Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		31	26.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».	243 478 059	118 322 292							14 198 675	132 520 967
Всего:	**132 520 967**									**132 520 967**
Скидка 15%	19 878 145									19 878 145
Всего по акту:	**112 642 822**									**112 642 822**
Аванс 30%	33 792 847									33 792 847
Всего к оплате:	**78 849 975**									**78 849 975**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**
Договор : **№108/03/23 от 15.04.2023г.**
Стоимость по договору: **870 233 537,43**
Стоимость по смете: **916 035 303,00**
Скидка 5% **45 801 765,57**

Реестр № 2
актов выполненных работ за июль 2023 г.

Наименование объекта: **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области»**

№ п.п	№ сметы	№ АВР	№ О.Ф. АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в т.ч оборудование
1	2-1-1	3	Э210	Общестроительные работы. КЖ	22 632 323	
2	2-1-2	4	Э220	Общестроительные работы. АС	50 439 688	
3	4-1-1	5	Э290	Наружное освещение.ЭСН	5 777 964	
				ВСЕГО:	**78 849 975**	

Составила инженер сметчик _____

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №3

за июль месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фундамент										
			Рандбалка Рб1 /КЖ-7/										
1		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	10,6		26693,35	1651,33	282950	17504	245015	22156	329515
			НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	20431	3916		24409	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
2		**Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки фундаментные. Устройство**	м³	28,3		64480,55	5840,93	1824800	165298	1117877	525108	2537901
			НР - 91%; СП - 8%				19138,68	1251,48	541625	35417		187993	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
			СТм-1 /КЖ-9/										
3		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	6,1		26693,35	1651,33	162829	10073	140998	12750	189626
			НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	11758	2254		14046	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	91,2	43277,97	2885,01	3946951	263113	2697184	952962	5291907
			НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	986654	60557		391993	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
			Фм-1 24шт /КЖ-10/									
5		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	12	26693,35	1651,33	320320	19816	277374	25083	373035
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	23130	4434		27632	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
6		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	57,6	41633,67	2885,01	2398099	166176	1608773	601871	3239968
			НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	623150	38246		239998	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
7		Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	2,844	685888,59	3042,71	1950667	8653	878313	971442	3155877
			НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	1063701	3817		233769	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
			Фм-2,2а 8шт /КЖ-11/									
8		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	3,68	26693,35	1651,33	98232	6077	85062	7692	114398
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	7093	1360		8474	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
9		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	15,2	41633,67	2885,01	632832	43852	424538	158827	854992
			НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	164442	10093		63333	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
10		Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,716	685888,59	3042,71	491096	2179	221122	244568	794517
			НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	267795	961		58853	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
			Фм-3,3а,3б,3в 4шт /КЖ-12/									
11		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,92	26693,35	1651,33	51251	3170	44380	4013	59685
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	3701	709		4421	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
12		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	11	41633,67	2885,01	457970	31735	307231	114941	618744
			НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	119004	7304		45833	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
13		Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,388	685888,59	3042,71	266125	1181	119826	132531	430549
			НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	145118	521		31892	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
			Фм-4,4а 4шт /КЖ-13/									
14		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,2	26693,35	1651,33	32032	1981	27738	2508	37304
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	2313	443		2763	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	3,94	41633,67	2885,01	164037	11367	110045	41170	221623
			НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	42625	2616		16417	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
16		Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,03	685888,59	3042,71	20577	91	9266	10247	33290
			НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	11220	40		2466	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13100768	752266	8314742	3827869	18282931
								4033760	172688	--	1354292	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13100768				
		Материалы		Тенге				8314738				
		Всего заработная плата		Тенге					4206448			
			Накладные расходы	Тенге				3827869				
			Сметная прибыль	Тенге				1354292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18282929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2590
			Сметная заработная плата	Тенге					4206448			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18282929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2590
			Сметная заработная плата	Тенге					4206448			
			РАЗДЕЛ 2. Приямок и вход в подвал /КЖ-19,20/									
			ЛМ-1									
17		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,05032	481766,00	--	24242	--	24242	--	26181
			СП - 8%			--	--	--	--		1939	
			ПРМ1									
18		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,65956	372799,00	--	245883	--	245883	--	265554
			СП - 8%			--	--	--	--		19671	
19		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01488	399352,00	--	5942	--	5942	--	6417
			СП - 8%			--	--	--	--		475	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,4	2431,00	--	3403	--	3403	--	3675
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
			Канал КМ-1 /КЖ-22/									
21		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01923	383478,00	--	7374	--	7374	--	7964
			СП - 8%			--	--	--	--		590	
			Приямок ПРм2,3,4									
22		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05639	481766,00	--	27167	--	27167	--	29340
			СП - 8%			--	--	--	--		2173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				314011	--	314011	--	339131
								--	--	--	25120	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				314011				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				314011				
			Сметная прибыль	Тенге				25120				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				339131				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				339131				
			РАЗДЕЛ 3. Цокольные стены /КЖ-6/									
			ЦМ-1									
23		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5014	399352,00	--	200235	--	200235	--	216254
			СП - 8%			--	--	--	--		16019	
24		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2852	383478,00	--	109368	--	109368	--	118117
			СП - 8%			--	--	--	--		8749	
25		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,583	372799,00	--	217342	--	217342	--	234729
			СП - 8%			--	--	--	--		17387	
			ЦМ-2									
26		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2503	399352,00	--	99958	--	99958	--	107955
			СП - 8%			--	--	--	--		7997	
27		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1193	383478,00	--	45749	--	45749	--	49409
			СП - 8%			--	--	--	--		3660	
28		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3252	372799,00	--	121234	--	121234	--	130933
			СП - 8%			--	--	--	--		9699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				793886	--	793886	--	857397
								--	--	--	63511	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				793886				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				793886				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				63511				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				857397				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				857397				
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия /КЖ-15/									
29		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9563	372799,00	--	356508	--	356508	--	385029
			СП - 8%			--	--	--	--		28521	
30		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,7924	383478,00	--	6056038	--	6056038	--	6540521
			СП - 8%			--	--	--	--		484483	
31		С1224-102-1106 224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	716	5344,00	--	3826304	--	3826304	--	4132408
			СП - 8%			--	--	--	--		306104	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10238850	--	10238850	--	11057958
								--	--	--	819108	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10238850				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10238850				
			Сметная прибыль	Тенге				819108				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11057958				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11057958				
			РАЗДЕЛ 5. Лестница Л1 /КЖ-16/									
32		С1224-102-1106 224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	20,5	5344,00	--	109552	--	109552	--	118316
			СП - 8%			--	--	--	--		8764	
33		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01848	372799,00	--	6889	--	6889	--	7440
			СП - 8%			--	--	--	--		551	
34		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1842866	383478,00	--	70670	--	70670	--	76324
			СП - 8%			--	--	--	--		5654	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				187111	--	187111	--	202080
								--	--	--	14969	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				187111				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				187111				
			Сметная прибыль	Тенге				14969				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				202080				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				202080				
			РАЗДЕЛ 6. Крыльцо и пандус /КЖ-17,18/									
35		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7731107	383478,00	--	296471	--	296471	--	320189
			СП - 8%			--	--	--	--		23718	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	399352,00	--	10351	--	10351	--	11179
			СП - 8%			--	--	--	--		828	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				306822	--	306822	--	331368
								--	--	--	24546	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				306822				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				306822				
			Сметная прибыль	Тенге				24546				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				331368				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				331368				
РАЗДЕЛ 7. Крыльцо КЦм-2 /КЖ-21/												
37		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2162411	383478,00	--	82924	--	82924	--	89558
			СП - 8%			--	--	--	--		6634	
38		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	399352,00	--	2875	--	2875	--	3105
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				85799	--	85799	--	92663
								--	--	--	6864	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				85799				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				85799				
			Сметная прибыль	Тенге				6864				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				92663				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				92663				
РАЗДЕЛ 8. Перемычки монолитные /КЖ-24/												
39		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,212	372799,00	--	79033	--	79033	--	85356
			СП - 8%			--	--	--	--		6323	
40		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0825	399352,00	--	32947	--	32947	--	35583
			СП - 8%			--	--	--	--		2636	
Усиление перегородок /КЖ-25/												
41		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,112	372799,00	--	41753	--	41753	--	45093
			СП - 8%			--	--	--	--		3340	
42		С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,152	380647,00	--	57858	--	57858	--	62487
			СП - 8%			--	--	--	--		4629	
43		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5351	399352,00	--	213693	--	213693	--	230788
			СП - 8%			--	--	--	--		17095	
44		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,664	383478,00	--	1021585	--	1021585	--	1103312

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		81727	
			Монолитная обвязка ОБм1,2 /КЖ-26/									
45		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3050096	383478,00	--	116964	--	116964	--	126321
			СП - 8%			--	--	--	--		9357	
46		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0715	399352,00	--	28554	--	28554	--	30838
			СП - 8%			--	--	--	--		2284	
47		С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,055592	403617,00	--	22438	--	22438	--	24233
			СП - 8%			--	--	--	--		1795	
48		С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,21448	380647,00	--	81641	--	81641	--	88172
			СП - 8%			--	--	--	--		6531	
49		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06984	399352,00	--	27891	--	27891	--	30122
			СП - 8%			--	--	--	--		2231	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1724357	--	1724357	--	1862305
								--	--	--	137948	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1724357				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1724357				
			Сметная прибыль	Тенге				137948				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1862305				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1862305				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33 025 831
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4033760				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					752266			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172688			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21965574		
			- Накладные расходы	Тенге							3827869	
			- Сметная прибыль	Тенге							2446358	
			итого		33 025 831							
			временные	1,50%	495 387							
			итого с временными		**33 521 218**							
			зимние	0,70%	234 649							
			Итого с зимними		**33 755 867**							
			непредвиденные	2%	675 117							
			Итого с непредвид		**34 430 984**							
			на 2022год-15%	15%	5 164 648							
			на 2023год-85%	85%	29 266 337							
			на 2022год-15%, К=1	100%	5 164 648							
			НДС на 2022год, -12%	12%	619 758							
			Итого на 2022год		**5 784 405**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	30 584 899							
			НДС на 2023год, -12%	12%	3 670 188							
			Итого на 2023год		**34 255 087**							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС 12%	12%	4 289 946							
			Всего		**40 039 493**							
			тендерная скидка	5%	2 001 975							
			Итого с тендерной скидкой		**38 037 518**							
			Скидка 15%	15%	5 705 628							
			Итого со скидкой 15%		**32 331 890**							
			Аванс 30%	30%	9 699 567							
			Итого к оплате		**22 632 323**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Сламбекова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. АС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за июль месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	72	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	70		973588,00	--	68151160	--	68151160	--	73603253
			СП - 8%				--	--	--	--		5452093	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**73 603 253**
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							68151160		
			- Сметная прибыль	Тенге								5452093	
			итого		73 603 253								
			временные	1,50%	1 104 049								
			итого с временными		**74 707 302**								
			зимние	0,70%	522 951								
			Итого с зимними		**75 230 253**								
			непредвиденные	2%	1 504 605								
			Итого с непредвид		**76 734 858**								
			на 2022год-15%	15%	11 510 229								
			на 2023год-85%	85%	65 224 629								
			на 2022год-15%, К=1	100%	11 510 229								
			НДС на 2022год, -12%	12%	1 381 227								
			Итого на 2022год		**12 891 456**								
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	68 163 253								
			НДС на 2023год, -12%	12%	8 179 590								
			Итого на 2023год		**76 342 844**								
			НДС 12%	12%	9 560 818								
			Всего		**89 234 300**								
			тендерная скидка	5%	4 461 715								
			Итого с тендерной скидкой		84 772 585								
			Скидка 15%	15%	12 715 888								
			Итого со скидкой 15%		**72 056 697**								
			Аванс 30%	30%	21 617 009								
			Итого к оплате		**50 439 688**								

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119
(наименование организации, БИН)

Директор Степанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Наружное освещение.ЭСН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №5

за июль месяц 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудования 10кВ										
1		515-102-0103 515-102-0103 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1		2466805,00	–	2466805	–		–	2466805
							–	–	–	–	2466805	–	
2		515-101-3305 515-101-3305 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1		3431893,00	–	3431893	–		–	3431893
							–	–	–	–	3431893	–	
3		Прайс лист	ДЭС 13кВА AKSA APD13A *Формула стоимости = 3200000:1,12*	шт.	1		2891428,57	–	2891429	–		–	2891429
							–	–	–	–	2891429	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8790127	–	–	–	8 790 127
									–	–	8790127	–	
		Стоимость оборудования		Тенге					8755841				
		Заготов.складские расходы		Тенге					34286				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					8790127				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8790127				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8 790 127
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							8790127		
			итого		8 790 127								

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			на 2022год-15%	15%	1 318 519								
			на 2023год-85%	85%	7 471 608								
			на 2022год-15%, К=1	100%	1 318 519								
			НДС на 2022год, -12%	12%	158 222								
			Итого на 2022год		**1 476 741**								
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	7 808 233								
			НДС на 2023год, -12%	12%	936 988								
			Итого на 2023год		**8 745 221**								
			НДС 12%	12%	1 095 210								
			Всего		**10 221 962**								
			тендерная скидка	5%	511 098								
			Итого со скидкой		**9 710 864**								
			Скидка 15%	15%	1 456 630								
			Итого со скидкой 15%		8 254 235								
			Аванс 30%	30%	2 476 270								
			Итого к оплате		**5 777 964**								

Генподрядчик

ТОО "СМУ-ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Сламбетова, 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)