Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _май _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	15.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	8 732 968	7 797 293	7 797 293	7 797 293					935 675	8 732 968
в том числе за отчётный месяц :		7 797 293	7 797 293	7 797 293					935 675	8 732 968
Акты № 1		7 797 293	7 797 293	7 797 293					935 675	8 732 968

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy" **БИН:170340028787**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"
(наименование, адрес)

Объект :Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"
(наименование)

Договор субподряда № 14 от 15.04.2022г.

Акт выполненных работ № 1

май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Внутренняя отделка									
1	74	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1594,66	500,71	4,19	798468	6678	230923	406107	1300940
			м2 окрашиваемой поверхности			351,72	1,99	560867	3169		96366	
2	76	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками LB-Ceramics на клее из сухих смесей по готовому основанию		86,57	2607,52	21,63	225733	1872	23645	144745	400117
			м2 поверхности облицовки			2312,77	9,46	200216	819		29638	
3	77	С1232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	86,57	3195		276591		276591		298718
			Раздел: 3. Полы								22127	
4	78	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"		29,9	3066,14	29,96	91678	896	73282	12913	112958
			м2 покрытия			585,27	14,54	17500	435		8367	
5	79	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Broadway 20. Устройство на клее "Бустилат"		41,04	513,63	58,53	21079	2402	5187	10416	34015
			м2 покрытия			328,7	23,8	13490	977		2520	
6	80	С1233-101-0109	Линолеум, коммерческий гетерогенный, с антибактериальными свойствами, класс 34-43	м2	41,8608	9048		378757		378757		409057
											30301	
7	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		230,66	788,92	40,03	181973	9232	71982	75785	278378
			м2 стяжки			436,83	19,5	100759	4498		20621	
8	82	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		230,66	178,95	13,56	41276	3128	35660	2863	47670
			м2 стяжки			10,79	6,45	2488	1488		3531	

9	83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	230,66	6015,78 1343,11	184,93 82,34	1387601 309801	42655 18992	1035144	236731 129947	1754278
10	84	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	413,02	513,63 328,7	58,53 23,8	212139 135762	24172 9830	52206	104826 25357	342322
11	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	197,53	788,92 436,83	40,03 19,5	155836 86287	7906 3852	61643	64900 17659	238394
12	87	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	197,53	178,95 10,79	13,56 6,45	35348 2131	2679 1274	30538	2451 3024	40823
13	89	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	419,61	304,94 108,84	3,09 1,2	127957 45669	1296 504	80993	33244 12896	174097
14	90	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	961,6	513,63 328,7	58,53 23,8	493906 316082	56278 22886	121546	244057 59037	797000
15	92	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	111,9	788,92 436,83	40,03 19,5	88280 48881	4479 2182	34921	36765 10004	135049
16	93	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	111,9	178,95 10,79	13,56 6,45	20024 1207	1518 722	17300	1389 1713	23126
17	94	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	111,9	4894,46 2008,87	27,71 10,66	547690 224792	3101 1193	319797	162709 56832	767231
18	98	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	653,47	304,94 108,84	3,09 1,2	199271 71121	2018 784	126133	51772 20083	271127
			ИТОГО:									7425300
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									7 425 300
			Временные здания и сооружения				1,2%		89 104			
			Итого с временными									7 514 404
			Зимние удорожания				1,98%		148 785			
			Итого с зимними удорожаниями									7 663 189
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		153 264			
			Итого сметная стоимость									7 816 453
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 % К=1,0500514				1,0500514					8 207 677
			Итого по договорной цене				*0,95*					7 797 293
			НДС				12 %		935 675			
			Итого с НДС									8 732 968

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"
Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "Optimum Energy"
Жумашев Б. Е.