Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			31	26.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».	272 156 903	25 606 111							3 072 733	28 678 844
Всего:	**28 678 844**									**28 678 844**
Скидка 15%	4 301 827									4 301 827
Всего по акту:	**24 377 017**									**24 377 017**
Аванс 30%	7 313 105									7 313 105
Всего к оплате:	**17 063 912**									**17 063 912**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19.
БИН 170 640 016 119
(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**
Договор : **№108/03/23 от 15.04.2023г.**
Стоимость по договору: **870 233 537,43**
Стоимость по смете: **916 035 303,00**
Скидка 5% **45 801 765,57**

Реестр № 3
актов выполненных работ за август 2023 г.

Наименование объекта: **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области»**

№ п.п	№ сметы	№ АВР	№ О.Ф. АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в т.ч оборудование
1	2-1-1	6	Э210	Общестроительные работы. КЖ	447 045	
2	2-1-2	7	Э220	Общестроительные работы. АС	10 706 019	
3	4-1-1	8	Э290	Наружное освещение.ЭСН	5 910 848	560 355
				ВСЕГО:	**17 063 912**	**560 355**

Составила инженер сметчик _____

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. КЖ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №6

за август месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Фундамент										
			Рандбалка Рб1 /КЖ-7/										
1	13	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2		4234,34	--	8469	–	1973	6366	16022
			НР - 98%, СП - 8%				3247,92	--	6496	–		1187	
			Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой										
			Фм-5 2шт /КЖ-28/										
2	49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,4		26693,35	1651,33	10677	661	9245	836	12434
			НР - 91%, СП - 8%				1927,48	369,48	771	148		921	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	50	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	2,2	41633,67	2885,01	91594	6347	61446	22988	123749
			НР - 91%, СП - 8%			10818,58	664,00	23801	1461		9167	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
4	51	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,15	685888,59	3042,71	102883	456	46325	51236	166449
			НР - 91%, СП - 8%			374015,88	1342,21	56102	201		12330	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
			Фм-6 2шт /КЖ-28/									
5	55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,6	26693,35	1651,33	16016	991	13869	1254	18652
			НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	1156	222		1382	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
6	56	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	2,64	41633,67	2885,01	109913	7616	73736	27586	148499
			НР - 91%, СП - 8%			10818,58	664,00	28561	1753		11000	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	57	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,15008	685888,59	3042,71	102938	456	46350	51264	166538
			НР - 91%; СП - 8%			374015,88	1342,21	56132	201		12336	
			Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				442490	16527	252944	161530	652343
								173019	3986	--	48323	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				434021				
			Материалы	Тенге				250970				
			Всего заработная плата	Тенге					170509			
			Накладные расходы	Тенге				155164				
			Сметная прибыль	Тенге				47136				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				636321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					170509			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				8469				
			Материалы	Тенге				1973				
			Всего заработная плата	Тенге					6496			
			Накладные расходы	Тенге				6366				
			Сметная прибыль	Тенге				1187				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6496			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				652343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					177005			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								652343
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				173019				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16527			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3986			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						252943		
			- Накладные расходы	Тенге							161530	
			- Сметная прибыль	Тенге							48323	
			итого		652 343							
			временные	1,50%	9 785							
			итого с временными		**662 128**							
			зимние	0,70%	4 635							
			Итого с зимними		**666 763**							
			непредвиденные	2%	13 335							
			Итого с непредвид		**680 098**							
			на 2022год-15%	15%	102 015							
			на 2023год-85%	85%	578 084							
			на 2022год-15%, К=1	100%	102 015							
			НДС на 2022год, -12%	12%	12 242							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого на 2022год		**114 257**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	604 128							
			НДС на 2023год, -12%	12%	72 495							
			Итого на 2023год		**676 624**							
			НДС 12%	12%	84 737							
			Всего		**790 880**							
			тендерная скидка	5%	39 544							
			Итого с тендерной скидкой		**751 336**							
			Скидка 15%	15%	112 700							
			Итого со скидкой 15%		**638 636**							
			Аванс 30%	30%	191 591							
			Итого к оплате		**447 045**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 42 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Копаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. АС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №7

за август месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Кровля										
			Ферма										
1	71	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	58,948		82179,26	33186,17	4844303	1956258	392932	2168274	7573584
			НР - 69%, СП - 8%				42327,36	10981,09	2495113	647313		561006	
			Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
2	72	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	7,37		973588,00	--	7175344	--	7175344	--	7749371
			СП - 8%				--	--	--	--		574027	
3	73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1709,492		116,65	3,15	199412	5385	81628	78021	299622
			НР - 69%, СП - 8%				65,75	0,39	112399	667		22189	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12219059**	**1961643**	**7649904**	**2246295**	**15622577**
								2607512	**647980**	**--**	**1157222**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7374756**				
		Материалы		Тенге				**81628**				
		Всего заработная плата		Тенге					**113066**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7175344**				
			Накладные расходы	Тенге				**78021**				
			Сметная прибыль	Тенге				**596216**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8048993**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
			Сметная заработная плата	Тенге					**113066**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4844303**				
		Материалы		Тенге				**392931**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3142426**			
			Накладные расходы	Тенге				**2168274**				
			Сметная прибыль	Тенге				**561006**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7573583**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1752**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3142426**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15622576**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1804**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3255492**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15622576**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2607512**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1961643**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**647980**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7649903**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2246295**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1157222**	
			итого		15 622 576							
			временные	1,50%	234 339							
			итого с временными		**15 856 915**							
			зимние	0,70%	110 998							
			Итого с зимними		**15 967 913**							
			непредвиденные	2%	319 358							
			Итого с непредвид		**16 287 271**							
			на 2022год-15%	15%	2 443 091							
			на 2023год-85%	85%	13 844 181							
			на 2022год-15%, К=1	100%	2 443 091							
			НДС на 2022год, -12%	12%	293 171							
			Итого на 2022год		**2 736 262**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	14 467 915							
			НДС на 2023год, -12%	12%	1 736 150							
			Итого на 2023год		**16 204 065**							
			НДС 12%	12%	2 029 321							
			Всего		**18 940 326**							
			тендерная скидка	5%	947 016							
			Итого с тендерной скидкой		**17 993 310**							
			Скидка 15%	15%	2 698 996							
			Итого со скидкой 15%		**15 294 313**							

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Аванс 30%	30%	4 588 294								
			Итого к оплате		**10 706 019**								

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Сатпаева, 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Наружное освещение. ЭСН**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №8

за август месяц 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудования 10кВ										
1	1	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**6825,41**	**3729,14**	**27302**	**14917**	**5800**	**11843**	**42276**
			НР - 118% СП - 8%				**1646,35**	**862,71**	**6585**	**3451**		**3132**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.									
			Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижней плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов										
2	2	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС24.4.6)**	**м³**	**2,172**		**34074,00**	**–**	**74009**	**–**	**74009**	**–**	**79930**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5921**	
			Формула объема 0,543.4										
3	3	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**6825,41**	**3729,14**	**13651**	**7458**	**2900**	**5921**	**21138**
			НР - 118% СП - 8%				**1646,35**	**862,71**	**3293**	**1725**		**1566**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов	шт.									
4	4	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС12.4.6)**	м³	0,53	34074,00	–	18059	–	18059	–	19504
			СП - 8% *Формула объема 0,265.2*			–	–	–	–		1445	
5	5	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	17580,85	10877,77	17581	10878	1383	8353	28009
			НР - 80% СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ			5320,08	5121,61	5320	5122		2075	
6	6	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	52114,85	13734,45	52115	13735	13237	24072	82282
			НР - 80% СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ			25142,83	4946,80	25143	4947		6095	
7	9	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф	1	5891,46	1891,02	5891	1891	–	3475	10115
			НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			4000,44	825,86	4000	826		749	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	Прайс ТОО Ниволт	Шкаф. Комплектная конденсаторная установка УКМ 0,4-10-2,5	шт.	1	212339,29	–	212339	–		–	212339
			Формула стоимости 235000:1,12			–	–	–	–	212339	–	
9	11	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	990,64	32,24	29719	968	20617	6087	38671
			НР - 72% СП - 8%			271,13	10,69	8134	321		2864	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
10	12	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5157,95	218,73	41264	1750	28669	8200	53421
			НР - 72% СП - 8%			1355,63	68,01	10845	544		3957	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
11	13	Ц13-080301-0103 1308-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	18123,51	5238,48	18124	5238	420	10728	31160
			НР - 72% СП - 8%			12465,60	2434,09	12466	2434		2308	
			Состав работ: 1. Подготовка к установке 2. Установка									
			Устройство ответвления УО-3									
12	15	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ62/	шт.	1	11901,00	–	11901	–	11901	–	12853
			СП - 8%			–	–	–	–		952	
13	16	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ61/	шт.	3	14072,00	–	42216	–	42216	–	45593
			СП - 8%			–	–	–	–		3377	
14	17	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2096,00	–	12576	–	12576	–	13582
			СП - 8%			–	–	–	–		1006	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	18	СІ222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (ЗП)	т	0,0027	998585,00	–	2696	–	2696	–	2912
			СП - 8% *Формула объема 3 0,9 0,001*			–	–	–	–		216	
16	19	СІ217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,189	783,00	–	148	–	148	–	160
			СП - 8% *Формула объема 3 0,063*			–	–	–	–		12	
17	20	СІ252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	2839,00	–	25551	–	25551	–	27595
			СП - 8%			–	–	–	–		2044	
18	21	СІ252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	55,00	–	495	–	495	–	535
			СП - 8%			–	–	–	–		40	
19	22	СІ252-207-2103 252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95,1	шт.	18	472,00	–	8496	–	8496	–	9176
			СП - 8%			–	–	–	–		680	
20	23	СІ252-207-1221 252-207-1221 СирСЦ 07.2022	Зажим плашечный Сп 6-35	шт.	12	1931,00	–	23172	–	23172	–	25026
			СП - 8%			–	–	–	–		1854	
21	24	СІ252-206-0109 252-206-0109 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-1	шт.	18	1138,00	–	20484	–	20484	–	22123
			СП - 8%			–	–	–	–		1639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				657789	56835	312829	78679	778400
								75786	19370	212339	41932	
		Стоимость оборудования		Тенге				209821				
		Заготов складские расходы		Тенге				2518				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				212339				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				94998				
		Материалы		Тенге				49706				
		Всего заработная плата		Тенге					39570			
			Накладные расходы	Тенге				28490				
			Сметная прибыль	Тенге				9878				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					39570			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				350452				
		Материалы		Тенге				23321				
		Всего заработная плата		Тенге					55586			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239803				
			Накладные расходы	Тенге				50189				
			Сметная прибыль	Тенге				32054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					55586			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				778400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					95156			
			РАЗДЕЛ 2.									
22	25	Ц13-080103-0105 1308-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Ограничители перенапряжения . Монтаж оборудования**	шт	6	2774,75	587,49	16649	3525	1123	9574	28321
			НР - 72% СП - 8%			2000,22	216,06	12001	1296		2098	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									
23	26	С1252-207-1742 252-207-1742 РСНБ РК 2022 прим	**Ограничитель перенапряжения типа LVA-280B-AL /SGA1012.10/**	шт.	6	10127,00	–	60762	–	60762	–	65623
			СП - 8%			–	–	–	–		4861	
24	27	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	комплект	2	22202,58	6041,46	44405	12083	316	29784	80124
			НР - 80% СП - 8%			16003,16	2611,69	32006	5223		5935	
			Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков									
25	28	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	шт.	2	174008,00	–	348016	–		–	348016
						–	–	–	–	348016	–	
26	29	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,44	248283,82	140973,78	109245	62028	2100	52399	174576
			НР - 80% СП - 8% *Формула объема (1320) 0,001/3*			102539,30	46322,83	45117	20382		12932	
			Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек									
27	30	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	км	1,32	561777,00	–	741546	–	741546	–	800870

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		59324	
			Формула объема 1320.0,001									
			Железобетонные элементы									
28	31	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	шт.	12	3666,55	1961,39	43999	23537	–	24336	73801
			НР - 80% СП - 8%			1705,16	829,82	20462	9958		5467	
			Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
29	32	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плиты опорно-анкерные типа П-3диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	12	10608,00	–	127296	–	127296	–	137480
			СП - 8%			–	–	–	–		10184	
30	33	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	8	11359,66	5031,36	90877	40251	7214	49879	152017
			НР - 80% СП - 8%			5426,48	2367,15	43412	18937		11260	
			Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
31	34	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка**	опора	3	23139,84	11633,33	69420	34900	2706	38589	116649
			НР - 80% СП - 8% *Формула объема 2 1*			10604,69	5473,87	31814	16422		8641	
			Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
32	35	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	опора	2	35591,82	18729,76	71184	37459	1805	39638	119688
			НР - 80% СП - 8%			15960,24	8813,52	31920	17627		8866	
			Состав работ: 1. Сборка опор									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
33	36	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	20	79009,00	–	1580180	–	1580180	–	1706594
			СП - 8%			–	–	–	–		126414	
			Стальные конструкции									
34	37	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	9	70968,00	–	638712	–	638712	–	689809
			СП - 8%			–	–	–	–		51097	
35	38	С1252-207-0514 252-207-0514 РСНБ РК 2022 прим	**Траверс типа SH188.2R**	шт.	2	113527,00	–	227054	–	227054	–	245218
			СП - 8%			–	–	–	–		18164	
36	39	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (В10,ЗП1,ЗП21)**	т	0,3192	998585,00	–	318748	–	318748	–	344248
			СП - 8% *Формула объема (118,2,5 9,0,9 14,1,15),0,001*			–	–	–	–		25500	
37	40	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	12	10431,00	–	125172	–	125172	–	135186
			СП - 8%			–	–	–	–		10014	
38	41	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3787,00	–	7574	–	7574	–	8180
			СП - 8%			–	–	–	–		606	
39	42	С1252-207-3946 252-207-3946 РСНБ РК 2022 прим	**Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/**	шт.	2	3325,00	–	6650	–	6650	–	7182
			СП - 8%			–	–	–	–		532	
40	43	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	18015,00	–	36030	–	36030	–	38912
			СП - 8%			–	–	–	–		2882	
41	44	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3417,00	–	6834	–	6834	–	7381
			СП - 8%			–	–	–	–		547	
42	45	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	16909,00	–	101454	–	101454	–	109570
			СП - 8%			–	–	–	–		8116	
43	46	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	2585,00	–	15510	–	15510	–	16751
			СП - 8%			–	–	–	–		1241	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	47	С1252-207-0538 252-207-0538 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73/	шт.	2	35253,00	–	70506	–	70506	–	76146
			СП - 8%			–	–	–	–		5640	
45	48	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМs60/	шт.	2	11901,00	–	23802	–	23802	–	25706
			СП - 8%			–	–	–	–		1904	
46	49	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	11174,00	–	78218	–	78218	–	84475
			СП - 8%			–	–	–	–		6257	
47	50	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096,00	–	8384	–	8384	–	9055
			СП - 8%			–	–	–	–		671	
48	51	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682,00	–	10092	–	10092	–	10899
			СП - 8%			–	–	–	–		807	
49	52	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728,00	–	3456	–	3456	–	3732
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
			Линейная арматура									
50	53	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	11,6666667	952,00	–	11107	–	11107	–	11996
			СП - 8% *Формула объема 70:6*			–	–	–	–		889	
51	54	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022 прим	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	11	2674,00	–	29414	–	29414	–	31767
			СП - 8%			–	–	–	–		2353	
52	55	С1252-207-0420 252-207-0420 РСНБ РК 2022 прим	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27 /SAL2.27/	шт.	12	11207,00	–	134484	–	134484	–	145243
			СП - 8%			–	–	–	–		10759	
53	56	Прайс лист ТОО AJC	Искровый разрядник SDI10,2	шт.	12	10815,64	–	129788	–	129788	–	140171
			СП - 8% *Формула стоимости 11876/1,12/1,02*			–	–	–	–		10383	
54	57	Прайс лист ТОО AJC	Искровый разрядник SDI20,3	шт.	27	23120,30	–	624248	–	624248	–	674188
			СП - 8% *Формула стоимости 25387/1,12/1,02*			–	–	–	–		49940	
55	58	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	35	13904,00	–	486640	–	486640	–	525571
			СП - 8%			–	–	–	–		38931	
56	59	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14295,00	–	257310	–	257310	–	277895
			СП - 8%			–	–	–	–		20585	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	60	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	1060,00	--	32860	--	32860	--	35489
			СП - 8%			--	--	--	--		2629	
58	61	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	5695,00	--	34170	--	34170	--	36904
			СП - 8%			--	--	--	--		2734	
59	62	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	15992,00	--	287856	--	287856	--	310884
			СП - 8%			--	--	--	--		23028	
60	63	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6360,00	--	25440	--	25440	--	27475
			СП - 8%			--	--	--	--		2035	
61	64	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	433,00	--	9093	--	9093	--	9820
			СП - 8%			--	--	--	--		727	
62	65	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1343,00	--	16116	--	16116	--	17405
			СП - 8%			--	--	--	--		1289	
63	66	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
			Стандартные изделия									
64	68	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,399	783,00	--	1878	--	1878	--	2028
			СП - 8%к *Формула объема* *11.0,01 22.0,05 11.0,006 22.0,02 7.0,063 22.0,001 22.0,01*			--	--	--	--		150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7068407	213783	6289876	244199	7869771
								216732	89845	348016	557166	
		Стоимость оборудования		Тенге				348016				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				348016				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				770685				
		Материалы		Тенге				1122				
		Всего заработная плата		Тенге					13297			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				754036				
			Накладные расходы	Тенге				9574				
			Сметная прибыль	Тенге				62421				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				842680				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					13297			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5949706				
		Материалы		Тенге				14139				
		Всего заработная плата		Тенге					293280			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5520576				
			Накладные расходы	Тенге				234625				
			Сметная прибыль	Тенге				494745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6679076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					293280			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7869772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					306577			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8648172
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				292518				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					270618			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109215			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6602703		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						560355		
			- Накладные расходы	Тенге							322878	
			- Сметная прибыль	Тенге							599098	
			итого		8 648 172							
			временные	1,50%	121 317							
			итого с временными		**8 769 489**							
			зимние	0,70%	57 464							
			Итого с зимними		**8 826 953**							
			непредвиденные	2%	165 332							
			Итого с непредвид		**8 992 285**							
			на 2022год-15%	15%	1 348 843							
			на 2023год-85%	85%	7 643 442							
			на 2022год-15%, К=1	100%	1 348 843							
			НДС на 2022год, -12%	12%	161 861							
			Итого на 2022год		**1 510 704**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	7 987 809							
			НДС на 2023год, -12%	12%	958 537							
			Итого на 2023год		**8 946 346**							
			НДС 12%	12%	1 120 398							
			Всего		**10 457 050**							
			тендерная скидка	5%	522 853							
			Итого с тендерной скидкой		**9 934 198**							
			Скидка 15%	15%	1 490 130							
			Итого со скидкой 15%		**8 444 068**							
			Аванс 30%	30%	2 533 220							
			Итого к оплате		**5 910 848**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Стамбулова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)