Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			31	26.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».	341 472 707	61 889 111							7 426 693	69 315 804
Всего:	**69 315 804**									**69 315 804**
Скидка 15%	10 397 371									10 397 371
Всего по акту:	**58 918 433**									**58 918 433**
Аванс 30%	17 675 530									17 675 530
Всего к оплате:	**41 242 903**									**41 242 903**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961
(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119
(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**
Договор : **№108/03/23 от 15.04.2023г.**
Стоимость по договору: **870 233 537,43**
Стоимость по смете: **916 035 303,00**
Скидка 5% **45 801 765,57**

Реестр № 4
актов выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Наименование объекта: **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области»**

№ п.п	№ сметы	№ АВР	№ О.Ф. АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в т.ч оборудование
1	2-1-1	9	Э210	Общестроительные работы. КЖ	2 694 182	
2	2-1-2	10	Э220	Общестроительные работы. АС	36 899 284	
3	6-1-1	11	Э310	Наружные сети водопровода и канализации. НВК	1 649 437	353 184
				ВСЕГО:	**41 242 903**	**353 184**

Составила инженер сметчик _____

Генподрядчик : ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. КЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 26.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за сентябрь месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Фундамент										
			Фм-1 24шт /КЖ-10/										
1	22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	12		41633,67	2885,01	499604	34620	335161	125390	674993
			НР - 91%; СП - 8%				10818,58	664,00	129823	7968		50000	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
			Фм-2,2а 8шт /КЖ-11/										
2	29	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	4		41633,67	2885,01	166535	11540	111721	41797	224998
			НР - 91%; СП - 8%				10818,58	664,00	43274	2656		16667	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
			Фм-3,3а,3б,3в 4шт /КЖ-12/										
3	36	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	3		41633,67	2885,01	124901	8655	83790	31347	168748
			НР - 91%; СП - 8%				10818,58	664,00	32456	1992		12500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
			Фм-4,4а 4шт /КЖ-13/									
4	43	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**1,5**	**41633,67**	**2885,01**	**62451**	**4328**	**41895**	**15674**	**84375**
			НР - 91%; СП - 82%			**10818,58**	**664,00**	**16228**	**996**		**6250**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**853491**	**59143**	**572567**	**214208**	**1153114**
								221781	**13612**	**--**	**85417**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**853491**				
		Материалы		Тенге				**572566**				
		Всего заработная плата		Тенге					**235393**			
			Накладные расходы	Тенге				**214208**				
			Сметная прибыль	Тенге				**85417**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1153116**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
			Сметная заработная плата	Тенге					**235393**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1153116**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
			Сметная заработная плата	Тенге					**235393**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Приямок и вход в подвал /КЖ-19,20/									
			ЛМ-1									
5		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,99	26693,35	1651,33	26426	1635	22883	2069	30775
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1908	366		2280	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
6		**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	1,54	29161,60	2533,77	44909	3902	36303	5114	54025
			НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	4704	916		4002	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
			ПРМ1									
7		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,57	26693,35	1651,33	15215	942	13174	1191	17719
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1099	211		1313	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
8		**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	8,31	35836,25	2985,73	297799	24812	218934	53993	379936
			НР - 91%; СП - 8%			6504,62	635,35	54053	5280		28143	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
9		**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,00694	114465,71	25899,42	794	180	13	613	1520
			НР - 91%; СП - 8%			86613,30	10455,27	601	73		113	
			Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
			Канал КМ-1 /КЖ-22/									
10		**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,3	26693,35	1651,33	8008	496	6934	627	9326
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	578	111		691	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11		Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	0,5	35836,25	2985,73	17918	1493	13173	3249	22860
			НР - 91%, СП - 8%			6504,62	635,35	3252	318		1693	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
12		Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02584	1402604,03	1961,63	36243	50	26606	8744	48586
			НР - 91%, СП - 8%			371012,40	864,72	9587	22		3599	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
			Приямок ПРм2,3,4									
13		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,53	26693,35	1651,33	14147	875	12250	1108	16475
			НР - 91%, СП - 8%			1927,48	369,48	1022	196		1220	
			Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
14		Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	2	35836,25	2985,73	71673	5972	52692	12995	91441
			НР - 91%, СП - 8%			6504,62	635,35	13009	1271		6773	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				533132	40357	402962	89703	672663
								89813	8764	–	49827	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				533132				
		Материалы		Тенге				402965				
		Всего заработная плата		Тенге					98577			
			Накладные расходы	Тенге				89703				
			Сметная прибыль	Тенге				49827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				672662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					98577			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				672662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					98577			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Цокольные стены /КЖ-6/									
			ЦМ-1									
15		Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	20,45	50967,19	3777,87	1042279	77258	638997	312873	1463564
			НР - 91%, СП - 8%			15942,51	870,01	326024	17792		108412	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
16		Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,052	1156904,71	25899,42	60159	1347	54308	4593	69932
			НР - 91%, СП - 8%			86613,30	10455,27	4504	544		5180	
			Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1102438	78605	693305	317466	1533496
								330528	18336	--	113592	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1102438				
		Материалы		Тенге				693305				
		Всего заработная плата		Тенге					348864			
			Накладные расходы	Тенге				317466				
			Сметная прибыль	Тенге				113592				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1533496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					348864			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1533496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					348864			
			РАЗДЕЛ 4. Лестница Л1 /КЖ-16/									
17		Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	2,82	79004,08	2750,10	222792	7756	138495	71303	317623
			НР - 91%, СП - 8%			27142,13	643,45	76541	1815		23528	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
18		Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,2296	114465,71	25899,42	26281	5947	448	20281	50287
			НР - 91%, СП - 8%			86613,30	10455,27	19886	2401		3725	
			Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**249073**	**13703**	**138943**	**91584**	**367910**
								96427	**4216**	**–**	**27253**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**249073**				
		Материалы		Тенге				**138943**				
		Всего заработная плата		Тенге					**100643**			
			Накладные расходы	Тенге				**91584**				
			Сметная прибыль	Тенге				**27253**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**367910**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
			Сметная заработная плата	Тенге					**100643**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**367910**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
			Сметная заработная плата	Тенге					**100643**			
			РАЗДЕЛ 5. Перемычки монолитные /КЖ-24/									
19		**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки. Устройство**	**м³**	**1,92**	**76508,82**	**6494,10**	**146897**	**12468**	**90668**	**42227**	**204253**
			НР - 91%, СП - 80%			**22792,43**	**1375,71**	**43761**	**2641**		**15130**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**146897**	**12468**	**90668**	**42227**	**204253**
								43761	**2641**	**–**	**15130**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**146897**				
		Материалы		Тенге				**90667**				
		Всего заработная плата		Тенге					**46402**			
			Накладные расходы	Тенге				**42227**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15130**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204254**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**46402**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**204254**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**46402**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3931438**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**782310**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**204276**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**47569**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1898446**		
			- Накладные расходы	Тенге							**755188**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							291219	
			итого		3 931 438							
			временные	1,50%	58 972							
			итого с временными		**3 990 410**							
			зимние	0,70%	27 933							
			Итого с зимними		**4 018 342**							
			непредвиденные	2%	80 367							
			Итого с непредвид		**4 098 709**							
			на 2022год-15%	15%	614 806							
			на 2023год-85%	85%	3 483 903							
			на 2022год-15%, К=1	100%	614 806							
			НДС на 2022год, -12%	12%	73 777							
			Итого на 2022год		**688 583**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	3 640 866							
			НДС на 2023год, -12%	12%	436 904							
			Итого на 2023год		**4 077 770**							
			НДС 12%	12%	510 681							
			Всего		**4 766 353**							
			тендерная скидка	5%	238 318							
			Итого с тендерной скидкой		4 528 036							
			Скидка 15%	15%	679 205							
			Итого со скидкой 15%		**3 848 831**							
			Аванс 30%	30%	1 154 649							
			Итого к оплате		**2 694 182**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Осپанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. АС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №10
за сентябрь месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Стены										
			Стены из сэндвич-панелей /АС-31-34/										
1	2	С1213-305-0104 213-305-0104 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100**	шт.	22990,562		415,00	--	9541083	--	9541083	--	10304370
			СП - 8%				--	--	--	--		763287	
			Каркас для теплоблока ПГ-2 /АС-22.1/										
2	5	С1213-305-0104 213-305-0104 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100**	шт.	1237,6		415,00	--	513604	--	513604	--	554692
			СП - 8%				--	--	--	--		41088	
			Перегородки /АС-22/										
3	14	С1222-502-0104 222-502-0104 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**	м²	155		18191,00	--	2819605	--	2819605	--	3045173
			СП - 8%				--	--	--	--		225568	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12874292	--	12874292	--	13904235
									--	--	--	1029943	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					12874292				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12874292				
			Сметная прибыль	Тенге					1029943				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13904235				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13904235				
			РАЗДЕЛ 2. Кровля										
			Кровельные сэндвич-панели /АС-36/										
4	61	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м²	1133,25		22053,00	--	24991562	--	24991562	--	26990887
			СП - 8%				--	--	--	--		1999325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ферма									
5	71	**Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**88,422**	**82179,26**	**33186,17**	**7266455**	**2934388**	**589397**	**3252411**	**11360376**
			НР - 69%, СП - 8%			**42327,36**	**10981,09**	**3742670**	**970970**		**841510**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
6	73	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**2564,238**	**116,65**	**3,15**	**299118**	**8077**	**122442**	**117032**	**449434**
			НР - 69%, СП - 8%			**65,75**	**0,39**	**168599**	**1000**		**33284**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
7	74	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**4273,73**	**193,34**	**4,60**	**826283**	**19660**	**478059**	**229029**	**1139718**
			НР - 69%, СП - 8%			**76,88**	**0,78**	**328564**	**3334**		**84406**	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**33383418**	**2962125**	**26181460**	**3598472**	**39940415**
								4239833	**975304**	**--**	**2958525**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26116963**				
		Материалы		Тенге				**600501**				
		Всего заработная плата		Тенге					**501497**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24991562**				
			Накладные расходы	Тенге				**346061**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2117015**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28580039**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**271**
			Сметная заработная плата	Тенге					**501497**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7266455**				
		Материалы		Тенге				**589397**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4713640**			
			Накладные расходы	Тенге				**3252411**				
			Сметная прибыль	Тенге				**841510**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11360376**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2628**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4713640**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39940415**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2899**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5215137**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**53844650**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4239833**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2962125**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**975304**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39055752**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3598472**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3988468**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			итого		53 844 650							
			временные	1,50%	807 670							
			итого с временными		**54 652 320**							
			зимние	0,70%	382 566							
			Итого с зимними		**55 034 886**							
			непредвиденные	2%	1 100 698							
			Итого с непредвид		**56 135 584**							
			на 2022год-15%	15%	8 420 338							
			на 2023год-85%	85%	47 715 246							
			на 2022год-15%, К=1	100%	8 420 338							
			НДС на 2022год, -12%	12%	1 010 441							
			Итого на 2022год		**9 430 778**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	49 865 004							
			НДС на 2023год, -12%	12%	5 983 800							
			Итого на 2023год		**55 848 805**							
			НДС 12%	12%	6 994 241							
			Всего		**65 279 583**							
			тендерная скидка	5%	3 263 979							
			Итого с тендерной скидкой		62 015 604							
			Скидка 15%	15%	9 302 341							
			Итого со скидкой 15%		**52 713 263**							
			Аванс 30%	30%	15 813 979							
			Итого к оплате		**36 899 284**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12, БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Наружное сети водопровода и канализации. НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №11
за сентябрь месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
			Трубопроводы										
1	9	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x4,5 мм** *СП - 8%;* *Формула объема 116.1,01*	м	117,16		1189,00 -- --	-- -- --	139303 -- --	-- -- --	139303	-- 11144	150447
2	11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм** *СП - 8%;* *Формула объема 40,9 1,01*	м	41,309		857,00 -- --	-- -- --	35402 -- --	-- -- --	35402	-- 2832	38234
3	13	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,4 мм** *СП - 8%;* *Формула объема 15,2 1,01*	м	15,352		111,00 -- --	-- -- --	1704 -- --	-- -- --	1704	-- 136	1840
4	17	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76x3,5 мм** *СП - 8%;* *Формула объема 5,5 1,004*	м	5,522		2876,00 -- --	-- -- --	15881 -- --	-- -- --	15881	-- 1271	17152
5	19	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80** *СП - 8%*	шт.	2		25485,00 -- --	-- -- --	50970 -- --	-- -- --	50970	-- 4078	55048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	21	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163,00	--	17163	--	17163	--	18536
			СП - 8%			--	--	--	--		1373	
7	22	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022 прим	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3753,00	--	3753	--	3753	--	4053
			СП - 8%			--	--	--	--		300	
8	24	С1241-208-1504 241-208-1504 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1184,00	--	2368	--	2368	--	2557
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
9	25	С1241-208-1503 241-208-1503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	838,00	--	1676	--	1676	--	1810
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
10	27	С1241-208-1501 241-208-1501 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	293,00	--	293	--	293	--	316
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
11	29	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500,00	--	5500	--	5500	--	5940
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
12	30	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1826,00	--	1826	--	1826	--	1972
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
13	31	С1241-113-0107 241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1476,00	--	1476	--	1476	--	1594
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
14	32	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
			СП - 8%			--	--	--	--		680	
15	34	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3344,00	--	20064	--	20064	--	21669
			СП - 8%; *Формула объема 3 3*			--	--	--	--		1605	
16	36	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2226,00	--	15582	--	15582	--	16829
			СП - 8%; *Формула объема 4 3*			--	--	--	--		1247	
17	38	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1018,00	--	4072	--	4072	--	4398
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
18	39	С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	3	2015,00	--	6045	--	6045	--	6529
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
			Гильза									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	41	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	1,515	5157,00	--	7813	--	7813	--	8438
			СП - 8%;			--	--	--	--		625	
			Формула объема 0,3 5 1,01									
20	43	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	0,303	2542,00	--	770	--	770	--	832
			СП - 8%;			--	--	--	--		62	
			Формула объема 0,3 1,01									
21	45	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76x3,5-57x3,0 мм	шт.	1	585,00	--	585	--	585	--	632
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
22	46	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57x3,0-32x3,0 мм	шт.	1	591,00	--	591	--	591	--	638
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			Опора бетонная под задвижку -3шт									
23	48	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления задвижек	кг	7,8	708,00	--	5522	--	5522	--	5964
			СП - 8%;			--	--	--	--		442	
			Формула объема (2,6)X3									
24	49	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20x200	шт.	30	167,00	--	5010	--	5010	--	5411
			СП - 8%;			--	--	--	--		401	
			Формула объема (10)X3									
			Колодец диам.1500мм-2шт									
25	56	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33325,00	--	66650	--	66650	--	71982
			СП - 8%			--	--	--	--		5332	
26	57	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	24702,00	--	148212	--	148212	--	160069
			СП - 8%;			--	--	--	--		11857	
			Формула объема 4 2									
27	58	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35876,00	--	71752	--	71752	--	77492
			СП - 8%			--	--	--	--		5740	
28	59	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3429,00	--	6858	--	6858	--	7407
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
29	60	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6659,00	--	13318	--	13318	--	14383
			СП - 8%			--	--	--	--		1065	
30	61	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	25559,00	--	51118	--	51118	--	55207
			СП - 8%			--	--	--	--		4089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	62	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0,03416	1004968,00	--	34330	--	34330	--	37076
			СП - 8%;			--	--	--	--		2746	
			Формула объема 17,08.2.0,001									
			Указатель пожарного резервуара									
32	67	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м³	0,05	64528,00	--	3226	--	3226	--	3484
			СП - 8%;			--	--	--	--		258	
33	69	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642
			СП - 8%;			--	--	--	--		122	
			Формула объема 1/100									
34	70	511-501-0201 511-501-0201 РСНБ РК 2022 прим	Мотопомпа бензиновая ALTECO PROFESSIONAL AWP100M с тележкой	шт.	1	353184,00	--	353184	--		--	353184
						--	--	--	--	353184	--	
35	71	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка соединительная ГМ-50 для подключения автонасосов	шт.	1	548,00	--	548	--	548	--	592
			СП - 8%;			--	--	--	--		44	
36	72	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	105	1083,00	--	113715	--	113715	--	122812
			СП - 8%;			--	--	--	--		9097	
			Футляр									
37	74	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	8,08	1189,00	--	9607	--	9607	--	10376
			СП - 8%;			--	--	--	--		769	
			Формула объема 8.1.01									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1225905	--	872721	--	1295723
								--	--	353184	69818	
		Стоимость оборудования		Тенге				353184				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				353184				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				872721				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				872721				
			Сметная прибыль	Тенге				69818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				942539				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1295723				
			РАЗДЕЛ 2.Канализация									
			Колодец диам.1000мм-8ШТ									
38	84	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	15257,00	--	122056	--	122056	--	131820
			СП - 8%;			--	--	--	--		9764	
			Формула объема (1)Х8									
39	85	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	15787,00	--	126296	--	126296	--	136400
			СП - 8%;			--	--	--	--		10104	
			Формула объема (1)Х8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	86	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	8	16170,00	--	129360	--	129360	--	139709
			СП - 8%,			--	--	--	--		10349	
			Формула объема (1)Х8									
41	87	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	8	3429,00	--	27432	--	27432	--	29627
			СП - 8%,			--	--	--	--		2195	
			Формула объема (1)Х8									
42	88	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.	24	785,00	--	18840	--	18840	--	20347
			СП - 8%,			--	--	--	--		1507	
			Формула объема (3)Х8									
43	89	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	6659,00	--	6659	--	6659	--	7192
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
44	90	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	6	25559,00	--	153354	--	153354	--	165622
			СП - 8%			--	--	--	--		12268	
45	91	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	35152,00	--	70304	--	70304	--	75928
			СП - 8%			--	--	--	--		5624	
46	95	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм**	м	6,06	10246,00	--	62091	--	62091	--	67058
			СП - 8%,			--	--	--	--		4967	
			Формула объема 0,3.20 1,01									
47	98	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	16,16	20163,00	--	325834	--	325834	--	351901
			СП - 8%,			--	--	--	--		26067	
			Формула объема 16.1,01									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1042226**	--	**1042226**	--	**1125604**
								--	--	--	**83378**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1042226**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1042226**				
			Сметная прибыль	Тенге				**83378**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1125604**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1125604**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2421327**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1914947**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**353184**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**153196**	
			итого		2 421 327							
			временные	1,50%	31 022							
			итого с временными		**2 452 349**							
			зимние	0,70%	14 694							
			Итого с зимними		**2 467 043**							
			непредвиденные	2%	42 277							
			Итого с непредвид		**2 509 320**							
			на 2022год-15%	15%	376 398							
			на 2023год-85%	85%	2 132 922							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на 2022год-15%, К=1	100%	376 398							
			НДС на 2022год, -12%	12%	45 168							
			Итого на 2022год		**421 566**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	2 229 019							
			НДС на 2023год, -12%	12%	267 482							
			Итого на 2023год		**2 496 501**							
			НДС 12%	12%	312 650							
			Всего		**2 918 067**							
			тендерная скидка	5%	145 903							
			Итого с тендерной скидкой		2 772 164							
			Скидка 15%	15%	415 825							
			Итого со скидкой 15%		**2 356 339**							
			Аванс 30%	30%	706 902							
			Итого к оплате		**1 649 437**							

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)