Форма КС-3

Заказчик: ТОО "СИГРОСТ"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства: Строительство дома культуры в жилом массиве "Кокбулак" г.Шымкент

Справка №1

выполненных работ и затрат

за **18 июль** 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2021 года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры в жилом массиве "Кокбулак" г.Шымкент	**1 394 959,00**	**1 245 499,11**							**149 459,89**	**1 394 959,00**

Заказчик:
ТОО "СИГРОСТ"

Директор _____ Расул А. Н.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ Пушилин Р.
М.П.

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Наименование стройки - **Строительство дома культуры в жилом массиве "Кокбулак" г.Шымкент**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 18 Июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		I-этаж										
		ТИП 2										
1	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**$м^2$ покрытия**		**88,38**	**6312,64**	**28,26**	**557911**	**2497**	**507410**	**46302**	**652550**
		НР - 94%; СП - 8%				**543,16**	**14,18**	**48004**	**1253**		**48337**	
1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3896	34,432848	1394,00		47999				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,7689							
1.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00357	0,315517		2425,00		765			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00357	0,315517		1468,00		463			
1.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	0,450738		3844,00		1733			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,450738		1753,00		790			
1.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0,005	0,4419	119,00				53		
1.6	**233-101-0108**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43**	**$м^2$**	**1,02**	**90,1476**	**5256,00**				**473816**		
1.7	**261-105-0402**	**Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2**	**кг**	**0,5**	**44,19**	**759,00**				**33540**		
2	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**		**88**	**2405,62**	**16,14**	**211695**	**1420**	**177594**	**31220**	**262348**
		НР - 94%; СП - 8%				**371,37**	**6,05**	**32681**	**532**		**19433**	
2.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2346	20,6448	1583,00		32681				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,2992							
2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002142	0,188496		17,00		3			
2.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000347	0,030518		2425,00		74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000347	0,030518		1468,00		45			
2.5	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0102	0,8976		86,00		77			
2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,026928		6266,00		169			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,026928		2505,00		67			
2.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,002723	0,239659		4579,00		1097			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002723	0,239659		1753,00		420			
2.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00016	0,01408	36,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.9	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	56,32	89,00				5012		
2.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	5,28	130,00				686		
2.11	**231-302-0401**	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**1,01**	**88,88**	**1934,00**				**171894**		
		ТИП 5										
3	**1111-0101-3608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2**	**$м^2$ покрытия**		**126,02**	**2930,85**	**28,26**	**369346**	**3561**	**287620**	**75155**	**480061**
		НР - 94%; СП - 8%				**620,26**	**14,18**	**78165**	**1787**		**35560**	
3.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4304	54,239008	1441,00		78158				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	1,0964							
3.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00357	0,449891		2425,00		1091			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00357	0,449891		1468,00		660			
3.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	0,642702		3844,00		2471			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,642702		1753,00		1127			
3.5	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0008	0,100816	119,00				12		
3.6	**233-201-0401**	**Покрытие напольное ворсовое 2 категории**	**$м^2$**	**1,02**	**128,5404**	**2204,00**				**283303**		
3.7	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,045	5,6709	759,00				4304		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1138952**	**7478**	**972624**	**152677**	**1394959**
								158850	**3572**	**--**	**103330**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1138952**				
	Материалы		Тенге					**972622**				
	Всего заработная плата		Тенге						**162422**			
		Накладные расходы	Тенге					**152677**				
		Сметная прибыль	Тенге					**103330**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1394959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						**162422**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1394959**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						**162422**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1394959**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**158850**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**7478**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3572**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**972622**		
		- Накладные расходы	Тенге								**152677**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**103330**	
Всего по акту с НДС			**Тенге**									**1 394 959,00**

Заказчик:
ТОО "СИГРОСТ"
Директор_____Расул А. Н.

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"
Директор_____Пушилин Р.