Приложение 4-1
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"**

Подрядчик: **ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА №3 В 18-ОМ КВАРТАЛЕ МКР.КУНАЙ В Г.КОСТАНАЙ**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за _сентябрь_ 2023_ года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		141	31.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА №3 В 18-ОМ КВАРТАЛЕ МКР.КУНАЙ В Г.КОСТАНАЙ	55 000 000	49 107 143							5 892 857	55 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Руководитель _____ Иманбеков Д.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Сафин Р.Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
_____ Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА №3 В 18-ОМ КВАРТАЛЕ МКР.КУНАЙ В Г.КОСТАНАЙ

Наименование объекта: ПЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ №3 В 18-ОМ КВАРТАЛЕ

Договор: Договор №141 от 31.07.2023г.

РЕЕСТР 1

актов за сентябрь 2023 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	1-1	02-01-02	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ	26 330 984
2	1-2	02-01-02-001К	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ	28 669 016
	ИТОГО:			**55 000 000**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА №3 В 18-ОМ КВАРТАЛЕ МКР.КУНАЙ В Г.КОСТАНАЙ
Наименование объекта: ПЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ №3 В 18-ОМ КВАРТАЛЕ
Договор: Договор №141 от 31.07.2023г.

Акт №1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2021Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		1 этаж									
		Тип II									
1	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.1-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38,97	2058,78	22,91	80231	892	9771	65713	157620
					1785,18	8,71	69568	339		11676	
2	233-202-0101 РСНБ РК 2015	п.2-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	39,7494	2276,00	--	90470	--	90470	--	97708
					--	--	--	--		7238	
		Тип IV									
3	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.3-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	82,59	2058,78	22,91	170035	1892	20705	139268	334047
					1785,18	8,71	147438	719		24744	
4	233-202-0101 РСНБ РК 2015	п.4-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	84,2418	2276,00	--	191734	--	191734	--	207073
					--	--	--	--		15339	
		2-5 этаж									
		Тип II									
5	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.5-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	155,88	2058,78	22,91	320923	3571	39078	262854	630479
					1785,18	8,71	278274	1358		46702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	233-202-0101 РСНБ РК 2015	п.6-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	158,9976	2276,00	--	361879	--	361879	--	390829
					--	--	--	--		28950	
Тип IV											
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.7-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	238,68	2058,78	22,91	491390	5468	59835	402476	965375
					1785,18	8,71	426087	2079		71509	
8	233-202-0101 РСНБ РК 2015	п.8-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	243,4536	2276,00	--	554100	--	554100	--	598428
					--	--	--	--		44328	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			тенге				2260762	11823	1327572	870311	3381559
Стоимость общестроительных работ			тенге				921367	4495	--	250486	
Материалы			тенге				2260762				
Всего заработная плата			тенге				129386				
Стоимость материалов и конструкций			тенге					925862			
		Накладные расходы	тенге				1198183				
		Сметная прибыль	тенге				870311				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				250486				
		Нормативная трудоемкость	тенге				3381559				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								709
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			тенге					925862			
		Нормативная трудоемкость	тенге				3381559				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								709
			тенге					925862			
РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы											
Отделка 1 этажа											
9	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.9-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	113,91	871,88	5,26	99316	599	30939	54379	165990
					595,01	1,72	67778	196		12296	
10	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.10-Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	113,91	260,30	1,52	29651	173	4258	20242	53885
					221,40	0,73	25220	83		3991	
11	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.12-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1558,86	824,77	5,26	1285701	8199	607722	537969	1969563
					429,66	1,72	669780	2681		145894	
12	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.13-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	369,9	655,68	5,26	242536	1945	100469	112606	383554
					378,81	1,72	140122	636		28411	
Отделка 2-5 этажа											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.15-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	363,96	871,88	5,26	317329	1914	98855	173749	530364
					595,01	1,72	216560	626		39286	
14	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.16-Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	363,96	260,30	1,52	94739	554	13604	64677	172169
					221,40	0,73	80581	266		12753	
15	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.18-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6235,56	824,77	5,26	5142903	32799	2430933	2151917	7878405
					429,66	1,72	2679171	10725		583586	
16	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.19-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1479,72	655,68	5,26	970223	7783	401907	450462	1534340
					378,81	1,72	560533	2545		113655	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				8182398	53966	3688687	3566001	12688270
Стоимость общестроительных работ			тенге				4439745	17758	--	939872	
Материалы			тенге				8182398				
Всего заработная плата			тенге				3688688				
		Накладные расходы	тенге					4457503			
		Сметная прибыль	тенге				3566001				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				939872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12688271				
		Сметная заработная плата	тенге								3224
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге					4457503			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12688271				
		Сметная заработная плата	тенге								3224
								4457503			
РАЗДЕЛ 3. Проемы (АР л.15-16)											
17	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	п.23-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	124,74	2589,08	147,72	322962	18426	15148	267711	637926
					2319,93	64,68	289388	8068		47254	
18	223-207-0102 РСНБ РК 2015	п.24-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	17,64	53571,00	--	944992	--	944992	--	1020591
					--	--	--	--		75599	
19	223-207-0101 РСНБ РК 2015	п.25-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	107,1	40727,00	--	4361862	--	4361862	--	4710811
					--	--	--	--		348949	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				5629816	18426	5322002	267711	6369328
Стоимость общестроительных работ			тенге				289388	8068	--	471802	
							322962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				15147				
	Всего заработная плата		тенге					297456			
		Накладные расходы	тенге				267711				
		Сметная прибыль	тенге				47254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				637927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	тенге					297456			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				5306854				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5306854				
		Сметная прибыль	тенге				424548				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				5731402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6369329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	тенге					297456			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								22439159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5650500				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					84215			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					30321			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10338258		
		- Накладные расходы	тенге							4704023	
		- Сметная прибыль	тенге							1662160	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				22 439 159				
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге				224 392				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				22 663 551				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				385 280				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				23 048 831				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				460 977				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**				23 509 808				
	НДС 12%		Тенге				2 821 177				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				26 330 984				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Сафин Р.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "DAB LTD"

_____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА №3 В 18-ОМ КВАРТАЛЕ МКР.КУНАЙ В Г.КОСТАНАЙ

Наименование объекта: ПЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ №3 В 18-ОМ КВАРТАЛЕ

Договор: Договор №141 от 31.07.2023г.

Акт №1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-001К АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2021Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1."ВКЛЮЧИТЬ"									
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		1 этаж									
		Тип I									
1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.1-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	523,8	767,78	24,49	402163	12828	150828	230051	682791
					455,34	11,89	238507	6228		50577	
2	233-101-0102 РСНБ РК 2015	п.2-Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м2	534,276	1853,00	--	990013	--	990013	--	1069214
					--	--	--	--		79201	
3	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.3-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	555	292,28	2,56	162215	1421	107126	50960	230229
					96,70	0,98	53668	544		17054	
		2-5 этаж									
		Тип I									
4	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.4-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2095,2	767,78	24,49	1608653	51312	603313	920204	2731165
					455,34	11,89	954028	24912		202309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	233-101-0102 РСНБ РК 2015	п.5-Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м2	2137,104	1853,00	--	3960054	--	3960054	--	4276858
					--	--	--	--		316804	
6	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	п.6-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2220	292,28	2,56	648862	5684	428504	203839	920917
					96,70	0,98	214674	2176		68216	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				7771960	71245	6239838	1405054	9911174
							1460877	33860	--	734161	
Стоимость общестроительных работ			тенге				7771960				
Материалы			тенге				1289771				
Всего заработная плата			тенге					1494737			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				4950067				
		Накладные расходы	тенге				1405054				
		Сметная прибыль	тенге				734161				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				9911175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209
		Сметная заработная плата	тенге					1494737			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				9911175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209
		Сметная заработная плата	тенге					1494737			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы									
Отделка 1 этажа											
7	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	п.7-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	377,37	456,25	3,18	172175	1200	2404	199582	401497
					446,70	1,50	168571	566		29741	
8	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	п.8-Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	594	604,15	9,54	358865	5667	--	282559	692738
					594,61	--	353198	--		51314	
9	232-401-0501 РСНБ РК 2015	п.9-Потолок натяжной плёночный	м2	594	2651,00	--	1574694	--	1574694	--	1700670
					--	--	--	--		125976	
10	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.10-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	246,51	824,77	5,26	203314	1297	96102	85072	311456
					429,66	1,72	105915	424		23071	
11	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	п.11-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	226,117	655,68	5,26	148260	1189	61416	68835	234463
					378,81	1,72	85655	389		17368	
Отделка 2-5 этажа											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	п.14-Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	1509,48	456,25	3,18	688700	4800	9615	798328	1605990
					446,70	1,50	674285	2264		118962	
13	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	п.15-Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	2376	604,15	9,54	1435460	22667	--	1130235	2770950
					594,61	--	1412793	--		205256	
14	232-401-0501 РСНБ РК 2015	п.16-Потолок натяжной плёночный	м2	2376	2651,00	--	6298776	--	6298776	--	6802678
					--	--	--	--		503902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10880244	36820	8043007	2564611	14520442
							2800417	3643	--	1075590	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				10880244				
		Материалы	тенге				169537				
		Всего заработная плата	тенге					2804060			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				7873470				
		Накладные расходы	тенге				2564611				
		Сметная прибыль	тенге				1075590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14520445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1985
		Сметная заработная плата	тенге					2804060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14520445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1985
		Сметная заработная плата	тенге					2804060			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				18652204	108065	14282845	3969665	24431616
							4261294	37503	--	1809751	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				18652204				
		Материалы	тенге				1459308				
		Всего заработная плата	тенге					4298797			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				12823537				
		Накладные расходы	тенге				3969665				
		Сметная прибыль	тенге				1809751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				24431620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3195
		Сметная заработная плата	тенге					4298797			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				24431620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3195
		Сметная заработная плата	тенге					4298797			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								24431620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4261294				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					108065			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					37503			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14282845		
		- Накладные расходы	тенге							3969665	
		- Сметная прибыль	тенге							1809751	
ИТОГО по акту:			**Тенге**				24 431 620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге				244 316				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				24 675 936				
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				419 491				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				25 095 427				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				501 909				
	Итого сметная стоимость		**Тенге**				25 597 336				
	НДС 12%		Тенге				3 071 680				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				28 669 016				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Сафин Р.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "DAB LTD"

_____