Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Субподрядчик: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

Наименование строительства и его адрес: «Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2024 года

			Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
					31	26.04.2023 г				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».	364 476 742	20 539 317							2 464 718	23 004 035
Всего:	**23 004 035**									**23 004 035**
Скидка 15%	3 450 605									3 450 605
Всего по акту:	**19 553 430**									**19 553 430**
Аванс 30%	5 866 029									5 866 029
Всего к оплате:	**13 687 401**									**13 687 401**

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**
Договор : **№108/03/23 от 15.04.2023г.**
Стоимость по договору: **870 233 537,43**
Стоимость по смете: **916 035 303,00**
Скидка 5% **45 801 765,57**

Реестр № 5
актов выполненных работ за февраль 2024 г.

Наименование объекта: **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области»**

№ п.п	№ сметы	№ АВР	№ О.Ф. АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в т.ч оборудование
1	2-1-1	12	Э210	Общестроительные работы. КЖ	9 839 521	
2	6-5	13	Э340	Резервуар 165м3	3 847 880	
				ВСЕГО:	**13 687 401**	

Составила инженер сметчик _____

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Общестроительные работы. КЖ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №12

за февраль месяц 2024 год

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Цокольные стены /КЖ-6/										
			ЦМ-1										
1		**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	20,45		50967,19	3777,87	1042279	77258	638997	312873	1463564
			НР - 91%; СП - 8%				15942,51	870,01	326024	17792		108412	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
2		**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,052		1156904,71	25899,42	60159	1347	54308	4593	69932
			НР - 91%; СП - 8%				86613,30	10455,27	4504	544		5180	
			Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением										
			ЦМ-2										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³	18,82	50967,19	3777,87	959203	71100	588065	287935	1346909
			НР - 91%, СП - 8%			15942,51	870,01	300038	16374		99771	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
4		Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0661	1156904,71	25899,42	76471	1712	69034	5839	88895
			НР - 91%; СП - 8%			86613,30	10455,27	5725	691		6585	
			Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2138112	151417	1350404	611240	2969300
								636291	35401	--	219948	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2138112				
		Материалы		Тенге				1350404				
		Всего заработная плата		Тенге					671692			
			Накладные расходы	Тенге				611240				
			Сметная прибыль	Тенге				219948				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2969300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
			Сметная заработная плата	Тенге					671692			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2969300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
			Сметная заработная плата	Тенге					671692			
			РАЗДЕЛ 2. Плиты перекрытия /КЖ-15/									
5		Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	81	79004,08	2750,10	6399330	222758	3978059	2048075	9123198
			НР - 91%, СП - 8%			27142,13	643,45	2198513	52119		675793	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,378684**	**1156904,71**	**25899,42**	**438101**	**9807**	**395495**	**33450**	**509275**
			НР - 91%; СП - 8%			**86613,30**	**10455,27**	**32799**	**3959**		**37724**	
			Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
7		**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**8,0192**	**114465,71**	**25899,42**	**917923**	**207693**	**15661**	**708355**	**1756380**
			НР - 91%; СП - 8%			**86613,30**	**10455,27**	**694569**	**83843**		**130102**	
			Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7755354**	**440258**	**4389215**	**2789880**	**11388853**
								2925881	**139921**	**--**	**843619**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7755354**				
			Материалы	Тенге				**4389216**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3065802**			
			Накладные расходы	Тенге				**2789880**				
			Сметная прибыль	Тенге				**843619**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11388853**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1817**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3065802**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11388853**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1817**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3065802**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14358153**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3562172**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**591675**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**175322**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5739620**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3401120**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1063567**	
			итого		14 358 153							
			временные	1,50%	215 372							
			итого с временными		**14 573 525**							
			зимние	0,70%	102 015							
			Итого с зимними		**14 675 540**							
			непредвиденные	2%	293 511							
			Итого с непредвид		**14 969 051**							
			на 2022год-15%	15%	2 245 358							
			на 2023год-85%	85%	12 723 693							
			на 2022год-15%, К=1	100%	2 245 358							
			НДС на 2022год, -12%	12%	269 443							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого на 2022год		**2 514 801**								
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	13 296 945								
			НДС на 2023год, -12%	12%	1 595 633								
			Итого на 2023год		**14 892 579**								
			НДС 12%	12%	1 865 076								
			Всего		**17 407 379**								
			тендерная скидка	5%	870 369								
			Итого с тендерной скидкой		**16 537 010**								
			Скидка 15%	15%	2 480 552								
			Итого со скидкой 15%		**14 056 459**								
			Аванс 30%	30%	4 216 938								
			Итого к оплате		**9 839 521**								

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова 12 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик : **ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Сламбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области». Резервуар 165 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 26.04.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №13

за февраль месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1		**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 1950*0,97* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м³ грунта**	**1891,5**		**201,24** **11,36**	**189,88** **48,95**	**380645** **21487**	**359158** **92589**	**--**	**82129** **37017**	**499791**
2		**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема 1950*0,03* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м³ грунта**	**58,5**		**3043,66** **3043,66**	**--** **--**	**178054** **178054**	**--** **--**	**--**	**128199** **24500**	**330754**
3		**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	**м³**	**283,5**		**714,38**	**711,94**	**202527**	**201835**	**34**	**45638**	**268018**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки			2,32	221,27	658	62730		19854	
4		Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	м³ грунта	710,5	54,62	54,62	38808	38808	--	8405	50993
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	16,43	--	11674		3780	
5		Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/**	м³ грунта	710,5	26,97	26,97	19162	19162	--	4149	25173
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	8,11	--	5762		1862	
6		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	710,5	246,46	117,45	175110	83448	--	93367	289955
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			129,01	53,50	91662	38012		21478	
7		Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	710,5	115,51	97,84	82070	69515	2203	20171	110419
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Полив водой			14,57	24,86	10352	17663		8178	
8		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	304,5	1205,26	--	367002	--	--	264242	681742
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			1205,26	--	367002	--		50498	
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ДНИЩЕ И СТЕНКИ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,26184	331233,00	--	1080429	--	1080429	--	1166863
			СП - 8%;			--	--	--	--		86434	
			*Формула объема (928,72*935,68*960,64*436,8)*0,001*									
10		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09664	399352,00	--	38593	--	38593	--	41680
			СП - 8%;			--	--	--	--		3087	
			*Формула объема (95,12*1,52)*0,001*									
11		С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	7849,00	--	7880	--	7880	--	8510
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
12		С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,965744	331233,00	--	1313585	--	1313585	--	1418672
			СП - 8%;			--	--	--	--		105087	
			*Формула объема (1111,12*1910,4*750,88*193,344)*0,001*									
13		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0702	399352,00	--	28035	--	28035	--	30278
			СП - 8%;			--	--	--	--		2243	
			*Формула объема (35,1*35,1)*0,001*									
			ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
14		С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012 /4ПГ6-5АтV-5шт, 4ПВ-5АтV-1шт/	м³	1,93	97994,00	--	189128	--	189128	--	204258
			СП - 8%;			--	--	--	--		15130	
			*Формула объема 0,95*0,98*									
			КАМЕРА ЛАЗА									
15		С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3429,00	--	3429	--	3429	--	3703
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
16		С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11024,00	--	11024	--	11024	--	11906
			СП - 8%			--	--	--	--		882	
17		С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15945,00	--	15945	--	15945	--	17221
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
18		С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%			--	--	--	--		2045	
			Люк утепленный									
19		С1222-525-0402 222-525-0402 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,20713	962541,00	--	199371	--	199371	--	215321
			СП - 8%;			--	--	--	--		15950	
			*Формула объема 207,13*0,001*									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12(10) мм ГОСТ 5781-82**	т	0,00038	399352,00	--	152	--	152	--	164
			СП - 8%:			--	--	--	--		12	
			Формула объема (0,38).0,001									
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
21		С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,03977	973588,00	--	38720	--	38720	--	41818
			СП - 8%			--	--	--	--		3098	
22		С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,06178	1004968,00	--	62087	--	62087	--	67054
			СП - 8%:			--	--	--	--		4967	
			Формула объема 61,78.0,001									
			По перекрытию									
23		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,198068	481766,00	--	95422	--	95422	--	103056
			СП - 8%:			--	--	--	--		7634	
			Формула объема 58,6.3,38.0,001									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5614953**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**669215**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**771926**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**228430**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3111596**		
			- Накладные расходы	Тенге							**646300**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**415916**	
			итого		5 614 953							
			временные	1,50%	84 224							
			итого с временными		**5 699 177**							
			зимние	0,70%	39 894							
			Итого с зимними		**5 739 072**							
			непредвиденные	2%	114 781							
			Итого с непредвид		**5 853 853**							
			на 2022год-15%	15%	878 078							
			на 2023год-85%	85%	4 975 775							
			на 2022год-15%, К=1	100%	878 078							
			НДС на 2022год, -12%	12%	105 369							
			Итого на 2022год		**983 447**							
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	5 199 953							
			НДС на 2023год, -12%	12%	623 994							
			Итого на 2023год		**5 823 947**							
			НДС 12%	12%	729 364							
			Всего		**6 807 395**							
			тендерная скидка	5%	340 370							
			Итого с тендерной скидкой		**6 467 025**							
			Скидка 15%	15%	970 054							
			Итого со скидкой 15%		**5 496 971**							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Аванс 30%	30%	1 649 091								
			Итого к оплате		**3 847 880**								

Генподрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Республика Казахстан, Алматинская область, город Конаев, проспект Жамбыла, дом 5, офис 19. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор Оспанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)