*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК от 2 апреля*
*2019 года №178*

*Приложение 4* *к*
*Правилам организации* *деятельности и*
*осуществления функций заказчика(застройщика)*

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"**
**Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"**
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области

## Справка № 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ июль __2023_года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 4 | 11.06.2023 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 30 558 901 | 27 284 733 | 27 284 733 | 27 284 733 | | | | | 3 274 168 | 30 558 901 |
| в том числе за отчётный месяц | | 27 284 733 | 27 284 733 | 27 284 733 | | | | | 3 274 168 | 30 558 901 |
| Акт № 1 | | 27 284 733 | 27 284 733 | 27 284 733 | | | | | 3 274 168 | 30 558 901 |

Место печати (при наличии)

**Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"**

**Директор Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

**Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"**

**Директор Жумашев Б. Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Optimum Energy" БИН:170340028787**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Баскудукская общеобразовательная средняя школа " в с. Баскудук Айтекебийского района Актюбинской области
( наименование)

Договор субподряда **№ 04 от 11.06.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 1

**за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на февраль 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Тип1** | | | | | | | | | |
| 1 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 94,584 | 44075,71 | 15,60 | 4168857 | 1476 | 3500159 | 480400 | 5021197 |
| | | | | | 7054,28 | -- | 667222 | -- | | 371940 | |
| 2 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 1182,3 | 1309,64 | 50,34 | 1548387 | 59517 | 728001 | 572517 | 2290576 |
| | | | | | 643,55 | 29,00 | 760869 | 34287 | | 169672 | |
| | | **Тип2** | | | | | | | | | |
| 3 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | $м^2$ покрытия | 560,4 | 4929,36 | 37,56 | 2762413 | 21049 | 1065942 | 1212706 | 4293129 |
| | | | | | 2989,69 | 15,86 | 1675422 | 8888 | | 318010 | |
| 4 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 277,83 | 396,91 | 4,19 | 110274 | 1165 | 64126 | 32745 | 154460 |
| | | | | | 161,91 | 1,78 | 44983 | 495 | | 11441 | |
| | | **Тип3** | | | | | | | | | |
| 5 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 21,576 | 44075,71 | 15,60 | 950978 | 337 | 798438 | 109586 | 1145409 |
| | | | | | 7054,28 | -- | 152203 | -- | | 84845 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | $м^2$ стяжки | 269,7 | 2<br>1733,11<br>684,86 | 27,84<br>8,62 | 467420<br>184707 | 7509<br>2325 | 275204 | 134664<br>48166 | 650250 |
| 7 | 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=5 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | $м^2$ стяжки | 269,7 | 1101,31<br>41,27 | 5,34<br>1,71 | 297023<br>11131 | 1440<br>461 | 284452 | 8347<br>24429 | 329800 |
| Полы подвала | | | | | | | | | | | |
| | | Тип1 | | | | | | | | | |
| | | | | | **РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка** | | | | | | |
| 8 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 2072 | 1424,77<br>995,91 | 8,37<br>3,13 | 2952123<br>2063526 | 17342<br>6485 | 871255 | 1490410<br>355410 | 4797943 |
| 9 | 1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 2072 | -555,93<br>-370,87 | -2,63<br>-1,32 | -1151887<br>-768443 | -5449<br>-2735 | -377995 | -555255<br>-136566 | -1843707 |
| 10 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 2327,75 | 1063,34<br>634,48 | 8,37<br>3,13 | 2475190<br>1476911 | 19483<br>7286 | 978796 | 1068623<br>283497 | 3827310 |
| 11 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 54,6 | 6400,72<br>3442,46 | 30,06<br>14,07 | 349479<br>187958 | 1641<br>768 | 159880 | 135883<br>38829 | 524191 |
| 12 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 177,17 | 1063,34<br>634,48 | 8,37<br>3,13 | 188392<br>112411 | 1483<br>555 | 74498 | 81335<br>21578 | 291305 |
| | | | | | **РАЗДЕЛ 3.Кровля** | | | | | | |
| 13 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 3300 | 459,52<br>63,33 | 5,28<br>2,42 | 1516416<br>208989 | 17424<br>7986 | 1290003 | 156222<br>133815 | 1806453 |
| 14 | 1112-0101-2007 РСНБ РК 2022 | Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство | м планки | 60 | 812,11<br>473,16 | 284,47<br>1,83 | 48727<br>28390 | 17068<br>110 | 3269 | 20519<br>5540 | 74786 |
| 15 | 224-105-0101 РСНБ РК 2022 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 30 | 3184,00<br>-- | --<br>-- | 95520<br>-- | --<br>-- | 95520 | --<br>7642 | 103162 |
| 16 | 224-105-0102 РСНБ РК 2022 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 30 | 1510,00<br>-- | --<br>-- | 45300<br>-- | --<br>-- | 45300 | --<br>3624 | 48924 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1112-0104-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Подшивка стальной кровельной неоцинкованной по дереву | | | 3 | | | | | | |
| | | | м² потолков | 360 | 618,97 | 6,18 | 222829 | 2225 | 20203 | 145066 | 397325 |
| | | | | | 556,67 | 3,00 | 200401 | 1080 | | 29430 | |
| 18 | 214-204-0619 РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 360 | 3705,00 | -- | 1333800 | -- | 1333800 | -- | 1440504 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 106704 | |
| 19 | 1112-0101-0418 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство | м примыканий | 28 | 1066,80 | 17,26 | 29870 | 483 | 6544 | 16484 | 50062 |
| | | | | | 815,83 | 1,83 | 22843 | 51 | | 3708 | |
| 20 | 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,15848 | 569895,00 | -- | 90317 | -- | 90317 | -- | 97542 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7225 | |
| 21 | 1112-0101-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов | м ендовы | 28 | 1668,79 | 27,32 | 46726 | 765 | 39182 | 5092 | 55963 |
| | | | | | 242,11 | 10,44 | 6779 | 292 | | 4145 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 25556584 |
| | | Временные здания и сооружения | | | | 1,20% | | 306 679 | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 25 863 263 |
| | | Зимние удорожания | | | | 0,9% | | 232 769 | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 26 096 033 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | | 2 % | | 521 921 | | | |
| | | Итого сметная стоимость | | | | | | | | | 26 617 953 |
| | | К=1,079 | | | | 1,079 | | | | | 28 720 771 |
| | | Итого по договорной цене | | | | *0,949999998* | | | | | 27 284 733 |
| | | НДС | | | | 12 % | | 3 274 168 | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 30 558 901 |

**Подрядчик :**

**ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Субподрядчик :**

**ТОО "Optimum Energy" БИН: 170340028787**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Жумашев Б. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)