/

Экз Подряд

**Акт приёмки в эксплуатацию построенного объекта «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ ПС Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»**

«25» декабря 2018 г.

**Заказчик** АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»,
010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59

фамилия имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

**на основании:**

Декларации о соответствии от «7» ноября 2018 года ТОО «Промстрой-Энерго», директор Бектенов Руслан Мухамеджанович, Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «7» ноября 2018 года ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция», эксперт Ажгожинов С.Я. аттестат № KZ63VJE00007696 от 03.12.2014 года, Шоков М.К. аттестат № 06751 от 04.03.2014 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «7» ноября 2018 года ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», ГСЛ № 08282 от 07.08.1995 года, технический директор Далабаев Олег Булатович

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма», новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область Балхашский, Илийский, Кербулакский, Коксуский, Талгарский районы

область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

**1.** Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 31.12.2013 года № 11-2301 акиматом Илийского района, от 20.12.2013 года № 339 акиматом Кербулакского района, от 24.06.2014 года № 236 акиматом Кербулакского района, от 31.03.2014 года № 03-486 акиматом Талгарского района, от 29.06.2015 года № 06-845 акиматом Талгарского района, от 31.12.2014 года № 209 акиматом Балхашского района, от 30.12.2013 года № 367 акиматом Коксуского района, от 03.11.2014 года № 372 акиматом Коксуского района, от 15.12.2015 года № 443 акиматом Коксуского района Алматинской области

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ28REA00025585 от 18.05.2016 года и ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ61REA00090951 от 19.04.2018 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», № Л50020

наименование проектной организации, номер проекта

**утверждённого (й)** заключение РГП «Госэкспертиза» (город Астана), № 01-0095/16 от 26.02.2016 года и АО «KEGOC», утвержденного приказом АО «KEGOC» № 50 от 13.04.2016 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей), проект и дата утверждения

**2.** Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2016 года;
(месяц, год)

окончание работ: октябрь 2018 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 (пятнадцать);
фактически, месяц: 29 (двадцать девять).

**3.** Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учётом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учётом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| **ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Талдыкорганя – ПС 500 кВ Алма»** | **км.** | **203,78** | **203,78** | **203,78** | **203,78** |
| **в том числе:** | | | | | |
| Опоры У2к | шт. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Опоры У2к+5 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Опоры У2+5т | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Опоры У2к+12 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опоры ПБ4 | шт. | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Опоры ПБ4-I | шт. | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Опоры ПБХ-II | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Опоры ПБ4-IV | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Опоры Р2+10 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Всего по ВЛ 500 кВ** | **шт.** | **606** | **606** | **606** | **606** |
| Железобетон | $м^3$ | 5 322,3 | 5 322,3 | 5 322,3 | 5 322,3 |
| Металл для заземления опор | т. | 72,86 | 72,86 | 72,86 | 72,86 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Провод 3хАС-330/43 | т. | 2 373,4 | 2 373,4 | 2 373,4 | 2 373,4 |
| Грозозащитный трос OPWG 32В1+16В4-81 | км. | 208,86 | 208,86 | 208,86 | 208,86 |
| Грозозащитный трос OPWG 32В1+16В4-107 | км. | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1372(140) | т. | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 |
| Изоляторы стеклянные | шт. | 87 885 | 87 885 | 87 885 | 87 885 |
| Распорки демпферные | шт. | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 |
| **Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью** | **км** | **203,78** | **203,78** | **203,78** | **203,78** |

**4.** Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма»; Паспорт проекта (Л50020 – ПП). Общая пояснительная записка (Л50020– ПЗ). Организация строительства (Л50020 – ОС). Оценка воздействия на окружающую среду (Л50020 – ООС). Сметная документация (Л50020 – СД). Рабочие чертежи: Расстановка опор. Электротехнические решения по ВЛ (301-ЭВ1, 301-ЭВ2, 301-ЭВ3 и 301-ЭВ4). Монтажная часть. Электротехнические решения по ВЛ (303-ЭВ1, 303-ЭВ2, 303-ЭВ3 и 303-ЭВ4). Опоры и фундаменты (302-КС1, 302-КС2, 302-КС3 и 302-КС4). Сводная спецификация оборудования и материалов (ЭВ.С). Заказная спецификация на строительные конструкции (КС.С). Конструкции металлические (302-КМ). Комплексный проект ВОЛС. Электротехнические решения (618-ЭВ).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

**5.** На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

**6.** Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):
всего **11 936 498,40 тыс. тенге** (с учетом НДС). в том числе:
строительно-монтажных работ **9 410 390,76 тыс. тенге;**
оборудования, инструмента и инвентаря **23 750,03 тыс. тенге;**
прочие **2 502 357,61 тыс. тенге.**

**7.** Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **11 928 825,882 тыс.тенге** (без учета НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **9 051 247, 691 тыс.тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **23 835,294 тыс.тенге**;
прочие **2 853 742,897 тыс.тенге**.

**8.** Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

**РЕШИЛ**: объект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма»

наименование объекта (комплекса)

**принять в эксплуатацию.**

**Заказчик** Айтбеков Б.Д.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Технический надзор** Ажгожинов С.Я.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Шоков М.К.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Авторский надзор** Далабаев О.Б.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** Бектенов Р.М.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.