стр 18

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20160906-38521020
1.1. Номер учетной системы 86
2. Дата выписки 06.09.2016
3. Дата совершения оборота 06.09.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник договора о совместной деятельности
F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 31
11.2. Дата 06.09.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
D Участник договора о совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 971041002311
23.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
28. Пункт назначения Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган-ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Тенге	1	320382555.87	320382555.87			320382555.88	12%	38445906.71	358828462.58		
				Всего по счету:		320382555.87		0.00	320382555.88		38445906.71	358828462.58		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

VruIf9Rwj9rDL2i8f32nj6dIj/oW8VRMT2hqHY9wfmES5gV
zEl9aUK8PhIJ+UesD8sYSkwXdJGhNQ+wB/IFSNw==

БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

М.П.

"Промстрой-Энерго"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

по объекту "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Талдыкорган - ПС 500 кВ Алма"

№ п/п	Обоснование	Наименование объектов и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			
			СМР	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	8
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-1-2	Устройство фундаментов и установка опор	90 966,95000			90 966,95000
	2-1-3	Устройство заземления	1 272,59600			1 272,59600
		Всего по главе:	**92 239,54600**	**0,000**		**92 239,54600**
		Всего по главе:	**92 239,54600**	**0,000**		**92 239,54600**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**92 239,54600**	**0,000**		**92 239,54600**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,9%	3 597,34229			3 597,34229
		Всего по главе:	3 597,34229			3 597,34229
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**95 836,88829**	**0,000**	**0,000**	**95 836,88829**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	862,53199			**862,53199**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			958,36888	**958,36888**
	СН РК 8.02-02-2003	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			383,34755	**383,34755**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты связанные с командированием работников			16 729,21800	**16 729,21800**
		Всего по главе:	**862,53199**	**0,000**	**18 070,93444**	**18 933,46643**
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**96 699,42029**	**0,000**	**18 070,93444**	**114 770,35472**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	**96 699,42029**	**0,000**	**18 070,93444**	**114 770,35472**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год с к2,7367741935	264 644,47798	0,000	49 456,06700	**314 100,54498**
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**264 644,47798**	**0,000**	**49 456,06700**	**314 100,54498**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			**6 282,01090**	**6 282,01090**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. с 2%	264 644,47798	0,000	55 738,07790	**320 382,55588**
	Решение Правительства	НДС 12%			38 445,90671	**38 445,90670**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС -12% - 2016 г.				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**264 644,47798**	**0,00000**	**94 183,98460**	**358 828,46258**

Подрядчик:
Директор ТОО Промстрой-Энерго _____ **Р.М.Бектенов**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Промстрой-Энерго" Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

31.08.2016 17:56

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган-ПС 500 кВ Алма в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - сентябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимено-вание	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимено-вание	Организационно-правовая форма: код
		25-Д-35	31.01.2014г	собственные источники		Акционерные общества	3

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**4 078 465,13603**		**1 304 486,51428**	**1 216 924,98535**	**0,000**	**87 561,52893**	**0,000**	**0,000**	**436 978,40743**	**4 078 465,13603**
в т.ч. за отчетный месяц		**320 382,55588**	**114 770,35472**	**96 699,42029**	**0,000**	**18 070,93443**	**0,000**	**0,000**	**38 445,90671**	**358 828,46258**
В базовых ценах 2001 года	**1 304 486,51428**	**114 770,35472**	**114 770,35472**	**96 699,42029**	**0,000**	**18 070,93443**	**0,000**			
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,7367741935	3 570 085,02804	314 100,54498								
Строительно-монтажные работы	3 330 448,89533	264 644,47798								264 644,47798
Оборудование										
Прочие не входящие в СМР	239 636,13271	49 456,06700								49 456,06700
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	71 401,70055	6 282,01090								6 282,01090
Пусконаладочные работы										
Итого	**3 641 486,72860**	**320 382,55588**								**320 382,55588**
Н Д С 12 %	436 978,40743	38 445,90670								38 445,90670
ВСЕГО с НДС	**4 078 465,13603**	**358 828,46258**								**358 828,46258**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Товарищество с ограниченной ответственностью Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) Каракесков (ФИО)

Форма 2

Наименование стройки - "Строительство линии 500 кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма"

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500кВ Талдыкорган- ПС 500кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 на Устройство фундаментов и установка опор								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (участок №1)								
1	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3768,0066	38,59	36,49	145421	137508	41254	0,01	55
	Керн. N40 - 3768,0066.	м3		2,10	9,19	7913	34617	97	0,03	120
2	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	76,89796	791,10	--	60834	--	68742	4,27	329
	Керн N 40 - 76,89796.	м3		791,10	--	60834	--	113	--	--
3	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2616,4519	7,57	7,57	19814	19814	6240	--	--
	Керн N 40 - 2616,4519	м3		--	2,46	--	6433	97	0,01	25
4	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2616,4519	3,28	3,28	8582	8582	2703	--	--
	Керн N 40 - 2616,4519	м3		--	1,06	--	2786	97	--	11
5	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1664,3827	1700,00	--	2829451	--	--	--	--
	Керн N 40 - 1664,3827	м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1228,5322	97,38	97,38	119634	119634	23927	--	--
		т		--	19,48	--	23927	100	0,41	502
керн л 40 - 1228,5322										
7	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	28,42858	2422,88	248,35	68879	7060	4188	0,22	6
		м3		32,18	78,59	915	2234	133	0,27	8
керн л 40 - 28,42858										
8	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2378,8159	0,28	0,28	669	669	211	--	--
		м2		--	0,09	--	217	97	--	1
керн л 40 - 2378,8159										
9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2616,4519	14,12	12,00	36938	31391	11078	0,01	32
		м3		1,62	2,75	4239	7182	97	0,01	32
керн л 40 - 2616,4519										
10	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2616,4519	25,65	5,38	67102	14067	51444	0,13	338
		м3		20,27	--	53035	--	97	--	--
керн л 40 - 2616,4519										
11	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9026,232	18,51	17,50	167104	157988	47423	0,01	63
		м3		1,01	4,41	9116	39773	97	0,02	138
керн л 40 - 9026,232										
12	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	184,2089	200,88	--	37004	--	41814	1,42	261
		м3		200,88	--	37004	--	113	--	--
керн л 40 - 184,2089										
13	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5557,878	5,55	5,55	30874	30874	9723	--	--
		м3		--	1,80	--	10024	97	0,01	38
керн л 40 - 5557,878										
14	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5557,878	3,11	3,11	17291	17291	5445	--	--
		м3		--	1,01	--	5614	97	--	22
керн л 40 - 5557,878										
15	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	2265,1803	1700,00	--	3850807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
керн л 40 - 2265,1803										
16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1049,9813	1400,00	--	1469974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
керн л 40 - 1049,9813										
17	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3652,6121	97,38	97,38	355691	355691	71138	--	--
		т		--	19,48	--	71138	100	0,41	1494
керн л 40 - 3652,6121										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1228,5322	97,38	97,38	119634	119634	23927	--	--
		т		--	19,48	--	23927	100	0,41	502
Корр л 40 - 1228,5322										
7	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	28,42858	2422,88	248,35	68879	7060	4188	0,22	6
		м3		32,18	78,59	915	2234	133	0,27	8
Корр л 40 - 28,4288										
8	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2378,8159	0,28	0,28	669	669	211	--	--
		м2		--	0,09	--	217	97	--	1
Корр л 40 - 2378,8159										
9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2616,4519	14,12	12,00	36938	31391	11078	0,01	32
		м3		1,62	2,75	4239	7182	97	0,01	32
Корр л 40 - 2616,4519										
10	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2616,4519	25,65	5,38	67102	14067	51444	0,13	338
		м3		20,27	--	53035	--	97	--	--
Корр л 40 - 2616,4519										
11	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9026,232	18,51	17,50	167104	157988	47423	0,01	63
		м3		1,01	4,41	9116	39773	97	0,02	138
Корр л 40 - 9026,232										
12	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	184,2089	200,88	--	37004	--	41814	1,42	261
		м3		200,88	--	37004	--	113	--	--
Корр л 40 - 184,2089										
13	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5557,878	5,55	5,55	30874	30874	9723	--	--
		м3		--	1,80	--	10024	97	0,01	38
Корр л 40 - 5557,878										
14	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5557,878	3,11	3,11	17291	17291	5445	--	--
		м3		--	1,01	--	5614	97	--	22
Корр л 40 - 5557,878										
15	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	2265,1803	1700,00	--	3850807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Корр л 40 - 2265,1803										
16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1049,9813	1400,00	--	1469974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Корр л 40 - 1049,9813										
17	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3652,6121	97,38	97,38	355691	355691	71138	--	--
		т		--	19,48	--	71138	100	0,41	1494
Корр л 40 - 3652,6121										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	64,78533	2422,88	248,35	156967	16089	9544	0,22	14
		м3		32,18	78,59	2085	5091	133	0,27	18
Керж N40 - 64,78533										
19	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	6572,628	0,28	0,28	1849	1849	582	--	--
		м2		--	0,09	--	600	97	--	2
Керж N40 - 6572,628										
20	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5557,878	14,12	12,00	78463	66681	23532	0,01	68
		м3		1,62	2,75	9004	15256	97	0,01	68
21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5557,878	21,55	4,52	119750	25100	91811	0,11	600
		м3		17,03	--	94651	--	97	--	--
Керж N40 - 5557,878										
22	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3322,5949	29,64	28,03	98475	93126	27930	0,01	37
		м3		1,61	7,06	5349	23444	97	0,02	81
Керж N40 - 3322,5949										
23	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	67,80785	467,10	--	31673	--	35791	2,98	202
		м3		467,10	--	31673	--	113	--	--
Керж N40 - 67,80785										
24	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2234,1761	6,48	6,48	14476	14476	4559	--	--
		м3		--	2,10	--	4700	97	0,01	18
Керж N40 - 2234,1761										
25	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	2234,1761	3,20	3,20	7148	7148	2251	--	--
		м3		--	1,04	--	2321	97	--	9
Керж N40 - 2234,1761										
26	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	957,6083	1700,00	--	1627934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Керж N40 - 957,6083										
27	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	104,99813	1400,00	--	146997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Керж N40 - 104,99813										
28	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1156,1713	97,38	97,38	112588	112588	22518	--	--
		т		--	19,48	--	22518	100	0,41	473
Керж N40 - 1156,1713										
29	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	21,39585	2422,88	248,35	51840	5314	3152	0,22	5
		м3		32,18	78,59	689	1681	133	0,27	6
Керж N40 - 21,39585										
30	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2234,1761	14,12	12,00	31541	26804	9460	0,01	27
		м3		1,62	2,75	3619	6133	97	0,01	27
Керж N40 - 2234,1761										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1958,0903	0,28	0,28	551	551	174	--	--
Корн л40 - 1958,0903		м2		--	0,09	--	179	97	--	1
32	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2234,1761	25,65	5,38	57298	12011	43928	0,13	288
Корн л40 - 2234,1761		м3		20,27	--	45287	--	97	--	--
35	1-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3851,827	56,99	53,61	219502	206483	67722	0,02	91
Корн л40 - 3851,827		м3		3,38	14,75	13019	56798	97	0,05	197
36	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2578,654	7,57	7,57	19527	19527	6150	--	--
Корн л40 - 2578,654		м3		--	2,46	--	6340	97	0,01	24
37	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2578,654	3,28	3,28	8458	8458	2664	--	--
Корн л40 - 2578,654		м3		--	1,06	--	2746	97	--	11
		участок №2								
48	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	137,42372	200,88	--	27606	--	31194	1,42	195
Корн л40 - 137,42372		м3		200,88	--	27606	--	113	--	--
49	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3047,156	5,55	5,55	16927	16927	5331	--	--
Корн л40 - 3047,156		м3		--	1,80	--	5496	97	0,01	21
50	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3047,156	3,11	3,11	9480	9480	2986	--	--
Корн л40 - 3047,156		м3		--	1,01	--	3078	97	--	12
51	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1263,6344	1700,00	--	2148178	--	--	--	--
Корн л40 - 1263,6344		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	2349,6088	1400,00	--	3289452	--	--	--	--
Корн л40 - 2349,6088		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	3780,42	97,38	97,38	368137	368137	73627	--	--
Корн л40 - 3780,42		т		--	19,48	--	73627	100	0,41	1546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	45,63384	2422,88	248,35	110565	11333	6723	0,22	10
Корр N40 - 45,63384		м3		32,18	78,59	1468	3586	133	0,27	12
55	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4622,296	0,28	0,28	1301	1301	410	--	--
Корр N40 - 4622,296		м2		--	0,09	--	422	97	--	2
56	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3047,156	14,12	12,00	43018	36558	12902	0,01	37
Корр N40 - 3047,156		м3		1,62	2,75	4936	8364	97	0,01	37
57	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3047,156	21,55	4,52	65654	13761	50336	0,11	329
Корр N40 - 3047,156		м3		17,03	--	51893	--	97	--	--
58	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1130,5756	23,36	22,08	26409	24962	7499	0,01	10
Корр N40 - 1130,5756		м3		1,28	5,56	1447	6284	97	0,02	22
59	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	23,07284	218,93	--	5051	--	5708	1,54	36
Корр N40 - 23,07284		м3		218,93	--	5051	--	113	--	--
60	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	871,3348	6,48	6,48	5646	5646	1778	--	--
Корр N40 - 871,3348		м3		--	2,10	--	1833	97	0,01	7
61	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	871,3348	3,20	3,20	2788	2788	878	--	--
Корр N40 - 871,3348		м3		--	1,04	--	905	97	--	3
62	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	256,49876	1700,00	--	436048	--	--	--	--
Корр N40 - 256,49876		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	542,7128	97,38	97,38	52849	52849	10570	--	--
Корр N40 - 542,7128		т		--	19,48	--	10570	100	0,41	222
65	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	7,84952	2422,88	248,35	19018	1949	1156	0,22	2
Корр N40 - 7,84952		м3		32,18	78,59	253	617	133	0,27	2
66	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	743,4	0,28	0,28	209	209	66	--	--
Корр N40 - 743,4		м2		--	0,09	--	68	97	--	--
67	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	871,3348	14,12	12,00	12301	10454	3689	0,01	11
Корр N40 - 871,3348		м3		1,62	2,75	1412	2392	97	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
Керж N40 - 871,3348			871,3348	21,55	4,52	18774	3935	14394	0,11	94
		м3		17,03	--	14839	--	97	--	--
69	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
Керж N40 - 238,728			238,728	29,64	28,03	7075	6691	2007	0,01	3
		м3		1,61	7,06	384	1684	97	0,02	6
70	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
Керж N40 - 4,872			4,872	467,10	--	2276	--	2572	2,98	14
		м3		467,10	--	2276	--	113	--	--
71	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
Керж N40 - 166,61568			166,61568	7,57	7,57	1262	1262	397	--	--
		м3		--	2,46	--	410	97	0,01	2
72	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
Керж N40 - 166,61568			166,61568	3,28	3,28	546	546	172	--	--
		м3		--	1,06	--	177	97	--	1
73	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм								
Керж N40 - 71,41568			71,41568	1700,00	--	121407	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
Керж N40 - 76,98432			76,98432	97,38	97,38	7497	7497	1499	--	--
		т		--	19,48	--	1499	100	0,41	31
75	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка								
Керж N40 - 1,57304			1,57304	2422,88	248,35	3811	391	232	0,22	--
		м3		32,18	78,59	51	124	133	0,27	--
76	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
Керж N40 - 182,31472			182,31472	0,28	0,28	51	51	16	--	--
		м2		--	0,09	--	17	97	--	--
77	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
Керж N40 - 166,61568			166,61568	14,12	12,00	2352	1999	705	0,01	2
		м3		1,62	2,75	270	457	97	0,01	2
78	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
Керж N40 - 166,6158			166,61568	25,65	5,38	4273	896	3276	0,13	21
		м3		20,27	--	3377	--	97	--	--
79	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
Керж N40 - 358,54			358,54	38,59	36,49	13837	13084	3926	0,01	5
		м3		2,10	9,19	753	3294	97	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
Корпус №40 – 7,31724		м3	7,31724	791,10	--	5789	--	6541	4,27	31
				791,10	--	5789	--	113	--	--
81	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
Корпус №40 – 248,80688		м3	248,80688	7,57	7,57	1884	1884	593	--	--
				--	2,46	--	612	97	0,01	2
82	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
Корпус №40 – 248,80688		м3	248,80688	3,28	3,28	816	816	257	--	--
				--	1,06	--	265	97	--	1
83	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм								
Корпус №40 – 106,58872		м3	106,58872	1700,00	--	181201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
Корпус №40 – 117,04952		т	117,04952	97,38	97,38	11398	11398	2280	--	--
				--	19,48	--	2280	100	0,41	48
85	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка								
Корпус №40 – 2,97304		м3	2,97304	2422,88	248,35	7203	738	438	0,22	1
				32,18	78,59	96	234	133	0,27	1
86	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
Корпус №40 – 257,8044		м2	257,8044	0,28	0,28	73	73	23	--	--
				--	0,09	--	24	97	--	--
87	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
Корпус №40 – 248,80688		м3	248,80688	14,12	12,00	3513	2985	1053	0,01	3
				1,62	2,75	403	683	97	0,01	3
88	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
Корпус №40 – 248,80688		м3	248,80688	25,65	5,38	6381	1338	4892	0,13	32
				20,27	--	5043	--	97	--	--
90	1-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
Корпус №40 – 941,57		м3	941,57	56,99	53,61	53657	50474	16555	0,02	22
				3,38	14,75	3183	13884	97	0,05	48
91	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
Корпус №40 – 411,208		м3	411,208	7,57	7,57	3114	3114	981	--	--
				--	2,46	--	1011	97	0,01	4
92	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
Корпус №40 – 411,208			411,208	3,28	3,28	1349	1349	425	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,06	--	438	97	--	2
97	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	530,3648	97,38	97,38	51647	51647	10329	--	--
Керн л40 – 530,3648		т		--	19,48	--	10329	100	0,41	217
98	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	6,95268	2422,88	248,35	16846	1727	1024	0,22	2
Керн л40 – 6,95268		м3		32,18	78,59	224	546	133	0,27	2
99	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	411,208	14,12	12,00	5805	4933	1741	0,01	5
Керн л40 – 411,208		м3		1,62	2,75	666	1129	97	0,01	5
100	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	677,2388	0,28	0,28	191	191	60	--	--
Керн л40 – 677,2388		м2		--	0,09	--	62	97	--	--
101	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	411,208	25,65	5,38	10546	2211	8085	0,13	53
Керн л40 – 411,208		м3		20,27	--	8335	--	97	--	--
103	1-12-18	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1542,8784	73,13	68,79	112827	106131	34813	0,03	47
Керн л40 – 1542,8784		м3		4,34	18,92	6696	29194	97	0,07	101
104	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2686,6616	7,57	7,57	20345	20345	6407	--	--
Керн л40 – 2686,6616		м3		--	2,46	--	6605	97	0,01	25
105	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2686,6616	3,28	3,28	8812	8812	2775	--	--
Керн л40 – 2686,6616		м3		--	1,06	--	2861	97	--	11
110	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	1304,6124	97,38	97,38	127043	127043	25409	--	--
Керн л40 – 1304,6124		т		--	19,48	--	25409	100	0,41	534
111	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	21,70784	2422,88	248,35	52595	5391	3198	0,22	5
Керн л40 – 21,70784		м3		32,18	78,59	699	1706	133	0,27	6
112	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2686,6616	14,12	12,00	37929	32233	11375	0,01	33
Керн л40 – 2686,6616		м3		1,62	2,75	4352	7375	97	0,01	33
113	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1183,6776	0,28	0,28	333	333	105	--	--
Керн л40 – 1183,6776		м2		--	0,09	--	108	97	--	--
114	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2686,6616	25,65	5,38	68903	14444	52825	0,13	347
Керн л40 – 2686,6616										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	--	54459	--	97	--	--
		участок №3								
125	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5483,972	23,36	22,08	128101	121082	36377	0,01	49
Керж л 40 – 5483,972		м3		1,28	5,56	7019	30482	97	0,02	106
126	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	111,91765	218,93	--	24502	--	27687	1,54	172
Керж л 40 – 111,91765		м3		218,93	--	24502	--	113	--	--
127	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3202,212	6,48	6,48	20749	20749	6534	--	--
Керж л 40 – 3202,212		м3		--	2,10	--	6736	97	0,01	26
128	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	3202,212	3,20	3,20	10246	10246	3227	--	--
Керж л 40 – 3202,212		м3		--	1,04	--	3326	97	--	13
129	30-8-10	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1372,371	1700,00	--	2333031	--	--	--	--
Керж л 40 – 1372,371		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	886,6091	1400,00	--	1241253	--	--	--	--
Керж л 40 – 886,6091		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	0103-33-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта	2393,677	97,38	97,38	233096	233096	46619	--	--
Керж л 40 – 2393,677.		т		--	19,48	--	46619	100	0,41	979
132	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка	37,7	2422,88	248,35	91343	9363	5554	0,22	8
Керж л 40 – 37,7.		м3		32,18	78,59	1213	2963	133	0,27	10
133	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3979,807	0,28	0,28	1120	1120	353	--	--
Керж л 40 – 3979,807.		м2		--	0,09	--	364	97	--	1
134	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3202,212	14,12	12,00	45207	38418	13558	0,01	39
Керж л 40 – 3202,212		м3		1,62	2,75	5188	8790	97	0,01	39
135	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3202,212	21,55	4,52	68995	14461	52898	0,11	346
Керж л 40 – 3202,212		м3		17,03	--	54534	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов								
153	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (2-й раз)	10593,252	102,33	0,12	1083955	1271	77511	0,04	439
Керж л 40 – 10593,252		м2		8,08	0,05	85593	530	90	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	365	2187,61	1338,23	798479	488455	347995	3,46	1263
Корп	N 40 - 365	1м3		609,75	298,26	222559	108865	105	1,06	387
155	33-1-2	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3	224,1	1844,68	1040,30	413393	233131	212198	3,49	782
Корп	N 40 - 224,1	1м3		614,25	287,55	137653	64440	105	1,06	238
159	1-1-58	Металлоконструкции фундаментов	19,92	154700,00	--	3081624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Производство работ в горных условиях(косогорах)								
162	"АСПМК-519"вып.стр.прил. стр.	Фундамент АФ6-А	146	55975,73	--	8172456	--	--	--	--
Корп	N 40 - 146	шт		--	--	--	--	--	--	--
164	"АСПМК-519"вып.стр.прил. стр.	Фундамент Ф3-05	164	27044,43	--	4435287	--	--	--	--
Корп	N 40 - 164	шт		--	--	--	--	--	--	--
167	"АСПМК-519"вып.стр.прил. стр.	Фундамент АФ5	18	48877,40	--	879793	--	--	--	--
Корп	N 40 - 18	шт		--	--	--	--	--	--	--
170	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	568,16816	78,00	--	44317	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	010-31-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1472,75	152,80	152,80	225036	225036	157525	--	--
		т		--	106,96	--	157525	100	2,25	3314
172	010-31-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	1472,75	140,00	140,00	206185	206185	144330	--	--
		т		--	98,00	--	144330	100	2,06	3034
173	0103-32-А110-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1	1472,75	449,60	449,60	662148	662148	132430	--	--
		т		--	89,92	--	132430	100	1,89	2781
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
176	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т	891,362	13838,92	6758,17	12335487	6023976	7391998	38,30	34139
Корп	N 40 - 891,362	1т		6457,50	1440,52	5755970	1284028	105	5,58	4974
		Производство работ в горных условиях(косогорах)								
179	1-1-199	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 18 мм	7762,1629	2400,00	--	18629191	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	9,73807	115400,00	--	1123773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	010-31-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках Керж N40 - 9,73807	9,73807	247,10	247,10	2406	2406	1684	--	--
		т		--	172,97	--	1684	100	3,63	35
183	010-31-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках Керж N40 - 9,73807	9,73807	234,30	234,30	2282	2282	1597	--	--
		т		--	164,01	--	1597	100	3,44	33
184	0103-32-А130-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 126-130 км, класс груза 1 Керж N40 - 9,73807.	9,73807	505,80	505,80	4926	4926	985	--	--
		т		--	101,16	--	985	100	2,12	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			75983485	10857443			41000
			Тенге			6878623	2577106			22312
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63648000				
	Материалы -		Тенге			1127163				
	Всего заработная плата -		Тенге				2415731			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36322125				
	Местные материалы -		Тенге			20242591				
		Накладные расходы -	Тенге			2442394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				366359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3965424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70055817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25421
		Сметная заработная плата -	Тенге				2782090			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12335487				
	Материалы -		Тенге			555541				
	Всего заработная плата -		Тенге				7039998			
		Накладные расходы -	Тенге			7391998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3696
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1108800			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1183649				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20911135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42809
		Сметная заработная плата -	Тенге				8148798			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			90 966 950,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68230
		Сметная заработная плата -	Тенге				10930888			
		Всего СМР	Тенге			90 966 950,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			3 547 711,05				
		Итого с временными	Тенге			94 514 661,05				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, (1,0*0,9%)	Тенге			850 631,95				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			945 146,61				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			378 058,64				
		Командировочные затраты	Тенге			16 433 213,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			113 121 711,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,7367741935	Тенге			309 588 580,08				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			6 191 771,60				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			315 780 351,68				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			37 893 642,20				
		Итого с НДС	Тенге			353 673 993,88				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			**353 673 993,88**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

Товарищество с ограниченной ответственностью Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) /Каракесеков (ФИО)

/Жомбуртаев/

/Сасотова/

Н. Оспанова

(Кусайнов)