Заказчик: ТОО "СИГРОСТ"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства: Строительство дома культуры в жилом массиве "Отемис" г.Шымкент

Форма КС-3

Справка №1

выполненных работ и затрат

за **18 июль** 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2021 года			стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры в жилом массиве "Отемис" г.Шымкент	**1 139 607,00**	**1 017 506,25**							**122 100,75**	**1 139 607,00**

Заказчик:
ТОО "СИГРОСТ"

Директор _____ Расул А. Н.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ Пушилин Р.
М.П.

Форма 2в

Заказчик: **ТОО "СИГРОСТ"**

Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**

Наименование стройки - **Строительство дома культуры в жилом массиве "Отемис" г.Шымкент**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 18 Июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		I-этаж										
		ТИП 1										
1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м^2 покрытия**		73,6	8933,46	181,57	657503	13363	539331	104075	822504
		НР - 94%; СП - 8%				1424,03	80,29	104809	5909		60926	
1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	67,44704	1554,00		104813				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	3,3488							
1.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,37536		2425,00		910			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,37536		1468,00		551			
1.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	2,147059		86,00		185			
1.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,195187		6266,00		1223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,195187		2505,00		489			
1.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	2,777664		3844,00		10677			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	2,777664		1753,00		4869			
1.7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	0,660634		112,00		74			
1.8	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	1,861786		158,00		294			
1.9	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	1,472	119,00				175		
1.10	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,00192	0,141312	36,00				5		
1.11	**232-502-0102**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	**кг**	**7,65**	**563,04**	**89,00**				**50111**		
1.12	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	55,2	130,00				7176		
1.13	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7,36	262,00				1928		
1.14	**233-202-0203**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**м^2**	**1,02**	**75,072**	**6393,00**				**479935**		
2	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**		55,2	2405,62	16,14	132790	891	111399	19583	164563
		НР - 94%; СП - 8%				371,37	6,05	20500	334		12190	
2.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2346	12,94992	1583,00		20500				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,1877							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002142	0,118238		17,00		2			
2.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000347	0,019143		2425,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000347	0,019143		1468,00		28			
2.5	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0102	0,56304		86,00		48			
2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000306	0,016891		6266,00		106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000306	0,016891		2505,00		42			
2.7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,002723	0,150332		4579,00		688			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002723	0,150332		1753,00		264			
2.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00016	0,008832	36,00				0		
2.9	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	35,328	89,00				3144		
2.10	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	3,312	130,00				431		
2.11	**231-302-0401**	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**1,01**	**55,752**	**1934,00**				**107824**		
		ТИП 3										
3	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**		**22,304**	**4739,49**	**90,83**	**105710**	**2026**	**66908**	**35531**	**152540**
		НР - 94%; СП - 8%				**1648,83**	**45,88**	**36776**	**1023**		**11299**	
3.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0812	24,115085	1525,00		36776				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6691							
3.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02346	0,523252		2425,00		1269			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02346	0,523252		1468,00		768			
3.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003672	0,0819		6253,00		512			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003672	0,0819		1753,00		144			
3.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002856	0,0637		3844,00		245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002856	0,0637		1753,00		112			
3.6	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,015**	**0,33456**	**16981,00**				**5681**		
3.7	**215-206-0401**	**Опилки древесные**	**$м^3$**	**0,0306**	**0,682502**	**4631,00**				**3161**		
3.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0385	0,858704	36,00				31		
3.9	**233-202-0104**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**1,02**	**22,75008**	**2551,00**				**58035**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**896003**	**16280**	**717638**	**159189**	**1139607**
								162085	**7266**	**--**	**84415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**896003**				
	Материалы		Тенге					**717638**				
	Всего заработная плата		Тенге						**169351**			
		Накладные расходы	Тенге					**159189**				
		Сметная прибыль	Тенге					**84415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1139607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						169351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1139607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						169351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1139607**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**162085**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**16280**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**7266**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							717638		
		- Накладные расходы	Тенге								159189	
		- Сметная прибыль	Тенге								84415	
Всего по акту с НДС			**Тенге**									**1 139 607,00**

Заказчик:
ТОО "СИГРОСТ"
Директор_____ Расул А. Н.

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"
Директор_____ Пушилин Р.