Декларация о соответствии
построенного объекта
«Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Талдыкорган - ПС 500 кВ Алма»
в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

« 7 » ноября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302
наименование организации, юридический адрес

в лице Бектенова Руслана Мухамеджановича
фамилия имя отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма», Алматинская область
наименование, местонахождение объекта

Заказчиком, которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», «KEGOC», 010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59
наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Kerneu Limited» и ТОО «Карэлектроспецстрой»
наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», № 50020
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён (а) заключение РГП «Госэкспертиза» (г. Астана), № 01-0095/16 от 26.02 2016 года, утвержденного приказом АО «KEGOC» № 50 от 13.04.2016 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма	км	**203,78**	**203,78**	**203,78**	**203,78**
в том числе:					

Опоры У2к	шт.	28	28	28	28
Опоры У2к+5	шт.	4	4	4	4
Опоры У2+5т	шт.	3	3	3	3
Опоры У2к+12	шт.	1	1	1	1
Опоры ПБ4	шт.	524	524	524	524
Опоры ПБ4-I	шт.	37	37	37	37
Опоры ПБ4-II	шт.	2	2	2	2
Опоры ПБ4-IV	шт.	3	3	3	3
Опоры Р2+10	шт.	4	4	4	4
Всего по ВЛ 500 кВ	**шт.**	**606**	**606**	**606**	**606**
Железобетон	$м^3$	5 322,3	5 322,3	5 322,3	5 322,3
Металл для заземления опор	т.	72,86	72,86	72,86	72,86
Провод 3хАС-330/43	т.	2 373,4	2 373,4	2 373,4	2 373,4
Грозозащитный трос OPWG 32В1+16В4-81	км.	208,86	208,86	208,86	208,86
Грозозащитный трос OPWG 32В1+16В4-107	км.	5,77	5,77	5,77	5,77
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1372(140)	т.	131,9	131,9	131,9	131,9
Изоляторы стеклянные	шт.	87 885	87 885	87 885	87 885
Распорки демпферные	шт.	17 936	17 936	17 936	17 936
Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью	**км**	**203,78**	**203,78**	**203,78**	**203,78**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма»; Паспорт проекта (Л50020 – ПП). Общая пояснительная записка (Л50020 – ПЗ). Организация строительства (Л50020 – ОС). Оценка воздействия на окружающую среду (Л50020 – ООС). Сметная документация (Л50020 – СД). Рабочие чертежи: Расстановка опор. Электротехнические решения по ВЛ (301-ЭВ1, 301-ЭВ2, 301-ЭВ3 и 301-ЭВ4). Монтажная часть. Электротехнические решения по ВЛ (303-ЭВ1, 303-ЭВ2, 303-ЭВ3 и 303-ЭВ4). Опоры и фундаменты (302-КС1, 302-КС2, 302-КС3 и 302-КС4). Сводная спецификация оборудования и материалов (ЭВ.С). Заказная спецификация на строительные конструкции (КС.С). Конструкции металлические (302-КМ). Комплексный проект ВОЛС. Электротехнические решения (618-ЭВ)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: __май 2016 года;
месяц, год
окончание работ:_октябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 (пятнадцать);
фактически, месяц: 29 (двадцать девять).

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
не требуется

наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

11. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Талдыкорган – ПС 500 кВ Алма»**

наименование объекта, комплекса

готовым к приёмке в эксплуатацию.
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства, устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Бектенов Руслан Мухамеджанович 2018г.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.