Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	99 841,64	89 144,32							10 697,32	99 841,64
Всего по стройке	99 841,64	89 144,32							10 697,32	99 841,64

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**73823**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32118
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16417*
		машины и механизмы	тенге			23508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6590*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**35513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20403
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9976*
		машины и механизмы	тенге			10148
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3226*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	0,2	2 144	429
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,2	1 050	210

1	2	3	4	5	6	7
		Железобетонные элементы				
3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**25 203**	**25203**
		Формула объема = 2:2				
		Металлопрокат				
4	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
5	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**38310**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11715
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6441*
		машины и механизмы	тенге			13360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3364*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13235
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00762**	**3 432 778**	**26158**
		Формула объема = (1,85+5,77).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
7	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,85).1,02	**м**	**1,887**	**246**	**464**
8	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (5,77).1,02	**м**	**5,8854**	**1 986**	**11688**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**73823**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32118
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16417*
		машины и механизмы	тенге			23508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6590*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
		Всего прямые затраты				**73 823,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**5 093,79**
		Итого				**78 916,79**
		Сметная прибыль - 5%				**3 945,84**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 578,34**
		Итого				**84 440,96**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**89 144,32**
		НДС- 12%				**10 697,32**
		Стоимость строительства				**99 841,64**

Заказчик / Генподрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:
Директор ТОО "AKM Group Company"

ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.