Форма №КС-3

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	33 093,01	29 547,33							3 545,68	33 093,01
Всего по стройке	33 093,01	29 547,33							3 545,68	33 093,01

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Алікулов Г. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24469**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12346
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6204*
		машины и механизмы	тенге			4318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1072*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7805
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**17175**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9302
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4530*
		машины и механизмы	тенге			847
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7026
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,1	1 050	105
		Металлопрокат				
3	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	2	1 243	2486
4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**7294**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3044
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1674*
		машины и механизмы	тенге			3471
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*874*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			779
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,98).0,001	км	0,00198	3 432 778	6797
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,98.1,02	м	2,0196	246	497
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24469**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12346
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6204*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			4318
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1072*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7805
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**24 469,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 688,36**
		Итого				**26 157,36**
		Сметная прибыль - 5%				**1 307,87**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**523,15**
		Итого				**27 988,38**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**29 547,33**
		НДС- 12%				**3 545,68**
		Стоимость строительства				**33 093,01**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.