Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	150 166 985	131 528 893	150 166 985	131 528 893
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**150 166 985**	**131 528 893**	**150 166 985**	**131 528 893**

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанТех»
Ширкалиев К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор № 26 от 08 июня 2017 года.

АКТ

приемки выполненных работ

за **июнь** 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	14217,29	85,93	79,99	1221752	1137205	291275	0,01	126
		м3		5,95	21,39	84547	304171	59,1	0,02	274
		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,16*				*229732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,33*				*61543*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,51*		*121042*				
		Сметная стоимость				*1634069*				
2	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	439,71	826,24	86,90	363305	38210	225454	1,01	444
		м3 грунта		739,34	36,08	325095	15863	59,1	0,05	24
		Накладные расходы -		*512,73*		*225454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*458,27*				*201506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,46*				*23948*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*107,12*		*47101*				
		Сметная стоимость				*635860*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	14657	30,92	30,92	453239	453239	118046	--	--
		м3		--	10,95	--	160421	59,1	0,01	169
		Накладные расходы -		*8,05*		*118046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,47*				*94809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*23237*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,12*		*45703*				
		Сметная стоимость				*616988*				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	14657	26,46	26,46	387815	387815	101006	--	--
		м3		--	9,37	--	137265	59,1	0,01	144
		Накладные расходы -		*6,89*		*101006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,53*				*81123*		

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,36*				*19883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,67*		*39106*				
		Сметная стоимость				*527927*				
5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	10259,9	30,92	30,92	317267	317267	82632	--	--
		м3		--	10,95	--	112295	59,1	0,01	118
		Накладные расходы -		*8,05*		*82632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,47*				*66366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*16266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*31992*				
		Сметная стоимость				*431891*				
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	10259,9	21,67	21,67	222363	222363	57914	--	--
		м3		--	7,67	--	78704	59,1	0,01	83
		Накладные расходы -		*5,64*		*57914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,53*				*46514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,11*				*11400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,19*		*22422*				
		Сметная стоимость				*302700*				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	10259,9	116,41	49,75	1194385	510474	609094	0,11	1108
		м3		66,66	21,69	683911	222581	59,1	0,03	269
		Накладные расходы -		*59,37*		*609094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*535737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*73357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*144278*				
		Сметная стоимость				*1947758*				
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	10259,9	50,88	40,55	522035	416050	133459	0,01	125
		м3		7,53	10,08	77257	103447	59,1	0,01	125
		Накладные расходы -		*13,01*		*133459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*106796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,60*				*26662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,11*		*52439*				
		Сметная стоимость				*707933*				
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	439,71	635,93	--	279625	--	184122	0,97	427
		м3		635,93	--	279625	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*184122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*165259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*18863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*37100*				
		Сметная стоимость				*500846*				
10	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	2934	826,24	86,90	2424181	254956	1504361	1,01	2963

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		м3		739,34	36,08	2169224	105845	59,1	0,05	158
		Накладные расходы -		*512,73*		*1504361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*458,27*				*1344566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,46*				*159795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,12*		*314283*				
		Сметная стоимость				*4242825*				
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2934	116,41	49,75	341556	145979	174181	0,11	317
		м3		66,66	21,69	195577	63651	59,1	0,03	77
		Накладные расходы -		*59,37*		*174181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*153204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*20978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*41259*				
		Сметная стоимость				*556996*				
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2934	50,88	40,55	149285	118977	38165	0,01	36
		м3		7,53	10,08	22093	29583	59,1	0,01	36
		Накладные расходы -		*13,01*		*38165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,41*				*30540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,60*				*7625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,11*		*14996*				
		Сметная стоимость				*202446*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7876807	4002535			5547
			Тенге			3837329	1333825			1477
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7876807				
	Материалы -		Тенге			36943				
	Всего заработная плата -		Тенге				5171154			
		Накладные расходы -	Тенге			3519710				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3056152		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					463558		
		Сметная прибыль -	Тенге			911721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12308238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7024
		Сметная заработная плата -	Тенге				5171154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12308238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7024
		Сметная заработная плата -	Тенге				5171154			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	6286,5	314,63	313,37	1977914	1969988	419639	--	11
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,55	7222	537817	59,1	0,08	533
		Накладные расходы -		*66,75*		*419639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*51,24*				*322118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,51*				*97521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,51*		*191804*				
		Сметная стоимость				*2589357*				

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные	7072,3125	1151,61	--	8144546	--	345329	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,83*		*345329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,83*				*345329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,04*		*679190*				
		Сметная стоимость				*9169065*				
15	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	2120	236,31	2,13	500979	4520	277290	0,24	515
		м2		189,43	0,83	401588	1752	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*130,80*		*277290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*115,87*				*245634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,93*				*31656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,37*		*62262*				
		Сметная стоимость				*840531*				
16	11-110101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	2120	116,15	--	246241	--	166760	0,15	316
		м2		116,15	--	246241	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,66*		*166760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*70,74*				*149961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,92*				*16799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,58*		*33040*				
		Сметная стоимость				*446041*				
17	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	254,4	17828,00	--	4535443	--	192303	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*755,91*		*192303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*755,91*				*192303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1486,71*		*378220*				
		Сметная стоимость				*5105965*				
		ФЛ								
18	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	164	1444,28	816,95	236863	133979	106106	0,83	135
		шт. сборных конструкций		627,34	277,54	102883	45516	62,1	0,30	49
		Накладные расходы -		*646,99*		*106106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*561,93*				*92156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,06*				*13950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,30*		*27438*				
		Сметная стоимость				*370407*				
19	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	146	2080,47	1137,23	303749	166035	139428	1,21	177
		шт. сборных конструкций		943,24	395,75	137714	57780	62,1	0,44	64

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		Накладные расходы -		*954,99*		*139428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*831,52*				*121402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,47*				*18026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,84*		*35454*				
		Сметная стоимость				*478631*				
20	11-070101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	173	3264,45	1939,27	564751	335494	229221	1,68	291
		шт. сборных конструкций		1325,18	507,83	229257	87855	62,1	0,54	94
		Накладные расходы -		*1324,98*		*229221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1138,30*				*196926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,68*				*32295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,15*		*63518*				
		Сметная стоимость				*857490*				
21	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	524,56	33558,30	--	17603342	--	746382	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1422,87*		*746382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1422,87*				*746382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2798,49*		*1467978*				
		Сметная стоимость				*19817702*				
22	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	72	26617,14	1093,66	1916434	78744	161471	2,60	187
		м3		1977,07	226,58	142349	16314	48,5	0,27	19
		Накладные расходы -		*2242,65*		*161471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1068,77*				*76951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1173,88*				*84520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2308,78*		*166232*				
		Сметная стоимость				*2244137*				
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,5296	147556,59	--	78146	--	3313	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,40*		*3313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,40*				*3313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12305,04*		*6517*				
		Сметная стоимость				*87976*				
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0737	164556,59	--	12128	--	514	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6977,20*		*514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6977,20*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13722,70*		*1011*				
		Сметная стоимость				*13654*				

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1-13ШТ								
25	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	115,44	28646,76	1222,93	3306982	141175	314966	3,60	416
		м3		2737,48	256,75	316014	29639	48,5	0,31	35
		Накладные расходы -		*2728,40*		*314966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1452,20*				*167642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,20*				*147324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2510,01*		*289756*				
		Сметная стоимость				*3911704*				
26	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	5,122	149529,80	--	765892	--	32474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6340,06*		*32474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6340,06*				*32474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12469,59*		*63869*				
		Сметная стоимость				*862235*				
27	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,7891	146342,30	--	115479	--	4896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6204,91*		*4896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6204,91*				*4896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12203,78*		*9630*				
		Сметная стоимость				*130005*				
28	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (ФИКСАТОР)	0,4043	156811,43	--	63399	--	2688	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6648,80*		*2688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6648,80*				*2688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13076,82*		*5287*				
		Сметная стоимость				*71374*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2-26ШТ								
29	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	54,6	28646,76	1222,93	1564113	66772	148970	3,60	197
		м3		2737,48	256,75	149466	14019	48,5	0,31	17
		Накладные расходы -		*2728,40*		*148970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1452,20*				*79290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,20*				*69680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2510,01*		*137047*				
		Сметная стоимость				*1850130*				

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
30	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,24948	149529,80	--	485894	--	20602	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6340,06*		*20602*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6340,06*				*20602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12469,59*		*40520*				
		Сметная стоимость				*547016*				
31	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,5278	153172,65	--	80845	--	3428	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6494,52*		*3428*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6494,52*				*3428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12773,37*		*6742*				
		Сметная стоимость				*91015*				
32	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (ФИКСАТОР)	0,20202	156811,43	--	31679	--	1343	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6648,80*		*1343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6648,80*				*1343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13076,82*		*2642*				
		Сметная стоимость				*35664*				
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1								
33	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	84,3	33109,22	2830,93	2791107	238647	414535	8,25	695
		м3		6349,78	599,98	535286	50578	48,5	0,72	61
		Накладные расходы -		*4917,38*		*414535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3370,63*				*284144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,75*				*130391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3042,13*		*256451*				
		Сметная стоимость				*3462093*				
34	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	2,08184	153172,65	--	318881	--	13521	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6494,52*		*13521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6494,52*				*13521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12773,37*		*26592*				
		Сметная стоимость				*358994*				
35	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,86087	158253,71	--	136236	--	5776	--	--

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*5776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*5776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*11361*				
		Сметная стоимость				*153373*				
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2								
36	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	13,83	33109,22	2830,93	457900	39152	68007	8,25	114
		м3		6349,78	599,98	87817	8298	48,5	0,72	10
		Накладные расходы -		*4917,38*		*68007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3370,63*				*46616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,75*				*21391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3042,13*		*42073*				
		Сметная стоимость				*567980*				
37	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,27321	153172,65	--	41848	--	1774	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6494,52*		*1774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6494,52*				*1774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12773,37*		*3490*				
		Сметная стоимость				*47112*				
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,14932	158253,71	--	23630	--	1002	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*1002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*1002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*1971*				
		Сметная стоимость				*26603*				
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3								
39	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	53,2	33109,22	2830,93	1761410	150605	261604	8,25	439
		м3		6349,78	599,98	337808	31919	48,5	0,72	38
		Накладные расходы -		*4917,38*		*261604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3370,63*				*179318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,75*				*82287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3042,13*		*161841*				
		Сметная стоимость				*2184856*				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,27086	153172,65	--	194661	--	8254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6494,52*		*8254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6494,52*				*8254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12773,37*		*16233*				
		Сметная стоимость				*219148*				

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,5693	158253,71	--	90094	--	3820	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*3820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*3820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*7513*				
		Сметная стоимость				*101427*				
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС АШ-1								
42	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	66,43	33109,22	2830,93	2199445	188058	326661	8,25	548
		м3		6349,78	599,98	421816	39856	48,5	0,72	48
		Накладные расходы -		*4917,38*		*326661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3370,63*				*223911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1546,75*				*102750*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3042,13*		*202089*				
		Сметная стоимость				*2728195*				
43	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	2,16141	153172,65	--	331069	--	14037	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6494,52*		*14037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6494,52*				*14037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12773,37*		*27608*				
		Сметная стоимость				*372715*				
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,42102	158253,71	--	66628	--	2825	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*2825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*2825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*5556*				
		Сметная стоимость				*75009*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
45	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	417	1151,22	528,32	480057	220308	167720	0,48	198
		шт		357,55	188,38	149097	78555	62,1	0,20	83
		Накладные расходы -		*402,21*		*167720*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*339,02*				*141372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,19*				*26349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,27*		*51822*				
		Сметная стоимость				*699600*				
46	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1109	1634,89	741,38	1813095	822192	627580	0,67	741
		шт		501,77	265,35	556461	294272	62,1	0,28	311
		Накладные расходы -		*565,90*		*627580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*476,38*				*528305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,52*				*99275*		

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*176,06*		*195254*				
		Сметная стоимость				*2635929*				
47	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	205	2447,69	1173,06	501776	240476	173286	0,94	192
		шт		721,18	424,32	147842	86985	62,1	0,45	92
		Накладные расходы -		*845,30*		*173286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*711,35*				*145828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,94*				*27458*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*263,44*		*54005*				
		Сметная стоимость				*729067*				
48	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	397	3454,08	1755,15	1371270	696794	459349	1,18	468
		шт		908,21	652,97	360560	259228	62,1	0,69	274
		Накладные расходы -		*1157,05*		*459349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*969,49*				*384888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187,56*				*74461*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*368,89*		*146450*				
		Сметная стоимость				*1977069*				
49	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	285,83	19315,28	--	5520886	--	234086	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*818,97*		*234086*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*818,97*				*234086*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1610,74*		*460398*				
		Сметная стоимость				*6215369*				
50	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	139,27	18622,99	--	2593624	--	109970	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*789,61*		*109970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*789,61*				*109970*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1553,01*		*216287*				
		Сметная стоимость				*2919881*				
51	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	430,38	17927,87	--	7715797	--	327150	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*760,14*		*327150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*760,14*				*327150*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1495,04*		*643436*				
		Сметная стоимость				*8686382*				
52	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)	138	23623,15	763,68	3259994	105388	312074	3,06	422
		м3		2298,52	193,32	317196	26679	48,5	0,23	32
		Накладные расходы -		*2261,41*		*312074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1208,54*				*166779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1052,86*				*145295*		

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2070,76*		*285765*				
		Сметная стоимость				*3857834*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
53	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,7	27722,38	1222,93	102573	4525	9950	3,60	13
		м3		2737,48	256,75	10129	950	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2689,20*		*9950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1452,20*				*5373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1237,00*				*4577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2432,93*		*9002*				
		Сметная стоимость				*121525*				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
54	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1387	44242,48	1355,36	6136	188	3443	56,40	8
		т		42887,12	446,28	5948	62	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24822,62*		*3443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22013,37*				*3053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2809,25*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5525,21*		*766*				
		Сметная стоимость				*10345*				
55	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1387	172937,39	--	23986	--	1017	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7332,55*		*1017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7332,55*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14421,59*		*2000*				
		Сметная стоимость				*27003*				
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ								
56	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	0,38559	44242,48	1355,36	17059	523	9571	56,40	22
		т		42887,12	446,28	16537	172	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24822,62*		*9571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22013,37*				*8488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2809,25*				*1083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5525,21*		*2130*				
		Сметная стоимость				*28761*				
57	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,38559	146342,30	--	56428	--	2393	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6204,91*		*2393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6204,91*				*2393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12203,78*		*4706*				
		Сметная стоимость				*63526*				
		СЕТКИ								
58	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	2,635295	44242,48	1355,36	116592	3572	65415	56,40	149

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		т		42887,12	446,28	113020	1176	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*24822,62*		*65415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22013,37*				*58012*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2809,25*				*7403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5525,21*		*14561*				
		Сметная стоимость				*196567*				
59	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,635295	13300,82	668,92	35052	1763	18200	16,88	44
		т		12356,50	188,45	32563	497	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*6906,23*		*18200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6084,30*				*16034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*821,93*				*2166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1616,56*		*4260*				
		Сметная стоимость				*57512*				
60	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	2,635295	158253,71	--	417045	--	17683	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*17683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*17683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*34778*				
		Сметная стоимость				*469506*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4288	721,16	11,36	3092326	48729	528247	0,21	909
		м2		173,24	1,65	742871	7088	50,8	--	9
		Накладные расходы -		*123,19*		*528247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*380979*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*147268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*289646*				
		Сметная стоимость				*3910219*				
62	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1699	1888,23	26,04	3208103	44246	273605	0,20	341
		м2		147,14	5,79	249984	9829	50,8	0,01	12
		Накладные расходы -		*161,04*		*273605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,68*				*131985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,35*				*141620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,94*		*278537*				
		Сметная стоимость				*3760244*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			81279527	5701873			7550
			Тенге			5817669	1686833			1786
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81279527				
	Материалы -		Тенге			20312379				
	Всего заработная плата -		Тенге				7504502			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3333968				
	Местные материалы -		Тенге			46113638				

		Накладные расходы -		*20,49*		*291275*				
		Накладные расходы -	Тенге			7779680				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4157164		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3622516		
		Сметная прибыль -	Тенге			7124737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96183943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9335
		Сметная заработная плата -	Тенге				7504502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96183943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9335
		Сметная заработная плата -	Тенге				7504502			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350								
63	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	2369,16	5666,40	--	13424608	--	569203	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,26*		*569203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*240,26*				*569203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472,53*		*1119505*				
		Сметная стоимость				*15113316*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			13424608	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13424608				
	Местные материалы -		Тенге			13424608				
		Накладные расходы -	Тенге			569203				
		Сметная прибыль -	Тенге			1119505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15113317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15113317				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			102580943	9704408			13097
			Тенге			9654998	3020658			3263
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102580943				
	Материалы -		Тенге			20349322				
	Всего заработная плата -		Тенге				12675657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3333968				
	Местные материалы -		Тенге			59538246				
		Накладные расходы -	Тенге			11868593				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21 014	7213316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4655277		
		Сметная прибыль -	Тенге			9155963	55			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123605498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16359
		Сметная заработная плата -	Тенге				12675657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			123605498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16359
		Сметная заработная плата -	Тенге				12675657			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			1 112 449				
		Итого	Тенге			124 717 947				

		Накладные расходы -		***20,49***		***291275***				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			**1 346 954**				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			**5 463 991**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			**131 528 893**				
		Итого	Тенге			**131 528 893**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			**2 630 578**				
		Итого	Тенге			**134 159 470**				
		Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			**134 077 665**				
		НДС (12%)	Тенге			**16 089 320**				
		Итого с НДС	Тенге			**150 166 985**				

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Кызылординская область, г.Кызылорда

Турмаханов А.А

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Етгібайулы Е.**

Технадзор ТОО «МарСанШах»
_____ **Ширданов К.Д.**