Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	396 492 982	347 281 945	246 325 996	215 753 053
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**396 492 982**	**347 281 945**	**246 325 996**	**215 753 053**

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Турмаханов А.А

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор **Егізбайұлы Е.**

Технадзор ТОО «МарСанШах»
Ширданов К.Д.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

75

АКТ
приемки выполненных работ
за **июль** 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
1	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	134	298,88	148,13	40051	19850	14424	0,15	20
		шт. сборных конструкций	33,511	111,17	35,54	14897	4762	62,1	0,04	6
		Накладные расходы -		*107,64*		*14424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,11*				*12208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,54*				*2216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,52*		*4358*				
		Сметная стоимость				*58833*				
2	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	0,579							
		м3	2,623 / 0,1655	51960,03 / --	-- / --	136291 / --	-- / --	5779 / --	-- / --	-- / --
		Накладные расходы -		*2203,11*		*5779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2203,11*				*5779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4333,05*		*11366*				
		Сметная стоимость				*153435*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			176342	19850			20
			Тенге			14897	4762			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176342				
		Материалы -	Тенге			5304				
		Всего заработная плата -	Тенге				19659			
		Местные материалы -	Тенге			136291				
		Накладные расходы -	Тенге			20203				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7995		
		Сметная прибыль -	Тенге			15724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				19659			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212268					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата -	Тенге				19659				
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
3	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	18,5453 84	2983,25	577,59	250593	48518	93413	1,74	146
		шт. сборных конструкций	21,007	1388,62	133,88	116644	11246	62,1	0,16	14
		Накладные расходы -		*1112,06*		*93413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*945,48*				*79420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,58*				*13993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,62*		*27520*				
		Сметная стоимость				*371526*				
4	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	51,8826 235	4513,20	775,90	1060603	182336	403326	2,66	625
		шт. сборных конструкций	5,876	2173,73	181,98	510825	42766	62,1	0,22	52
		Накладные расходы -		*1716,28*		*403326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1462,90*				*343780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*253,39*				*59546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,36*		*117114*				
		Сметная стоимость				*1581044*				
5	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру	5,7402 26	7114,24	933,57	184970	24273	61660	3,69	96
		шт. сборных конструкций	6,5021	2979,01	218,60	77454	5683	62,1	0,26	7
		Накладные расходы -		*2371,55*		*61660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1985,71*				*51629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,84*				*10032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*758,86*		*19730*				
		Сметная стоимость				*266361*				1
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0552 0,24996	50157,62	4846,62	12537	1211	6725	42,70	11
		т стальных элементов	0,0625	37423,99	851,24	9355	213	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*26903,40*		*6725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23768,92*				*5941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3134,49*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6164,88*		*1541*				
		Сметная стоимость				*20803*				
7	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0552 0,24996	156811,43	--	39197	--	1662	--	--
		т	0,0625	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6648,80*		*1662*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6648,80*				*1662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13076,82*		*3269*				
		Сметная стоимость				*44128*				
8	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	21,1346 96	298,88	148,13	28693	14221	10334	0,15	14
		шт. сборных конструкций	24,0081	111,17	35,54	10672	3412	62,1	0,04	4

		Накладные расходы -		*107,64*		*10334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,11*				*8746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,54*				*1587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,52*		*3122*				
		Сметная стоимость				*42149*				
9	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,7553				86131091			
		м3	12,48 3,12105	51960,03 --	-- --	648461 --	-- --	27495 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2203,11*		*27495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2203,11*				*27495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4333,05*		*54076*	73281185			
		Сметная стоимость				*730032*				
10	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	18	4684,46	1953,75	84320	35167	34206	2,63	47
		шт	0,83240	2173,56	455,29	39124	8195	62,1	0,55	10
		Накладные расходы -	4,50152	*1900,36*		*34206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1632,52*				*29385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*267,84*				*4821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526,79*		*9482*				
		Сметная стоимость				*128009*				
11	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	1,3909							
		м3	6,3 1,575	64174,80 --	-- --	404301 --	-- --	17142 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2721,01*		*17142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2721,01*				*17142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5351,66*		*33715*				
		Сметная стоимость				*455159*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-12ШТ								
12	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,3810							
		м3	8,52 2,130	35298,28 5974,64	1074,82 260,26	300741 50904	9157 2217	39608 48,5	8,06 0,31	69 3
		Накладные расходы -		*4648,78*		*39608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*25764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*13844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*27228*				
		Сметная стоимость				*367577*				
13	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1429							
		т	0,64704 0,16181	10131,56 9238,09	618,07 188,45	6556 5977	400 122	3362 48,5	12,62 0,17	8 --
		Накладные расходы -		*5195,30*		*3362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*2958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*793*				
		Сметная стоимость				*10711*				

14	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1346							
		т	0,6096	150286,49	--	91615	--	3884	--	--
			0,152 45	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*3884*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*3884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*7640*				
		Сметная стоимость				*103139*				
15	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	0,0083							
		м2	0,03744	677,88	--	25	--	1	--	--
			0,0083	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,74*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,74*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,53*		*2*				
		Сметная стоимость				*28*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-13ШТ								
16	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4,55	35298,28	1074,82	160607	4890	21152	8,06	37
		м3	1,0045	5974,64	260,26	27185	1184	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -	1,1378	*4648,78*		*21152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*13759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*7393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*14541*				
		Сметная стоимость				*196300*				
17	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,2677							
		т	1,21238	10131,56	618,07	12283	749	6299	12,62	15
			0,30319	9238,09	188,45	11200	228	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5195,30*		*6299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*5543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*1487*				
		Сметная стоимость				*20068*				
18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,2697							
		т	1,21238	146342,30	--	177422	--	7523	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	0,30319	*6204,91*		*7523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6204,91*				*7523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12203,78*		*14796*				
		Сметная стоимость				*199740*				

19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0040							
		т	0,0182	158253,71	--	2880	--	122	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	0,00955	*6709,96*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*240*				
		Сметная стоимость				*3242*				
20	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	0,0208							
		1т	0,09399	155180,65	831,73	14585	78	7969	198,00	19
			0,02350	154348,92	339,83	14507	32	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*84784,72*		*7969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75024,04*				*7052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9760,68*				*917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,23*		*1804*				
		Сметная стоимость				*24358*				
21	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0208							
		т	0,09399	129916,38	--	12211	--	518	--	--
			0,02350	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13747*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-2ШТ								
22	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,1545							
		м3	0,7	35298,28	1074,82	24709	752	3254	8,06	6
			0,175	5974,64	260,26	4182	182	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4648,78*		*3254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*2117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*1137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*2237*				
		Сметная стоимость				*30200*				
23	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0435							
		т	0,19702	10131,56	618,07	1996	122	1024	12,62	2
			0,04932	9238,09	188,45	1820	37	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5195,30*		*1024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*242*				
		Сметная стоимость				*3261*				
24	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0435							
			0,19702	146342,30	--	28832	--	1222	--	--
			0,04932							

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6204,91*		*1222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6204,91*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12203,78*		*2404*				
		Сметная стоимость				*32459*				
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0006 0,0028	158253,71	--	443	--	19	--	--
		т	0,00070	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*37*				
		Сметная стоимость				*499*				
26	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	0,0032 0,01446	155180,65	831,73	2244	12	1226	198,00	3
		1т		154348,92	339,83	2232	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -	0,0036	*84784,72*		*1226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75024,04*				*1085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9760,68*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,23*		*278*				
		Сметная стоимость				*3748*				
27	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0031 0,01446	129916,38	--	1879	--	80	--	--
		т	0,0036	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*157*				
		Сметная стоимость				*2115*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-2ШТ								
28	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,6314 2,86	35298,28	1074,82	100953	3074	13296	8,06	23
		м3	0,71524	5974,64	260,26	17087	744	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4648,78*		*13296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*8648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*4647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*9140*				
		Сметная стоимость				*123388*				
29	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0076	10131,56	618,07	77	5	39	12,62	--
		т	0,0017	9238,09	188,45	70	1	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5195,30*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	0,00180	*4571,87*				*35*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				

30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0355 0,432384	12904,73	983,01	5580	425	2831	14,94	6
		т		11646,33	221,70	5036	96	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -	0,10813	*6547,21*		*2831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5756,00*				*2489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*791,21*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1556,16*		*673*				
		Сметная стоимость				*9084*				
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0019 0,0076	158253,71	--	1203	--	51	--	--
		т	0,00190	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*100*				
		Сметная стоимость				*1354*				
32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 (К1, К2)	0,348 0,174	146342,30	--	25464	--	1080	--	--
		т	0,0435	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6204,91*		*1080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6204,91*				*1080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12203,78*		*2123*				
		Сметная стоимость				*28667*				
33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (К1, К2)	0,0138 0,06234	149529,80	--	9322	--	395	--	--
		т	0,015580	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6340,06*		*395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6340,06*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12469,59*		*777*				
		Сметная стоимость				*10495*				
34	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (К1, К2)	0,0058 0,025344	158253,71	--	4011	--	170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	0,00633	*6709,96*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*334*				
		Сметная стоимость				*4516*				

35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0377								
			0,1707	158253,71	--	27014	--	1145	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	0,0426	*6709,96*		*1145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*1145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*2253*				
		Сметная стоимость				*30412*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3726327**	**325391**			**1127**
			Тенге			**904276**	**76365**			**92**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3726327				
Материалы -			Тенге			1022381				
Всего заработная плата -			Тенге				980641			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			421517				
Местные материалы -			Тенге			1052762				
		Накладные расходы -	Тенге			772232				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					589251		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					182981		
		Сметная прибыль -	Тенге			359885				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4858444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				980641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4858444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				980641			

РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

36	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков									
			33,57	1463,06	84,32	49115	2831	29364	1,49	50
		м2	7,4115	1269,12	34,59	42604	1161	59,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*874,71*		*29364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%	8,3953	*779,62*				*26172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,09*				*3192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,02*		*6278*				
		Сметная стоимость				*84757*				
37	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,4815							
			33,57	39809,65	--	1336410	--	56664	--	--
		м2	8,3953	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1687,93*		*56664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1687,93*				*56664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3319,81*		*111446*				
		Сметная стоимость				*1504520*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1385525**	**2831**			**50**
			Тенге			**42604**	**1161**			**1**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49115				
		Материалы -	Тенге			3680				
		Всего заработная плата -	Тенге				43766			
		Накладные расходы -	Тенге			29364				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26172		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3192		
		Сметная прибыль -	Тенге			6278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				43766			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1336410				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1336410				
		Накладные расходы -	Тенге			56664				
		Сметная прибыль -	Тенге			111446				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1504520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1589277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				43766			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
38	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	50,4860 228,674	3341,34	1163,54	764077	266072	413917	3,10	709
		м3 подстилающего слоя	504,8595	2173,60	454,55	497045	103943	60,9	0,55	126
		Накладные расходы -		*1810,07*		*413917*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		57,18 *1600,54*				*366002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*209,54*				*47915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,11*		*94240*				
		Сметная стоимость				*1272234*				
39	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	50,4860 2286,74	985,26	66,97	2253025	153151	485878	0,36	826
		м2 покрытия	521,87	246,21	22,69	563016	51880	60,9	0,03	65
		Накладные расходы -		*212,48*		*485878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*163,76*				*374472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,72*				*111406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,82*		*219112*				
		Сметная стоимость				*2958015*				
40	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	50,4860 2286,74	434,47	10,68	993517	24431	91388	0,04	95
		м2 покрытия	521,87	28,37	5,56	64879	12722	60,9	--	4
		Накладные расходы -		*39,96*		*91388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20,67*				*47259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,30*				*44129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,95*		*86792*				
		Сметная стоимость				*1171698*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4010620**	**443654**			**1630**
			Тенге			**1124941**	**168545**			**195**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4010620				

		Материалы -	Тенге			2442025					
		Всего заработная плата -	Тенге				1293486				
		Накладные расходы -	Тенге			991183					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					787733			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203450			
		Сметная прибыль -	Тенге			400144					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5401947					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1825
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5401947					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1825
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293486				
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
41	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	504,88 2286,74	248,91	1,50	569183	3422	328635	0,30	681
		м2 отделываемой поверхности		232,30	0,81	531216	1841	54,8	--	3
		Накладные расходы -	371,87	*143,71*		*328635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*127,74*				*292116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,97*				*36519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*71825*				
		Сметная стоимость				*969643*				
42	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	121,452 56,4	2254,55	28,03	127156	1581	51901	1,79	101
		м2		1428,53	15,08	80569	850	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -	14,104	*920,23*		*51901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*791,10*				*44618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,14*				*7283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,98*		*14325*				
		Сметная стоимость				*193382*				
43	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	1586	254,38	1,76	403441	2794	270804	0,30	473
		м	350,152	246,28	0,83	390603	1311	62,1	--	2
		Накладные расходы -		*170,75*		*270804*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	396,634	*153,45*				*243379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,29*				*27425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,01*		*53940*				
		Сметная стоимость				*728184*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1099781**	**7797**			**1255**
			Тенге			**1002389**	**4003**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1099781				
		Материалы -	Тенге			89595				
		Всего заработная плата -	Тенге				1006391			
		Накладные расходы -	Тенге			651340				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					580112		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71228		
		Сметная прибыль -	Тенге			140090				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1891210					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1891210					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006391				
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТУПЕНИ									
44	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**									
		м3	27 5,361	27722,38	1222,93	748504	33019	72608	3,60	97
				2737,48	256,75	73912	6932	48,5	0,31	8
		Накладные расходы -		*2689,20*		*72608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	6,752	*1452,20*				*39209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1237,00*				*33399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2432,93*		*65689*				
		Сметная стоимость				*886801*				
45	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных штырей**								
		т стальных элементов	0,00568 0,1001	415040,34	4846,62	2357	28	241	42,70	--
				37423,99	851,24	213	5	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42374,43*		*241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%	0,00142	*23768,92*				*135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18605,51*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36593,18*		*208*				
		Сметная стоимость				*2806*				
		ПРИЯМОК (500х500х800)-14ШТ								
46	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**								
		м3	1,4 0,308	3549,23	1128,67	4969	1580	991	0,85	1
				595,99	456,31	834	639	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*707,72*		*991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%	0,350	*534,56*				*748*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,15*				*242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,56*		*477*				
		Сметная стоимость				*6437*				
47	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**								
		м2 покрытия	17,5 3,861	1227,39	46,63	21479	816	2249	0,14	3
				103,80	16,69	1816	292	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*128,53*		*2249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%	4,376	*73,38*				*1284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,15*				*965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,47*		*1898*				
		Сметная стоимость				*25627*				
48	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**								
		м3	4,06 0,886	24320,65	1271,59	98742	5163	10818	3,86	16
				2825,60	405,27	11472	1645	48,5	0,43	2
		Накладные расходы -		*2664,61*		*10818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	1,0153	*1566,97*				*6362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1097,64*				*4456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2158,82*		*8765*				

		Сметная стоимость				*118325*				
49	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	8,12	26493,16	1271,59	215124	10325	22385	3,86	31
		м3	1,293	2825,60	405,27	22944	3291	48,5	0,43	3
		Накладные расходы -	2093,069	*2756,72*		*22385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1566,97*				*12724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,75*				*9661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,99*		*19001*				
		Сметная стоимость				*256509*				
50	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,093 0,177632	164556,59	--	29231	--	1239	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	0,044442	*6977,20*		*1239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6977,20*				*1239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13722,70*		*2438*				
		Сметная стоимость				*32908*				
51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	17,927 81,2	721,16	11,36	58558	923	10003	0,21	17
		м2 поверхности		173,24	1,65	14067	134	50,8	--	--
		Накладные расходы -	20,306	*123,19*		*10003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*7214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*2789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*5485*				
		Сметная стоимость				*74046*				
52	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	0,17794	415495,44	5598,67	73933	996	6359	42,30	8
		т	0,093	32165,34	2057,86	5724	366	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -	0,0445	*35739,53*		*6359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17385,39*				*3094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18354,15*				*3266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36098,80*		*6423*				
		Сметная стоимость				*86716*				
53	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Труба из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм	32,484 147	7884,45	95,89	1159014	14095	176484	1,66	244
		м трубопровода		1356,54	19,35	199411	2845	60,4	0,02	3
		Накладные расходы -	36,262	*1200,57*		*176484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*831,04*				*122162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*369,54*				*54322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*726,80*		*106840*				
		Сметная стоимость				*1442338*				
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-6 ШТ								
54	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	0,060 0,27252	49,38	2,20	13	1	8	0,05	--
		кг изделия		41,58	0,35	11	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -	0,0681	*28,49*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,32*				*7*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,17*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,23*		*2*				
		Сметная стоимость				*22*				
55	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,056 0,0252	159092,30	--	4009	--	170	--	--
		т	0,0063	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,51*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,03*		*334*				
		Сметная стоимость				*4513*				
56	21-050204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,055 0,24732	159092,30	--	39347	--	1668	--	--
		т	0,06185	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*1668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,51*				*1668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,03*		*3281*				
		Сметная стоимость				*44297*				
		ПРИЯМОК (900х800х300)-3ШТ								
57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,080 0,363	3943,36	1128,67	1431	410	263	0,85	--
		м3	0,0807	595,99	456,31	216	166	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*724,43*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,86*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,42*		*136*				
		Сметная стоимость				*1830*				
58	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	0,801 3,63	1227,39	46,63	4455	169	467	0,14	1
		м2 покрытия	0,3078	103,80	16,69	377	61	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*128,53*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*73,38*				*266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,15*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,47*		*394*				
		Сметная стоимость				*5315*				
59	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,275 1,29	26493,16	1271,59	34176	1640	3556	3,86	5
		м3	0,322	2825,60	405,27	3645	523	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2756,72*		*3556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1566,97*				*2021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,75*				*1535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2339,99*		*3019*				
		Сметная стоимость				*40751*				

60	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,006							
			0,02496	164556,59	--	4107	--	174	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	0,0082	*6977,20*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6977,20*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13722,70*		*343*				
		Сметная стоимость				*4624*				
61	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0087							
			0,003555	158253,71	--	563	--	24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	0,0038	*6709,96*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*47*				
		Сметная стоимость				*634*				
62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,590							
			7,2	721,16	11,36	5192	82	887	0,21	2
		м2 поверхности	1,8006	173,24	1,65	1247	12	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,19*		*887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*486*				
		Сметная стоимость				*6565*				
63	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,041							
			0,18639	415495,44	5598,67	77444	1044	6661	42,30	8
		т металлических изделий	0,0466	32165,34	2057,86	5995	384	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		*35739,53*		*6661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17385,39*				*3240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18354,15*				*3421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36098,80*		*6728*				
		Сметная стоимость				*90834*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-8ШТ								
64	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,824							
			3,264	3943,36	1128,67	12871	3684	2365	0,85	3
		м3	0,8162	595,99	456,31	1945	1489	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*724,43*		*2365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*1745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,86*				*620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,42*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16454*				
65	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	0,088							
			0,4	26285,26	643,47	10514	257	1068	3,94	2
		м3	0,10003	2859,81	216,86	1144	87	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2669,95*		*1068*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,19*				*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177,76*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,42*		*927*				
		Сметная стоимость				*12509*				
66	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	0,002 **0,00768**	**399686,06**	**1421,45**	**3070**	**11**	**986**	**289,00**	**2**
		т		**219758,49**	**582,92**	**1688**	**4**	**48,5**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -	0,00192	*128343,37*		*986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106865,58*				*821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21477,79*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42242,35*		*324*				
		Сметная стоимость				*4380*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-8ШТ								
67	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	1,457 **6,6**	**3943,36**	**1128,67**	**26026**	**7449**	**4781**	**0,85**	**6**
		м3	1,6505	**595,99**	**456,31**	**3934**	**3012**	**50,8**	**0,54**	**4**
		Накладные расходы -		*724,43*		*4781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*3528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,86*				*1253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,42*		*2465*				
		Сметная стоимость				*33272*				
68	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование**	0,530 **2,4**	**26285,26**	**643,47**	**63085**	**1544**	**6408**	**3,94**	**9**
		м3		**2859,81**	**216,86**	**6864**	**520**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -	0,6002	*2669,95*		*6408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,19*				*3581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177,76*				*2827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2316,42*		*5559*				
		Сметная стоимость				*75052*				
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-8ШТ								
69	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**	3,211 **14,544**	**3053,21**	**1128,67**	**44406**	**16415**	**9987**	**0,85**	**12**
		м3		**595,99**	**456,31**	**8668**	**6637**	**50,8**	**0,54**	**8**
		Накладные расходы -	3,637	*686,69*		*9987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*7775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,12*				*2212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,19*		*4351*				
		Сметная стоимость				*58745*				
70	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	0,285 **1,2928**	**5367,49**	**1163,54**	**6939**	**1504**	**2451**	**3,10**	**4**
		м3		**2173,60**	**454,55**	**2810**	**588**	**60,9**	**0,55**	**1**
		Накладные расходы -	0,32330	*1895,98*		*2451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1600,54*				*2069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,44*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,08*		*751*				
		Сметная стоимость				*10141*				
71	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	0,285 **1,2928**	**5635,08**	**680,47**	**7285**	**880**	**2233**	**2,99**	**4**

0,32330

		м3		2096,47	247,94	2710	321	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1727,21*		*2233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1427,74*				*1846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*299,46*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*588,98*		*761*				
		Сметная стоимость				*10279*				
72	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	0,532 2,432	24411,87	991,57	59370	2411	4424	1,79	4
		м3	0,1608 2	1310,32	240,62	3187	585	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		*1819,16*		*4424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*752,20*				*1829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1066,96*				*2595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2098,48*		*5104*				
		Сметная стоимость				*68898*				
73	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,006 0,02496	164556,59	--	4107	--	174	--	--
		т	0,006912	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6977,20*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6977,20*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13722,70*		*343*				
		Сметная стоимость				*4624*				
74	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	5,369 24,32	254,64	0,53	6193	13	3202	0,29	7
		м2	6,0820	238,84	0,25	5809	6	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*131,67*		*3202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*115,96*				*2820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,71*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,90*		*752*				
		Сметная стоимость				*10147*				
75	11-060601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	4,451 20,16	48733,47	4909,23	982467	98970	240739	24,80	500
		м3	5,0417	18383,50	1149,37	370611	23171	48,5	1,39	28
		Накладные расходы -		*11941,41*		*240739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9473,44*				*190985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2467,97*				*49754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4853,99*		*97856*				
		Сметная стоимость				*1321062*				
76	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	0,548 2,48	27121,76	1222,93	67262	3033	6606	3,60	9
		м3	0,8202	2737,48	256,75	6789	637	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2663,74*		*6606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1452,20*				*3601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1211,54*				*3005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2382,84*		*5909*				
		Сметная стоимость				*79778*				

77	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0168	164556,59	--	2765	--	117	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6977,20*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6977,20*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13722,70*		*231*				
		Сметная стоимость				*3113*				
78	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	0,2796	275307,86	41288,14	76976	11544	46733	253,00	71
		км		225020,73	15150,29	62916	4236	62,1	16,57	5
		Накладные расходы -		*167143,06*		*46733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*149146,21*				*41701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17996,85*				*5032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35396,07*		*9897*				
		Сметная стоимость				*133606*				
79	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	279,6	577,62	--	161503	--	6848	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,49*		*6848*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,49*				*6848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,17*		*13468*				
		Сметная стоимость				*181819*				
80	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	40	8764,17	52,38	350567	2095	24084	0,42	17
		м		335,04	21,05	13402	842	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*602,10*		*24084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221,13*				*8845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*380,98*				*15239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*749,30*		*29972*				
		Сметная стоимость				*404623*				
81	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,117888	309391,39	831,73	36474	98	10766	198,00	23
		1т		154348,92	339,83	18196	40	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91323,26*		*10766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75024,04*				*8844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16299,21*				*1921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32057,17*		*3779*				
		Сметная стоимость				*51019*				
82	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,8	592,83	0,66	12331	14	6363	0,65	13
		м2		491,22	0,32	10217	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*305,92*		*6363*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,37*				*5603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,56*				*760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,90*		*1496*				
		Сметная стоимость				*20190*				
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-8ШТ								
83	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,152 0,688	105391,37	25467,52	72509	17522	39310	91,00	63
		т конструкций		75206,95	7758,56	51742	5338	60,9	7,34	5
		Накладные расходы -	0,172	*57136,89*		*39310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*34762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*4548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*8946*				
		Сметная стоимость				*120765*				
84	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,145 0,65728	17594,53	8479,62	11565	5573	3254	5,88	4
		т конструкций	0,1643	4525,66	2098,05	2975	1379	60,9	2,21	1
		Накладные расходы -		*4950,88*		*3254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4033,84*				*2651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*917,04*				*603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1803,63*		*1185*				
		Сметная стоимость				*16005*				
85	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,007 0,03072	36778,33	16066,72	1130	494	477	23,00	1
		т конструкций	0,0076	17702,41	4295,74	544	132	60,9	4,52	--
		Накладные расходы -		*15524,30*		*477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13396,87*				*412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2127,43*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4184,21*		*129*				
		Сметная стоимость				*1735*				
86	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,007 0,03072	159092,30	--	4887	--	207	--	--
		т	0,0076	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,51*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,03*		*408*				
		Сметная стоимость				*5502*				
87	23-010201-0223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	4,769 21,6	4890,50	--	105635	--	4479	--	--
		м	5,4018	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*207,36*		*4479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,36*				*4479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,83*		*8809*				

		Сметная стоимость				*118923*				
88	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	0,020 0,0904	329952,69	--	29828	--	1265	--	--
		т	0,0826	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*1265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*1265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,41*		*2487*				
		Сметная стоимость				*33580*				
89	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,131 0,592	70399,11	886,52	41676	525	7714	22,10	13
		м3 древесины в конструкции		15768,35	348,10	9335	206	59,8	0,37	--
		Накладные расходы -	0,1480	*13031,19*		*7714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9637,64*				*5705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3393,56*				*2009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6674,42*		*3951*				
		Сметная стоимость				*53342*				
90	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,131 0,592	5996,59	36,53	3550	22	370	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		578,19	15,46	342	9	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -	0,1480	*624,31*		*370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,00*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,31*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,67*		*314*				
		Сметная стоимость				*4233*				
91	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	10,131 45,92	1977,70	59,43	90816	2729	38528	1,71	79
		м2		1267,57	16,93	58207	778	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -	11,483	*839,03*		*38528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*724,46*				*33267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,57*				*5261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,34*		*10348*				
		Сметная стоимость				*139692*				
92	21-100101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	11,213 50,78752	2408,53	--	122323	--	5187	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	12,701	*102,12*		*5187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,12*				*5187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,85*		*10201*				
		Сметная стоимость				*137710*				
93	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	10,1138 45,92	208,72	1,69	9585	78	1050	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		21,78	0,72	1000	33	59,8	--	--
		Накладные расходы -	11,4838	*22,88*		*1050*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,46*				*618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,42*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,53*		*851*				
		Сметная стоимость				*11486*				
94	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,652 25,6	592,83	0,66	15176	17	7832	0,65	17
		м2 окрашиваемой поверхности	6,4021	491,22	0,32	12575	8	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*305,92*		*7832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,37*				*6896*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,56*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,90*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24848*				
		ЛОТОК								
95	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	3,312 15	3053,21	1128,67	45798	16930	10300	0,85	13
		м3 основания	3,751	595,99	456,31	8940	6845	50,8	0,54	8
		Накладные расходы -		*686,69*		*10300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*8018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,12*				*2282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,19*		*4488*				
		Сметная стоимость				*60586*				
96	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ (В7,5)	1,766 8	24237,53	1271,59	193900	10173	21289	3,86	31
		м3	2,0006	2825,60	405,27	22605	3242	48,5	0,43	3
		Накладные расходы -		*2661,08*		*21289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1566,97*				*12536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1094,11*				*8753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2151,89*		*17215*				
		Сметная стоимость				*232404*				
97	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических решеток	0,713 3,23017	105391,37	25467,52	340432	82264	184562	91,00	294
		т	0,8078	75206,95	7758,56	242931	25061	60,9	7,34	24
		Накладные расходы -		*57136,89*		*184562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*163208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*21354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*42000*				
		Сметная стоимость				*566993*				
98	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	0,713 3,23017	69197,07	5598,67	223518	18085	68016	42,30	137
		т	0,8078	32165,34	2057,86	103900	6647	50,8	2,49	8
		Накладные расходы -		*21056,48*		*68016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*17385,39*				*56158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3671,10*				*11858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7220,28*		*23323*				
		Сметная стоимость				*314857*				

99	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,84624	156811,43	--	289512	--	12275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6648,80*		*12275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6648,80*				*12275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13076,82*		*24143*				
		Сметная стоимость				*325930*				
100	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,38393	159092,30	--	220173	--	9335	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*9335*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,51*				*9335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,03*		*18361*				
		Сметная стоимость				*247869*				
		ОГМ-1-76ШТ								
101	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждений	0,158004	105391,37	25467,52	16652	4024	9028	91,00	14
		т конструкций		75206,95	7758,56	11883	1226	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*57136,89*		*9028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*7983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*1045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*2054*				
		Сметная стоимость				*27734*				
102	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждений	0,158004	73966,37	1144,03	11687	181	7122	86,50	14
		т		65775,47	290,05	10393	46	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*45075,99*		*7122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40233,90*				*6357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4842,09*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9523,39*		*1505*				
		Сметная стоимость				*20314*				
103	21-050201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 3 ммГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,10368	164101,37	--	17014	--	721	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6957,90*		*721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6957,90*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13684,74*		*1419*				
		Сметная стоимость				*19154*				
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*299*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*588*				
		Сметная стоимость				*7933*				
105	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,003 **0,013392**	**158253,71**	--	02 01 9150 л **2119**	--	**90**	--	--
		т	0,00334	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*177*				
		Сметная стоимость				*2386*				
106	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	0,408 **1,8468**	**923,28**	--	**1705**	--	**72**	--	--
		м2	0,4618	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,15*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,15*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*142*				
		Сметная стоимость				*1919*				
		КРЕПЛЕНИЕ К БЕТОННОЙ СТЕНКЕ								
107	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальныхкрепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,002 **0,00923**	**50157,62**	**4846,62**	**463**	**45**	**248**	**42,70**	--
		т	0,00238	**37423,99**	**851,24**	**345**	**8**	**62,1**	**1,03**	--
		Накладные расходы -		*26903,40*		*248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23768,92*				*219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3134,49*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6164,88*		*57*				
		Сметная стоимость				*768*				
108	21-050201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,002 **0,00923**	**159092,15**	--	**1468**	--	**62**	--	--
		т	0,00238	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,51*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,01*		*122*				
		Сметная стоимость				*1653*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**6397029**	**378874**			**1798**
			Тенге			**1400490**	**110433**			**122**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**4487061**				
Материалы -			Тенге			**2601363**				
Всего заработная плата -			Тенге				**955007**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**750377**				
		Накладные расходы -	Тенге			**697849**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**486951**		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					210898		
		Сметная прибыль -	Тенге			414793				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5599703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1252
		Сметная заработная плата -	Тенге				955007			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			483803				
Материалы -			Тенге			23449				
Всего заработная плата -			Тенге				353650			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29828				
		Накладные расходы -	Тенге			245018				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					215373		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29645		
		Сметная прибыль -	Тенге			58306				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			787126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата -	Тенге				353650			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1426165				
Материалы -			Тенге			945510				
Всего заработная плата -			Тенге				202267			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			267137				
Сдача и испытание -			Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			187819				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					122169		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65650		
		Сметная прибыль -	Тенге			129119				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1743103	187819			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				202267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8129932	8121898			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1920
		Сметная заработная плата -	Тенге				1510924			

РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО-15 ШТ

109	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**								
		м3	20,55 / 4,537	25936,87	991,57	533003	20377	38712	1,79	37
				1310,32	240,62	26927	4945	48,5	0,29	6
		Накладные расходы -		*1883,82*		*38712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%	5,1382	*752,20*				*15458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1131,62*				*23255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2225,66*		*45737*				
		Сметная стоимость				*617453*				
110	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	0,056							
		т	0,2541	164556,59	--	41814	--	1773	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	0,0635	*6977,20*		*1773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6977,20*				*1773*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13722,70*		*3487*				

		Сметная стоимость				*47074*				
111	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм.	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	14,521 66	1647,88	72,03	108760	4754	56001	1,57	104
		м2 покрытия	16,5055	1208,38	18,15	79753	1198	60,9	0,02	2
		Накладные расходы -		*848,50*		*56001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*746,96*				*49299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,54*				*6702*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*199,71*		*13181*				
		Сметная стоимость				*177942*				
112	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	3,560 16,125	1352,99	11,33	21817	183	3461	0,30	5
		м	4,032	245,46	4,33	3958	70	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*214,63*		*3461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,87*				*2433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,76*				*1028*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*125,41*		*2022*				
		Сметная стоимость				*27300*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**705394**	**25313**			**145**
			Тенге			**110638**	**6212**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683577				
	Материалы -		Тенге			509952				
	Всего заработная плата -		Тенге				112823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41814				
		Накладные расходы -	Тенге			96486				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31729		
		Сметная прибыль -	Тенге			62405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			842468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				112823			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21817				
	Материалы -		Тенге			17676				
	Всего заработная плата -		Тенге				4028			
		Накладные расходы -	Тенге			3461				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2433		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1028		
		Сметная прибыль -	Тенге			2022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			869768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				116850			
		РАЗДЕЛ 8. ОТМОСТКА								
113	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	28,901 130,908	3053,21	1128,67	399689	147752	89893	0,85	111

32,838

		м3 основания		595,99	456,31	78019	59734	50,8	0,54	71
		Накладные расходы -		*686,69*		*89893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*69979*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,12*				*19914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,19*		*39167*				
		Сметная стоимость				*528748*				
114	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	13,487							
			61,0904	21423,46	695,78	1308768	42505	82608	0,97	59
		м3	15,788	710,06	167,91	43378	10258	48,5	0,20	12
		Накладные расходы -		*1352,23*		*82608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*425,82*				*26013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*926,41*				*56595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1822,05*		*111310*				
		Сметная стоимость				*1502686*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1708457	190257			171
			Тенге			121397	69992			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1708457				
	Материалы -		Тенге			1396803				
	Всего заработная плата -		Тенге				191389			
		Накладные расходы -	Тенге			172501				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95992		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76509		
		Сметная прибыль -	Тенге			150477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2031434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				191389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2031434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				191389			
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
115	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 ТП 08 табл. 1 п. 3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из**	731,434							
			3313	9513,92	1425,11	31519610	4721404	9919338	6,04	20011
		м3 кладки	828,53	4536,95	355,37	15030902	1177352	50,8	0,43	1425
		Накладные расходы -		*2994,07*		*9919338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2485,30*				*8233793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*508,77*				*1685544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1000,64*		*3315116*				
		Сметная стоимость				*44754063*				
116	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	153,80							
			693,1417188	19437,02	--	13472609	--	571239	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	173,544	*824,13*		*571239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,13*				*571239*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,89*		*1123508*				
		Сметная стоимость				*15167355*				
117	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	112,198							
		1000 шт.	**508,2**	**34701,06**	**--**	**17635079**	**--**	**747727**	**--**	**--**
			127,082	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1471,32*		*747727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1471,32*				*747727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2893,79*		*1470624*				
		Сметная стоимость				*19853431*				
118	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	67,39							
		1000 шт.	**304,92**	**82506,29**	**--**	**25157818**	**--**	**1066691**	**--**	**--**
			36,255	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3498,27*		*1066691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3498,27*				*1066691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6880,36*		*2097961*				
		Сметная стоимость				*28322470*				
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН								
119	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	47,909							
		м3 кладки	**217**	**8152,80**	**1161,11**	**1769158**	**251961**	**583672**	**5,53**	**1200**
			54,268	**4153,86**	**272,73**	**901388**	**59182**	**50,8**	**0,33**	**72**
		Накладные расходы -		*2689,73*		*583672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2248,71*				*487969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*441,02*				*95702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*867,40*		*188226*				
		Сметная стоимость				*2541056*				
120	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	8,202							
		1000 шт.	**41,7725**	**34701,06**	**--**	**1449550**	**--**	**61461**	**--**	**--**
			10,446	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1471,32*		*61461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1471,32*				*61461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2893,79*		*120881*				
		Сметная стоимость				*1631892*				
121	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	5,543							
		1000 шт.	**25,0635**	**82506,29**	**--**	**2067896**	**--**	**87679**	**--**	**--**
			6,262	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3498,27*		*87679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3498,27*				*87679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6880,36*		*172446*				

		Сметная стоимость				*2328021*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
122	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	866,758							
			3473	7495,46	1407,40	26031749	4887914	7459107	4,38	15212
		м3 кладки	868,513	3125,13	330,58	10853576	1148104	50,8	0,40	1389
		Накладные расходы -		*2147,74*		*7459107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1755,50*				*6096854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*392,24*				*1362253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*771,46*		*2679268*				
		Сметная стоимость				*36170124*				
123	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	1541,244							
			6981	1303,49	144,61	9099682	1009528	3785735	1,21	8447
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		885,74	33,97	6183380	237124	50,8	0,04	287
		Накладные расходы -	1245,540	*542,29*		*3785735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*467,21*				*3261616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,08*				*524119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,66*		*1030833*				
		Сметная стоимость				*13916251*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
124	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	1,641							
			7,43085	44242,48	1355,36	328759	10071	184453	56,40	419
		т	1,8583	42887,12	446,28	318688	3316	50,8	0,54	4
		Накладные расходы -		*24822,62*		*184453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22013,37*				*163578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2809,25*				*20875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5525,21*		*41057*				
		Сметная стоимость				*554269*				
125	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (ПЕРЕГОРОДКИ)**								
			0,16027	13300,82	668,92	2132	107	1107	16,88	3
		т	0,1035	12356,50	188,45	1980	30	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -	0,04608	*6906,23*		*1107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6084,30*				*975*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*821,93*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1616,56*		*259*				
		Сметная стоимость				*3498*				
		ГИЛЬЗЫ								
126	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,275							
			1,24742	155180,65	831,73	193575	1038	105762	198,00	247
		1т	0,31196	154348,92	339,83	192538	424	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*84784,72*		*105762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75024,04*				*93586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9760,68*				*12176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,23*		*23947*				
		Сметная стоимость				*323284*				
127	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	0,275							
			1,24742	129916,38	--	162060	--	6871	--	--
			0,31196							

			т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*5508,45*		*6871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*5508,45*				*6871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10833,99*		*13515*				
		Сметная стоимость					*182446*				
128	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев**		0,243 1,1	63442,68	664,14	69787	731	14266	22,50	25
			м3	0,27508	16192,58	297,52	17812	327	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -			*12969,16*		*14266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%			*9861,08*				*10847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*3108,08*				*3419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6112,95*		*6724*				
		Сметная стоимость					*90777*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				128959464	10882753			45563
			Тенге				33500264	2625861			3177
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				128959464				
Материалы -			Тенге				24631435				
Всего заработная плата -			Тенге					36126125			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				13634670				
Местные материалы -			Тенге				46310343				
		Накладные расходы -	Тенге				24595108				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						18349220		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						6245888		
		Сметная прибыль -	Тенге				12284366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				165838938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								48740
		Сметная заработная плата -	Тенге					36126125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				165838938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								48740
		Сметная заработная плата -	Тенге					36126125			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				148168938	12276720			51759
			Тенге				38221897	3067335			3689
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				144900743				
Материалы -			Тенге				32702537				
Всего заработная плата -			Тенге					40729287			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				14848377				
Местные материалы -			Тенге				47499397				
		Накладные расходы -	Тенге				28026265				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						20992396		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						7033869		
		Сметная прибыль -	Тенге				13834161				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				186761170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								54775
		Сметная заработная плата -	Тенге					40729287			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1820213				
Материалы -			Тенге				23449				
Всего заработная плата -			Тенге					353650			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1366238				
	Накладные расходы -	Тенге			301682				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					215373		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86309		
	Сметная прибыль -	Тенге			169752				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2291646				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							421
	Сметная заработная плата -	Тенге				353650			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1447982				
Материалы -		Тенге			963186				
Всего заработная плата -		Тенге				206295			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			267137				
Сдача и испытание -		Тенге			1				
	Накладные расходы -	Тенге			191280				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					124602		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66678		
	Сметная прибыль -	Тенге			131141				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1770403				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
	Сметная заработная плата -	Тенге				206295			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			190823218				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55448
	Сметная заработная плата -	Тенге				41289231			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			190 823 218				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55448
	Сметная заработная плата -	Тенге				41 289 231			
	Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			1 717 409				
	Итого	Тенге			192 540 627				
	Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			2 079 439				
	Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			21 132 987				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			215 753 053				
	Итого	Тенге			215 753 053				
	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			4 315 061				
	Итого	Тенге			220 068 114				
	Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			219 933 925				
	НДС (12%)	Тенге			26 392 071				
	Итого с НДС	Тенге			246 325 996				

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская
Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»
Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор **Егізбайұлы Е.**

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	554 230 764	485 441 979	157 737 782	138 160 034
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**554 230 764**	**485 441 979**	**157 737 782**	**138 160 034**

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»
Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

АКТ

приемки выполненных работ
за **июль** 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГМ-1-76ШТ								
1	**21-050106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,032832**	**214645,43**	**--**	**7047**	**--**	**299**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9100,97***		***299***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9100,97***				***299***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17899,71***		***588***	8863			
		Сметная стоимость				***7933***				
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ								
2	**11-080201-1507 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** 3313	**1598**	**9513,92**	**1425,11**	**15203241**	**2277333**	**4784516**	**6,04**	**9652**
		м3 кладки		**4536,95**	**355,37**	**7250040**	**567887**	**50,8**	**0,43**	**687**
		Накладные расходы -		***2994,07***		***4784516***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***2485,30***				***3971507***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***508,77***				***813009***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1000,64***		***1599021***				
		Сметная стоимость				***21586778***				
3	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** 693,1412	**334,331563**	**19437,02**	**--**	**6498409**	**--**	**275533**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*824,13*		*275533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,13*				*275533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,89*		*541915*				
		Сметная стоимость				*7315857*				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012** 508,2	392,084	34701,06	--	13605730	--	576883	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1471,32*		*576883*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1471,32*				*576883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2893,79*		*1134609*				
		Сметная стоимость				*15317222*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
5	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	649	1303,49	144,61	845967	93852	351947	1,21	785
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		885,74	33,97	574848	22045	50,8	0,04	27
		Накладные расходы -		*542,29*		*351947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*467,21*				*303221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,08*				*48726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,66*		*95833*				
		Сметная стоимость				*1293747*				
6	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	649	180,99	--	117464	--	67182	0,22	142
		м2 стен (без вычета проемов)		180,99	--	117464	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,52*		*67182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,94*				*59672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,57*				*7511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,76*		*14772*				
		Сметная стоимость				*199418*				
7	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	6,492	6141,08	2446,34	39868	15882	13849	4,15	27
		м3		3194,13	510,30	20736	3313	48,5	0,62	4
		Накладные расходы -		*2133,21*		*13849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1796,65*				*11664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*336,56*				*2185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*661,94*		*4297*				
		Сметная стоимость				*58014*				
8	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	64,92	93,67	2,56	6081	166	3658	0,10	6
		м2 покрытия		81,72	0,79	5305	51	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*56,35*		*3658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,25*				*3262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,10*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,00*		*779*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10518*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
9	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1025,9018	37689,60	--	38665828	--	1639431	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1598,04*		*1639431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1598,04*				*1639431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3143,01*		*3224421*				
		Сметная стоимость				*43529680*				
10	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	270,918648	37689,60	--	10210815	--	432939	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1598,04*		*432939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1598,04*				*432939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3143,01*		*851500*				
		Сметная стоимость				*11495254*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
11	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	7,43085	184320,59	--	1369659	--	58074	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7815,19*		*58074*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7815,19*				*58074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15370,86*		*114219*				
		Сметная стоимость				*1541951*				
12	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,16027	184320,59	--	29541	--	1253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7815,19*		*1253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7815,19*				*1253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15370,86*		*2463*				
		Сметная стоимость				*33257*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**86592604**	**2387233**			**10613**
			Тенге			**7968393**	**593296**			**718**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86592604**				
	Материалы -		Тенге			**5856994**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8561689**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7897609				
	Местные материалы -		Тенге			62482374				
		Накладные расходы -	Тенге			8205264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4349326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3855938		
		Сметная прибыль -	Тенге			7583829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102381697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11331
		Сметная заработная плата -	Тенге				8561689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102381697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11331
		Сметная заработная плата -	Тенге				8561689			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
13	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	3330	298,88	148,13	995287	493285	358444	0,15	493
		шт. сборных конструкций		111,17	35,54	370197	118339	62,1	0,04	143
		Накладные расходы -		*107,64*		*358444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,11*				*303381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,54*				*55064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,52*		*108298*				
		Сметная стоимость				*1462030*				
14	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	280	1403,96	760,00	393108	212799	159712	0,81	228
		шт. сборных конструкций		610,68	178,51	170992	49984	62,1	0,22	60
		Накладные расходы -		*570,40*		*159712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*490,09*				*137226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,31*				*22486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,95*		*44226*				
		Сметная стоимость				*597045*				
15	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	135,01	51960,03	--	7015124	--	297441	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2203,11*		*297441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2203,11*				*297441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4333,05*		*585005*				
		Сметная стоимость				*7897570*				
16	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	30	1359,18	33,78	40775	1013	17476	1,03	31
		шт. сборных конструкций		802,93	7,93	24088	238	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*582,52*		*17476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*503,54*				*15106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,98*				*2369*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,34*		*4660*				
		Сметная стоимость				*62911*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-80ШТ								
17	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	56,8	35298,28	1074,82	2004942	61050	264051	8,06	458
		м3		5974,64	260,26	339359	14783	48,5	0,31	18
		Накладные расходы -		*4648,78*		*264051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*171759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*92292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*181519*				
		Сметная стоимость				*2450512*				
18	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	4,3136	10131,56	618,07	43703	2666	22410	12,62	54
		т		9238,09	188,45	39849	813	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*5195,30*		*22410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*19721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*2689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*5289*				
		Сметная стоимость				*71403*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-52ШТ								
19	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	18,2	35298,28	1074,82	642429	19562	84608	8,06	147
		м3		5974,64	260,26	108738	4737	48,5	0,31	6
		Накладные расходы -		*4648,78*		*84608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*55035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*29572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*58163*				
		Сметная стоимость				*785200*				
20	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	4,84952	10131,56	618,07	49133	2997	25195	12,62	61
		т		9238,09	188,45	44800	914	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*5195,30*		*25195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*22171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*3023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*5946*				
		Сметная стоимость				*80274*				
		ГИЛЬЗЫ								
21	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	2,25576	155180,65	831,73	350050	1876	191254	198,00	447
		1т		154348,92	339,83	348174	767	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*84784,72*		*191254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75024,04*				*169236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9760,68*				*22018*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,23*		*43304*				
		Сметная стоимость				*584608*				
22	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
			2,25576	129916,38	--	293060	--	12426	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*12426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*12426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*24439*				
		Сметная стоимость				*329925*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-8ШТ								
23	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**								
			2,8	35298,28	1074,82	98835	3009	13017	8,06	23
		м3		5974,64	260,26	16729	729	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4648,78*		*13017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*8467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*4550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*8948*				
		Сметная стоимость				*120800*				
		ГИЛЬЗЫ								
24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,34704	155180,65	831,73	53854	289	29424	198,00	69
		1т		154348,92	339,83	53565	118	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*84784,72*		*29424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75024,04*				*26036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9760,68*				*3387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,23*		*6662*				
		Сметная стоимость				*89940*				
25	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
			0,34704	129916,38	--	45086	--	1912	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*1912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*1912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*3760*				
		Сметная стоимость				*50757*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ								
26	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**								
			14,3	35298,28	1074,82	504765	15370	66478	8,06	115
		м3		5974,64	260,26	85437	3722	48,5	0,31	4
		Накладные расходы -		*4648,78*		*66478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*43242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*23236*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*45699*				
		Сметная стоимость				*616942*				
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2,16192**	**12904,73**	**983,01**	**27899**	**2125**	**14155**	**14,94**	**32**
		т		**11646,33**	**221,70**	**25178**	**479**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6547,21*		*14155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5756,00*				*12444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*791,21*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1556,16*		*3364*				
		Сметная стоимость				*45418*				
		1 ЭТАЖ								
28	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**7553,2**	**388,67**	**2,91**	**2935711**	**22014**	**1425590**	**0,39**	**2946**
		м2 окрашиваемой поверхности		**300,17**	**1,39**	**2267254**	**10469**	**54,8**	**--**	**13**
		Накладные расходы -		*188,74*		*1425590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,25*				*1248192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,49*				*177398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,19*		*348904*				
		Сметная стоимость				*4710205*				
29	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**711,04**	**4242,35**	**12,70**	**3016478**	**9030**	**729600**	**1,87**	**1330**
		м2 поверхности облицовки		**1475,06**	**6,34**	**1048824**	**4510**	**54,8**	**0,01**	**6**
		Накладные расходы -		*1026,10*		*729600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,81*				*577227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,30*				*152373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,48*		*299686*				
		Сметная стоимость				*4045764*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**18510240**	**847086**			**6432**
			Тенге			**4943186**	**210600**			**255**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18510240**				
	Материалы -		Тенге			**5366699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5153786**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**338146**				
	Местные материалы -		Тенге			**7015124**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3713191**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809245**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**903946**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1777874**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24001305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6687**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5153786**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24001305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6687
		Сметная заработная плата -	Тенге				5153786			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**105109891**	**3234318**			**17045**
			Тенге			**12911579**	**803896**			**972**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105109891				
	Материалы -		Тенге			11223693				
	Всего заработная плата -		Тенге				13715475			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8242803				
	Местные материалы -		Тенге			69497498				
		Накладные расходы -	Тенге			11918753				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7158571		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4760182		
		Сметная прибыль -	Тенге			9362292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126390936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18018
		Сметная заработная плата -	Тенге				13715475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			126390936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18018
		Сметная заработная плата -	Тенге				13715475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			126 390 936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18018
		Сметная заработная плата -	Тенге				13 715 475			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			1 137 518				
		Итого	Тенге			127 528 454				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			1 377 307				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			9 254 272				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			138 160 034				
		Итого	Тенге			138 160 034				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			2 763 201				
		Итого	Тенге			140 923 234				
		Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			140 837 305				
		НДС (12%)	Тенге			16 900 477				
		Итого с НДС	Тенге			157 737 782				

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»
Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор Егізбайулы Е.