5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***884 338 078 тенге*** ,том числе строительно-монтажных работ _____, оборудования, инструмента и инвентаря _____;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ~~***853 854 614 тенге***~~, в том числе:
771 615 123,67
стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге;*** Исправленному верить
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: **«Строительство модульной котельной с подключением к инженерным сетям в селе Красный Яр города Кокшетау Акмолинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Ж***уков С.А. генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Мизёв С.Ю., директор ТОО «М-СтройПроект»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Сабдин Е.К. эксперт ТОО «М-СтройПроект»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Тюлюбаев Н.Ш.. директор ТОО «ПроетСтрой-SNN»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Байжанов А.Е. эксперт ТОО «ПроетСтрой-SNN»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Ахметов К.Н. директор ТОО «Азияэнергопроектмонтаж»***

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» 08 2016 г.

Заказчик ***ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» 020000 г.Кокшетау северная пром. зона р-н ЖБИ***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ***от 29 июля 2016 года, ТОО «Азияэнергопроектмонтаж» директор Ахметов Кайрат Нурсаинович***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 29 июля 2016 года, ТОО «М-СтройПроект» директор Мизёв С.Ю., аттестат эксперта АДСиЖКХ № 04548 от 28.01.2013 г., АДСиЖКХ №04549 от 28.01.2013г. Сабдин Е.К. аттестат эксперта АДСиЖКХ №00605 от 27.03.2012г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ***от 29 июля 2016 года, ТОО «ПроетСтрой-SNN» Байжанов А.Е. . на основании приказа №154 от 15.07.2013г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство модульной котельной с подключением к инженерным сетям в селе Красный Яр города Кокшетау Акмолинской области.»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***ул. Умышева №58,с. Красный Яр, города Кокшетау, Акмолинской области***,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1.Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***«05» сентября 2014г. №А-9/1642; акимата города Кокшетау Акмолинской области***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области талон от 21.08.2015г. №KZ57REA00004111***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***) ТОО «ПроектСтрой-SNN», заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области №12-0040/15 от 14.02.2015г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №10 от 17.02.2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***Август 2015.***;
месяц, год
окончание работ ***август 2016г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10,5;
фактически, месяц: ***12***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, ропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения	м	721		721	
Сети водоснабжения	м	911		911	
Сети канализация	м	20		20	
Сети электроснабжения	м				
КЛ-10кВ	м	7766		7766	
КЛ-0,4кВ	м	272		272	
КТПГ	компл.	1		1	
Сети телефонизации	м	652		652	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Блочно-модульная котельная имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		552,5
Число этажей	этаж		1
Общий строительный объем	$м^3$		4234
В том числе подземной части	$м^3$		
1) Блочно-модульная котельная	$м^2$	548,3	552,5
2) 2 КТПГ 10/0,4 кВт.		58,5	58,5
3) Проходная		4	4

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Блочно-модульная котельная нежилое, одноэтажное, представляет собой металлическую конструкцию здания длиной 24710мм, шириной 22284мм и высотой 8758мм, внутри которого смонтировано котельное и вспомогательное оборудование. В помещении котельной предусмотрены электротехнические помещения, помещение для складирования приборов, запчастей, материалов, помещения для обслуживающего персонала (бытовое помещение, душ, санузел).

- Уровень ответственности здания II
- Степень огнестойкости - II
- Фундаменты – монолитные столбчатые армированные, арматура класса AIII на сульфатостойком портландцементе, бетон класс B15, F75, W4, по щебеночной подготовке толщиной 100мм с пропиткой битумом марки ФМ 800-Н из бетона класса B15 армированного сталью класса А III по ГОСТ 5781-82*.
- Стены наружные – сэндвич-панели.
- Внутренние стены – сэндвич-панели.
- Полы - бетон
- Перекрытие, чердачное– сэндвич-панели.
- Перегородки – газоблоки
- Крыша, кровля – сэндвич-панели.
- Окна – металлопластик
- Двери внутренние – деревянные
- Двери наружные – металические
- Теплоснабжение – центральное
- Вентиляция – приточно-вытяжная
- Водоснабжение – подключение хозяйственно-питевого и противопожарного водоснабжения котельной к существующим сетям села Красный Яр в колодце ПГ-8, учитывая состав исходной воды, требования к качеству воды для подпитки теплосети устанавливается устройство водоподготовки и защиты от накипи и отложений ВПУ-2,5 – 1 штука
- Электроснабжение – источник электроснабжения: 1.СШ-10кВ ПС 110/35/10кВ "Красный Яр"; 2.СШ-10кВ ПС 35/10кВ "Нурлы Кош".
- Канализация – сеть канализации запроектирована из двухслойных профилированных труб КОРСИС на муфтах с уплотнительными кольцами Ø160мм по ТУ 2248-001-73011750-2005.
- Слаботочные средства связи – выполнено устройство внутренних сетей связи: телефонизация, точкой подключения является ЯКГ ШР №403-7 расположенный в с.Красный Яр.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)