Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

4

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	954 267 088	835 827 482	400 036 324	350 385 503
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**954 267 088**	**835 827 482**	**400 036 324**	**350 385 503**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

_____ **Турмаханов А.А**

Технадзор ТОО «МарСанШах»
_____ **Ширданов К.Д.**

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 160 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №8 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 ПО УЛ ЖАППАСБАЙ ЮАТЫРА Г.

Наименование объекта - 160 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.НИЖЕ 0,000

Основание: АС

Сметная стоимость	326871,928	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	40524	чел.-ч
Сметная заработная плата	31718,043	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
1	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	25,186392	82506,29	--	2078036	--	88109	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3498,27*		*88109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3498,27*				*88109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6880,36*		*173292*				
		Сметная стоимость				*2339436*				
2	21-020402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	6,58938	19757,33	--	130189	--	5520	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*837,71*		*5520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*837,71*				*5520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647,60*		*10857*				
		Сметная стоимость				*146566*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,88704	184320,59	--	163500	--	6932	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7815,19*		*6932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7815,19*				*6932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15370,86*		*13635*				
		Сметная стоимость				*184067*				
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
4	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	5,8784	50157,62	4846,62	294847	28490	158149	42,70	251
		т стальных элементов		37423,99	851,24	219993	5004	62,1	1,03	6
		Накладные расходы -		*26903,40*		*158149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23768,92*				*139723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3134,49*				*18426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6164,88*		*36240*				
		Сметная стоимость				*489236*				
5	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	5,8784	159092,30	--	935208	--	39653	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*39653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,51*				*39653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,03*		*77989*				
		Сметная стоимость				*1052850*				
6	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	60	6502,25	2994,15	390135	179649	160374	3,64	218
		шт. сборных конструкций		2938,64	764,57	176319	45874	62,1	0,80	48
		Накладные расходы -		*2672,90*		*160374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2299,69*				*137982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*373,20*				*22392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*734,01*		*44041*				
		Сметная стоимость				*594550*				
7	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	9	39820,04	--	358380	--	15195	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1688,37*		*15195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1688,37*				*15195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3320,67*		*29886*				
		Сметная стоимость				*403461*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	30	1676,93	--	50308	--	2133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,10*		*2133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,10*				*2133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,84*		*4195*				
		Сметная стоимость				*56636*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-80ШТ								
9	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,064	150286,49	--	610764	--	25896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*25896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*25896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*50933*				
		Сметная стоимость				*687593*				
10	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	0,2496	677,88	--	169	--	7	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,74*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,74*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,53*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-52ШТ								
11	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	4,84952	146342,30	--	709690	--	30091	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6204,91*		*30091*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6204,91*				*30091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12203,78*		*59182*				
		Сметная стоимость				*798963*				
12	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ)	0,0728	158253,71	--	11521	--	488	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*488*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*961*				
		Сметная стоимость				*12970*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-8ШТ								
13	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,78808**	**10131,56**	**618,07**	**7984**	**487**	**4094**	**12,62**	**10**
		т		**9238,09**	**188,45**	**7280**	**149**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*5195,30*		*4094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*3603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*966*				
		Сметная стоимость				*13045*				
14	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**0,78808**	**146342,30**	**--**	**115329**	**--**	**4890**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6204,91*		*4890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6204,91*				*4890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12203,78*		*9618*				
		Сметная стоимость				*129837*				
15	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ)**	**0,0112**	**158253,71**	**--**	**1772**	**--**	**75**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6709,96*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*148*				
		Сметная стоимость				*1995*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3486109**	**208626**			**479**
			Тенге			**403592**	**51027**			**54**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3486109**				
	Материалы -		Тенге			**80747**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**454619**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2384454**				
	Местные материалы -		Тенге			**408688**				
		Накладные расходы -	Тенге			**441046**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**281308**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**159738**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**314172**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4241327**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**534**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**454619**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4241327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				454619			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА								
16	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	7448,8	2867,99	114,19	21363081	850606	6256257	1,46	10901
		м2		1099,31	53,00	8188526	394802	59,8	0,07	505
		Накладные расходы -		*839,90*		*6256257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*689,08*				*5132830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,82*				*1123427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,63*		*2209547*				
		Сметная стоимость				*29828885*				
17	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	360	2971,52	113,06	1069748	40700	276578	1,30	469
		м2		978,75	51,61	352349	18580	59,8	0,07	24
		Накладные расходы -		*768,27*		*276578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*616,16*				*221816*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,12*				*54762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,18*		*107706*				
		Сметная стоимость				*1454032*				
18	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	7448,8	20965,74	--	156169604	--	6621591	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*888,95*		*6621591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*888,95*				*6621591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1748,37*		*13023296*				
		Сметная стоимость				*175814491*				
19	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	360	18079,14	--	6508490	--	275960	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*766,56*		*275960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*766,56*				*275960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,66*		*542756*				
		Сметная стоимость				*7327206*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	5664	754,01	3,19	4270727	18049	734152	0,21	1200
		п/м		155,12	1,53	878572	8680	59,8	--	11
		Накладные расходы -		*129,62*		*734152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*93,68*				*530576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,94*				*203575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,69*		*400390*				
		Сметная стоимость				*5405269*				
21	21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	5080	1431,61	--	7272579	--	308357	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,70*		*308357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,70*				*308357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,38*		*606475*				
		Сметная стоимость				*8187411*				
22	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	584	972,04	--	567671	--	24069	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,21*		*24069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,21*				*24069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,06*		*47339*				
		Сметная стоимость				*639080*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			197221901	909355			12571
			Тенге			9419447	422062			540
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197221901				
	Материалы -		Тенге			16374754				
	Всего заработная плата -		Тенге				9841509			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170518345				
		Накладные расходы -	Тенге			14496964				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5885222		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8611742		
		Сметная прибыль -	Тенге			16937509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228656374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13110
		Сметная заработная плата -	Тенге				9841509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			228656374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13110
		Сметная заработная плата -	Тенге				9841509			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ								
		Л1-12ШТ								
23	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	108	3675,40	1653,45	396943	178573	176113	2,37	256
		шт		1891,40	386,94	204271	41790	62,1	0,47	51
		Накладные расходы -		*1630,68*		*176113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1414,85*				*152804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,83*				*23309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,49*		*45845*				
		Сметная стоимость				*618901*				
24	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш	108	31764,27	--	3430541	--	145455	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1346,81*		*145455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1346,81*				*145455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2648,89*		*286080*				
		Сметная стоимость				*3862076*				
25	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	96	3446,81	1635,24	330893	156983	144616	2,20	211
		шт		1714,99	386,37	164639	37091	62,1	0,47	45
		Накладные расходы -		*1506,41*		*144616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1304,94*				*125274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,47*				*19342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,26*		*38041*				
		Сметная стоимость				*513550*				
26	21-040303-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лестничный марш ЛМ30-12	96	31462,35	--	3020386	--	128064	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1334,00*		*128064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1334,00*				*128064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2623,71*		*251876*				
		Сметная стоимость				*3400326*				
27	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	180	911,74	33,67	164112	6060	106666	1,08	194
		м		841,90	13,81	151543	2486	62,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*592,59*		*106666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*531,40*				*95652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,19*				*11014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,35*		*21662*				
		Сметная стоимость				*292440*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	216	2213,91	--	478205	--	20276	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,87*		*20276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,87*				*20276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,62*		*39878*				
		Сметная стоимость				*538359*				
29	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	537,6	8764,17	52,38	4711619	28158	323692	0,42	223
		м ограждения		335,04	21,05	180116	11314	62,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*602,10*		*323692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221,13*				*118879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*380,98*				*204813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*749,30*		*402825*				
		Сметная стоимость				*5438135*				
30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	0,82656	47839,97	17008,80	39543	14059	16548	28,90	24
		т		23331,55	5009,55	19285	4141	60,9	5,25	4
		Накладные расходы -		*20019,96*		*16548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17259,73*				*14266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2760,23*				*2281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5428,79*		*4487*				
		Сметная стоимость				*60578*				
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,82656	299949,34	--	247926	--	10512	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*10512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*10512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*20675*				
		Сметная стоимость				*279113*				
32	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров(МК-1)	1,42368	47839,97	17008,80	68109	24215	28502	28,90	41
		т		23331,55	5009,55	33217	7132	60,9	5,25	7
		Накладные расходы -		*20019,96*		*28502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17259,73*				*24572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2760,23*				*3930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5428,79*		*7729*				
		Сметная стоимость				*104340*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,42368	299949,34	--	427032	--	18106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*18106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*18106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*35611*				
		Сметная стоимость				*480749*				
34	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08736	46045,05	831,73	4022	73	2182	58,00	5
		1т		45213,32	339,83	3950	30	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*24982,34*		*2182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22093,28*				*1930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2889,07*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5682,19*		*496*				
		Сметная стоимость				*6701*				
35	21-050106-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,04512	214645,43	--	9685	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*808*				
		Сметная стоимость				*10903*				
36	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04224	147556,59	--	6233	--	264	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6256,40*		*264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6256,40*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12305,04*		*520*				
		Сметная стоимость				*7017*				
37	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,304	28062,86	679,97	64657	1567	7112	4,90	11
		м3		3586,90	164,90	8264	380	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*3086,64*		*7112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1819,62*				*4192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1267,02*				*2919*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2491,96*		*5741*				
		Сметная стоимость				*77510*				
38	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	48	1403,96	760,00	67390	36480	27379	0,81	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		610,68	178,51	29313	8569	62,1	0,22	10
		Накладные расходы -		*570,40*		*27379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*490,09*				*23524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,31*				*3855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,95*		*7582*				
		Сметная стоимость				*102351*				
39	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	8,208	51960,03	--	426488	--	18083	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2203,11*		*18083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2203,11*				*18083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4333,05*		*35566*				
		Сметная стоимость				*480137*				
		Л2-3ШТ								
40	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	27	3675,40	1653,45	99236	44643	44028	2,37	64
		шт		1891,40	386,94	51068	10447	62,1	0,47	13
		Накладные расходы -		*1630,68*		*44028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1414,85*				*38201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,83*				*5827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,49*		*11461*				
		Сметная стоимость				*154725*				
41	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	24	3446,81	1635,24	82723	39246	36154	2,20	53
		шт		1714,99	386,37	41160	9273	62,1	0,47	11
		Накладные расходы -		*1506,41*		*36154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1304,94*				*31319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,47*				*4835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,26*		*9510*				
		Сметная стоимость				*128387*				
42	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	134,4	8764,17	52,38	1177905	7040	80923	0,42	56
		м ограждения		335,04	21,05	45029	2829	62,1	0,03	3
		Накладные расходы -		*602,10*		*80923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221,13*				*29720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*380,98*				*51203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*749,30*		*100706*				
		Сметная стоимость				*1359534*				
43	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	0,20664	47839,97	17008,80	9886	3515	4137	28,90	6
		т		23331,55	5009,55	4821	1035	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		*20019,96*		*4137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17259,73*				*3567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2760,23*				*570*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5428,79*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15145*				
44	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**								
			12	1403,96	760,00	16847	9120	6845	0,81	10
		шт. сборных конструкций		610,68	178,51	7328	2142	62,1	0,22	3
		Накладные расходы -		*570,40*		*6845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*490,09*				*5881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,31*				*964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,95*		*1895*				
		Сметная стоимость				*25587*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			15280381	549731			1193
			Тенге			944004	138659			166
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14487886				
		Материалы -	Тенге			5721726				
		Всего заработная плата -	Тенге				1013032			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15918				
		Местные материалы -	Тенге			7355619				
		Накладные расходы -	Тенге			1268263				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					627376		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					640887		
		Сметная прибыль -	Тенге			1260492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17016641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1275
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013032			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			792495				
		Материалы -	Тенге			18426				
		Всего заработная плата -	Тенге				69631			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			674958				
		Накладные расходы -	Тенге			77805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42405		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35400		
		Сметная прибыль -	Тенге			69624				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			939924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				69631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17956565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1359
		Сметная заработная плата -	Тенге				1082663			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ.								
		УЗЕЛ Л2-1750,94 М2								
45	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из полистирола. Устройство**	1750,94	218,29	19,71	382209	34516	247396	0,26	452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		198,57	9,42	347693	16488	60,9	0,01	20
		Накладные расходы -		*141,29*		*247396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*126,67*				*221786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,63*				*25609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,77*		*50368*				
		Сметная стоимость				*679973*				
46	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	87,547	19437,02	--	1701653	--	72150	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*824,13*		*72150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,13*				*72150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,89*		*141904*				
		Сметная стоимость				*1915707*				
47	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1750,94	622,16	18,24	1089363	31937	326402	0,36	623
		м2 стяжки		242,80	9,30	425127	16278	60,9	0,01	22
		Накладные расходы -		*186,42*		*326402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,53*				*268815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,89*				*57587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,69*		*113261*				
		Сметная стоимость				*1529026*				
48	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1750,94	192,28	6,21	336666	10866	24363	0,01	15
		м2 стяжки		6,00	3,07	10509	5383	60,9	--	4
		Накладные расходы -		*13,91*		*24363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,53*				*9678*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,39*				*14685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,50*		*28882*				
		Сметная стоимость				*389912*				
49	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	1750,94	1969,13	13,57	3447833	23760	456586	0,38	669
		м2 покрытия		272,56	6,69	477231	11721	60,9	0,01	15
		Накладные расходы -		*260,77*		*456586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*170,06*				*297772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,70*				*158814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,39*		*312353*				
		Сметная стоимость				*4216772*				
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
		ТИП 62 - 858,05 М2								
50	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе	858,05	2862,78	48,31	2456411	41453	549911	1,06	910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		796,22	22,13	683196	18985	60,9	0,03	25
		Накладные расходы -		*640,88*		*549911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*498,37*				*427628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,51*				*122283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,29*		*240506*				
		Сметная стоимость				*3246828*				
		ТИП 180 - 43,53 М2								
51	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	3,4824	22733,31	5,08	79166	18	9030	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		2566,25	--	8937	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2593,00*		*9030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1562,84*				*5442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1030,16*				*3587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2026,10*		*7056*				
		Сметная стоимость				*95252*				
52	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе**	43,53	2862,78	48,31	124617	2103	27898	1,06	46
		м2		796,22	22,13	34659	963	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*640,88*		*27898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*498,37*				*21694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,51*				*6204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,29*		*12201*				
		Сметная стоимость				*164716*				
		УЗЕЛ К1 - 1183,6 М2	455,244							
53	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	35,508	3669,37	1151,22	130292	40878	70287	3,44	122
		м3 изоляции		2518,15	354,91	89414	12602	60,9	0,45	16
		Накладные расходы -		*1979,46*		*70287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1749,69*				*62128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,77*				*8159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*451,91*		*16046*				
		Сметная стоимость				*216625*				
54	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	0,065 35,508	12835,09	--	455748	--	19324	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*544,21*		*19324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*544,21*				*19324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1070,34*		*38006*				
		Сметная стоимость				*513077*				
55	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	1183,6	622,16	18,24	736387	21589	220641	0,36	421
		м2 стяжки		242,80	9,30	287377	11004	60,9	0,01	15
		Накладные расходы -		*186,42*		*220641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,53*				*181714*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,89*				*38927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,69*		*76562*				
		Сметная стоимость				*1033591*				
56	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			1183,6	192,28	6,21	227580	7345	16469	0,01	10
		м2 стяжки		6,00	3,07	7104	3639	60,9	--	2
		Накладные расходы -		*13,91*		*16469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,53*				*6542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,39*				*9927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,50*		*19524*				
		Сметная стоимость				*263573*				
57	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			1183,6	1014,02	48,84	1200191	57807	359010	0,42	492
		м2		402,35	7,73	476218	9150	60,9	0,01	12
		Накладные расходы -		*303,32*		*359010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*249,74*				*295589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,58*				*63421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,39*		*124736*				
		Сметная стоимость				*1683937*				
58	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			1183,6	666,81	24,32	789237	28783	219183	0,25	297
		м2		242,76	4,41	287333	5221	60,9	0,01	7
		Накладные расходы -		*185,18*		*219183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,53*				*178165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,66*				*41018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,16*		*80674*				
		Сметная стоимость				*1089094*				
59	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.П2 ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
			1183,6	2862,78	48,31	3388390	57180	758551	1,06	1255
		м2 покрытия		796,22	22,13	942405	26188	60,9	0,03	35
		Накладные расходы -		*640,88*		*758551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*498,37*				*589873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,51*				*168678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,29*		*331755*				
		Сметная стоимость				*4478697*				
60	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
			384	1862,40	24,08	715163	9248	109015	0,47	180
		м2		382,44	4,55	146859	1745	50,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*283,89*		*109015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*196,59*				*75491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,30*				*33524*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,70*		*65934*				
		Сметная стоимость				*890112*				
61	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			384	1497,56	51,76	575061	19876	164324	0,74	284
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,42	40,55	229408	15573	54,8	0,06	21
		Накладные расходы -		*427,93*		*164324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*349,61*				*134249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,32*				*30075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,04*		*59151*				
		Сметная стоимость				*798536*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**17835968**	**387358**			**5790**
			Тенге			**4453469**	**154941**			**198**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17835968**				
	Материалы -		Тенге			**10837740**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4608410**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1701653**				
	Местные материалы -		Тенге			**455748**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3650540**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2776569**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**873971**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1718921**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23205428**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5987**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4608410**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**23205428**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5987**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4608410**			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА

ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

62	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**								
			40,68	1833,47	9,31	74586	379	22806	0,98	40
		м2 потолка		771,37	3,29	31379	134	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*560,63*		*22806*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*463,24*				*18845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,38*				*3961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,53*		*7791*				
		Сметная стоимость				*105184*				
63	11-340108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**								
			40,68	575,86	7,57	23426	308	16052	0,73	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		568,28	3,55	23118	145	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*394,58*		*16052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*355,11*				*14446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,47*				*1606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,64*		*3158*				
		Сметная стоимость				*42636*				
64	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ТАМБУРА. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	40,68	612,68	19,36	24924	788	10200	0,45	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности		377,46	16,01	15355	651	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*250,74*		*10200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*215,62*				*8771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,12*				*1429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,07*		*2810*				
		Сметная стоимость				*37934*				
65	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	40,68	295,59	1,90	12025	77	5181	0,26	11
		м2 окрашиваемой поверхности		200,11	0,90	8141	37	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*127,36*		*5181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*110,16*				*4481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,20*				*700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,84*		*1376*				
		Сметная стоимость				*18582*				
66	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	860,9	612,68	19,36	527455	16667	215859	0,45	387
		м2 оштукатуриваемой поверхности		377,46	16,01	324951	13779	54,8	0,02	19
		Накладные расходы -		*250,74*		*215859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*215,62*				*185624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,12*				*30235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,07*		*59465*				
		Сметная стоимость				*802779*				
67	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными составами известковая по штукатурке	860,9	70,88	0,49	61022	420	34427	0,09	79
		м2 окрашиваемой поверхности		64,51	0,24	55534	205	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*39,99*		*34427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35,48*				*30545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,51*				*3882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,87*		*7636*				
		Сметная стоимость				*103085*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1715,28	1042,85	51,76	1788778	88781	700946	0,74	1269
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,42	40,55	1024737	69561	54,8	0,06	95
		Накладные расходы -		*408,65*		*700946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*349,61*				*599676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,04*				*101270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,12*		*199178*				
		Сметная стоимость				*2688902*				
69	11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	1882,8	1947,97	49,05	3667645	92352	1221225	1,17	2203
		м2 горизонтальной проекции (поэтажно)		956,11	34,77	1800168	65467	54,8	0,05	89
		Накладные расходы -		*648,62*		*1221225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*543,00*				*1022368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,62*				*198857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,73*		*391110*				
		Сметная стоимость				*5279979*				
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	4240,59	70,88	0,49	300578	2071	169582	0,09	390
		м2		64,51	0,24	273547	1011	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*39,99*		*169582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*35,48*				*150458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,51*				*19124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,87*		*37613*				
		Сметная стоимость				*507772*				
71	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	73,5	4242,35	12,70	311812	933	75419	1,87	137
		м2 поверхности облицовки		1475,06	6,34	108417	466	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1026,10*		*75419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,81*				*59668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,30*				*15751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,48*		*30978*				
		Сметная стоимость				*418209*				
72	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	166,1	545,76	2,07	90650	344	38552	0,47	78
		м2 окрашиваемой поверхности		364,82	0,98	60597	163	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*232,10*		*38552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200,46*				*33297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,64*				*5255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,23*		*10336*				
		Сметная стоимость				*139538*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЭТАЖ								
73	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2046,84	612,68	19,36	1254054	39626	513217	0,45	921
		м2 оштукатуриваемой поверхности		377,46	16,01	772591	32760	54,8	0,02	45
		Накладные расходы -		*250,74*		*513217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*215,62*				*441332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,12*				*71884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,07*		*141382*				
		Сметная стоимость				*1908653*				
74	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2046,84	473,81	3,09	969815	6326	483798	0,49	1003
		м2		377,14	1,47	771942	3006	54,8	--	4
		Накладные расходы -		*236,36*		*483798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,48*				*424672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,89*				*59126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,81*		*116289*				
		Сметная стоимость				*1569902*				
75	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	6445,24	1042,85	51,76	6721414	333600	2633835	0,74	4769
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,42	40,55	3850495	261380	54,8	0,06	357
		Накладные расходы -		*408,65*		*2633835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*349,61*				*2253307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,04*				*380528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,12*		*748420*				
		Сметная стоимость				*10103669*				
76	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	7553,2	462,64	16,56	3494389	125115	1466645	0,37	2795
		м2 оштукатуриваемой поверхности		291,86	13,73	2204447	103679	54,8	0,02	141
		Накладные расходы -		*194,18*		*1466645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,46*				*1264853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,72*				*201792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,54*		*396883*				
		Сметная стоимость				*5357917*				
		ОГМ-1-76ШТ								
77	21-050106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,032832	-214645,43	--	-7047	--	-299	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*299*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*588*				
		Сметная стоимость				*-6161*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**19315525**	**707788**			**14131**
			Тенге			**11325418**	**552444**			**753**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19315525**				
	Материалы -		Тенге			**7289366**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11877862**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-7047**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7607444**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6512342**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1095102**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2153837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29076806**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14884**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11877862**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**29076806**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14884**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11877862**			
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000								
78	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**30**	**1110,37**	**11,33**	**33311**	**340**	**6130**	**0,30**	**9**
		м		**245,46**	**4,33**	**7364**	**130**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*204,35*		*6130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,87*				*4526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,48*				*1604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,18*		*3155*				
		Сметная стоимость				*42597*				
79	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**30**	**1464,53**	**11,33**	**43936**	**340**	**6581**	**0,30**	**9**
		м		**245,46**	**4,33**	**7364**	**130**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*219,36*		*6581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,87*				*4526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,49*				*2055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,71*		*4041*				
		Сметная стоимость				*54558*				
80	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**124**	**890,80**	**24,85**	**110460**	**3081**	**41596**	**0,55**	**69**
		м		**463,85**	**8,96**	**57518**	**1111**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*335,45*		*41596*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,58*				*35411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,88*				*6185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,10*		*12164*				
		Сметная стоимость				*164221*				
81	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	1321,24	24,85	26425	497	7074	0,55	11
		м		463,85	8,96	9277	179	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*353,71*		*7074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,58*				*5712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,13*				*1363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,00*		*2680*				
		Сметная стоимость				*36179*				
82	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 65 мм	300	1503,06	29,79	450917	8936	125029	0,66	197
		м		550,25	10,47	165074	3142	60,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*416,76*		*125029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*338,67*				*101602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,09*				*23427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,59*		*46076*				
		Сметная стоимость				*622022*				
83	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	56	1811,27	43,20	101431	2419	26268	0,73	41
		м трубопровода		608,12	14,91	34055	835	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*469,07*		*26268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*376,31*				*21073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,75*				*5194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,43*		*10216*				
		Сметная стоимость				*137915*				
84	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	204	52,38	1,81	10686	369	6879	0,05	10
		м трубопровода		50,03	--	10207	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,72*		*6879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*6165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*1405*				
		Сметная стоимость				*18970*				
85	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	356	53,17	1,81	18927	645	12017	0,05	18
		м трубопровода		50,03	--	17812	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,76*		*12017*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*10758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,54*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*2476*				
		Сметная стоимость				*33419*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**796092**	**16627**			**363**
			Тенге			**308669**	**5527**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**796092**				
	Материалы -		Тенге			**470797**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**314196**			
		Накладные расходы -	Тенге			**231575**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**189774**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**82213**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1109881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314196**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1109881**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314196**			
		РАЗДЕЛ 7. Силовое электрооборудование и электроосвещение								
86	**13-100408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**3**	**29598,71**	**--**	**88796**	**--**	**39900**	**32,00**	**96**
		шт.		**28461,12**	**--**	**85383**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13300,14*		*39900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11555,21*				*34666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1744,93*				*5235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3431,91*		*10296*				
		Сметная стоимость				*138992*				
87	**51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**3**	**156059,00**	**--**	**468177**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6616,90*		*19851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6616,90*				*19851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13014,07*		*39042*				
		Сметная стоимость				*527070*				
88	**13-080305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка0 до 15 кг**	**65**	**4961,82**	**173,93**	**322518**	**11306**	**114161**	**4,00**	**260**
		шт		**3407,04**	**58,05**	**221458**	**3773**	**42,8**	**0,06**	**4**
		Накладные расходы -		*1756,32*		*114161*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1483,06*				*96399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,26*				*17762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*537,45*		*34934*				
		Сметная стоимость				*471613*				
89	**23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**								
			65	**17802,40**	**--**	**1157156**	**--**	**49063**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*754,82*		*49063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*754,82*				*49063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1484,58*		*96498*				
		Сметная стоимость				*1302717*				
90	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**								
			130	**2927,89**	**79,29**	**380625**	**10308**	**112053**	**2,00**	**260**
		шт.		**1634,38**	**19,35**	**212469**	**2515**	**42,8**	**0,02**	**3**
		Накладные расходы -		*861,95*		*112053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*707,80*				*92014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,15*				*20040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,19*		*39414*				
		Сметная стоимость				*532093*				
91	**23-070204-1410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			390	**4874,12**	**--**	**1900907**	**--**	**80598**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*206,66*		*80598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*206,66*				*80598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*406,46*		*158520*				
		Сметная стоимость				*2140026*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
92	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
			3315	**110,56**	**4,41**	**366518**	**14619**	**137231**	**0,10**	**332**
		м		**80,73**	**1,55**	**267627**	**5132**	**42,8**	**--**	**5**
		Накладные расходы -		*41,40*		*137231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*35,22*				*116740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,18*				*20490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,16*		*40300*				
		Сметная стоимость				*544048*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			1440	67,96	1,10	97856	1588	35518	0,06	86
		м		48,44	0,39	69752	557	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*24,66*		*35518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,90*				*30093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,77*				*5425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,41*		*10670*				
		Сметная стоимость				*144043*				
94	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			4800	57,83	0,55	277594	2646	98628	0,05	240
		м		40,37	0,19	193757	929	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*20,55*		*98628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,36*				*83325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*15303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*30098*				
		Сметная стоимость				*406320*				
95	23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79								
			1,425	97466,38	--	138890	--	5889	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4132,57*		*5889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4132,57*				*5889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8127,92*		*11582*				
		Сметная стоимость				*156361*				
96	23-060901-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79								
			1,89	77771,00	--	146987	--	6232	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3297,49*		*6232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3297,49*				*6232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6485,48*		*12258*				
		Сметная стоимость				*165477*				
97	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			4,8	34611,53	--	166135	--	7044	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1467,53*		*7044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1467,53*				*7044*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2886,32*		*13854*				
		Сметная стоимость				*187033*				
98	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**								
			1,44	90280,93	--	130005	--	5512	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3827,91*		*5512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3827,91*				*5512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7528,71*		*10841*				
		Сметная стоимость				*146359*				
99	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**								
			4157	788,51	431,98	3277844	1795755	687526	0,20	831
		м кабеля		165,29	130,48	687111	542406	42,8	0,15	620
		Накладные расходы -		*165,39*		*687526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,59*				*526233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,80*				*161293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,31*		*317230*				
		Сметная стоимость				*4282600*				
100	23-060128-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,16	267402,99	--	42784	--	1814	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11337,89*		*1814*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11337,89*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22299,27*		*3568*				
		Сметная стоимость				*48166*				
101	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			1,262	507449,28	--	640401	--	27153	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21515,85*		*27153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21515,85*				*27153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42317,21*		*53404*				
		Сметная стоимость				*720958*				
102	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			1,885	192466,45	--	362799	--	15383	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8160,58*		*15383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8160,58*				*15383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16050,16*		*30255*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*408436*				
103	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,85	122520,83	--	104143	--	4416	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,88*		*4416*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5194,88*				*4416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,26*		*8685*				
		Сметная стоимость				*117243*				
104	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			29440	57,83	0,55	1702575	16228	604921	0,05	1472
		м		40,37	0,19	1188375	5697	42,8	--	6
		Накладные расходы -		*20,55*		*604921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,36*				*511063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*93858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*184600*				
		Сметная стоимость				*2492096*				
105	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			12,8	174169,29	--	2229367	--	94525	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7384,78*		*94525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7384,78*				*94525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14524,33*		*185911*				
		Сметная стоимость				*2509804*				
106	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			16,64	105752,19	--	1759716	--	74612	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4483,89*		*74612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4483,89*				*74612*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8818,89*		*146746*				
		Сметная стоимость				*1981074*				
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
107	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			905	79,62	2,20	72058	1995	26185	0,07	63
		м		56,51	0,77	51144	700	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*28,93*		*26185*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,52*				*22189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,42*				*3996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*7859*				
		Сметная стоимость				*106103*				
108	**23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,905**	**418951,74**	**--**	**379151**	**--**	**16076**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17763,55*		*16076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17763,55*				*16076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34937,22*		*31618*				
		Сметная стоимость				*426845*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**16213003**	**1854445**			**3641**
			Тенге			**2977075**	**561709**			**640**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**468177**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19851**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**39042**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**527070**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**15744826**				
		Материалы -	Тенге			**1754863**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3538785**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9158442**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2244442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1512722**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**731720**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1439141**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**19428409**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3538785**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**19955478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3538785**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**272520701**	**4633931**			**38167**
			Тенге			**29831674**	**1886369**			**2357**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**468177**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19851**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**39042**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**527070**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**15744826**				
		Материалы -	Тенге			**1754863**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3538785**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9158442**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2244442**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1512722		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					731720		
		Сметная прибыль -	Тенге			1439141				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19428409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4280
		Сметная заработная плата -	Тенге				3538785			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254719111				
	Материалы -		Тенге			40304332				
	Всего заработная плата -		Тенге				27795431			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174776822				
	Местные материалы -		Тенге			10428280				
		Накладные расходы -	Тенге			27564819				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16082817		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11482002		
		Сметная прибыль -	Тенге			22582714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304866645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35790
		Сметная заработная плата -	Тенге				27795431			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			792495				
	Материалы -		Тенге			18426				
	Всего заработная плата -		Тенге				69631			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			674958				
		Накладные расходы -	Тенге			77805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42405		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35400		
		Сметная прибыль -	Тенге			69624				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			939924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				69631			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			796092				
	Материалы -		Тенге			470797				
	Всего заработная плата -		Тенге				314196			
		Накладные расходы -	Тенге			231575				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					189774		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41801		
		Сметная прибыль -	Тенге			82213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1109881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата -	Тенге				314196			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			326871928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40524
		Сметная заработная плата -	Тенге				31718043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			326 871 928	103 590 198			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40524
		Сметная заработная плата -	Тенге				31 718 043			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			2 941 847				
		Итого	Тенге			329 813 775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			3 561 989				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			17 009 739				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			350 385 503				
		Итого	Тенге			350 385 503				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			7 007 710				
		Итого	Тенге			357 393 213				
		Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			357 175 289				
		НДС (12%)	Тенге			42 861 035				
		Итого с НДС	Тенге			400 036 324				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмаханов А.А

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.

Технадзор ТОО «МарСанШах»

Ширданов К.Д.