Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кос-Истекская средняя школа" в с.Кос-истек Каргалинского района Актюбинской области
Договор №605 от 07.11.2016г.

форма кс3

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		605	07.11.2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**40964953**		**16281748**	**35858678**		**717173**	**4389102**	**40964953**
в том числе (за декабрь)		**16780105**	**6 669 346**	**14688468**		**293769**	**1797868**	**16780105**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Кулмаганбетов Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кос-Истекская средняя школа" в с.Кос-истек Каргалинского района Актюбинской области

Договор №605 от 07.11.2016 года

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Ремонтно-строительные работы здания школы								
		Раздел 1 Двери								
		1.2 2 этаж								
1	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	16	320,85	30,15	5134	482	5073	1,9603	31
		шт		290,7	2,9	4651	46	108	0,187	3
2	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	35,21	59,88	6,55	2108	231	2068	0,3628	13
		м2		53,33	1,04	1878	37	108	0,0089	–
		1.3 3 этаж								
3	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	18	320,85	30,15	5775	543	5708	1,9603	35
		шт		290,7	2,9	5233	52	108	0,187	3
4	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	40,25	59,88	6,55	2410	264	2364	0,3628	15
		м2		53,33	1,04	2147	42	108	0,0089	–

5 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	40,25	446,86	128,16	17986	5158	9520	1,03385	42
	м2 проемов		174,4	44,59	7020	1795	108	0,17413	7
Раздел 4 Полы 3 этажа									
4.1 I Тип пола									
6 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	26,5	116,63	10,56	3091	280	3169	0,6987	19
	м2		106,07	1,67	2811	44	111	0,0144	–
7 Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	26,5	331,73	3,88	8791	103	1900	0,3404	9
	м2 изолируемой поверхности		63,14	1,46	1673	39	111	0,00713	–
8 Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	26,5	250,56	2,74	6640	73	1348	0,24495	6
	м2 изолируемой поверхности		44,77	1,04	1186	28	111	0,005	–
9 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	26,5	226,63	16,79	6006	445	1967	0,4209	11
	м2 стяжки		60,55	6,3	1605	167	111	0,03075	1
10 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=2,000;	53	34,11	0,84	1808	45	60	0,00506	–
	м2 стяжки		0,72	0,31	38	16	111	0,0015	–
4.2 II Тип пола									
11 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	435,1	17,38	0,93	7562	405	8012	0,1139	50
	м2		16,45	0,14	7157	61	111	0,0013	1
12 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	435,1	868,73	6,13	377984	2667	33610	0,4393	191
	м2 покрытия		67,28	2,31	29274	1005	111	0,01125	5
13 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	443,8	125,78	0,2	55821	89	9212	0,10339	46
	м плинтусов		18,61	0,09	8259	40	111	0,00038	–
Раздел 5 Внутренняя отделка									

5.1 1 этаж									
14 Е62-36-4	Очистка вручную потолков, стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски	317	37,04	–	11742	–	11155	0,257	81
	м2		37,04	–	11742	–	95	–	–
15 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	821	268,65	4,29	220562	3522	67411	0,52348	430
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	69613	1346	95	0,00788	6
16 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей на гипсовой основе	77,52	668,68	7,65	51836	593	12189	0,92644	72
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	12605	225	95	0,01415	1
17 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	898,52	316,78	2,63	284633	2363	64677	0,4485	403
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	67191	890	95	0,00488	4
18 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	317	331,75	4,93	105165	1563	35924	0,63653	202
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	37225	590	95	0,00911	3
19 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	317	338,17	2,91	107200	922	28462	0,5635	179
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	29611	349	95	0,00538	2
20 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	162,1	374,77	2,76	60750	447	56743	2,024	328
	м2		367,43	1,04	59560	169	95	0,00513	1
5.2 2 этаж									
21 Е62-36-4	Очистка вручную потолков, стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски	2021,37	37,04	–	74872	–	71128	0,257	519
	м2		37,04	–	74872	–	95	–	–

22	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	700	268,65	4,29	188055	3003	57476	0,52348	366
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	59353	1148	95	0,00788	6
23	E15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей на гипсовой основе	23,97	668,68	7,65	16028	183	3770	0,92644	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	3898	70	95	0,01415	–
24	E15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	700	316,78	2,63	221746	1841	50387	0,4485	314
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	52346	693	95	0,00488	3
25	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	500	331,75	4,93	165875	2465	56663	0,63653	318
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	58715	930	95	0,00911	5
26	E15-180-4								
	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	250	338,17	2,91	84543	728	22447	0,5635	141
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	23353	275	95	0,00538	1
5.3	**3 этаж**								
27	E62-36-4								
	Очистка вручную потолков, стен и откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски	2074,31	37,04	–	76832	–	72990	0,257	533
	м2		37,04	–	76832	–	95	–	–
28	E63-8-5								
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	20,2	133,16	23,58	2690	476	2183	0,743	15
	м2		109,58	4,16	2214	84	95	0,0234	–
29	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	1235,5	268,65	4,29	331917	5300	101445	0,52348	647
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	104758	2026	95	0,00788	10

30	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей на гипсовой основе *м2 оштукатуриваемой поверхности*	27,21	668,68 162,6	7,65 2,9	18195 4424	208 79	4278 95	0,92644 0,01415	25 –
31	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	1262,71	316,78 74,78	2,63 0,99	400001 94425	3321 1250	90891 95	0,4485 0,00488	566 6
32	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	20,2	1067,71 293,22	5,78 3,93	21568 5923	117 79	5702 95	1,748 0,02025	35 –
33	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе *м2 оштукатуриваемой поверхности*	811,6	331,75 117,43	4,93 1,86	269248 95306	4001 1510	91975 95	0,63653 0,00911	517 7
34	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	811,6	338,17 93,41	2,91 1,1	274459 75812	2362 893	72870 95	0,5635 0,00538	457 4
		Локальная смета 2-1-4 Электромонтажные работы								
		Раздел 1 Силовое технологическое электрооборудование								
35	Е21-24-4 (ДМ	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене kмат1=0; *шт*	2	697,42 645,75	51,67 20,48	1395 1292	103 41	1293 97	3,71 0,1	7 –
36	Е67-6-1	Демонтаж кабеля *м*	500	13,94 13,88	0,06 –	6970 6940	30 –	6732 97	0,0964 0,0001	48 –
37	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,3	51,67	750	52	597	3,45	3

		шт		595,13	20,48	595	20	97	0,1	–
38	E21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	80	80,78	8,65	6462	692	4537	0,3289	26
		м труб		53,05	5,41	4244	433	97	0,02363	2
39	E21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	8	89,54	9,3	716	74	509	0,3749	3
		м труб		60,03	5,67	480	45	97	0,02488	–
40	E21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	30	90,45	10,59	2714	318	1911	0,37145	11
		м труб		59,51	6,18	1785	185	97	0,02738	1
41	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	500	30,63	–	15315	–	13803	0,1748	87
		м провода		28,46	–	14230	–	97	–	–
		Раздел 2 Электроосвещение								
42	E21-24-2 (ДМ	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене kмат1=0;	2	490,67	36,17	981	72	910	2,64	5
		шт		454,5	14,34	909	29	97	0,07	–
43	E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	100	8,42	–	842	–	817	0,0584	6
		шт		8,42	–	842	–	97	–	–
44	E67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	9,32	0,23	140	3	133	0,0632	1
		шт		9,09	0,05	136	1	97	0,0003	–
45	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	80	29,35	2,8	2348	224	2095	0,1789	14
		шт		26,55	0,45	2124	36	97	0,0038	–

46	E67-6-1	Демонтаж кабеля	2000	13,94	0,06	27880	120	26927	0,0964	193
		м		13,88	–	27760	–	97	0,0001	–
47	E21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	666,89	45,21	1334	90	1049	3,036	6
		шт		522,68	17,92	1045	36	97	0,0875	–
48	E67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	2000	24,84	–	49680	–	48190	0,1492	298
		м провода		24,84	–	49680	–	97	–	–
49	E21-22-2 (ДМ	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	35,4	–	1062	–	857	0,187	6
		шт		29,48	–	884	–	97	–	–
50	E21-22-8 (ДМ	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	60	34,7	–	2082	–	1716	0,188	11
		шт		29,48	–	1769	–	97	–	–

Локальная смета 2-1-9 Благоустройство территории

Раздел 1 Спортивная площадка

1.1 Земляные работы

51	E1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	202	11,56	11,56	2335	2335	659	–	–
		м3 грунта		–	3,75	–	758	87	0,01438	3
52	E1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	202	9,89	9,89	1998	1998	564	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	648	87	0,0123	2
53	E1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	252	17,51	17,51	4413	4413	1313	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	5,99	–	1509	87	0,01959	5
54	E1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	1008	23,31	–	23496	–	23966	0,14835	150
		м2 спланированной поверхности		23,31	–	23496	–	102	–	–

Раздел 2 Ограждение территории

55	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м	500	683,48	300,3	341740	150150	232426	1,633	817
		м оград		287,21	81,72	143605	40860	126	0,29388	147

Раздел 3 Покрытие территории

3.1 Брусчатка

56	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	133,65	762,3	85,16	101881	11382	6502	0,1656	22
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	15,95	3286	2132	120	0,05475	7
57	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	891	209,36	26,58	186540	23683	187447	1,0902	971
		м2 покрытия		179,57	9,96	159997	8874	111	0,04863	43
58	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней	195	537,93	8,29	104896	1617	29760	0,8027	157
		м бортового камня		124,98	2,2	24371	429	120	0,00763	1
		Всего прямые затраты				**4377003**	**241556**			**9480**
						1562180	**72014**			**290**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2573268				
		Накладные расходы, тенге				1659490				
		- заработная плата, тенге				248924				
		- трудоемкость, чел-ч				830				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				362215				
		Всего				**6398708**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				92141				
		- сметная заработная плата, тенге				12992				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				87626				
		- сметная заработная плата, тенге				40308				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				245				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64908
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25963
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6669346**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**15939737**
- материалы, тенге	6150111
- сметная заработная плата, тенге	4845221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10919
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,921500002**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициентата	**14688468**
Налог (2 %)	293769
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14982237**
НДС (12 %)	1797868
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16780105**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СП БІРЛІК ИНЖИНИРИНГ"

_____ Байкісі Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.