Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Форма №3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Standard"
Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №06/38-05 от 06 мая 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		06/38-05	06.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"	600 000,00	535 714,29							64 285,71	600 000,00
К оплате:	600 000,00	535 714,29							64 285,71	600 000,00

К оплате: Шестьсот тысяч тенге 00 тиын

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Stroy Standard"

БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.4.3 от 22.12.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Джамбульская д.1 кв.4 БИН 240240031481

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: РП "Капитальный ремонт здания школы КГУ "Ямышевская средняя общеобразовательная школа" по ул.А.Байтурсынова,4 в с.Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор №06/38-05 от 06 мая 2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 31.05.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Капитальный ремонт здания школы. Раздел АС

Основание: 42/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отделочные работы 1 этаж													
1.3 Пол тип 1													
1	8	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	38	1 990,60	242,74	75 643	9 224	0	50 753	136 508	
						1 747,86	107,13	66 419	4 071	-	10 112		
2	9	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	26,4	476,89	21,29	12 590	562	0	8 814	23 116	
						455,60	8,07	12 028	213	-	1 712		
Раздел 2 Отделочные работы 2 этаж													
2.1 Потолок													
3	26	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	33	1 939,72	41,66	64 011	1 375	0	45 933	118 740	
						1 898,06	35,16	62 636	1 160	-	8 796		

4	27	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	33	478,37	1,38	15 786	46	-1	11 349	29 306	
						476,99	0,68	15 741	22	-	2 171		
5	28	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	33	262,53	0,59	8 663	19	0	6 230	16 084	
						261,94	0,28	8 644	9	-	1 191		
2.2 Стены													
6	29	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	38	1 513,56	37,45	57 515	1 423	0	41 240	106 655	
						1 476,11	31,21	56 092	1 186	-	7 900		
7	30	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	38	401,26	1,38	15 248	52	1	10 959	28 304	
						399,88	0,68	15 195	26	-	2 097		
8	31	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	38	210,64	0,59	8 004	22	0	5 755	14 860	
						210,05	0,28	7 982	11	-	1 101		
9	32	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	10,3	3 036,16	26,44	31 272	272	0	22 411	57 978	
						3 009,72	12,30	31 000	127	-	4 295		
2.4 Пол тип 2													
10	35	1207-0101-1101	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит . Применит (шлифовка) ктз=0,5 НР=72%	м2	33	380,86	2,36	12 568	78	-1	9 010	23 304	
						378,50	0,69	12 491	23	-	1 726		
11	36	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	33	157,99	45,32	5 214	1 496	0	3 184	9 070	
						112,67	21,33	3 718	704	-	672		
12	38	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	33	502,12	74,67	16 570	2 464	0	10 892	29 659	
						427,45	30,97	14 106	1 022	-	2 197		

Итого	**593 584**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0

- накладные расходы, тенге	226 530
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 970
Всего по акту	**593 584**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	7 123
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	7 809
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**12 170**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**620 686**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,079)	**669 720**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,8	**535 714,29**
НДС 12%	64 285,71
Итого по акту с НДС	**600 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Stroy Standard"

БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)