Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кос-Истекская средняя школа" в с.Кос-истек Каргалинского района Актюбинской области
Договор №605 от 07.11.2016г.

форма кс3

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		605	07.11.2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**70440938,55**		**28375068,00**	**61660486,37**		**1233209,05**	**7547243,13**	**70440938,55**
в том числе (за декабрь)		**4718514,55**	**2253326,00**	**4130352,37**		**82607,05**	**505555,13**	**4718514,55**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кос-Истекская средняя школа" в с.Кос-истек Каргалинского района Актюбинской области
Договор №605 от 07 11. 2016 года

Акт №4

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Ремонтно-строительные работы здания школы									
	Раздел 1 Двери									
	1.1 1 этаж									
1	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	48	320,85	30,15	15401	1447	15220	1,9603	94
		шт		290,7	2,9	13954	139	108	0,187	9
2	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	104,4	59,88	6,55	6251	684	6131	0,3628	38
		м2		53,33	1,04	5568	109	108	0,0089	1
3	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	81,48	446,86	128,16	36410	10442	19270	1,03385	84
		м2 проемов		174,4	44,59	14210	3633	108	0,17413	14
4	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	10,8	365,39	103,92	3946	1122	2287	0,92115	10

		м2 проемов							
			159,65	36,46	1724	394	108	0,14613	2
5	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	14	1500		21000			
		комплект							
6	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	27	1380		37260			
		комплект							
7	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	41	844		34604			
		шт							
8	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	258,4	97,17	0,4	25109	103	3823	0,08993	23
		м коробок							
			13,56	0,14	3504	36	108	0,00075	–
9	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	11,76	379,71	40,1	4465	472	4169	1,7135	20
		м2 проемов							
			313,09	15,16	3682	178	108	0,074	1
	1.3 3 этаж								
10	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	90,7	97,17	0,4	8813	36	1342	0,08993	8
		м коробок							
			13,56	0,14	1230	13	108	0,00075	–
	Раздел 2 Полы 1 этажа								
	2.1 I Тип пола								
11	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	40,3	1071,63	19	43187	766	9327	1,2305	50
		м2 покрытия							
			199,3	9,21	8032	371	111	0,04625	2
	Раздел 5 Внутренняя отделка								
12	Е9-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из ПХВ	48,15	765,39	69,85	36854	3363	24923	3,427	165
		м2							
			631,35	7,67	30400	369	81	0,03263	2
13	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 3 м2	2,1	392,85	24,17	825	51	382	0,95933	2

		м2 проемов							
				160,3	8,22	337	17	108	0,04013	–
Локальная смета 2-1-3 Сантехнические работы									
14	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1651	1,43	9
		комплект								
				238,39	1,04	1430	6	115	0,0088	–
15	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	8	101,59	3,33	813	27	909	0,608	5
		комплект								
				98,26	0,54	786	4	115	0,0045	–
16	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	5987,64	26,91	29938	135	2355	2,2425	11
		комплект								
				398,48	11,25	1992	56	115	0,05	–
17	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	5	1750		8750				
		шт								
18	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	6	9194,48	49,05	55167	294	3206	2,553	15
		комплект								
				445,05	19,69	2670	118	115	0,0875	1
19	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	4022,73	17,38	12068	52	1127	1,794	5
		комплект								
				320,85	5,63	963	17	115	0,0375	–
Локальная смета 2-1-4 Электромонтажные работы										
Раздел 1 Силовое технологическое электрооборудование										
20	Е21-23-1 (ДМ	Демонтаж вводно-распределительных устройств kмат1=0;	2	1215	–	2430	–	2357	6,98	14
		шкаф								
				1215	–	2430	–	97	–	–
21	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	1064	13,94	0,06	14832	64	14325	0,0964	103
		м								
				13,88	–	14768	–	97	0,0001	–
22	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2252,25	–	4505	–	2711	8,027	16
		шкаф								
				1397,25	–	2795	–	97	–	–

23	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	2	750,3	51,67	1501	103	1194	3,45	7
				595,13	20,48	1190	41	97	0,1	–
24	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами *м труб*	101	80,78	8,65	8159	874	5727	0,3289	33
				53,05	5,41	5358	546	97	0,02363	2
25	Е21-2-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами *м труб*	30	89,54	9,3	2686	279	1912	0,3749	11
				60,03	5,67	1801	170	97	0,02488	1
26	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами *м труб*	83	90,45	10,59	7507	879	5288	0,37145	31
				59,51	6,18	4939	513	97	0,02738	2
27	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	1064	30,63	–	32590	–	29373	0,1748	186
				28,46	–	30281	–	97	–	–
28	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *шт*	1	431,6	21,6	432	22	131	0,9	1
				149	2,9	149	3	86	0,017	–
	Раздел 2 Электроосвещение									
29	Е21-24-2 (ДМ	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене кмат1=0; *шт*	5	490,67	36,17	2453	181	2275	2,64	13
				454,5	14,34	2273	72	97	0,07	–
30	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	215	8,42	–	1810	–	1756	0,0584	13

			8,42	–	1810	–	97	–	–
31 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	30	9,32	0,23	280	7	267	0,0632	2
	шт								
			9,09	0,05	273	2	97	0,0003	–
32 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	117	29,35	2,8	3434	328	3064	0,1789	21
	шт								
			26,55	0,45	3106	53	97	0,0038	–
33 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	3100	13,94	0,06	43214	186	41737	0,0964	299
	м								
			13,88	–	43028	–	97	0,0001	–
34 Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	5	666,89	45,21	3334	226	2622	3,036	15
	шт								
			522,68	17,92	2613	90	97	0,0875	–
35 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
	шт								
			205	2,3	205	2	86	0,013	–
36 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	3282	24,84	–	81525	–	79079	0,1492	490
	м провода								
			24,84	–	81525	–	97	–	–
37 Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	33	119,15	3,23	3932	107	3751	0,6992	23
	шт								
			115,92	1,28	3825	42	97	0,00625	–
38 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	237	283,46	81,7	67180	19363	49995	1,0879	258
	шт								
			174,4	43,07	41333	10208	97	0,19525	46
39 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	67	35,4	–	2372	–	1916	0,187	13
	шт								
			29,48	–	1975	–	97	–	–
40 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	46	45,74	–	2104	–	1385	0,198	9
	шт								

				31,05	–	1428	–	97	–	–
41	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	120	34,7	–	4164	–	3432	0,188	23
		шт		29,48	–	3538	–	97	–	–
	Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация									
42	Ц10-667-5	Прибор ПС приемно-контрольный	2	1139,5	1,6	2279	3	1750	6	12
		шт		1080	–	2160	–	81	–	–
43	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	163	153,5	–	25021	–	19012	1	163
		шт		144	–	23472	–	81	–	–
44	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	61	369,9	1,6	22564	98	17145	2	122
		шт		347	–	21167	–	81	–	–
45	Ц10-668-4	Извещатели пожарные ручные	9	195,7	–	1761	–	1298	1	9
		шт		178	–	1602	–	81	–	–
46	Ц10-386-7	Сирена сигнальная	13	332,4	–	4321	–	3750	2	26
		шт		317	–	4121	–	91	–	–
47	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	16	241,7	91	3867	1456	2156	0,82	13
		шт		131	25,7	2096	411	86	0,15	2
48	Ц8-27-3	Блок резервного питания	2	3170	1412	6340	2824	3239	9	18
		шт		1575	308	3150	616	86	1,802	4
49	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный	2	307,7	–	615	–	476	2	4
		шт		277	–	554	–	86	–	–
50	Ц8-409-1	Монтаж кабель канала ПХВ	1250	108,6	48,9	135750	61125	55685	0,22	275
		м		39,6	12,2	49500	15250	86	0,071	89

51 Ц8-412-1	Монтаж проводов в кабель канал: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1899	8,5	0,1	16142	190	11922	0,05	95
	м		7,3	–	13863	–	86	–	–
Локальная смета 2-1-6 Слаботочные сети									
Раздел 1 Часофикация									
52 Ц10-186-8	Часовая станция	1	441,7	–	442	–	524	2	2
	рабочее место		437	–	437	–	120	–	–
53 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	92,4	–	92	–	73	0,5	1
	шт		90	–	90	–	81	–	–
54 Ц10-698-3	Прочее оборудование электрочасофикации: секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1	1	226	–	226	–	151	0,93	1
	шт		187	–	187	–	81	–	–
55 Ц10-694-1	Электрочасы	9	589,3	–	5304	–	4235	3	27
	шт		581	–	5229	–	81	–	–
56 Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	6	181,6	–	1090	–	934	1	6
	шт		171	–	1026	–	91	–	–
57 Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	1	467,4	9,4	467	9	226	2	2
	шт		263	–	263	–	86	–	–
58 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	410	72,9	–	29889	–	17701	0,33	135
	м кабеля		53,3	–	21853	–	81	–	–
Раздел 2 Радиофикация									
59 Ц10-397-2	Электроакустические устройства: пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 8	1	20756	–	20756	–	15770	92	92

		шт		17330	–	17330	–	91	–	–
60	Ц10-345-1	Аппаратура стоечного и шкафного типа: шкаф радиосвязи и радиомикрофонов	1	11450	153	11450	153	9271	55	55
		шт		10150	38,3	10150	38	91	0,224	–
61	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	9	332,4	–	2992	–	2596	2	18
		шт		317	–	2853	–	91	–	–
62	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	1	107,3	–	107	–	90	1	1
		шт		99	–	99	–	91	–	–
63	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	380	72,9	–	27702	–	16406	0,33	125
		м кабеля		53,3	–	20254	–	81	–	–
	Локальная смета 2-1-8 Наружное освещение									
64	Е33-2-1	Установка стальных подножников	0,714	12484,72	5619,96	8914	4013	3504	21,85	16
		т		3907,13	1257,34	2790	898	95	5,35	4
65	Е33-11-1	Установка одностоечных опор	1,12	13990,52	8939,26	15669	10012	7337	29,9	33
		т		4993,88	1901,41	5593	2130	95	7,375	8
66	Е33-14-1	Окраска лаком опор массой до 10 т за один раз	1,834	5372,39	–	9853	–	1587	5,4165	10
		т конструкций		910,8	–	1670	–	95	–	–
67	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	14	313,26	48,2	4386	675	3734	1,4835	21
		светильник		263,93	16,88	3695	236	95	0,0875	1
68	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	750,3	51,67	750	52	597	3,45	3
		шт		595,13	20,48	595	20	97	0,1	–

69 Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	65	29,9	–	1944	–	1649	0,17	11
	шт		29,5	–	1918	–	86	–	–
70 Ц10-321-1	Укладка сигнальной ленты в каналах	433	117,2	–	50748	–	36093	0,5	217
	м		91,6	–	39663	–	91	–	–

Локальная смета 2-1-9 Благоустройство территории Спортивная площадка

Раздел 1 Спортивная площадка

1.2 Покрытие поля

71 Е11-36-3	Устройство ковровых покрытий	1008	173,12	5,81	174505	5856	95350	0,54246	547
	м2 покрытия		83,06	2,16	83724	2177	111	0,01063	11
72 Е11-8-1	Устройство засыпной кварцевым песком	17,136	1513,13	327,33	25929	5609	15348	4,6115	79
	м3 изоляции		683,1	123,75	11706	2121	111	0,6	10
73 Е11-8-3	Устройство засыпки из крошки резиновой	15,12	901,76	327,33	13635	4949	11717	3,956	60
	м3 изоляции		574,43	123,75	8685	1871	111	0,6	9
74 Е27-65-1	Разметка поля	0,27	2632,81	2115,31	711	571	424	3,657	1
	км линии		517,5	790,09	140	213	120	3,5625	1

1.3 Устройство спортивного инвентаря

75 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 1,0 м для установки стоек	4	821,25	–	3285	–	3351	5,82	23
	яма		821,25	–	3285	–	102	–	–
76 Е6-1-1	Обетонирование стоек из бетона В7,5	0,8	6303,03	82,51	5042	66	195	1,5525	1
	м3		225,11	31,16	180	25	95	0,15225	–
77 Е9-57-5	Монтаж металлических футбольных ворот (2шт)	0,0795	26001,12	11140,24	2067	886	912	62,445	5
	т конструкций		11695,5	2468,49	930	196	81	9,475	1
78 Е9-62-3	Изготовление футбольных ворот	0,0795	32735,87	11718,89	2603	932	1383	104,65	8
	т конструкций		18837	2634,17	1498	209	81	9,2	1
79 Е9-57-5	Монтаж металлоконструкций баскетбольного щита (2шт)	0,0344	26001,12	11140,24	894	383	394	62,445	2
	т конструкций								

				11695,5	2468,49	402	85	81	9,475	–
80	Е9-62-3	Изготовление баскетбольного щита	0,0344	32735,87	11718,89	1126	403	599	104,65	4
		т конструкций		18837	2634,17	648	91	81	9,2	–
81	Е10-81-1	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	3,78	268,39	108,95	1015	412	316	0,29325	1
		м2 щитов		47,36	30,06	179	114	108	0,11	–
82	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных конструкций	0,1139	10558,83	8338,6	1203	950	294	8,1995	1
		т		1371,38	1342,91	156	153	95	4,325	–
	1.4 Ограждение площадки									
83	Е6-1-1	Обетонирование стоек из бетона В15	6,12	7005,81	82,51	42876	505	1491	1,5525	10
		м3		225,11	31,16	1378	191	95	0,15225	1
	Раздел 2 Ограждение территории									
84	Е7-25-7	Устройство калиток	3	3685,31	2565,28	11056	7696	6519	6,1065	18
		шт		1019,48	705,4	3058	2116	126	2,57113	8

Всего прямые затраты	**1370391**	**151493**	**4394**
	714474	**46363**	**233**
В том числе стоимость: материалов, тенге	504427		
Накладные расходы, тенге	669000		
- заработная плата, тенге	109170		
- трудоемкость, чел-ч	364		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2205		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122496		
Всего	**2161886**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	31131		
- сметная заработная плата, тенге	4516		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29606		

- сметная заработная плата, тенге	14011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	85
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21930
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8772
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2253326**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**5385447,967**
- материалы, тенге	1205581
- сметная заработная плата, тенге	2199089
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5102
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,766946853**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициентата	**4130352,37**
Налог (2 %)	82607,05
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4212959,42**
НДС (12 %)	505555,13
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4718514,55**

ЗАКАЗЧИК:
ИО Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СП БІРЛІК ИНЖИНИРИНГ"

_____ Байкісі Б.К,