Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«11 декабря 2017 года

дрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Алматыинжстрой» г.Алматы, ул. Коммунальная 12**
наименование организации, юридический адрес

ице **Чиликбаева А.К. генерального директор АО «Алматыинжстрой»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. «Жас-анат» в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети».**
наименование, местонахождения объекта

казчиком которого является **КГУ «Управление строительства города Алматы», руководитель урсагатов Н.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

остоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом роектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, адостроительной и строительной деятельности;
Субподрядные организации: **Отсутствуют**
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АрхСпецСтройПроект»; Внутриплощадочные ти теплоснабжения №2-2012-2**
наименование проектной организации, номер проекта

твержден(а) **№ 71-П, от 24.09.2013года, КГУ «Управление строительства» г. Алматы ключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0609/13 от 24 сентября 2013 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, роизводительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная пособность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем бъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или сновным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность по проекту - 6990 м **Общая протяженность по факту – 6997 м**	п/м	2Ду500мм-31,5		2Ду500мм-31,5	
	п/м	2Ду400мм-72,5		2Ду400мм-72,5	
	п/м	2Ду300мм-1265		2Ду300мм-1267	
	п/м	2Ду250мм-780		2Ду250мм-780	
	п/м	2Ду200мм-835		2Ду200мм-837	
	п/м	2Ду150мм-915		2Ду150мм-915	
	п/м	2Ду100мм-3055		2Ду100мм-3058	
	п/м	2Ду70мм-3038		2Ду70мм-3038	
	п/м	2Ду32мм-89		2Ду32мм-89	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	
и более	-	-	-	-	-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Прокладка теплосетей принята подземная в непроходных железобетонных каналах, с применением изготовленных в заводских условиях конструкций, изолированных пенополиуретаном труб в оболочке из плотного полиэтилена. Диаметры трубопроводов 2Ду500, 2Ду400, 2Ду300, 2Ду250, 2Ду 200, 2Ду 150, 2Ду 125, 2Ду100, 2Ду 70, 2Ду32мм. Запорная и дренажная арматура принята стальная. Компенсация тепловых удлинений осуществляется счёт углов поворота трассы и П-Образных компенсаторами.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2014 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2017 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,4 месяцев;**
фактически, месяц: **8,4 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, **теплоснабжение,** газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Алматинские тепловые сети»

Амангалиев Е.З. Генеральный директор

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г.Алматы. Внутриплощадочные тепловые сети».**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
АО «Алматыинжстрой»

Жиликбаев А.К

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«__» _____ 2017г.

подпись, дата , М.П.