Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Объект: **Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.**

Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

СПРАВКА 10

о стоимости выполненных работ

за ДЕКАБРЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	1 638 994 468,16	1 435 569 390	130 185 568,16	114 027 485
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**130 185 568,16**	**114 027 485**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»

Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

АКТ

приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	613,6	484,22	2,02	297119	1242	197116	0,56	344
		м		476,99	0,63	292678	390	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*321,25*		*197116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*288,48*				*177013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,76*				*20103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,44*		*39539*				
		Сметная стоимость				*533774*				
2	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	612,3728	802,85	--	491644	--	20846	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,04*		*20846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*20846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,95*		*40999*				
		Сметная стоимость				*553489*				
3	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	560	500,53	0,84	280295	468	187366	0,58	327
		м		497,43	0,28	278560	155	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*334,58*		*187366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*300,61*				*168343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,97*				*19022*		

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,81*		*37413*				
		Сметная стоимость				*505074*				
4	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	558,88	263,69	--	147371	--	6249	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,18*		*6249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,18*				*6249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,99*		*12290*				
		Сметная стоимость				*165909*				
5	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ревизии, диаметр 100 мм	57	2828,41	--	161219	--	6836	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,92*		*6836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,92*				*6836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,87*		*13444*				
		Сметная стоимость				*181499*				
6	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прочистка диам.100 мм	65	2014,31	--	130930	--	5551	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,41*		*5551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,41*				*5551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,98*		*10919*				
		Сметная стоимость				*147400*				
7	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	160	1881,36	56,62	301018	9060	177900	1,95	312
		комплект		1611,58	27,70	257852	4432	60,4	0,04	6
		Накладные расходы -		*1111,87*		*177900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*990,12*				*158420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,75*				*19480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*38313*				
		Сметная стоимость				*517231*				
8	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	160	8738,31	--	1398130	--	59281	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*370,50*		*59281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*370,50*				*59281*		

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*728,71*		*116593*				
		Сметная стоимость				*1574004*				
9	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	160	547,13	--	87541	--	3712	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,20*		*3712*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,20*				*3712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,63*		*7300*				
		Сметная стоимость				*98553*				
10	23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	160	3513,71	--	562194	--	23837	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,98*		*23837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,98*				*23837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,02*		*46882*				
		Сметная стоимость				*632913*				
11	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение	160	1625,84	42,53	260135	6805	143031	1,56	250
		комплект		1289,26	21,09	206282	3374	60,4	0,03	4
		Накладные расходы -		*893,94*		*143031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*791,45*				*126632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,49*				*16399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,58*		*32253*				
		Сметная стоимость				*435419*				
12	23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	160	4558,92	--	729427	--	30928	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*193,30*		*30928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,30*				*30928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,18*		*60828*				
		Сметная стоимость				*821183*				
13	23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	160	4322,57	--	691611	--	29324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*183,28*		*29324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,28*				*29324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,47*		*57675*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*778610*				
14	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	160	2419,00	112,42	387040	17988	204771	2,22	355
		комплект		1814,16	55,66	290266	8905	60,4	0,07	11
		Накладные расходы -		*1279,82*		*204771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1129,37*				*180699*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,45*				*24072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,91*		*47345*				
		Сметная стоимость				*639156*				
15	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	160	10859,08	--	1737453	--	73668	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*460,42*		*73668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*460,42*				*73668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*905,56*		*144890*				
		Сметная стоимость				*1956011*				
16	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	160	1995,05	222,17	319208	35547	186386	1,95	312
		комплект		1611,58	104,28	257852	16686	60,4	0,13	20
		Накладные расходы -		*1164,91*		*186386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1036,38*				*165821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,53*				*20565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,80*		*40448*				
		Сметная стоимость				*546042*				
17	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	160	18235,45	--	2917672	--	123709	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*773,18*		*123709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*773,18*				*123709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,69*		*243311*				
		Сметная стоимость				*3284692*				
18	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	160	606,44	0,09	97030	14	62392	0,70	112
		шт		578,52	--	92562	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*62392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,42*				*55908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,53*				*6485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,71*		*12754*				
		Сметная стоимость				*172176*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
19	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	160	5397,46	--	863594	--	36616	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228,85*		*36616*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,85*				*36616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,10*		*72017*				
		Сметная стоимость				*972227*				
20	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	65	1658,23	1012,77	107785	65830	45637	0,83	54
		шт.		645,46	330,55	41955	21486	62,1	0,45	29
		Накладные расходы -		*702,11*		*45637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*606,10*				*39397*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,01*				*6240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,83*		*12274*				
		Сметная стоимость				*165696*				
21	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, тройники, угольники. Установка	1277	830,53	507,80	1060592	648466	448767	0,41	529
		шт.		322,73	165,75	412126	211664	62,1	0,23	289
		Накладные расходы -		*351,42*		*448767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303,35*				*387373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,08*				*61394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,56*		*120749*				
		Сметная стоимость				*1630108*				
22	23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	65	941,88	--	61222	--	2596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,94*		*2596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,94*				*2596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,55*		*5105*				
		Сметная стоимость				*68923*				
23	23-020303-1106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60°, DN 110	225	2264,60	--	509535	--	21604	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,02*		*21604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,02*				*21604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,85*		*42491*				
		Сметная стоимость				*573630*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
24	23-020303-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° DN 50**	174	670,38	--	116646	--	4946	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,42*		*4946*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,42*				*4946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,90*		*9727*				
		Сметная стоимость				*131319*				
25	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110**	170	1224,75	--	208208	--	8828	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,93*		*8828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,93*				*8828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,13*		*17363*				
		Сметная стоимость				*234399*				
26	23-020303-2602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50**	160	725,46	--	116074	--	4922	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,76*		*4922*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,76*				*4922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,50*		*9680*				
		Сметная стоимость				*130675*				
27	23-020303-2402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50**	160	602,04	--	96326	--	4084	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,53*		*4084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,53*				*4084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,21*		*8033*				
		Сметная стоимость				*108443*				
28	23-020303-5826 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый сварной DN 110x50**	160	1243,60	--	198976	--	8437	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,73*		*8437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,73*				*8437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,71*		*16593*				

	Нормативы		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*224006*				
29	23-020304-2410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	65	5424,64	--	352602	--	14950	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,00*		*14950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,00*				*14950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,37*		*29404*				
		Сметная стоимость				*396956*				
30	23-020902-4706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Угольник на 90°, DN 100/50**	98	6706,82	--	657268	--	27868	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,37*		*27868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,37*				*27868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,30*		*54811*				
		Сметная стоимость				*739947*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15345865**	**785420**			**2594**
			Тенге			**2130133**	**267090**			**360**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1168377**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**687230**			
		Накладные расходы -	Тенге			**494404**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**426770**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**67634**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**133022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1795803**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**900**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**687230**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14177488**				
	Материалы -		Тенге			**194669**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1709993**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12235642**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1677754**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1032836**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**644918**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1268419**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**17123661**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2054**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1709993**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**18919464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2954**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2397223**			

	нормативы		кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная								
31	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	**Установка трапов диам. 50 мм**	47	4534,36	21,70	213115	1020	20595	0,46	22
		комплект		380,17	10,46	17868	492	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*438,20*		*20595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*235,94*				*11089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202,26*				*9506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,80*		*18697*				
		Сметная стоимость				*252407*				
32	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ревизии, диаметр 50 мм**	51	2828,41	--	144249	--	6116	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,92*		*6116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,92*				*6116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,87*		*12029*				
		Сметная стоимость				*162394*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			357364	1020			22
			Тенге			17868	492			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			357364				
	Материалы -		Тенге			194227				
	Всего заработная плата -		Тенге				18359			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144249				
		Накладные расходы -	Тенге			26712				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11089		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15623		
		Сметная прибыль -	Тенге			30726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			414801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			414801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18359			
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
33	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	160	2620,83	154,53	419333	24726	115486	1,15	184
		прибор		896,47	73,44	143435	11750	60,4	0,09	14
		Накладные расходы -		*721,79*		*115486*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*585,82*				*93732*		

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,96*				*21754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,41*		*42786*				
		Сметная стоимость				*577604*				
34	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	160	37574,56	--	6011930	--	254906	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1593,16*		*254906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1593,16*				*254906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3133,42*		*501347*				
		Сметная стоимость				*6768183*				
35	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6**	160	360,32	17,62	57651	2819	36621	0,41	66
		шт		331,00	8,26	52960	1322	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*228,88*		*36621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*32787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,97*				*3835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,14*		*7542*				
		Сметная стоимость				*101814*				
36	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Газовый счетчик G1,6 Gallus G1.6с установленной приставкой PAYFLEX и клапаном подачи газа**	160	9375,00	--	1500000	--	63600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*397,50*		*63600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*397,50*				*63600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,80*		*125088*				
		Сметная стоимость				*1688688*				
37	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Автоматическая система контроля загазованности, диаметр до 40 мм. Установка**	160	360,32	17,62	57651	2819	36621	0,41	66
		шт		331,00	8,26	52960	1322	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*228,88*		*36621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*32787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,97*				*3835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,14*		*7542*				
		Сметная стоимость				*101814*				
38	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД**	160	55803,57	--	8928571	--	378571	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2366,07*		*378571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2366,07*				*378571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4653,57*		*744571*				
		Сметная стоимость				*10051714*				
		УСТАНОВКА КРАНОВ								

	нормативы		кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
39	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	337	1497,03	67,56	504499	22767	266285	1,47	495
		шт.		1145,92	8,26	386176	2785	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*790,16*		*266285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,13*				*234933*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,03*				*31352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,98*		*61663*				
		Сметная стоимость				*832446*				
40	23-040909-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	320	7277,09	--	2328669	--	98736	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*308,55*		*98736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*308,55*				*98736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606,85*		*194192*				
		Сметная стоимость				*2621597*				
41	23-040909-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	17	9563,33	--	162577	--	6893	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*405,49*		*6893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*405,49*				*6893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*797,51*		*13558*				
		Сметная стоимость				*183028*				
42	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	640	325,74	--	208474	--	8839	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,81*		*8839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,81*				*8839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,16*		*17385*				
		Сметная стоимость				*234698*				
43	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	34	455,55	--	15489	--	657	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,32*		*657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,32*				*657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,99*		*1292*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*17437*				
		УКЛАДКА ТРУБ								
44	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	605	254,80	13,43	154156	8127	96929	0,28	170
		м		232,23	5,07	140501	3069	60,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*160,21*		*96929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*143,33*				*86716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,88*				*10213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,20*		*20087*				
		Сметная стоимость				*271172*				
45	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х2 мм	605	166,35	--	100642	--	4267	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,05*		*4267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,05*				*4267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,87*		*8393*				
		Сметная стоимость				*113302*				
46	11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	560	255,83	13,43	143265	7523	89744	0,28	157
		м		232,23	5,07	130050	2841	60,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*160,26*		*89744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*143,33*				*80266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,92*				*9478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,29*		*18641*				
		Сметная стоимость				*251650*				
47	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	560	334,30	--	187208	--	7938	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,17*		*7938*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,17*				*7938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,88*		*15612*				
		Сметная стоимость				*210757*				
48	11-160301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	208	339,15	23,44	70544	4876	42694	0,36	74
		м трубопровода		294,22	8,96	61197	1863	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*205,26*		*42694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*183,12*				*38088*		

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,14*				*4606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,55*		*9059*				
		Сметная стоимость				*122297*				
49	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	208	701,16	--	145841	--	6184	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,73*		*6184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,73*				*6184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,47*		*12162*				
		Сметная стоимость				*164187*				
50	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,151	601385,33	286030,46	692195	329221	317756	312,70	360
		т		297609,10	89474,70	342548	102985	62,1	94,30	109
		Накладные расходы -		*276069,85*		*317756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240379,04*				*276676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35690,81*				*41080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70196,41*		*80796*				
		Сметная стоимость				*1090747*				
51	23-020101-0604 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированнойстали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	143	573,96	--	82076	--	3480	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,34*		*3480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,34*				*3480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,86*		*6845*				
		Сметная стоимость				*92401*				
52	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм	820	216,45	--	177489	--	7526	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,18*		*7526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,18*				*7526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,05*		*14801*				
		Сметная стоимость				*199816*				
53	23-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	64	209,59	--	13414	--	569	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -		*8,89*		*569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,89*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,48*		*1119*				
		Сметная стоимость				*15101*				
54	23-020801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Угольники прямые 15 мм**	16	1184,72	--	18956	--	804	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,23*		*804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,23*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,80*		*1581*				
		Сметная стоимость				*21340*				
55	23-021199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм**	640	25,89	--	16570	--	703	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,10*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18654*				
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ								
56	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,03	415040,34	4846,62	12451	145	1271	42,70	1
		т		37423,99	851,24	1123	26	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*42374,43*		*1271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23768,92*				*713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18605,51*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36593,18*		*1098*				
		Сметная стоимость				*14820*				
		ИСПЫТАНИЕ								
57	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	1165	329,78	--	384198	--	252527	0,33	388
		м газопровода		322,07	--	375213	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*216,76*		*252527*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,53*				*226628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,23*				*25899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,72*		*50938*				
		Сметная стоимость				*687663*				
		ОКРАСКА ТРУБ								
58	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	98,1	126,75	2,03	12434	200	3535	0,03	3

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		м2		53,93	0,33	5291	32	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,03*		*3535*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,41*				*2885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,62*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,02*		*1278*				
		Сметная стоимость				*17246*				
59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	98,1	117,69	1,61	11545	158	2348	0,02	2
		м2		33,21	0,33	3258	32	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,94*		*2348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,18*				*1783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,76*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,33*		*1111*				
		Сметная стоимость				*15005*				
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
60	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	160	389,60	169,29	62337	27086	27604	0,27	43
		отверст.		220,31	74,30	35250	11888	50,8	0,09	14
		Накладные расходы -		*172,53*		*27604*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*149,66*				*23946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,86*				*3658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*7195*				
		Сметная стоимость				*97137*				
		ВРЕЗКА								
61	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	17	5488,69	2400,32	93308	40805	33075	2,01	34
		врезка		1837,32	808,71	31234	13748	62,1	0,88	15
		Накладные расходы -		*1945,58*		*33075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1643,19*				*27934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*302,39*				*5141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*594,74*		*10111*				
		Сметная стоимость				*136493*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22573470	471272			2043
			Тенге			1761196	153665			168
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16440501				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16440501				
		Накладные расходы -	Тенге			697077				
		Сметная прибыль -	Тенге			1371006				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18508585				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			884269				
	Материалы -		Тенге			67950				
	Всего заработная плата -		Тенге				547416			
		Накладные расходы -	Тенге			385590				

	Нормативы		Количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					333938		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51652		
		Сметная прибыль -	Тенге			101589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1371448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				547416			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5248700				
	Материалы -		Тенге			375148				
	Всего заработная плата -		Тенге				1367446			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3457403				
		Накладные расходы -	Тенге			1083502				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					825937		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					257565		
		Сметная прибыль -	Тенге			506576				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6838778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1630
		Сметная заработная плата -	Тенге				1367446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26718811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2211
		Сметная заработная плата -	Тенге				1914861			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
62	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	210	362,68	40,58	76163	8521	14059	0,13	27
		м		104,95	10,64	22040	2235	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*66,95*		*14059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,47*				*10390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,48*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,37*		*7218*				
		Сметная стоимость				*97440*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
63	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	2060	312,21	2,20	643151	4542	294140	0,34	700
		шт.		289,60	0,77	596573	1594	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*142,79*		*294140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*124,28*				*256016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,51*				*38125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,40*		*74983*				
		Сметная стоимость				*1012275*				
64	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	320	401,60	--	128512	--	5449	--	--

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,03*		*5449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,03*				*5449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,49*		*10717*				
		Сметная стоимость				*144678*				
65	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	1740	340,73	--	592870	--	25138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,45*		*25138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,45*				*25138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,41*		*49441*				
		Сметная стоимость				*667448*				
66	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	160	315,63	2,78	50501	445	24085	0,36	58
		шт.		306,63	0,77	49061	124	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*150,53*		*24085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*131,57*				*21051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,96*				*3034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,29*		*5967*				
		Сметная стоимость				*80553*				
67	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	160	214,25	--	34280	--	1453	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,08*		*1453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,08*				*1453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,87*		*2859*				
		Сметная стоимость				*38592*				
68	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	120	261,29	2,20	31354	265	14595	0,29	35
		шт.		247,01	0,77	29641	93	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,63*		*14595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106,05*				*12726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,58*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,63*		*3676*				
		Сметная стоимость				*49625*				

	Обоснование		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
69	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	120	246,98	--	29638	--	1257	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,47*		*1257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,47*				*1257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,60*		*2472*				
		Сметная стоимость				*33366*				
70	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	560	261,29	2,20	146320	1235	68111	0,29	162
		шт.		247,01	0,77	138326	433	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,63*		*68111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*106,05*				*59389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,58*				*8722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,63*		*17154*				
		Сметная стоимость				*231586*				
71	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	560	259,21	--	145158	--	6155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,99*		*6155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,99*				*6155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,62*		*12105*				
		Сметная стоимость				*163418*				
72	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	182	289,53	2,23	52694	406	25105	0,33	60
		шт.		281,08	0,58	51157	106	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*137,94*		*25105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*120,55*				*21940*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,39*				*3164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,20*		*6224*				
		Сметная стоимость				*84023*				
73	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	182	423,36	--	77052	--	3267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,95*		*3267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,95*				*3267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,30*		*6425*				
		Сметная стоимость				*86744*				

	норматив		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
74	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	15	323,47	2,78	4852	42	2320	0,37	6
		шт.		315,15	0,77	4727	12	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*154,66*		*2320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,22*				*2028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,45*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,25*		*574*				
		Сметная стоимость				*7746*				
75	23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	15	644,69	--	9670	--	410	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,33*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,33*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,76*		*806*				
		Сметная стоимость				*10886*				
76	23-070202-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	2740	217,33	--	595484	--	25249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,21*		*25249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,21*				*25249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,12*		*49659*				
		Сметная стоимость				*670391*				
77	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	2720	36,98	--	100586	--	4265	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,57*		*4265*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,57*				*4265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,08*		*8388*				
		Сметная стоимость				*113239*				
78	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КОР-74, степень защиты IP44	45	92,95	--	4183	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,94*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,94*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,75*		*349*				
		Сметная стоимость				*4709*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
79	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	960	701,16	--	673114	--	313411	1,00	960
		шт		701,16	--	673114	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*326,47*		*313411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*284,67*				*273284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,80*				*40127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,21*		*78922*				
		Сметная стоимость				*1065447*				
80	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	960	929,23	--	892061	--	37823	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,40*		*37823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,40*				*37823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,49*		*74391*				
		Сметная стоимость				*1004275*				
81	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	240	1339,81	7,79	321555	1871	58592	0,49	118
		шт.		417,36	2,52	100167	604	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*244,14*		*58592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*179,71*				*43130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,43*				*15463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,72*		*30412*				
		Сметная стоимость				*410559*				
82	23-070219-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	240	150,98	--	36235	--	1536	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,40*		*1536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*1536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*3022*				
		Сметная стоимость				*40793*				
83	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	480	432,38	7,48	207542	3589	98675	0,49	235
		шт.		417,36	2,32	200334	1115	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*205,57*		*98675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*179,62*				*86220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,95*				*12456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,04*		*24497*				
		Сметная стоимость				*330715*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
84	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	480	195,86	--	94013	--	3986	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,30*		*3986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,30*				*3986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,33*		*7840*				
		Сметная стоимость				*105839*				
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
85	13-100104-0107 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов	15	73,20	--	1098	--	511	0,10	2
		кронш		73,20	--	1098	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*34,08*		*511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*29,72*				*446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,36*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,58*		*129*				
		Сметная стоимость				*1738*				
86	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кронштейны настенный, У2191 УЗ	15	524,28	--	7864	--	333	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,23*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,23*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,72*		*656*				
		Сметная стоимость				*8853*				
87	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленнымконструкциям, по стенам с креплением скобами	25,5	478,67	59,32	12206	1513	4392	0,40	10
		м		322,93	17,61	8235	449	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*172,22*		*4392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*145,75*				*3717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,48*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,07*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17926*				
88	23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	25,5	971,51	--	24774	--	1050	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,19*		*1050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,19*				*1050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,02*		*2066*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*27890*				
89	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Планки	15	511,02	--	7665	--	325	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*639*				
		Сметная стоимость				*8629*				
90	21-130207-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	0,24	933,30	--	224	--	9	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,57*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,57*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,83*		*19*				
		Сметная стоимость				*252*				
91	21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профиль монтажный перфорированный	15	491,92	--	7379	--	313	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,86*		*313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,02*		*615*				
		Сметная стоимость				*8307*				
92	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальнаяаиаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	515	389,54	54,42	200613	28024	76986	0,35	180
		м		282,56	15,48	145519	7972	42,8	0,02	8
		Накладные расходы -		*149,49*		*76986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,56*				*65694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,93*				*11291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,12*		*22208*				
		Сметная стоимость				*299807*				
93	23-010102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40 мм	515	757,31	--	390015	--	16537	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,11*		*16537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,11*				*16537*		

	Норматива		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,15*		*32524*				
		Сметная стоимость				*439076*				
94	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	300	298,28	35,91	89485	10774	33106	0,26	78
		м		209,90	9,09	62971	2728	42,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*110,35*		*33106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,73*				*28119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,62*				*4986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,69*		*9807*				
		Сметная стоимость				*132398*				
95	23-010102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм**	300	159,36	--	47808	--	2027	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,76*		*2027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,76*				*2027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,29*		*3987*				
		Сметная стоимость				*53822*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5736118**	**61225**			**2631**
			Тенге			**2082963**	**17464**			**18**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5250389				
	Материалы -		Тенге			366461				
	Всего заработная плата -		Тенге				2100427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2739741				
		Накладные расходы -	Тенге			1144255				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					884150		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					260105		
		Сметная прибыль -	Тенге			511572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6906215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2649
		Сметная заработная плата -	Тенге				2100427			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224				
		Накладные расходы -	Тенге			9				
		Сметная прибыль -	Тенге			19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7379				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7379				
		Накладные расходы -	Тенге			313				
		Сметная прибыль -	Тенге			615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8307				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			478126				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			478126				

	Норматива		Всего	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -	Тенге			20273				
		Сметная прибыль -	Тенге			39872				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			538270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7453045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2649
		Сметная заработная плата -	Тенге				2100427			

РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

96	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	490	193,30	87,48	94717	42863	28534	0,10	49
		м		82,65	29,51	40496	14458	42,8	0,04	19
		Накладные расходы -		*58,23*		*28534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,00*				*23521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,23*				*5013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,12*		*9860*				
		Сметная стоимость				*133111*				
97	23-060701-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабель связи оптический телефонные ОК-4-G.652.D-CF-7,0-3006**	0,49	187793,62	--	92019	--	3902	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7962,45*		*3902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7962,45*				*3902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15660,49*		*7674*				
		Сметная стоимость				*103594*				
98	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	**Муфта ОПТИЧЕСКАЯ**	1	7307,70	55,12	7308	55	3268	8,00	8
		шт		6611,60	19,35	6612	19	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*3268,23*		*3268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2838,05*				*2838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,18*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,07*		*846*				
		Сметная стоимость				*11422*				
99	23-061703-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта оптическая на 96 волокон**	1	33373,38	--	33373	--	1415	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1415,03*		*1415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1415,03*				*1415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2783,07*		*2783*				
		Сметная стоимость				*37571*				
100	13-100901-1115 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем**	15	2589,31	685,83	38840	10287	15823	2,00	30
		шт		1903,48	214,88	28552	3223	42,8	0,26	4

	Норматива		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -		*1054,89*		*15823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*906,66*				*13600*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,23*				*2223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,54*		*4373*				
		Сметная стоимость				*59036*				
101	23-061703-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Оптический разъем FC M8x0,75	15	3630,18	--	54453	--	2309	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*153,92*		*2309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,92*				*2309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,73*		*4541*				
		Сметная стоимость				*61303*				
102	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	75	422,70	--	31702	--	14656	0,50	38
		шт		419,40	--	31455	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*195,42*		*14656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*170,27*				*12771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,14*				*1886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,45*		*3709*				
		Сметная стоимость				*50067*				
103	23-061707-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С	15	3174,91	--	47624	--	2019	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,62*		*2019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*134,62*				*2019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,76*		*3971*				
		Сметная стоимость				*53615*				
104	23-070202-1107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Оптическая коробка КРМ	60	12124,13	--	727448	--	30844	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*514,06*		*30844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*514,06*				*30844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1011,06*		*60663*				
		Сметная стоимость				*818955*				
105	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	490	210,27	7,86	103032	3851	33199	0,16	78
		м		129,17	2,71	63294	1327	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*67,75*		*33199*				

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,44*				*27658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,31*				*5541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,24*		*10898*				
		Сметная стоимость				*147130*				
106	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	490	321,02	--	157300	--	6670	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,61*		*6670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,61*				*6670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,77*		*13118*				
		Сметная стоимость				*177087*				
107	21-130814-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы	0,0135	514293,18	--	6943	--	294	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21806,03*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21806,03*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42887,94*		*579*				
		Сметная стоимость				*7816*				
108	21-130207-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дюбели	1,95	941,46	--	1836	--	78	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,92*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,92*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*153*				
		Сметная стоимость				*2067*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1396594	57057			203
			Тенге			170408	19028			24
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1230515				
	Материалы -		Тенге			48133				
	Всего заработная плата -		Тенге				189437			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			954916				
		Накладные расходы -	Тенге			135969				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					80387		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55582		
		Сметная прибыль -	Тенге			109319				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1475803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				189437			

	Нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8779				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8779				
		Накладные расходы -	Тенге			372				
		Сметная прибыль -	Тенге			732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9883				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			157300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157300				
		Накладные расходы -	Тенге			6670				
		Сметная прибыль -	Тенге			13118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177087				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1662773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				189437			
		РАЗДЕЛ 6. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
109	13-100202-0302 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	15	23512,44	--	352687	--	161855	28,00	420
		комплект		23140,60	--	347109	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*10790,36*		*161855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9395,08*				*140926*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1395,28*				*20929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2744,22*		*41163*				
		Сметная стоимость				*555706*				
110	23-080504-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	15	7868,61	--	118029	--	5004	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*333,63*		*5004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*333,63*				*5004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*656,18*		*9843*				
		Сметная стоимость				*132876*				
111	13-100202-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)**	160	3304,74	302,10	528759	48337	156349	2,00	320
		шт		1903,48	74,38	304557	11901	40,6	0,09	14
		Накладные расходы -		*977,18*		*156349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*803,01*				*128482*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,17*				*27867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,55*		*54809*				
		Сметная стоимость				*739916*				
112	23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	160	1092,49	--	174798	--	7411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -		*46,32*		*7411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,32*				*7411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*14577*				
		Сметная стоимость				*196786*				
113	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж коробки ответвительной	160	422,70	--	67631	--	31267	0,50	80
		шт		419,40	--	67103	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*195,42*		*31267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*170,27*				*27244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,14*				*4023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,45*		*7912*				
		Сметная стоимость				*106809*				
114	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Разветвительная коробка БК-4	160	100,09	--	16014	--	679	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,35*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18028*				
115	23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	320	118,32	--	37862	--	1605	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,02*		*1605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,02*				*1605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,87*		*3157*				
		Сметная стоимость				*42625*				
116	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Устройство блок управления	15	11500,76	1476,96	172511	22154	64000	9,00	135
		шт		8565,66	363,64	128485	5455	40,6	0,44	7
		Накладные расходы -		*4266,64*		*64000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3625,29*				*54379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,34*				*9620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,39*		*18921*				
		Сметная стоимость				*255431*				
117	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	15	8689,08	--	130336	--	5526	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,42*		*5526*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,42*				*5526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,60*		*10869*				
		Сметная стоимость				*146731*				
118	13-080103-3002 РСНБ РК 2015	Монтаж электромагнитного замка	15	1097,70	220,50	16466	3307	6747	1,00	15
		шт		826,45	77,40	12397	1161	42,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*449,79*		*6747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*386,85*				*5803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,94*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,80*		*1857*				
		Сметная стоимость				*25070*				
119	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40	15	6711,67	--	100675	--	4269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,57*		*4269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,57*				*4269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,70*		*8395*				
		Сметная стоимость				*113339*				
120	13-100405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	15	701,16	--	10517	--	4897	1,00	15
		шт.		701,16	--	10517	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*326,47*		*4897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*284,67*				*4270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,80*				*627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,21*		*1233*				
		Сметная стоимость				*16647*				
121	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	15	2313,43	--	34701	--	1471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,09*		*1471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,09*				*1471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,92*		*2894*				
		Сметная стоимость				*39066*				
122	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	1715	57,83	0,55	99182	945	35239	0,05	86
		м		40,37	0,19	69228	332	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,55*		*35239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,36*				*29771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*				*5468*		

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*10754*				
		Сметная стоимость				*145175*				
123	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	1355	490,22	51,74	664255	70110	182936	0,33	447
		м		257,25	12,64	348571	17134	40,6	0,02	21
		Накладные расходы -		*135,01*		*182936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*109,58*				*148476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,43*				*34460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,02*		*67775*				
		Сметная стоимость				*914966*				
124	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провод для телефонной связи ТРП 1х2х0,5**	1,715	16650,82	--	28556	--	1211	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*705,99*		*1211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,99*				*1211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,55*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32148*				
125	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	360	370,67	22,99	133441	8277	44287	0,29	104
		м		234,12	6,39	84284	2299	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*123,02*		*44287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,94*				*37058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,08*				*7229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,50*		*14218*				
		Сметная стоимость				*191946*				
126	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	360	321,02	--	115567	--	4900	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,61*		*4900*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,61*				*4900*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,77*		*9637*				
		Сметная стоимость				*130104*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2801990	153131			1622
			Тенге			1372251	38281			46
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2686422				
	Материалы -		Тенге			520067				
	Всего заработная плата -		Тенге				1410532			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			640973				
		Накладные расходы -	Тенге			714753				

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					576409		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					138344		
		Сметная прибыль -	Тенге			272094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3673270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1668
		Сметная заработная плата -	Тенге				1410532			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115567				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115567				
		Накладные расходы -	Тенге			4900				
		Сметная прибыль -	Тенге			9637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3803374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1668
		Сметная заработная плата -	Тенге				1410532			
		РАЗДЕЛ 7. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ								
127	13-100408-0602 РСНБ РК 2015	**Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования**	2	86115,48	167,84	172231	336	77745	91,00	182
		комплект.		83182,19	41,32	166364	83	40,6	0,05	--
		Накладные расходы -		*38872,69*		*77745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*33788,75*				*67577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5083,94*				*10168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9999,05*		*19998*				
		Сметная стоимость				*269974*				
128	ТПРАЙС.ЛИСТ	**Антенна офсетная 1,2 м**	2	169196,43	--	338393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7173,93*		*14348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7173,93*				*14348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14109,63*		*28219*				
		Сметная стоимость				*380960*				
129	ТПРАЙС.ЛИСТ	**Конвертер KU-band univercal.1выход**	2	13294,64	--	26589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*563,69*		*1127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*563,69*				*1127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1108,67*		*2217*				
		Сметная стоимость				*29934*				
130	ТПРАЙС.ЛИСТ	**Устройство ввода питания FB7**	2	3392,86	--	6786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,86*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,86*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,94*		*566*				
		Сметная стоимость				*7640*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
131	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	2	11500,76	1476,96	23002	2954	8533	9,00	18
		шт.		8565,66	363,64	17131	727	40,6	0,44	1
		Накладные расходы -		*4266,64*		*8533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3625,29*				*7251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,34*				*1283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,39*		*2523*				
		Сметная стоимость				*34058*				
132	ТПРАЙС.ЛИСТ	Блок питания DY55	2	40982,14	--	81964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1737,64*		*3475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1737,64*				*3475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3417,58*		*6835*				
		Сметная стоимость				*92274*				
133	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	14	13494,15	1846,20	188918	25847	78372	12,00	168
		шт.		11420,88	454,55	159892	6364	40,6	0,55	8
		Накладные расходы -		*5598,00*		*78372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4821,42*				*67500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,58*				*10872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,37*		*21383*				
		Сметная стоимость				*288673*				
134	ТПРАЙС.ЛИСТ	Усилители VS93 SAT	14	67678,57	--	947500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2869,57*		*40174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2869,57*				*40174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5643,85*		*79014*				
		Сметная стоимость				*1066688*				
135	ТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель на 4 отвода SAT	75	3919,64	--	293973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,19*		*12464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,19*				*12464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,87*		*24515*				
		Сметная стоимость				*330952*				
136	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	1315	788,51	431,98	1036893	568058	217488	0,20	263
		м кабеля		165,29	130,48	217356	171581	42,8	0,15	196
		Накладные расходы -		*165,39*		*217488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,59*				*166465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,80*				*51022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,31*		*100350*				
		Сметная стоимость				*1354731*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
137	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	1,315	191426,93	--	251726	--	10673	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8116,50*		*10673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8116,50*				*10673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15963,47*		*20992*				
		Сметная стоимость				*283391*				
138	ТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем обжимный для кабеля RG 11	500	152,70	--	76352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,47*		*3237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,47*				*3237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,73*		*6367*				
		Сметная стоимость				*85956*				
139	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	60	67,94	1,10	4076	66	1480	0,06	4
		м		48,44	0,39	2906	23	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,66*		*1480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,90*				*1254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,77*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,41*		*444*				
		Сметная стоимость				*6000*				
140	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	122520,83	--	7351	--	312	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,88*		*312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5194,88*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,26*		*613*				
		Сметная стоимость				*8276*				
141	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	60	370,67	22,99	22240	1380	7381	0,29	17
		м		234,12	6,39	14047	383	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*123,02*		*7381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*102,94*				*6176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,08*				*1205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,50*		*2370*				
		Сметная стоимость				*31991*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
142	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	60	110,35	--	6621	--	281	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,68*		*281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,20*		*552*				
		Сметная стоимость				*7454*				
143	11-070107-0102 РСНБ РК 2015	Бандаж для крепления	0,0704	228098,28	3188,51	16058	224	1484	22,10	2
		т стальных элементов		16805,06	826,45	1183	58	62,1	1,00	--
		Накладные расходы -		*21084,78*		*1484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10949,17*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10135,61*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19934,65*		*1403*				
		Сметная стоимость				*18946*				
144	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	4	16600,85	1407,40	66403	5630	10377	4,54	18
		м3 кладки		3239,29	330,58	12957	1322	50,8	0,40	2
		Накладные расходы -		*2594,26*		*10377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1813,49*				*7254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,77*				*3123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1535,61*		*6142*				
		Сметная стоимость				*82922*				
145	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	30	1014,02	48,84	30421	1465	9100	0,42	12
		м2 изолируемой поверхности		402,35	7,73	12070	232	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*303,32*		*9100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*249,74*				*7492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,58*				*1607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,39*		*3162*				
		Сметная стоимость				*42682*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3597498	605960			684
			Тенге			603909	180774			207
		Стоимость оборудования -	Тенге			1771557				
		Накладные расходы -	Тенге			75114				
		Сметная прибыль -	Тенге			147734				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1994405				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1706438				
		Материалы -	Тенге			271022				
		Всего заработная плата -	Тенге				756859			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			259078				
		Накладные расходы -	Тенге			401984				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					316224		

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					85760		
		Сметная прибыль -	Тенге			168674				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2277096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							857
		Сметная заработная плата -	Тенге				756859			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112882				
	Материалы -		Тенге			79352				
	Всего заработная плата -		Тенге				27823			
		Накладные расходы -	Тенге			20961				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15517		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5444		
		Сметная прибыль -	Тенге			10707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				27823			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6621				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6621				
		Накладные расходы -	Тенге			281				
		Сметная прибыль -	Тенге			552				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4423505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
		Сметная заработная плата -	Тенге				784683			
		РАЗДЕЛ 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 4106 М2								
146	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	615,9	3424,73	776,07	2109290	477981	180639	0,14	89
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	61035	84065	60,3	0,14	84
		Накладные расходы -		*293,29*		*180639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*87496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,23*				*93144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,44*		*183194*				
		Сметная стоимость				*2473124*				
147	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	4106	470,50	138,05	1931868	566826	243752	0,04	163
		м2		27,91	34,80	114583	142894	60,3	0,03	136
		Накладные расходы -		*59,36*		*243752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,81*				*155258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,55*				*88494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,39*		*174050*				
		Сметная стоимость				*2349670*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
148	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	4106	270,68	67,69	1111418	277940	100704	--	20
		м2		3,48	17,28	14280	70961	60,3	--	9
		Накладные расходы -		*24,53*		*100704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*12,52*				*51400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,01*				*49304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,62*		*96970*				
		Сметная стоимость				*1309091*				
149	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4106	1446,09	1,98	5937626	8110	549992	0,14	591
		м2		114,92	0,63	471864	2607	60,3	--	3
		Накладные расходы -		*133,95*		*549992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,68*				*286106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,27*				*263886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,40*		*519009*				
		Сметная стоимость				*7006628*				
150	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	4106	936,94	--	3847056	--	354256	0,09	381
		м2 покрытия		74,06	--	304090	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*86,28*		*354256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*44,66*				*183366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,62*				*170890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,86*		*336105*				
		Сметная стоимость				*4537417*				
151	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	1451	1739,20	19,48	2523584	28272	575547	0,70	1013
		м		506,64	7,09	735129	10291	60,3	0,01	9
		Накладные расходы -		*396,66*		*575547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*449489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,88*				*126058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,87*		*247930*				
		Сметная стоимость				*3347061*				
152	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	65,295	33700,07	--	2200446	--	93299	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1428,88*		*93299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1428,88*				*93299*		

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2810,32*		*183500*				
		Сметная стоимость				*2477245*				
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5 -365 М2								
153	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	365	470,50	138,05	171732	50388	21668	0,04	15
		м2		27,91	34,80	10186	12702	60,3	0,03	12
		Накладные расходы -		*59,36*		*21668*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,81*				*13802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,55*				*7867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,39*		*15472*				
		Сметная стоимость				*208872*				
154	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	365	33,84	8,46	12350	3088	1119	--	--
		м2		0,43	2,16	159	789	60,3	--	1
		Накладные расходы -		*3,07*		*1119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,56*				*571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,50*				*548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,95*		*1078*				
		Сметная стоимость				*14547*				
155	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смес и толщиной 3 см	365	1449,73	1,98	529150	721	48948	0,14	53
		м2		114,92	0,63	41946	232	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*134,10*		*48948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,68*				*25433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,42*				*23514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,71*		*46248*				
		Сметная стоимость				*624345*				
156	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	365	939,40	--	342882	--	31530	0,09	34
		м2 покрытия		74,06	--	27032	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*86,38*		*31530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*44,66*				*16300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,72*				*15229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,06*		*29953*				
		Сметная стоимость				*404365*				
157	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	588	1739,20	19,48	1022651	11457	233233	0,70	410
		м		506,64	7,09	297902	4170	60,3	0,01	4

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -		*396,66*		*233233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*182150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,88*				*51084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,87*		*100471*				
		Сметная стоимость				*1356355*				
158	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**								
			9,408	35659,02	--	335480	--	14224	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1511,94*		*14224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1511,94*				*14224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2973,68*		*27976*				
		Сметная стоимость				*377681*				
		ПОКРЫТИЕ ТИП 7 - 753 М2								
159	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
			75,3	3424,73	776,07	257882	58438	22085	0,14	11
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	7462	10278	60,3	0,14	10
		Накладные расходы -		*293,29*		*22085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*10697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,23*				*11388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,44*		*22397*				
		Сметная стоимость				*302364*				
160	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство**								
			75,3	2517,12	800,49	189539	60277	19473	0,14	11
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	142,52	7462	10732	60,3	0,14	11
		Накладные расходы -		*258,60*		*19473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*10971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,90*				*8502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,06*		*16721*				
		Сметная стоимость				*225733*				
161	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**								
			753	269,79	92,85	203153	69918	104289	0,24	183
		м2 покрытия		176,38	25,76	132813	19398	60,3	0,03	22
		Накладные расходы -		*138,50*		*104289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*121,89*				*91784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,61*				*12505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*24595*				
		Сметная стоимость				*332037*				
162	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**								
			753	-36,38	-16,78	-27395	-12638	-12393	-0,03	-20
		м2 покрытия		-19,60	-4,13	-14757	-3112	60,3	--	-1

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -		*16,46*		*12393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*14,31*				*10775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,15*				*1618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,23*		*3183*				
		Сметная стоимость				*-11819*				
163	21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)**	52,71	1284,54	--	67708	--	2871	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,46*		*2871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,46*				*2871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,12*		*5646*				
		Сметная стоимость				*76225*				
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 761 М2								
164	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	76,1	3449,71	800,49	262523	60917	22689	0,14	11
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	142,52	7541	10846	60,3	0,14	11
		Накладные расходы -		*298,14*		*22689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*11088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,45*				*11601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,83*		*22817*				
		Сметная стоимость				*308029*				
165	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором**	761	354,96	28,01	270123	21312	169451	0,46	349
		м2		321,13	9,17	244381	6981	60,3	0,01	7
		Накладные расходы -		*222,67*		*169451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*199,17*				*151571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,50*				*17880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,21*		*35166*				
		Сметная стоимость				*474740*				
166	21-040509-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	761	2018,01	--	1535706	--	65114	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,56*		*65114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,56*				*65114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,29*		*128066*				
		Сметная стоимость				*1728885*				
167	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях**	790	1340,16	19,48	1058726	15393	299991	0,70	551
		м		506,64	7,09	400243	5603	60,3	0,01	5
		Накладные расходы -		*379,74*		*299991*				

	Норматив		Количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*244725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,96*				*55266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,59*		*108697*				
		Сметная стоимость				*1467415*				
168	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**								
			12,64	35659,02	--	450730	--	19111	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1511,94*		*19111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1511,94*				*19111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2973,68*		*37587*				
		Сметная стоимость				*507428*				
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ) - 2160 М2								
169	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
			324	3424,73	776,07	1109612	251446	95027	0,14	47
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	32108	44223	60,3	0,14	44
		Накладные расходы -		*293,29*		*95027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*46028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,23*				*48999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,44*		*96371*				
		Сметная стоимость				*1301010*				
170	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**								
			2160	470,50	138,05	1016277	298184	128228	0,04	86
		м2		27,91	34,80	60277	75170	60,3	0,03	72
		Накладные расходы -		*59,36*		*128228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,81*				*81675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,55*				*46553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,39*		*91560*				
		Сметная стоимость				*1236066*				
171	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**								
			2160	270,68	67,69	584672	146213	52976	--	11
		м2		3,48	17,28	7512	37330	60,3	--	5
		Накладные расходы -		*24,53*		*52976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*12,52*				*27040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,01*				*25937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,62*		*51012*				
		Сметная стоимость				*688660*				
172	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**								
			2160	1446,09	1,98	3123544	4266	289329	0,14	311
		м2		114,92	0,63	248229	1371	60,3	--	2

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -		*133,95*		*289329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*69,68*				*150509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,27*				*138820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,40*		*273030*				
		Сметная стоимость				*3685902*				
173	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	2160	936,94	--	2023780	--	186360	0,09	200
		м2 покрытия		74,06	--	159970	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*86,28*		*186360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*44,66*				*96462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,62*				*89898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,86*		*176811*				
		Сметная стоимость				*2386951*				
174	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	400	1739,20	19,48	695681	7794	158662	0,70	279
		м		506,64	7,09	202655	2837	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*396,66*		*158662*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*123911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,88*				*34751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,87*		*68347*				
		Сметная стоимость				*922691*				
175	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	18	33700,07	--	606601	--	25720	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1428,88*		*25720*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1428,88*				*25720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2810,32*		*50586*				
		Сметная стоимость				*682907*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			35504396	2406302			4798
			Тенге			3574102	550370			448
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35504396				
	Материалы -		Тенге			24327320				
	Всего заработная плата -		Тенге				4124472			
	Местные материалы -		Тенге			5196671				
		Накладные расходы -	Тенге			4097894				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2487056		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1610838		
		Сметная прибыль -	Тенге			3168183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42770473				

	Норматива		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5246
		Сметная заработная плата -	Тенге				4124472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			42770473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5246
		Сметная заработная плата -	Тенге				4124472			

РАЗДЕЛ 9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

176	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	3134,31	6,72	6,72	21070	21070	5278	--	--
		м2		--	2,38	--	7458	56,4	--	8
		Накладные расходы -		*1,68*		*5278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1,34*				*4206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,34*				*1072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,67*		*2108*				
		Сметная стоимость				*28456*				
177	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочныхмест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	98	257,25	40,94	25210	4012	14389	0,32	32
		яма		216,31	14,88	21198	1458	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*146,82*		*14389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*130,39*				*12778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,44*				*1611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,33*		*3168*				
		Сметная стоимость				*42767*				
178	11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	98	1675,49	527,13	164198	51659	76478	1,25	123
		шт		1036,37	170,17	101564	16677	56,4	0,17	16
		Накладные расходы -		*780,38*		*76478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*680,49*				*66688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,89*				*9790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,47*		*19254*				
		Сметная стоимость				*259930*				
179	25-010202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	98	992,00	--	97216	--	4122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,06*		*4122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,06*				*4122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,72*		*8107*				

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*109445*				
180	11-470112-0102 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройствапартерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	2995	115,65	--	346383	--	218330	0,17	517
		м2		115,65	--	346383	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*72,90*		*218330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*65,23*				*195360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,67*				*22970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,08*		*45177*				
		Сметная стоимость				*609890*				
181	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	2995	158,32	91,07	474169	272766	127076	0,05	157
		м2		38,11	22,64	114129	67821	56,4	0,03	82
		Накладные расходы -		*42,43*		*127076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*34,26*				*102620*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,17*				*24456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,06*		*48100*				
		Сметная стоимость				*649344*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1128247**	**349507**			**829**
			Тенге			**583274**	**93413**			**108**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1128247**				
	Материалы -		Тенге			**98250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**676688**			
	Местные материалы -		Тенге			**97216**				
		Накладные расходы -	Тенге			**445672**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**381652**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**64020**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**125913**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1699832**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**937**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**676688**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1699832**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**937**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**676688**			
		РАЗДЕЛ 10. МАФ								
		СКАМЬЯ СК-2-7 шт								
182	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций скамейки**	0,003367	38910,18	2037,26	131	7	79	46,60	--
		т конструкций		34112,13	290,05	115	1	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23489,04*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20950,93*				*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2538,11*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4991,94*		*17*				

				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*227*				
183	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03367	159092,30	--	5357	--	227	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6745,51*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6745,51*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13267,03*		*447*				
		Сметная стоимость				*6031*				
184	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев и реек. Установка	3,2452	63442,68	664,14	205884	2155	42088	22,50	73
		м3 древесины в конструкции		16192,58	297,52	52548	966	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*12969,16*		*42088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9861,08*				*32001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3108,08*				*10086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6112,95*		*19838*				
		Сметная стоимость				*267809*				
185	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	168	93,29	0,53	15673	89	10584	0,12	20
		болт		92,77	0,25	15585	42	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,00*		*10584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56,65*				*9516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,36*				*1068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,50*		*2101*				
		Сметная стоимость				*28358*				
186	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	1,82	200,66	--	365	--	15	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,51*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,51*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*30*				
		Сметная стоимость				*411*				
187	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска скамейки масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,6	381,69	0,66	7481	13	3462	0,37	7
		м2 окрашиваемой поверхности		280,59	0,32	5500	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*176,65*		*3462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,94*				*3017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,71*				*445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*875*				
		Сметная стоимость				*11819*				
		Стойка для сушки белья- 8 шт								

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
188	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	4	1875,10	--	7500	--	4939	2,80	11
		м3 грунта		1875,10	--	7500	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*4939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*4433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*995*				
		Сметная стоимость				*13434*				
189	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,96	635,93	--	1882	--	1239	0,97	3
		м3 грунта		635,93	--	1882	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*1239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*1112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*250*				
		Сметная стоимость				*3371*				
190	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,96	116,41	49,75	345	147	176	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	197	64	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
191	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,04	22220,97	643,47	23110	669	2598	3,94	4
		м3		2859,81	216,86	2974	226	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2497,62*		*2598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,19*				*1552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1005,44*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,49*		*2057*				
		Сметная стоимость				*27764*				
192	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлконструкции	0,40584	105391,37	25467,52	42772	10336	23188	91,00	37
		т конструкций		75206,95	7758,56	30522	3149	60,9	7,34	3
		Накладные расходы -		*57136,89*		*23188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*20505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*2683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*5277*				
		Сметная стоимость				*71237*				
193	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции	0,61264	68534,36	4992,28	41987	3058	24193	73,60	45

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		т конструкций		57374,14	254,17	35150	156	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39489,55*		*24193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35095,64*				*21501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4393,91*				*2692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8641,91*		*5294*				
		Сметная стоимость				*71474*				
194	23-010101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	82,88	653,06	--	54126	--	2295	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,69*		*2295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,69*				*2295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,46*		*4514*				
		Сметная стоимость				*60935*				
195	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00152	158253,71	--	241	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*20*				
		Сметная стоимость				*271*				
196	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,76	63,38	1,02	745	12	212	0,03	--
		м2		26,97	0,17	317	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*173*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*77*				
		Сметная стоимость				*1033*				
197	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	11,76	58,84	0,81	692	9	141	0,02	--
		м2		16,60	0,17	195	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,97*		*141*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,88*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
		Установка для чистки домашних вещей- 4 шт								

	Нормативы		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
198	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	4,4	1875,10	--	8250	--	5433	2,80	12
		м3 грунта		1875,10	--	8250	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*5433*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*4876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14777*				
199	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,2	635,93	--	763	--	502	0,97	1
		м3 грунта		635,93	--	763	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*101*				
		Сметная стоимость				*1367*				
200	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,2	116,41	49,75	140	60	71	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	80	26	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*17*				
		Сметная стоимость				*228*				
201	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,2	22220,97	643,47	71107	2059	7992	3,94	13
		м3		2859,81	216,86	9151	694	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2497,62*		*7992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,19*				*4775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1005,44*				*3217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,49*		*6328*				
		Сметная стоимость				*85427*				
202	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлконструкции	0,47792	105391,37	25467,52	50369	12171	27307	91,00	43
		т конструкций		75206,95	7758,56	35943	3708	60,9	7,34	4
		Накладные расходы -		*57136,89*		*27307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*24147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*3159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*6214*				
		Сметная стоимость				*83890*				
203	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлконструкции	0,47792	68534,36	4992,28	32754	2386	18873	73,60	35

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		т конструкций		57374,14	254,17	27420	121	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39489,55*		*18873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35095,64*				*16773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4393,91*				*2100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8641,91*		*4130*				
		Сметная стоимость				*55757*				
204	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	48	577,62	--	27726	--	1176	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,49*		*1176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,49*				*1176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,17*		*2312*				
		Сметная стоимость				*31214*				
205	23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	10,4	381,39	--	3966	--	168	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,17*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,17*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,80*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
206	21-050301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,27812	150836,27	--	41951	--	1779	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6395,46*		*1779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6395,46*				*1779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12578,54*		*3498*				
		Сметная стоимость				*47228*				
207	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	13,84	63,38	1,02	877	14	249	0,03	--
		м2		26,97	0,17	373	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*90*				
		Сметная стоимость				*1216*				
208	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	13,84	58,84	0,81	814	11	166	0,02	--
		м2		16,60	0,17	230	2	54,2	--	--

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -		*11,97*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,88*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*78*				
		Сметная стоимость				*1058*				
		Качели тип-11- 7 шт								
209	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	6,3	1875,10	--	11813	--	7778	2,80	18
		м3 грунта		1875,10	--	11813	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*7778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*6982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*1567*				
		Сметная стоимость				*21159*				
210	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	3,85	635,93	--	2448	--	1612	0,97	4
		м3 грунта		635,93	--	2448	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*1612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*1447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*325*				
		Сметная стоимость				*4385*				
211	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	3,85	116,41	49,75	448	192	229	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	257	84	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*54*				
		Сметная стоимость				*731*				
212	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	2,73	24466,79	410,26	66794	1120	7080	4,05	11
		м3		2939,65	138,17	8025	377	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2593,43*		*7080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*4075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1100,68*				*3005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2164,82*		*5910*				
		Сметная стоимость				*79784*				
213	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлконструкции**	0,75012	105391,37	25467,52	79056	19104	42860	91,00	68
		т конструкций		75206,95	7758,56	56414	5820	60,9	7,34	6
		Накладные расходы -		*57136,89*		*42860*				

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*37901*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*4959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*9753*				
		Сметная стоимость				*131669*				
214	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлконструкции**	0,75012	68534,36	4992,28	51409	3745	29622	73,60	55
		т конструкций		57374,14	254,17	43037	191	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39489,55*		*29622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35095,64*				*26326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4393,91*				*3296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8641,91*		*6482*				
		Сметная стоимость				*87513*				
215	23-010101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	116,55	707,18	--	82422	--	3495	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,98*		*3495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,98*				*3495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,97*		*6873*				
		Сметная стоимость				*92790*				
216	23-010101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	21	653,06	--	13714	--	581	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,69*		*581*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,69*				*581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,46*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15439*				
217	21-050106-2003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 120 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,028	214645,43	--	6010	--	255	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*501*				
		Сметная стоимость				*6766*				
218	21-050106-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,05278	214645,43	--	11329	--	480	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*480*				

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*945*				
		Сметная стоимость				*12754*				
219	21-050301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 30 мм до 40 мм ГОСТ 5781-82**	0,00854	150641,45	--	1286	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6387,20*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6387,20*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12562,29*		*107*				
		Сметная стоимость				*1448*				
220	21-050106-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,01456	214645,87	--	3125	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,98*		*133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,98*				*133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,75*		*261*				
		Сметная стоимость				*3518*				
221	21-050106-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	0,00707	214645,43	--	1518	--	64	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*127*				
		Сметная стоимость				*1709*				
222	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,09198	150286,49	--	13823	--	586	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15562*				
223	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Постановка болтов**	0,000455	180,71	2,07	1	--	--	0,16	--
		болт		133,06	0,41	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,39*		*0*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*81,28*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,11*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,85*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
224	21-130203-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78**	0,28	584,18	--	164	--	7	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,77*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,77*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,72*		*14*				
		Сметная стоимость				*185*				
225	21-130814-3401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Шплинты ГОСТ 397-79**	0,084	186,35	--	16	--	1	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,90*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,90*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,54*		*1*				
		Сметная стоимость				*18*				
226	21-130211-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм**	0,000077	238672,43	--	18	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10119,71*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10119,71*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19903,37*		*2*				
		Сметная стоимость				*20*				
227	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	0,07	82817,42	833,90	5797	58	1688	39,00	3
		м3		32712,81	328,75	2290	23	59,8	0,35	--
		Накладные расходы -		*24108,09*		*1688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*19758,85*				*1383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,23*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,04*		*599*				
		Сметная стоимость				*8083*				
228	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	24,64	63,38	1,02	1562	25	444	0,03	1
		м2		26,97	0,17	664	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*82*		

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*160*				
		Сметная стоимость				*2166*				
229	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	24,64	58,84	0,81	1450	20	295	0,02	1
		м2		16,60	0,17	409	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,97*		*295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,88*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*140*				
		Сметная стоимость				*1885*				
		Горка для съезжания- 3 шт								
230	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	2,1	1875,10	--	3938	--	2593	2,80	6
		м3 грунта		1875,10	--	3938	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*2593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*2327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*522*				
		Сметная стоимость				*7053*				
231	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	0,96	635,93	--	610	--	402	0,97	1
		м3 грунта		635,93	--	610	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*81*				
		Сметная стоимость				*1093*				
232	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	0,96	116,41	49,75	112	48	57	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	64	21	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*57*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*13*				
		Сметная стоимость				*182*				
233	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	1,14	24466,79	410,26	27892	468	2957	4,05	5
		м3		2939,65	138,17	3351	158	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2593,43*		*2957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*1702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1100,68*				*1255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2164,82*		*2468*				
		Сметная стоимость				*33316*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
234	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлконструкции**	0,31224	105391,37	25467,52	32907	7952	17840	91,00	28
		т конструкций		75206,95	7758,56	23483	2423	60,9	7,34	2
		Накладные расходы -		*57136,89*		*17840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*15776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*2064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*4060*				
		Сметная стоимость				*54807*				
235	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлконструкции**	0,31224	68534,36	4992,28	21399	1559	12330	73,60	23
		т конструкций		57374,14	254,17	17915	79	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39489,55*		*12330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35095,64*				*10958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4393,91*				*1372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8641,91*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36428*				
236	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,31224	387497,06	--	120992	--	5130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*5130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*5130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,15*		*10090*				
		Сметная стоимость				*136212*				
237	11-110101-3609 РСНБ РК 2015	**Устройство из винипласт**	4,08	129,17	13,57	527	55	339	0,15	1
		м2 покрытия		115,60	6,69	472	27	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*83,11*		*339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*74,48*				*304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,63*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,98*		*69*				
		Сметная стоимость				*935*				
238	21-050109-0711 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Винипласт**	4,08	1534,82	--	6262	--	266	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,08*		*266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,08*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,99*		*522*				
		Сметная стоимость				*7050*				
239	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	9,12	63,38	1,02	578	9	164	0,03	--

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		м2		26,97	0,17	246	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*59*				
		Сметная стоимость				*802*				
240	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	9,12	58,84	0,81	537	7	109	0,02	--
		м2		16,60	0,17	151	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,97*		*109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*83*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,88*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*52*				
		Сметная стоимость				*698*				
		Песочница- 3 шт								
241	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	3,9	5367,49	1163,54	20933	4538	7394	3,10	12
		м3 подстилающего слоя		2173,60	454,55	8477	1773	60,9	0,55	2
		Накладные расходы -		*1895,98*		*7394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1600,54*				*6242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,44*				*1152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*581,08*		*2266*				
		Сметная стоимость				*30594*				
242	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	**Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка**	37,8	1054,84	116,11	39873	4389	16947	1,03	39
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		734,91	27,27	27779	1031	50,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*448,33*		*16947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*387,19*				*14636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,14*				*2311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,25*		*4546*				
		Сметная стоимость				*61365*				
243	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	0,315	20349,79	--	6410	--	272	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*862,83*		*272*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*862,83*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1697,01*		*535*				
		Сметная стоимость				*7216*				
244	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную грунта песком**	5,7	635,93	--	3625	--	2387	0,97	6
		м3 грунта		635,93	--	3625	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*2387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*2142*		

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*481*				
		Сметная стоимость				*6493*				
245	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок**	5,7	2548,16	--	14525	--	616	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*616*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,04*				*616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,50*		*1211*				
		Сметная стоимость				*16352*				
246	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	36	1739,20	19,48	62611	701	14280	0,70	25
		м бортового камня		506,64	7,09	18239	255	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*396,66*		*14280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*11152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,88*				*3128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,87*		*6151*				
		Сметная стоимость				*83042*				
247	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	0,576	35659,02	--	20540	--	871	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1511,94*		*871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1511,94*				*871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2973,68*		*1713*				
		Сметная стоимость				*23124*				
		Лиана для лазания- 3 шт								
248	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	2,1	1875,10	--	3938	--	2593	2,80	6
		м3 грунта		1875,10	--	3938	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*2593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*2327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*522*				
		Сметная стоимость				*7053*				
249	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	1,14	635,93	--	725	--	477	0,97	1
		м3 грунта		635,93	--	725	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*428*		

				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*96*				
		Сметная стоимость				*1299*				
250	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1,14	116,41	49,75	133	57	68	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	76	25	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*68*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*16*				
		Сметная стоимость				*217*				
251	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,96	24466,79	410,26	23488	394	2490	4,05	4
		м3		2939,65	138,17	2822	133	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2593,43*		*2490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*1433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1100,68*				*1057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2164,82*		*2078*				
		Сметная стоимость				*28056*				
252	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлконструкции**	0,16215	105391,37	25467,52	17089	4130	9265	91,00	15
		т конструкций		75206,95	7758,56	12195	1258	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*57136,89*		*9265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*8193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*1072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*2108*				
		Сметная стоимость				*28462*				
253	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлконструкции**	0,16215	68534,36	4992,28	11113	809	6403	73,60	12
		т конструкций		57374,14	254,17	9303	41	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39489,55*		*6403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35095,64*				*5691*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4393,91*				*712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8641,91*		*1401*				
		Сметная стоимость				*18918*				
254	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	0,16215	387497,06	--	62833	--	2664	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*2664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*2664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,15*		*5240*				
		Сметная стоимость				*70737*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
255	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	4,71	63,38	1,02	299	5	85	0,03	--
		м2		26,97	0,17	127	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*69*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*31*				
		Сметная стоимость				*415*				
256	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	4,71	58,84	0,81	277	4	56	0,02	--
		м2		16,60	0,17	78	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,97*		*56*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*43*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,88*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*27*				
		Сметная стоимость				*360*				
		Стол со скамьей- 4 шт								
257	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	1,52	1875,10	--	2850	--	1877	2,80	4
		м3 грунта		1875,10	--	2850	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*1877*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*1684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*378*				
		Сметная стоимость				*5105*				
258	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	1,52	635,93	--	967	--	636	0,97	1
		м3 грунта		635,93	--	967	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*128*				
		Сметная стоимость				*1732*				
259	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1,52	116,41	49,75	177	76	90	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	101	33	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*90*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*21*				
		Сметная стоимость				*289*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
260	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,28	24466,79	410,26	31317	525	3320	4,05	5
		м3		2939,65	138,17	3763	177	48,5	0,15	--
		Накладные расходы -		*2593,43*		*3320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*1911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1100,68*				*1409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2164,82*		*2771*				
		Сметная стоимость				*37408*				
261	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,468	63442,68	664,14	29691	311	6070	22,50	11
		м3 древесины в конструкции		16192,58	297,52	7578	139	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*12969,16*		*6070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9861,08*				*4615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3108,08*				*1455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6112,95*		*2861*				
		Сметная стоимость				*38621*				
262	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	64	93,29	0,53	5971	34	4032	0,12	8
		болт		92,77	0,25	5937	16	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,00*		*4032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56,65*				*3625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,36*				*407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,50*		*800*				
		Сметная стоимость				*10803*				
263	21-130201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М16 ГОСТ 1759.0-87	16,288	190,46	--	3102	--	132	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,08*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,08*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,88*		*259*				
		Сметная стоимость				*3492*				
264	21-130202-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000264	501343,40	--	132	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21256,96*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21256,96*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41808,03*		*11*				
		Сметная стоимость				*149*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
265	21-130203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78								
			0,044	485,24	--	21	--	1	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,57*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,57*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,47*		*2*				
		Сметная стоимость				*24*				
266	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87								
			0,28	200,66	--	56	--	2	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,51*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,51*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
267	21-130202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87								
			0,00016	502230,80	--	80	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21294,59*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21294,59*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41882,03*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
268	21-130203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78								
			0,000064	414,86	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,59*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,60*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
269	21-130209-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75								
			14,08	196,55	--	2767	--	117	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,33*		*117*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,33*				*117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,39*		*231*				

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*3115*				
270	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	30,48	548,54	2,21	16720	67	7066	0,47	14
		м2 окрашиваемой поверхности		364,05	1,06	11096	32	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*231,82*		*7066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200,08*				*6098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,74*				*967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,43*		*1903*				
		Сметная стоимость				*25689*				
		УРНЫ - 22 ШТ								
271	11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,36982	234235,23	94912,33	86625	35100	36975	161,00	60
		т конструкций		129978,52	11871,59	48069	4390	60,9	11,60	4
		Накладные расходы -		*99981,09*		*36975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*86386,72*				*31948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13594,37*				*5027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26737,31*		*9888*				
		Сметная стоимость				*133488*				
272	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,36982	329952,69	--	122023	--	5174	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*5174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*5174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,41*		*10176*				
		Сметная стоимость				*137373*				
273	11-130301-1603 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	33	166,04	0,81	5479	27	432	0,01	--
		м2		10,52	0,17	347	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*13,08*		*432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,79*				*191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,29*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,33*		*473*				
		Сметная стоимость				*6384*				
		СКАМЬЯ СК-2- 15 шт								
274	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций скамейки	0,07161	38910,18	2037,26	2786	146	1682	46,60	3
		т конструкций		34112,13	290,05	2443	21	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23489,04*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20950,93*				*1500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2538,11*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4991,94*		*357*				

	норматив		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*4826*				
275	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,01011	156811,43	--	1585	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6648,80*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6648,80*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13076,82*		*132*				
		Сметная стоимость				*1784*				
276	21-050106-1411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 70 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**								
			0,0615	214645,43	--	13201	--	560	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9100,97*		*560*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9100,97*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17899,71*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14862*				
277	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев и реек. Установка**	1,73175	63442,68	664,14	109867	1150	22459	22,50	39
		м3 древесины в конструкции		16192,58	297,52	28041	515	59,8	0,36	1
		Накладные расходы -		*12969,16*		*22459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9861,08*				*17077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3108,08*				*5382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6112,95*		*10586*				
		Сметная стоимость				*142912*				
278	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**								
			180	93,29	0,53	16793	95	11340	0,12	21
		болт		92,77	0,25	16698	45	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,00*		*11340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56,65*				*10196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,36*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,50*		*2251*				
		Сметная стоимость				*30384*				
279	21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**								
			1,3365	200,66	--	268	--	11	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,51*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,51*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,73*		*22*				
		Сметная стоимость				*302*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
280	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска скамейки масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34,5	381,69	0,66	13168	23	6094	0,37	13
		м2 окрашиваемой поверхности		280,59	0,32	9680	11	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*176,65*		*6094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,94*				*5311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,71*				*784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,67*		*1541*				
		Сметная стоимость				*20803*				
		Навес теневой- 4 шт								
281	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	9,2	1875,10	--	17251	--	11359	2,80	26
		м3 грунта		1875,10	--	17251	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*11359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*10195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*1164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*2289*				
		Сметная стоимость				*30899*				
282	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,8	635,93	--	1781	--	1172	0,97	3
		м3 грунта		635,93	--	1781	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*1172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*236*				
		Сметная стоимость				*3190*				
283	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,8	116,41	49,75	326	139	166	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	187	61	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*39*				
		Сметная стоимость				*532*				
284	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	6,4	24466,79	410,26	156587	2626	16598	4,05	26
		м3		2939,65	138,17	18814	884	48,5	0,15	1
		Накладные расходы -		*2593,43*		*16598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,74*				*9554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1100,68*				*7044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2164,82*		*13855*				
		Сметная стоимость				*187040*				

	норматива		Количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
285	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлконструкции**	0,2804	105391,37	25467,52	29552	7141	16021	91,00	26
		т конструкций		75206,95	7758,56	21088	2176	60,9	7,34	2
		Накладные расходы -		*57136,89*		*16021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*14167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*1854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*3646*				
		Сметная стоимость				*49219*				
286	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлконструкции**	0,2804	68534,36	4992,28	19217	1400	11073	73,60	21
		т конструкций		57374,14	254,17	16088	71	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39489,55*		*11073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35095,64*				*9841*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4393,91*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8641,91*		*2423*				
		Сметная стоимость				*32713*				
287	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля (ММ97,ММ98)**	0,2804	329952,69	--	92519	--	3923	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*3923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*3923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,41*		*7715*				
		Сметная стоимость				*104157*				
288	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	32	63,38	1,02	2028	33	576	0,03	1
		м2		26,97	0,17	863	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*208*				
		Сметная стоимость				*2813*				
289	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	32	58,84	0,81	1883	26	383	0,02	1
		м2		16,60	0,17	531	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,97*		*383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,88*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*181*				
		Сметная стоимость				*2447*				
290	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	0,9152	82817,42	833,90	75794	763	22064	39,00	36
		м3		32712,81	328,75	29939	301	59,8	0,35	--

	Норматив		Количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Накладные расходы -		*24108,09*		*22064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*19758,85*				*18083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4349,23*				*3980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8554,04*		*7829*				
		Сметная стоимость				*105686*				
291	11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	76	1119,59	1,72	85089	131	46285	1,26	96
		м2 окрашиваемой поверхности		982,22	0,82	74649	62	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*609,02*		*46285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*538,70*				*40942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,31*				*5344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,29*		*10510*				
		Сметная стоимость				*141884*				
292	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	104	93,29	0,53	9703	55	6552	0,12	12
		болт		92,77	0,25	9648	26	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*63,00*		*6552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*56,65*				*5891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,36*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,50*		*1300*				
		Сметная стоимость				*17556*				
293	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0096	381819,66	--	3665	--	155	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*306*				
		Сметная стоимость				*4126*				
294	21-130209-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	6,432	196,55	--	1264	--	54	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,33*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,33*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,39*		*105*				
		Сметная стоимость				*1423*				
295	21-050104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,2304	272020,43	--	62674	--	2657	--	--

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11533,67*		*2657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11533,67*				*2657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22684,33*		*5226*				
		Сметная стоимость				*70558*				
296	11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Облицовка из пластика**	4,4	3448,93	6,13	15175	27	2569	0,85	4
		м2 поверхности		674,36	1,82	2967	8	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*583,95*		*2569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*419,91*				*1848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,04*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,63*		*1420*				
		Сметная стоимость				*19164*				
		Гимнастический комплекс- 2 шт								
297	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,8	1875,10	--	1500	--	988	2,80	2
		м3 грунта		1875,10	--	1500	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
298	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	0,44	635,93	--	280	--	184	0,97	--
		м3 грунта		635,93	--	280	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*37*				
		Сметная стоимость				*501*				
299	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	0,44	116,41	49,75	51	22	26	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	29	10	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*6*				
		Сметная стоимость				*83*				
300	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,36	22220,97	643,47	8000	232	899	3,94	1
		м3		2859,81	216,86	1030	78	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2497,62*		*899*				

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,19*				*537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1005,44*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,49*		*712*				
		Сметная стоимость				*9611*				
301	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлконструкции	0,488	105391,37	25467,52	51431	12428	27883	91,00	44
		т конструкций		75206,95	7758,56	36701	3786	60,9	7,34	4
		Накладные расходы -		*57136,89*		*27883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*24657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*3226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*6345*				
		Сметная стоимость				*85659*				
302	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлконструкции	0,488	68534,36	4992,28	33445	2436	19271	73,60	36
		т конструкций		57374,14	254,17	27999	124	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39489,55*		*19271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35095,64*				*17127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4393,91*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8641,91*		*4217*				
		Сметная стоимость				*56933*				
303	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля	0,488	329952,69	--	161017	--	6827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*6827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*6827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,41*		*13428*				
		Сметная стоимость				*181272*				
304	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,16	63,38	1,02	897	14	255	0,03	--
		м2		26,97	0,17	382	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*92*				
		Сметная стоимость				*1244*				
305	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	14,16	58,84	0,81	833	11	169	0,02	--
		м2		16,60	0,17	235	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,97*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,88*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*80*				

				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*1083*				
		Параллельные брусья- 2 шт								
306	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,7	1875,10	--	1313	--	864	2,80	2
		м3 грунта		1875,10	--	1313	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1234,68*		*864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1108,19*				*776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,49*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,78*		*174*				
		Сметная стоимость				*2351*				
307	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	0,7	635,93	--	445	--	293	0,97	1
		м3 грунта		635,93	--	445	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*263*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*59*				
		Сметная стоимость				*797*				
308	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	0,7	116,41	49,75	81	35	42	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	47	15	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,37*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,15*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*10*				
		Сметная стоимость				*132*				
309	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	0,5	22220,97	643,47	11110	322	1249	3,94	2
		м3		2859,81	216,86	1430	108	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2497,62*		*1249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,19*				*746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1005,44*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,49*		*989*				
		Сметная стоимость				*13348*				
310	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлконструкции**	0,05	105391,37	25467,52	5270	1273	2857	91,00	5
		т конструкций		75206,95	7758,56	3760	388	60,9	7,34	--
		Накладные расходы -		*57136,89*		*2857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50526,00*				*2526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6610,90*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13002,26*		*650*				
		Сметная стоимость				*8777*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
311	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлконструкции	0,05	68534,36	4992,28	3427	250	1974	73,60	4
		т конструкций		57374,14	254,17	2869	13	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39489,55*		*1974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35095,64*				*1755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4393,91*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8641,91*		*432*				
		Сметная стоимость				*5834*				
312	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	329952,69	--	16498	--	699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,41*		*1376*				
		Сметная стоимость				*18573*				
313	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,45	63,38	1,02	92	1	26	0,03	--
		м2		26,97	0,17	39	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*9*				
		Сметная стоимость				*128*				
314	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,45	58,84	0,81	85	1	17	0,02	--
		м2		16,60	0,17	24	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,97*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,09*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,88*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*8*				
		Сметная стоимость				*111*				
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК -402 М								
315	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	345,72	67,39	63,63	23297	21998	6734	0,01	2
		м3		3,76	23,22	1299	8028	59,1	0,02	8
		Накладные расходы -		*19,48*		*6734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,94*				*5512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,53*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*2402*				
		Сметная стоимость				*32433*				

	норматив		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
316	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	12,06	899,59	--	10849	--	7144	1,25	15
		м3		899,59	--	10849	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,34*		*7144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,66*				*6412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,35*		*1439*				
		Сметная стоимость				*19432*				
317	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	40,2	901,55	800,49	36242	32180	7642	0,14	6
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	142,52	3984	5730	60,3	0,14	6
		Накладные расходы -		*190,10*		*7642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*5857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,40*				*1785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,33*		*3511*				
		Сметная стоимость				*47395*				
318	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	33,4866	7279,21	2604,93	243756	87230	111389	5,38	180
		м3		4343,38	891,66	145445	29859	55,3	0,94	32
		Накладные расходы -		*3326,37*		*111389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2894,98*				*96943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,39*				*14446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,45*		*28412*				
		Сметная стоимость				*383556*				
319	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	33,4866	31764,27	--	1063677	--	45100	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1346,81*		*45100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1346,81*				*45100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2648,89*		*88702*				
		Сметная стоимость				*1197479*				
320	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	611,04	721,16	11,36	440656	6944	75275	0,21	130
		м2 поверхности		173,24	1,65	105859	1010	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*123,19*		*75275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*54290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*20986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*41275*				
		Сметная стоимость				*557206*				

	норматив		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-6 ШТ								
321	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	4,56	1212,12	--	5527	--	3639	1,81	8
		м3 грунта		1212,12	--	5527	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*798,13*		*3639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*716,36*				*3267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,77*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,82*		*733*				
		Сметная стоимость				*9900*				
322	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,56	579,01	--	2640	--	1739	0,89	4
		м3 грунта		579,01	--	2640	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*381,25*		*1739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,20*				*1560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,06*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,82*		*350*				
		Сметная стоимость				*4729*				
323	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,86	3549,23	1128,67	6602	2099	1316	0,85	2
		м3 основания		595,99	456,31	1109	849	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*707,72*		*1316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,15*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,56*		*633*				
		Сметная стоимость				*8552*				
324	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	6	10466,38	2012,08	62798	12072	26708	7,99	48
		футляр		6149,66	41,32	36898	248	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4451,39*		*26708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3844,60*				*23068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,79*				*3641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193,42*		*7161*				
		Сметная стоимость				*96667*				
325	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	5924,03	835,23	35544	5011	7043	1,53	9
		шт. сборных конструкций		1192,70	232,50	7156	1395	62,1	0,26	2
		Накладные расходы -		*1173,75*		*7043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*885,05*				*5310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,70*				*1732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,82*		*3407*				
		Сметная стоимость				*45993*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
326	21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	1,56	46649,96	--	72774	--	3086	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1977,96*		*3086*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1977,96*				*3086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3890,23*		*6069*				
		Сметная стоимость				*81928*				
327	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	**Установка поребриков**	30	1340,16	19,48	40205	585	11392	0,70	21
		м		506,64	7,09	15199	213	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*379,74*		*11392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*9293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,96*				*2099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,59*		*4128*				
		Сметная стоимость				*55725*				
328	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые М-300**	0,81	35659,02	--	28884	--	1225	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1511,94*		*1225*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1511,94*				*1225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2973,68*		*2409*				
		Сметная стоимость				*32517*				
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-2 ШТ								
329	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	1,52	1212,12	--	1842	--	1213	1,81	3
		м3 грунта		1212,12	--	1842	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*798,13*		*1213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*716,36*				*1089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,77*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160,82*		*244*				
		Сметная стоимость				*3300*				
330	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	1,52	579,01	--	880	--	580	0,89	1
		м3 грунта		579,01	--	880	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*381,25*		*580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,20*				*520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,06*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,82*		*117*				
		Сметная стоимость				*1576*				

	нормативы		кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
331	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	0,62	3549,23	1128,67	2201	700	439	0,85	1
		м3 основания		595,99	456,31	370	283	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*707,72*		*439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,15*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,56*		*211*				
		Сметная стоимость				*2851*				
332	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра.Заделка битумом и прядью	2	10466,38	2012,08	20933	4024	8903	7,99	16
		футляр		6149,66	41,32	12299	83	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4451,39*		*8903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3844,60*				*7689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,79*				*1214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193,42*		*2387*				
		Сметная стоимость				*32223*				
333	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	5924,03	835,23	11848	1670	2348	1,53	3
		шт. сборных конструкций		1192,70	232,50	2385	465	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*1173,75*		*2348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*885,05*				*1770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,70*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,82*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15331*				
334	21-040302-0237 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	0,26	46649,96	--	12129	--	514	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1977,96*		*514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1977,96*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3890,23*		*1011*				
		Сметная стоимость				*13655*				
335	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Установка поребриков	10	1340,16	19,48	13402	195	3797	0,70	7
		м		506,64	7,09	5066	71	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*379,74*		*3797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*309,78*				*3098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,96*				*700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,59*		*1376*				
		Сметная стоимость				*18575*				

	Норматив		Кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
336	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые М-300**	0,27	35659,02	--	9628	--	408	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1511,94*		*408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1511,94*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2973,68*		*803*				
		Сметная стоимость				*10839*				
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 3М								
337	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	2,58	67,39	63,63	174	164	50	0,01	--
		м3		3,76	23,22	10	60	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*19,48*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*15,94*				*41*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,53*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*18*				
		Сметная стоимость				*242*				
338	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,09	899,59	--	81	--	53	1,25	--
		м3		899,59	--	81	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*592,34*		*53*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,66*				*48*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,35*		*11*				
		Сметная стоимость				*145*				
339	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	0,3	901,55	800,49	270	240	57	0,14	--
		м3		99,10	142,52	30	43	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*190,10*		*57*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,40*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,33*		*26*				
		Сметная стоимость				*353*				
340	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	0,2499	7279,21	2604,93	1819	651	831	5,38	1
		м3		4343,38	891,66	1085	223	55,3	0,94	--
		Накладные расходы -		*3326,37*		*831*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*2894,98*				*723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,39*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,45*		*212*				

	нормативы		кол-во	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная стоимость				*2862*				
341	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012**								
		м3	0,2499	31764,27	--	7938	--	337	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1346,81*		*337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1346,81*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2648,89*		*662*				
		Сметная стоимость				*8937*				
342	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
		м2 поверхности	4,56	721,16	11,36	3288	52	562	0,21	1
				173,24	1,65	790	8	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,19*		*562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*308*				
		Сметная стоимость				*4158*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**5001196**	**325322**			**1637**
			Тенге			**1267930**	**84973**			**88**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3582482				
		Материалы -	Тенге			1196527				
		Всего заработная плата -	Тенге				826480			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			180282				
		Местные материалы -	Тенге			1236504				
		Накладные расходы -	Тенге			634946				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					463401		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					171545		
		Сметная прибыль -	Тенге			337394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4554822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1076
		Сметная заработная плата -	Тенге				826480			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1236760				
		Материалы -	Тенге			36795				
		Всего заработная плата -	Тенге				526423			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			575881				
		Накладные расходы -	Тенге			386623				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					320591		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66032		
		Сметная прибыль -	Тенге			129871				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1753254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648
		Сметная заработная плата -	Тенге				526423			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			181954				

нормативы			ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181954				
	Накладные расходы -	Тенге			7715				
	Сметная прибыль -	Тенге			15174				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			204842				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6512918				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1724
	Сметная заработная плата -	Тенге				1352903			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			93442736	5216216			17063
		Тенге			13564034	1405550			1467
Стоимость оборудования -		Тенге			1771557				
Накладные расходы -		Тенге			75114				
Сметная прибыль -		Тенге			147734				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1994405				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			27314266				
Материалы -		Тенге			1205683				
Всего заработная плата -		Тенге				4457255			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21035209				
	Накладные расходы -	Тенге			3024039				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1857170		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1236869		
	Сметная прибыль -	Тенге			2432664				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32840969				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5401
	Сметная заработная плата -	Тенге				4457255			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42389655				
Материалы -		Тенге			25769399				
Всего заработная плата -		Тенге				6890108			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189284				
Местные материалы -		Тенге			6530391				
	Накладные расходы -	Тенге			4963118				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4108334		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1971514		
	Сметная прибыль -	Тенге			2219195				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52347064				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8776
	Сметная заработная плата -	Тенге				6890108			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1244139				
Материалы -		Тенге			36795				
Всего заработная плата -		Тенге				526423			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			583260				
	Накладные расходы -	Тенге			386936				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					320591		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66345		
	Сметная прибыль -	Тенге			130486				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1761561				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							648

	нормативы		количество	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
		Сметная заработная плата -	Тенге				526423			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20723119				
	Материалы -		Тенге			764045				
	Всего заработная плата -		Тенге				3095799			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16776861				
		Накладные расходы -	Тенге			1329440				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1869862		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					957943		
		Сметная прибыль -	Тенге			1304891				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25434998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3706
		Сметная заработная плата -	Тенге				3095799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			109456353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18530
		Сметная заработная плата -	Тенге				14969584			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			109 456 353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18530
		Сметная заработная плата -	Тенге				14969584			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			985 107				
		Итого	Тенге			110 441 460				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			1 192 768				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			2 393 257				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			114 027 485				
		Итого	Тенге			114 027 485				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			2 280 550				
		Итого	Тенге			116 308 034				
		Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			116 237 114				
		НДС (12%)	Тенге			13 948 454				
		Итого с НДС	Тенге			130 185 568,16				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»

Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.