Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования "

форма кс-3

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ"Петропавловская СШ" в с.Петропавловка, Желтауского сельского округа, Каргалинского района, Актюбинской области

Договор №152 от 27.04.2016г.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименовани е	код
		152	27.04.2016г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**12604648**		**4616519**	**11033480**		**220 670**	**1 350 498**	**12604648**
в том числе (за июнь)		**12604648**	**4 616 519**	**11033480**		**220 670**	**1 350 498**	**12604648**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
_____ Карагулов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
_____ Кулмаганбетов Н.

Заказчик ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГУ"Петропавловская СШ" в с.Петропавловка, Желтауского сельского округа, Каргалинского района, Актюбинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 18-1-1 Общестроительыне работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	132	215,57	21,24	28455	2804	28176	1,29	170
		шт		194,33	3,31	25652	437	108	0,03	4
2	E0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	517,22	74,9	6,81	38740	3522	38639	0,46	238
		м2		68,09	1,08	35218	559	108	0,01	5
3	E0156-3-2	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	382,74	146,99	6,63	56259	2538	58450	0,95	364
		м2		140,36	1,04	53722	398	108	0,01	4
		Итого по разделу: Общестроительные работы				123454				
		Раздел: Проемы								
4	E0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	26,18	537,53	23,97	14073	628	7728	1,59	42
		м2		265,62	7,73	6954	202	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	491,04	371,23	23,59	182289	11584	87450	0,94	461
		м2		156,91	7,99	77049	3923	108	0,04	19
6	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99	26,18	4884		127863				
		м2								
7	С12061-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой:одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	491,04	5618		2758663				
		м2								
8	Е0110-22-3	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой более 2 м	517,2	153,7	4,8	79494	2483	42490	0,46	239
		м2		74,27	1,8	38412	931	108	0,01	5
9	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	261,1	4100		1070510				
		м								
		Итого по разделу: Проемы				4232892				
		ИТОГО:				4356346	23559			1514
						237007	6450			38
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				262933				
		Всего накладных расходов:				262933	137668			
		Итого с накладными				4619280				
		- заработная плата				39440				
		- трудоемкость				131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				277157				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4896436				
		Итого с временными, 1,44 %				4966945				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,079 %				5070208				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5090076				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5139745				
		Коэффициент по ведомости договорной цены				0,89820				
		ИТОГО по акту с учетом коэффициента				4616519				
		Сметная заработная плата				282897				
		Нормативная трудоемкость				1683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				11033481				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				220670				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11254150				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1350498				
		Итого с НДС				12604648				
		Всего:				12604648				

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Карагулов Ж.С.

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Кулмаганбетов Н.Ж.

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро"NURTAU"
Кантарбаев Р.А.

(подпись)