Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области, Каргалинского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70
Договор №152 от 27.04.2016 года

форма кс3

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		152	27.04.2016г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**20734863,61**		**49845500**	**18150265**		**363 006**	**2 221 593**	**20734863,61**
в том числе (за август)		**8130215,61**	**8 228 981**	**7 116 785,37**		**142 335,71**	**871 094,53**	**8130215,61**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководитель
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Гусманова Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

"Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области, Каргалинского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70
Договор №152 от 27.04.2016 года

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1269	1,9603	8
		шт		290,7	2,9	1163	12	108	0,187	1
2	E56-12-1	Снятие дверных полотен	10,5	59,88	6,55	629	69	617	0,3628	4
		м2		53,33	1,04	560	11	108	0,0089	–
3	E56-13-1	Снятие наличников	21,8	6,47	0,3	141	7	147	0,0421	1
		м		6,17	0,05	135	1	108	0,0005	–
4	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	23,66	17,38	0,93	411	22	435	0,1139	3
		м2		16,45	0,14	389	3	111	0,0013	–
5	E57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	162,79	20,6	0,12	3353	20	3710	0,1426	23
		м2		20,48	0,05	3334	8	111	0,0001	–
6	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	162,79	11,07	0,04	1802	7	1997	0,0767	12
		м2		11,03	0,02	1796	3	111	0,0001	–
7	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	162,79	51,33	4,89	8356	796	8541	0,336	55
		м2		46,44	0,83	7560	135	111	0,0086	1
8	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	199,5015	5,64	0,19	1125	38	1211	0,0377	8

		м							
	36-4	Очистка поверхностей потолков и стен вручную от старых набелов		5,45	0,02	1087	4	111	0,0003	–
		м2	186,45	37,04	–	6906	–	6561	0,257	48
				37,04	–	6906	–	95	–	–
10	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
		м2	361,66	32,87	–	11888	–	10699	0,2282	83
				32,87	–	11888	–	90	–	–
		Раздел 2 Проемы								
		2.2 Двери								
11	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	8,82	671,57	39,81	5923	351	2233	1,3225	12
				219,42	15,05	1935	133	108	0,07338	1
12	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 1,4х2,1 внутренние								
		м2	8,82	3540		31223				
13	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	3	1500		4500				
14	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	1,68	671,57	39,81	1128	67	426	1,3225	2
				219,42	15,05	369	25	108	0,07338	–
15	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние								
		м2	1,68	4250		7140				
16	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	1	1380		1380				
17	E56-27-1	Установка дверных приборов врезных								
		прибор	4	77,9	–	312	–	330	0,3903	2
				76,46	–	306	–	108	–	–
18	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	4	844		3376				
19	E15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,400;								
		м2 окрашиваемой поверхности	25,2	229,5	0,23	5783	6	3936	0,96945	24
				164,31	0,09	4141	2	95	0,00038	–
		Раздел 3 Стены и перегородки								

	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	13,8	1141,84	43,41	15757	599	4023	1,6445	23
	м2 перегородок (за вычетом пр[illegible]ов)								
			258,75	16,26	3571	224	106	0,07938	1
	Раздел 4 Полы								
	4.1 П-1								
21	Е11-11-3 Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	16,61	271,66	16,79	4512	279	1233	0,4209	7
	м2 стяжки								
			60,55	6,3	1006	105	111	0,03075	1
22	Е11-4-1 Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	16,61	341,15	23,03	5667	383	1982	0,4784	8
	м2 изолируемой поверхности								
			98,84	8,64	1642	144	111	0,04213	1
23	Е11-12-3 Укладка лаг по плитам перекрытий	16,61	274,47	3,23	4559	54	1114	0,3703	6
	м2 пола								
			59,26	1,21	984	20	111	0,00588	–
24	Е11-33-2 Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм	16,61	1969,99	13,79	32722	229	2113	0,69115	11
	м2 покрытия								
			109,46	5,18	1818	86	111	0,02525	–
25	Е15-171-2 Двухслойное лаковое покрытие полов по огрунтованной или окрашенной поверхности	16,61	95,34	–	1584	–	375	0,1288	2
	м2 отделываемой поверхности								
			23,81	–	395	–	95	–	–
26	Е11-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	16,61	935,07	6,13	15532	102	1283	0,4393	7
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	1118	38	111	0,01125	–
27	Е11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных	17,5	125,78	0,2	2201	4	364	0,10339	2
	м плинтусов								
			18,61	0,09	326	2	111	0,00038	–
	4.3 П-3								
28	Е11-11-3 Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	7,05	271,66	16,79	1915	118	523	0,4209	3
	м2 стяжки								
			60,55	6,3	427	44	111	0,03075	–
29	Е11-4-1 Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	7,05	341,15	23,03	2405	162	841	0,4784	3
	м2 изолируемой поверхности								
			98,84	8,64	697	61	111	0,04213	–
30	Е11-12-3 Укладка лаг по плитам перекрытий	7,05	274,47	3,23	1935	23	474	0,3703	3
	м2 пола								
			59,26	1,21	418	9	111	0,00588	–
31	Е11-33-2 Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм	7,05	1969,99	13,79	13888	97	898	0,69115	5
	м2 покрытия								
			109,46	5,18	772	37	111	0,02525	–

	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	7,05	180,18	2,35	1270	17	609	0,53705	4
			90,05	0,9	635	6	95	0,00438	–
33 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	7,5	125,78	0,2	943	2	157	0,10339	1
			18,61	0,09	140	1	111	0,00038	–
4.5 П-5									
34 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	162,79	271,66	16,79	44224	2733	12080	0,4209	69
			60,55	6,3	9857	1026	111	0,03075	5
35 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	162,79	341,15	23,03	55536	3749	19422	0,4784	78
			98,84	8,64	16090	1407	111	0,04213	7
36 Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий *м2 пола*	162,79	274,47	3,23	44681	526	10927	0,3703	60
			59,26	1,21	9647	197	111	0,00588	1
37 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 60 мм *м2 покрытия*	162,79	3105,22	13,79	505499	2245	20715	0,69115	113
			109,46	5,18	17819	843	111	0,02525	4
38 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	162,79	180,18	2,35	29332	383	14066	0,53705	87
			90,05	0,9	14659	147	95	0,00438	1
39 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	174,1853	125,78	0,2	21909	35	3616	0,10339	18
			18,61	0,09	3242	16	111	0,00038	–
Раздел 5 Внутренняя отделка									
40 Е15-64-4	Шпаклевание поверхностей потолков из сухих выравнивающих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	199,2	252,71	4,93	50340	982	22575	0,63653	127
			117,43	1,86	23392	371	95	0,00911	2
41 Е15-64-4	Шпаклевание поверхностей потолков из сухих финишных растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	199,2	218,71	4,93	43567	982	22575	0,63653	127
			117,43	1,86	23392	371	95	0,00911	2
42 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	199,2	304,07	2,91	60571	580	17885	0,5635	112
			93,41	1,1	18607	219	95	0,00538	1
43 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков моющей дисперсионной краской *м2 окрашиваемой поверхности*	199,2	407,47	2,91	81168	580	17885	0,5635	112

			93,41	1,1	18607	219	95	0,00538	1
	Шпаклевание поверхностей стен из сухих растворных смесей	568,64	219,4	4,29	1760	2439	46691	0,52348	298
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	48215	933	95	0,00788	4
45 Е15-64-3	Шпаклевание поверхностей стен из сухих финишных растворных смесей	568,64	185,4	4,29	105426	2439	46691	0,52348	298
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	48215	933	95	0,00788	4
46 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	568,64	285,16	2,63	162153	1496	40932	0,4485	255
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	42523	563	95	0,00488	3
47 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен моющейся дисперсионной краской	568,64	386,08	2,63	219541	1496	40932	0,4485	255
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	42523	563	95	0,00488	3
48 Е15-64-5	Шпаклевание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих выравнивающих растворных смесей	231,5	300,66	7,65	69603	1771	36397	0,92644	214
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	37642	671	95	0,01415	3
49 Е15-64-5	Шпаклевание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих финишных растворных смесей	231,5	668,68	7,65	154799	1771	36397	0,92644	214
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	37642	671	95	0,01415	3
50 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	231,5	285,16	2,63	66015	609	16664	0,4485	104
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	17312	229	95	0,00488	1
	Раздел 6 Разные работы								
51 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	186,45	6,08	–	1134	–	1021	0,046	9
	м2 пола		6,08	–	1134	–	90	–	–
52 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	54,45	27,1	27,1	1476	1476	930	–	–
	т		–	18,97	–	1033	90	0,03984	2
53 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	54,45	76,6	76,6	4171	4171	751	–	–
	т		–	15,32	–	834	90	0,03217	2
	Раздел 1 Отопление								

	...ж Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15-25 мм *м*	40	51,07	0,69	2043	28	2584	0,332	13
			50,38	0,11	2015	4	128	0,001	–
2	Е65-18-4 Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на сварке *м*	120,4	109,47	1	13180	120	16741	0,4934	59
			108,47	0,16	13060	19	128	0,0014	–
3	Е65-19-2 Демонтаж радиаторов массой до 160 кг *шт*	16	313,24	31,9	5012	510	5865	1,9078	31
			281,34	5,04	4501	81	128	0,0434	1
	1.2 Монтаж								
4	Е16-6-4 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *м трубопровода*	120,4	424,17	4,08	51070	491	8522	0,30591	37
			53,77	1,53	6474	184	128	0,00752	1
5	Е16-6-2 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *м трубопровода*	40	266,17	4,08	10647	163	2831	0,30591	12
			53,77	1,53	2151	61	128	0,00752	–
6	8-10-45 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	6	200		1200				
7	Е16-29-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	160,4	10,99	–	1763	–	2195	0,0501	8
			10,69	–	1715	–	128	–	–
8	Е16-15-1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
			254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
9	9-4-53 Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	32	1390		44480				
10	Е18-6-1 Установка чугунных радиаторов ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03; *кВт*	29	4331,43	35,77	125611	1037	4644	0,70246	20

				111,7	13,4	3239	389	128	0,06541	2
	Установка кранов воздушных		16	62,13	–	994	–	461	0,12	2
	комплект									
				22,5	–	360	–	128	–	–
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	26,845	148,39	0,07	3984	2	3045	0,646	17
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	2899	1	105	0,0001	–
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 Демонтаж									
13	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	70	51,07	0,69	3575	48	4525	0,332	23
		м								
				50,38	0,11	3527	8	128	0,001	–
	2.2 Холодный водопровод									
14	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	70	409,13	7,9	28639	553	21030	1,29	90
		м трубопровода								
				231,75	2,95	16223	207	128	0,0144	1
15	8-4-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=25 мм	9	8		72				
		шт								
16	8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=25 х25х25мм	2	9		18				
		шт								
17	8-4-76	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта d=25 мм	32	5		160				
		шт								
18	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект								
				387	15,75	3096	126	128	0,07	1
19	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
20	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	1089	1,56	5
		комплект								
				279	4,5	837	14	128	0,03	–
21	Е65-15-1	Смена смесителя	4	342,73	0,53	1371	2	1740	1,94	8
		комплект								
				339,75	0,09	1359	–	128	0,0007	–

	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	1	1630		1630				
	комплект								
23	9-4-2								
	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	3	432		1296				
	шт								
	Раздел 1 Демонтаж и электроосвещение школы								
1	Е67-7-3								
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	14	9,32	0,23	130	3	124	0,0632	1
	шт		9,09	0,05	127	1	97	0,0003	–
2	Е67-7-1	6	8,42	–	51	–	49	0,0584	–
	Демонтаж выключателей, розеток		8,42	–	51	–	97	–	–
	шт								
3	Е21-24-2								
	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,036	3
	шт		522,68	17,92	523	18	97	0,0875	–
4	18-3-154	1	5310		5310				
	Щиток осветительный ЩРН-9								
	шт								
5	Е21-18-1	14	283,46	81,7	3968	1144	2954	1,0879	15
	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп		174,4	43,07	2442	603	97	0,19525	3
	шт								
6	17-2-27	14	2480		34720				
	Светильники, тип ЛП0-01 2х36								
	шт								
7	17-5-2	28	17		476				
	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127								
	шт								
8	17-6-80	28	101		2828				
	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36								
	шт								
9	1-5-162	0,046	78900		3629				
	Шпильки металлические, d=27 мм								
	т								
10	Е21-22-2	6	39,82	–	239	–	197	0,21505	1
	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		33,9	–	203	–	97	–	–
	шт								
11	18-1-12	6	156		936				
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
	шт								
12	18-1-18	6	215		1290				
	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								

		шт								
13	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	39,12	–	196	–	165	0,2162	1
		шт	33,9	–	170	–	97	–	–
14	18-1-144 Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	5	105		525				
		шт							
15	Ц8-147-1 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	72	23,2	2,1	1670	151	1041	0,1	7
		м кабеля	16,5	0,3	1188	22	86	0,002	–
16	16-1-342 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,072	60500		4356				
		1000м							
	Всего прямые затраты				**2511216**	**39967**			**3340**
					560679	**14611**			**66**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1910582				
	Накладные расходы, тенге				583219				
	- заработная плата, тенге				87483				
	- трудоемкость, чел-ч				292				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				185666				
	Всего				**3280101**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				47233				
	- сметная заработная плата, тенге				6660				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				69175				
	- сметная заработная плата, тенге				31821				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				194				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				33273				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13309				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3443093**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**8228991**				
	- материалы, тенге				4566291				
	- сметная заработная плата, тенге				1787328				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3929
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,9848196**
Исключаемая сумма по некорректному заполнению акта №1 за июнь 2016 года из-за коэффициента по договорной цене	**164387,04**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**7116785,37**
Налог (2 %)	142335,71
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7259121**
НДС (12 %)	871094,53
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8130215,61**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководитель
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Гусманова Р.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.