Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"

форма кс3

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области, Каргалинского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70

Договор №152 от 27.04.2016 года

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		152	27.04.2016г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**51164804,80**		**8595175,18**	**44658075,41**		**893161,91**	**5466148,48**	**51017385,80**
в том числе (за октябрь)		**30429941,19**	**12348,18**	**26507810,04**		**530156,20**	**3244555,95**	**30282522,19**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Руководителя

ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области, Каргалинского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70
Договор №152 от 27.04.2016 года

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е55-1-4	Разборка деревянных перегородок	6,976	199,1	29,4	1389	205	1314	1,2142	8
		м2		169,7	4,77	1184	33	108	0,044	–
2	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	2245,95	17,38	0,93	39035	2089	41359	0,1139	256
		м2		16,45	0,14	36946	314	111	0,0013	3
3	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	107,21	20,6	0,12	2209	13	2443	0,1426	15
		м2		20,48	0,05	2196	5	111	0,0001	–
4	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	107,21	11,07	0,04	1187	4	1315	0,0767	8
		м2		11,03	0,02	1183	2	111	0,0001	–
5	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	107,211	51,33	4,89	5503	524	5625	0,336	36
		м2		46,44	0,83	4979	89	111	0,0086	1

6	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	2608,8312	5,64	0,19	14714	496	15840	0,0377	98
		м		5,45	0,02	14218	52	111	0,0003	1
7	Е62-36-4	Очистка поверхностей потолков и стен вручную от старых набелов	4141,5	37,04	–	153401	–	145731	0,257	1064
		м2		37,04	–	153401	–	95	–	–
8	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	936,7235	32,87	–	30790	–	27711	0,2282	214
		м2		32,87	–	30790	–	90	–	–
		Раздел 3 Стены и перегородки								
9	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	20,3577	10061,83	154,03	204836	3136	43121	14,63	298
		м3		2295	58,5	46721	1191	90	0,28	6
		Раздел 4 Полы								
		4.1 П-1								
10	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1335,62	271,66	16,79	362835	22425	99107	0,4209	562
		м2 стяжки		60,55	6,3	80872	8414	111	0,03075	41
11	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	1335,62	341,15	23,03	455647	30759	159344	0,4784	639
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	132013	11540	111	0,04213	56
12	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	995,62	274,47	3,23	273268	3216	66828	0,3703	369
		м2 пола		59,26	1,21	59000	1205	111	0,00588	6
13	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм	995,62	1969,99	13,79	1961361	13730	126693	0,69115	688
		м2 покрытия		109,46	5,18	108981	5157	111	0,02525	25
		4.2 П-2								

14	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	96,26	341,15 98,84	23,03 8,64	32839 9514	2217 832	11484 111	0,4784 0,04213	46 4
15	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	96,26	225,28 58,48	11,31 4,25	21685 5629	1089 409	6702 111	0,28865 0,02063	28 2
16	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	96,26	271,66 60,55	16,79 6,3	26150 5829	1616 606	7143 111	0,4209 0,03075	41 3
17	E11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=2,000; *м2 стяжки*	192,52	39,35 0,72	0,84 0,31	7576 139	162 60	221 111	0,00506 0,0015	1 –
	4.3 П-3									
18	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	293,62	271,66 60,55	16,79 6,3	79765 17779	4930 1850	21788 111	0,4209 0,03075	124 9
19	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	293,62	341,15 98,84	23,03 8,64	100168 29021	6762 2537	35029 111	0,4784 0,04213	140 12
	Раздел 5 Внутренняя отделка									
20	E15-64-4	Шпаклевание поверхностей потолков из сухих выравнивающих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1343,4	252,71 117,43	4,93 1,86	339491 157755	6623 2499	152241 95	0,63653 0,00911	855 12
21	E15-64-4	Шпаклевание поверхностей потолков из сухих финишных растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1343,4	218,71 117,43	4,93 1,86	293815 157755	6623 2499	152241 95	0,63653 0,00911	855 12
22	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков моющей дисперсионной краской	831,59	407,47	2,91	338848	2420	74664	0,5635	469

	м2 окрашиваемой поверхности								
23 Е15-64-3	Шпаклевание поверхностей стен из сухих растворных смесей		93,41	1,1	77679	915	95	0,00538	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1954,32	219,4	4,29	428778	8384	160466	0,52348	1023
24 Е15-64-3	Шпаклевание поверхностей стен из сухих финишных растворных смесей		84,79	1,64	165707	3205	95	0,00788	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1954,32	185,4	4,29	362331	8384	160466	0,52348	1023
25 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен моющейся дисперсионной краской		84,79	1,64	165707	3205	95	0,00788	15
	м2 окрашиваемой поверхности	1009,17	386,08	2,63	389620	2654	72642	0,4485	453
26 Е15-64-5	Шпаклевание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих выравнивающих растворных смесей		74,78	0,99	75466	999	95	0,00488	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,995	300,66	7,65	14130	360	7388	0,92644	44
27 Е15-64-5	Шпаклевание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих финишных растворных смесей		162,6	2,9	7641	136	95	0,01415	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,995	668,68	7,65	31425	360	7388	0,92644	44
			162,6	2,9	7641	136	95	0,01415	1
Раздел 7 На электромонтажные работы Демонтаж и электроосвещение школы									
28 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания		9,32	0,23	2349	58	2235	0,0632	16
	шт	252	9,09	0,05	2291	13	97	0,0003	–
29 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		8,42	–	1305	–	1266	0,0584	9
	шт	155	8,42	–	1305	–	97	–	–
30 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ		16300		3146				
	1000шт	0,193							

31	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,208	22300		4638			
		1000шт							
32	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	3810	23,2	2,1	88392	8001	55047	0,1	381
		м кабеля								
				16,5	0,3	62865	1143	86	0,002	8
33	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,268	28900		7745				
		1000м								
34	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,12	52100		110452				
		1000м								
35	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,528	60500		92444				
		1000м								
		Раздел 14 Ограждение территории								
36	Е9-57-5	Демонтаж ограждений, ворот калиток т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	6,72	16398,16	7798,17	110196	52404	47602	37,467	252
		т конструкций								
				7017,3	1727,95	47156	11612	81	6,6325	45
37	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	20,5	9715,21	122,9	199162	2519	16476	5,0715	104
		м3								
				799,54	46,44	16391	952	95	0,22675	5
38	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5412	99034,93	380,3	53598	206	19630	227,7	123
		т								
				38036,25	143,44	20585	78	95	0,7	–
39	Е9-17-1	Монтаж стоек	2,706	5455,18	2856,97	14762	7731	5672	10,7525	29
		т конструкций								
				1816,43	771,42	4915	2087	81	2,925	8
40	8-6-26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 89х3,5 мм	317,75	647		205584				

		м							
41	2-1-268	Сварная решетка ограждения.	11,12716	134000		1491039			
		т							
42	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,4	9715,21	122,9	3886	49	322	5,0715	2
		м3							
				799,54	46,44	320	19	95	0,22675	–
43	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0246	99034,93	380,3	2436	9	893	227,7	6
		т							
				38036,25	143,44	936	4	95	0,7	–
44	Е9-17-1	Монтаж стоек	0,14944	5455,18	2856,97	815	427	313	10,7525	2
		т конструкций							
				1816,43	771,42	271	115	81	2,925	–
45	1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,14944	66400		9923				
		т								

Раздел 15 Спортивная площадка

15.1 Подготовительные работы

46	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	202	11,56	11,56	2335	2335	659	–	–
		м3 грунта								
				–	3,75	–	758	87	0,01438	3
47	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	202	9,89	9,89	1998	1998	564	–	–
		м3 грунта								
				–	3,21	–	648	87	0,0123	2
48	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	302,4	17,51	17,51	5295	5295	1576	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	5,99	–	1811	87	0,01959	6
49	Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением самоходными катками	151,2	3400,23	333,2	514115	50380	120651	3,9675	600

	м3 подстилающего слоя		595,13	123,75	89984	18711	111	0,6125	93
50	Е1-90-2	Планировка площадок вручную	1008	23,31	–	23496	–	23966	0,14835	150
		м2 спланированной поверхности		23,31	–	23496	–	102	–	–
	15.2 Покрытие поля									
51	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 100мм	100,8	2096,4	–	211317	–	61376	3,4385	347
		м3 подстилающего слоя		548,55	–	55294	–	111	–	–
		Всего прямые затраты				**9133224**	**260144**			**11355**
						1868790	**85672**			**403**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6968827				
		Накладные расходы, тенге				1964542				
		- заработная плата, тенге				294681				
		- трудоемкость, чел-ч				982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				665866				
		Всего				**11763632**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				169396				
		- сметная заработная плата, тенге				23885				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				136				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				248088				
		- сметная заработная плата, тенге				114120				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				695				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				119330				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				47732				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12348178**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**29512146**				
		- материалы, тенге				16655497				
		- сметная заработная плата, тенге				6104564				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	13570
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,898200004**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**26507810,04**
Налог (2 %)	530156,20
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27037966,24**
НДС (12 %)	3244555,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30282522,19**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сақауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.