Счет-фактура № 00000000027 от 14 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740004475, г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000369, от 07.08.2012

ИИК поставщика: KZ896390222030000563, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №152 от 27.04.2016г. доп.соглашение №1 от 02.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская обл. Карагалинский район, с Бадамша, ЦЫБУЛЬЧИКА, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010740004475, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж", г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140014884, ГУ "Каргалинский районный отдел образования", Актюбинская обл. Карагалинский район, с Бадамша, ЦЫБУЛЬЧИКА, 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140014884, Актюбинская обл. Карагалинский район, с Бадамша, ЦЫБУЛЬЧИКА, 2

ИИК получателя: KZ13070103KSN0609000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Петропавловская средняя школа" в с. Петропавловка, Желтауского сельского округа, Каргалинского района, Актюбинской области		1	15 794 298,43	15 794 298,43	12%	1 895 315,81	17 689 614,24		
Всего по счету:					**15 794 298,43**		**1 895 315,81**	**17 689 614,24**		

Руководитель: Кулмаганбетов Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Урисбаева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Урисбаева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
чик	**ГУ "Каргалинский районный отдел образования",Актюбинская обл. Карагалинский район, с Бадамша, ЦЫБУЛЬЧИКА, 2**	**131140014884**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
нитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",г. Актобе 12 микрорайон дом 64 кв.3**	**010740004475**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
ор (контракт)	Договор №152 от 27.04.2016г. доп.соглашение №1 от 02.11.2016г.	

Номер документа	Дата составления
00000000014	14.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Капитальный ремонт здания ГУ "Петропавловская средняя школа" в с. Петропавловка, Желтауского сельского округа, Каргалинского района, Актюбинской области				1	17 689 614,24	17 689 614,24	1 895 315,81
				Итого	1	x	17 689 614,24	1 895 315,81

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Сакауова И.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2016

М.П.

форма кс

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области, Каргалинского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70
Договор №152 от 27.04.2016 года доп.соглашение №1 от 02.11.2016г.

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		152	27.04.2016г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**68707000,04**		**28144226,00**	**60142681,71**		**1202854,04**	**7361464,29**	**68707000,0**
в том числе (за ноябрь)		**17689614,24**	**7213221,00**	**15484606,30**		**309692,13**	**1895315,81**	**17689614,2**

ЗАКАЗЧИК:
ИО Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

233

"SANA-2001"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области, Каргалинского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70
Договор №152 от 27.04.2016 года доп. соглашение №1 от 02.11.2016г.

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда рабочих-строи / машинист: на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Полы								
	1 П-1								
1	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий ✓ *м2 пола*	340 ✓	274,47	3,23	93320 ✓	1098	22820	0,3703
				59,26	1,21	20148	411	111	0,00588
2	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм ✓ *м2 покрытия*	340 ✓	1969,99	13,79	669797 ✓	4689	43264	0,69115
				109,46	5,18	37216	1761	111	0,02525
	3 П-3								
3	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий ✓ *м2 пола*	293,62 ✓	274,47	3,23	80590 ✓	948	19708	0,3703
				59,26	1,21	17400	355	111	0,00588
4	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм ✓ *м2 покрытия*	293,62 ✓	1969,99 ✓	13,79	578428 ✓	4049	37364	0,69115
				109,46	5,18	32140	1521	111	0,02525

Подключение электрооборудования

5	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2	3830	23,5	–	90005	–	77386	0,12995
		м провода		20,83	–	79779	–	97	–
6	Е21-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2	415	23,5	–	9753	–	8385	0,12995
		м провода		20,83	–	8644	–	97	–
7	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ, сечением 2,5 мм2	0,15	16322		2448			
		км							
8	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ, сечением 4 мм2	3,125	25484		79638			
		км							
9	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ, сечением 6 мм2	0,36	37410		13468			
		км							
10	16-7-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ, сечением 10 мм2	0,195	61302		11954			
		км							
11	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ, сечением 16 мм2	0,215	103179		22183			
		км							
12	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ, сечением 25 мм2	0,2	162386		32477			
		км							
13	18-3-202	Наконечники кабельные:	30	128		3840			

235

		шт							
14 Ц8-402-1									
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	18	50,5	23,1	909	416	427	0,13
	м		22,1	5,5	398	99	86	0,032
15 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	63700		637			
	1000м							
16 16-1-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,008	83200		666			
	1000м							
17 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	655	108,6	48,9	71133	32030	29179	0,22
	м		39,6	12,2	25938	7991	86	0,071
18 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 32 мм	111	147,3	73	16350	8103	6472	0,29
	м		49,5	18,3	5495	2031	86	0,107
19 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,3	73	7365	3650	2915	0,29
	м		49,5	18,3	2475	915	86	0,107
20 8-4-8	Трубы Dн 25 мм	65,5	777		50894			
	10м							
21 8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	11,1	999		11089			
	10м							
22 8-4-11	Трубы Dн 50 мм	5	2130		10650			
	10м							

Общестроительные работы котельной Демонтажные работы

23 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	215,57	21,24	862	85	853	1,2873
	шт							

236

			194,33	3,31	777	13	108	0,0289	–
6-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	6,14	74,9	6,81	460	42	459	0,4611	3
	м2								
			68,09	1,08	418	7	108	0,0093	–
-53-1	Демонтаж металлических конструкций дверей т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,086	10277,51	991,5	884	85	644	56,649	5
	т конструкций								
			8895,83	348,47	765	30	81	1,70625	–
6-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1587	1,9603	10
	шт								
			290,7	2,9	1454	15	108	0,187	1
6-12-1	Снятие дверных полотен	9,072	59,88	6,55	543	59	532	0,3628	3
	м2								
			53,33	1,04	484	9	108	0,0089	–
6-13-1	Снятие наличников	25,2	6,47	0,3	163	8	168	0,0421	1
	м								
			6,17	0,05	155	1	108	0,0005	–
7-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	56,07	116,63	10,56	6539	592	6706	0,6987	39
	м2								
			106,07	1,67	5947	94	111	0,0144	1
7-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	2,34	17,38	0,93	41	2	42	0,1139	–
	м2								
			16,45	0,14	38	–	111	0,0013	–
7-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	62,5	5,64	0,19	353	12	380	0,0377	2
	м								
			5,45	0,02	341	1	111	0,0003	–
2-36-4	Очистка поверхностей потолков и стен вручную от старых набелов	235,65	37,04	–	8728	–	8292	0,257	61
	м2								
			37,04	–	8728	–	95	–	–

роемы

	1 Окна								
33	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,98	537,53	23,97	1064	47	584	1,58953
		м2 проемов		265,62	7,73	526	15	108	0,03775
34	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	4,16	371,23	23,59	1544	98	741	0,93898
		м2 проемов		156,91	7,99	653	33	108	0,039
35	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,98	4884		9670			
		м2							
36	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,16	5618		23371			
		м2							
37	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой более 2 м	6,14	153,7	4,8	944	29	504	0,4623
		м2 проемов		74,27	1,8	456	11	108	0,00888
38	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	5,8	4100		23780			
		м							
	2 Двери								
39	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок	2,64	379,71	40,1	1002	106	936	1,7135
		м2 проемов		313,09	15,16	827	40	108	0,074
40	2-2-1	Двери металлические 1,2*2,2-1шт огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100			
		шт							

41	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	8,82	671,57	39,81	5923	351	2233	1,3225
				219,42	15,05	1935	133	108	0,07338
42	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,68	4250		7140			
43	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние *м2*	4,41	4250		18743			
44	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние *м2*	2,73	3540		9664			
45	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	5	1380		6900			
46	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных *прибор*	5	77,9	–	390	–	413	0,3903
				76,46	–	382	–	108	–
47	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	5	844		4220			
48	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	8,82	229,5	0,23	2024	2	1378	0,96945
				164,31	0,09	1449	1	95	0,00038

Внутренняя отделка

49	Е15-64-4	Шпаклевание поверхностей потолков из сухих выравнивающих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	58,41	252,71	4,93	14761	288	6620	0,63653
				117,43	1,86	6859	109	95	0,00911
50	Е15-64-4	Шпаклевание поверхностей потолков из сухих финишных растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	58,41	218,71	4,93	12775	288	6620	0,63653

			117,43	1,86	6859	109	95	0,00911	
51	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	58,41	304,07	2,91	17761	170	5244	0,5635
			93,41	1,1	5456	64	95	0,00538	
52	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	177,24	307,3	5,08	54466	900	26476	0,851
			156,03	1,21	27655	214	95	0,06463	
53	E15-64-3	Шпаклевание поверхностей стен из сухих выравнивающих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	177,24	219,4	4,29	38886	760	14553	0,52348
			84,79	1,64	15028	291	95	0,00788	
54	E15-64-3	Шпаклевание поверхностей стен из сухих финишных растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	177,24	185,4	4,29	32860	760	14553	0,52348
			84,79	1,64	15028	291	95	0,00788	
55	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	177,24	285,16	2,63	50542	466	12758	0,4485
			74,78	0,99	13254	175	95	0,00488	
56	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,65	374,79	7,91	3617	76	3325	2,0585
			359,66	2,99	3471	29	95	0,01463	
57	E15-64-5	Шпаклевание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих выравнивающих растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,65	300,66	7,65	2901	74	1517	0,92644
			162,6	2,9	1569	28	95	0,01415	
58	E15-64-5	Шпаклевание поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих финишных растворных смесей *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,65	668,68	7,65	6453	74	1517	0,92644

			162,6	2,9	1569	28	95	0,01415	–
15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,65	285,16	2,63	2752	25	695	0,4485	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	722	10	95	0,00488	–

ограждение территории

9-30-1	Монтаж ограждения металлического	11,12716	16651,42	6902,54	185283	76806	77865	41,285	459
	т конструкций								
			6986,25	1652,97	77737	18393	81	5,9125	66
9-46-1	Монтаж каркасов ворот	0,12672	36982,83	21793,75	4686	2762	1215	47,61	6
	т конструкций								
			8797,5	3035,84	1115	385	81	10,1875	1
1-85	Ворота различных типов	0,12672	120300		15244				
	т								
6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,3	9715,21	122,9	2915	37	241	5,0715	2
	м3								
			799,54	46,44	240	14	95	0,22675	–
6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01012	99034,93	380,3	1002	4	367	227,7	2
	т								
			38036,25	143,44	385	1	95	0,7	–
9-17-1	Монтаж стоек	0,07664	5455,18	2856,97	418	219	160	10,7525	1
	т конструкций								
			1816,43	771,42	139	59	81	2,925	–
1-872	Прокат квадратного сечения размером 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,07664	66400		5089				
	т								
9-46-1	Монтаж каркасов калитки	0,0456	36982,83	21793,75	1686	994	437	47,61	2
	т конструкций								
			8797,5	3035,84	401	138	81	10,1875	–
1-85	Стоимость калитки	0,0456	120300		5486				
	т								

спортивная площадка

4 Ограждение поля

69	1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	3,0464	72300		220255			
		т							
70	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02448	177381,63	2282,63	4342	56	314	49,105
		т стальных элементов		9315	863,44	228	21	126	4,2125
71	Е9-57-5	Монтаж конструкций ограждения с калтикой	1,11104	26001,12	11140,24	28888	12377	12747	62,445
		т конструкций		11695,5	2468,49	12994	2743	81	9,475
72	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	2,69106	32735,87	11718,89	88094	31536	46802	104,65
		т конструкций		18837	2634,17	50691	7089	81	9,2
73	Е9-36-3	Монтаж сетки ограждающей	475,76	131,79	5,35	62700	2545	36679	0,5497
		м2		93,15	2,03	44317	966	81	0,00988
74	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками 45-3-0	475,76	295		140349			
		м2							
75	1-1-873	Прокат квадратного сечения размером 80х80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,69106	72300		194564			
		т							

Отопление

1 Демонтаж

1	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	198	109,47	1	21675	198	27532	0,4934
		м		108,47	0,16	21477	32	128	0,0014
2	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 108 мм на сварке	56	165,84	1,99	9287	111	11768	0,7453
		м		163,85	0,32	9176	18	128	0,0027
3	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15-25 мм	960	51,07	0,69	49027	662	62043	0,332

		м		50,38	0,11	48365	106	128	0,001
4	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на сварке	142	109,47	1	15545	142	19745	0,4934
		м		108,47	0,16	15403	23	128	0,0014
5	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на сварке	47,6	109,47	1	5211	48	6619	0,4934
		м		108,47	0,16	5163	8	128	0,0014
6	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	120	313,24	31,9	37589	3828	43988	1,9078
		шт		281,34	5,04	33761	605	128	0,0434
2	**Монтаж**								
7	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	198	627,13	14,54	124172	2879	27576	0,56959
		м трубопровода		103,36	5,45	20465	1079	128	0,02657
8	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	36	940,29	21,42	33850	771	6564	0,74675
		м трубопровода		134,42	8,02	4839	289	128	0,03914
9	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	20	1245,29	21,42	24906	428	3645	0,74675
		м трубопровода		134,42	8,02	2688	160	128	0,03914
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	142	474,17	4,08	67332	579	10051	0,30591
		м трубопровода							

			53,77	1,53	7635	217	128	0,00752
11 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	47,6	424,17	4,08	20190	194	3369	0,30591
	м трубопровода							
			53,77	1,53	2559	73	128	0,00752
12 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,3; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	132	345,17	4,08	45562	539	9344	0,30591
	м трубопровода							
			53,77	1,53	7098	202	128	0,00949
13 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	772	266,17	4,08	205483	3150	54644	0,30591
	м трубопровода							
			53,77	1,53	41510	1181	128	0,00752
14 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	56	268,17	4,08	15018	228	3964	0,30591
	м трубопровода							
			53,77	1,53	3011	86	128	0,00752
15 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	90	200		18000			
	кг							
16 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	74	473,47	39,24	35037	2904	25576	1,47
	шт							
			254,25	15,75	18815	1166	128	0,07
17 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47

	шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07
18 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6
	шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16
19 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	64	1390		88960			
	шт							
20 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	10	1390		13900			
	шт							
21 9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	4310		8620			
	шт							
22 9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	4950		19800			
	шт							
23 9-4-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	6680		13360			
	шт							
24 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	251	4331,43	35,77	1087189	8978	40192	0,70246
	кВт		111,7	13,4	28037	3363	128	0,06541
25 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	206	473,47	39,24	97535	8083	71195	1,47
	шт		254,25	15,75	52376	3245	128	0,07

4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	206	377		77662				
	шт								
18-22-5	Установка кранов воздушных	89	62,13	–	5530	–	2564	0,12	11
	комплект								
			22,5	–	2003	–	128	–	–
16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	106	473,47	39,24	50188	4159	36635	1,47	156
	шт								
			254,25	15,75	26951	1670	128	0,07	7
4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	106	331		35086				
	шт								
	Всего прямые затраты				**5448364**	**226165**			**5292**
					894439	**60330**			**275**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4327760				

Накладные расходы, тенге	1034425
- заработная плата, тенге	155164
- трудоемкость, чел-ч	517
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	388967
Всего	**6871757**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	98953
- сметная заработная плата, тенге	13952
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	144921
- сметная заработная плата, тенге	66664
- нормативная трудоемкость, чел-ч	406
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	69707
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27883

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7213221**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**17239597**
- материалы, тенге	10343346
- сметная заработная плата, тенге	2920295
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6569
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,898200004**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**15484606,30**
Налог (2 %)	309692,13
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15794298,43**
НДС (12 %)	1895315,81
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17689614,24**

ЗАКАЗЧИК:
ИО Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А.

Директор центра Н. Мустафина