форма кс3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области, Каргалинского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70
Договор №152 от 27.04.2016 года доп. согласшение №1 от 02.11.2016г.

2 от 14.12.16

СПРАВКА
Выполненных объемов строительно-монтажных работ
за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		152	27.04.2016г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2016 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2016г.		
Всего по стройке	**94733900,80**		**38757107,00**	**82925332,75**		**1658506,96**	**10150061,09**	**94733900,80**
в том числе (за декабрь)		**24726900,76**	**10082786,00**	**21644696,04**		**432893,92**	**2649310,80**	**24726900,76**

ЗАКАЗЧИК:
ИО Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

'SANA-2001"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГУ "Петропавловская СШ" расположенного в Актюбинской области, Каргалинского района, с/о Желтауский с.Петропавловка, по ул.Кунаева №70

Договор №152 от 27.04.2016 года доп. соглашение №1 от 02.11. 2016 года

Акт №6

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е9-53-1	Демонтаж металлических конструкций дверей т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,516	10277,51 / 8895,83	991,5 / 348,47	5303 / 4590	512 / 180	3864 / 81	56,649 / 1,70625	29 / 1
2	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	17	320,85 / 290,7	30,15 / 2,9	5454 / 4942	513 / 49	5390 / 108	1,9603 / 0,187	33 / 3
3	Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	37,8	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	2263 / 2016	248 / 39	2219 / 108	0,3628 / 0,0089	14 / –
4	Е56-13-1	Снятие наличников *м*	89,4	6,47 / 6,17	0,3 / 0,05	578 / 552	27 / 4	600 / 108	0,0421 / 0,0005	4 / –
5	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	85	116,63	10,56	9914	898	10165	0,6987	59

		м2		106,07	1,67	9016	142	111	0,0144	1
Раздел 2 Проемы										
2.2 Двери										
6	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок *м2 проемов*	13,02	379,71	40,1	4944	522	4615	1,7135	22
				313,09	15,16	4076	197	108	0,074	1
7	2-2-1	Двери металлические 1,8*2,1-1шт,1,4*2,1-2шт,0,8*2,1-2шт огрунтованные и окрашенные *шт*	5	25100		125500				
8	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	32,34	671,57	39,81	21719	1287	8190	1,3225	43
				219,42	15,05	7096	487	108	0,07338	2
9	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами 1,4х2,1 внутренние *м2*	32,34	3540		114484				
10	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	11	1500		16500				
11	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	18,06	671,57	39,81	12129	719	4574	1,3225	24
				219,42	15,05	3963	272	108	0,07338	1
12	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние *м2*	11,76	4250		49980				
13	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6 внутренние *м2*	2,52	4250		10710				
14	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние *м2*	3,78	4010		15158				
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	11	1380		15180				
16	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных *прибор*	22	77,9	–	1714	–	1817	0,3903	9

			76,46	–	1682	–	108	–	–
17 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	22	844		18568				
	шт								
18 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,400;	120,96	229,5	0,23	27760	28	18892	0,96945	117
	м2 окрашиваемой поверхности		164,31	0,09	19875	11	95	0,00038	–
Раздел 4 Полы									
4.1 П-1									
19 Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие полов по огрунтованной или окрашенной поверхности	1335,62	95,34	–	127338	–	30211	0,1288	172
	м2 отделываемой поверхности		23,81	–	31801	–	95	–	–
20 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1335,62	935,07	6,13	1248898	8187	103170	0,4393	587
	м2 покрытия		67,28	2,31	89861	3085	111	0,01125	15
21 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1429,3861	125,78	0,2	179788	286	29670	0,10339	148
	м плинтусов		18,61	0,09	26601	129	111	0,00038	1
4.2 П-2									
22 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	96,26	2003,55	14,65	192862	1410	21682	1,219	117
	м2 покрытия		197,43	5,49	19005	528	111	0,02675	3
23 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	102,9982	125,78	0,2	12955	21	2138	0,10339	11
	м плинтусов		18,61	0,09	1917	9	111	0,00038	–
4.3 П-3									
24 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	293,62	180,18	2,35	52904	690	25369	0,53705	158
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	26440	264	95	0,00438	1
25 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	314,2169	125,78	0,2	39522	63	6522	0,10339	32
	м плинтусов		18,61	0,09	5848	28	111	0,00038	–
4.4 П-4									

26	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	651,4	935,07	6,13	609105	3993	50317	0,4393	286
		м2 покрытия		67,28	2,31	43826	1505	111	0,01125	7
27	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	696,998	125,78	0,2	87668	139	14468	0,10339	72
		м плинтусов		18,61	0,09	12971	63	111	0,00038	–
	Раздел 5 Внутренняя отделка									
28	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен моющейся дисперсионной краской	377	386,08	2,63	145552	992	27137	0,4485	169
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	28192	373	95	0,00488	2
	Раздел 7 Разные работы									
29	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1906,66	6,08	–	11592	–	10433	0,046	88
		м2 пола		6,08	–	11592	–	90	–	–
30	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	66,7	27,1	27,1	1808	1808	1139	–	–
		т		–	18,97	–	1265	90	0,03984	3
31	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	66,7	76,6	76,6	5109	5109	920	–	–
		т		–	15,32	–	1022	90	0,03217	2
	Локальная смета 2-1-3									
	Раздел 1 Демонтаж и электроосвещение школы									
32	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	252	9,32	0,23	2349	58	2235	0,0632	16
		шт		9,09	0,05	2291	13	97	0,0003	–
33	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	155	8,42	–	1305	–	1266	0,0584	9
		шт		8,42	–	1305	–	97	–	–
34	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	5	666,89	45,21	3334	226	2622	3,036	15
		шт		522,68	17,92	2613	90	97	0,0875	–
35	18-3-154	Щиток осветительный ЩРВ-9	1	5310		5310				

36	18-3-157	Щиток осветительный ЩРВ-18	шт	4	9460		37840			
37	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
			шт		205	2,3	205	2	86	0,013	–
38	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720		4720			
39	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	561		561			
40	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	шт	1	17		17			
41	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	22	197,28	71,95	4340	1583	3089	0,6325	14
					99,88	44,92	2197	988	97	0,19625	4
42	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	шт	5	871		4355			
43	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	4	871		3484			
44	17-1-82	Светильники, тип НП022-60/Н-01-УХЛ	шт	13	365		4745			
45	17-6-18	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100	шт	4	54		216			
46	17-6-11	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60	шт	18	39		702			
47	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	шт	297	283,46	81,7	84188	24265	62651	1,0879	323
					174,4	43,07	51797	12792	97	0,19525	58

48	17-2-32	Светильники, тип ЛП0-01 1х36	шт	48	1290		61920			
49	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	шт	196	2480		486080			
50	17-2-53	Светильники, тип ЛСП13-2х40-008У3	шт	19	3500		66500			
51	17-2-23	Светильники, тип ЛПБ 1х36	шт	34	1440		48960			
52	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	шт	512	17		8704			
53	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	512	101		51712			
54	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	93	39,82	–	3703	–	3058	0,21505	20
					33,9	–	3153	–	97	–	–
55	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	21	50,4	–	1058	–	728	0,2277	5
					35,71	–	750	–	97	–	–
56	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	6	90,2	–	541	–	358	0,38755	2
					61,58	–	369	–	97	–	–
57	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	93	156		14508			
58	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	21	182		3822			
59	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	25	39,12	–	978	–	823	0,2162	5
					33,9	–	848	–	97	–	–
60	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	85	82,57	–	7018	–	5077	0,38755	33
					61,58	–	5234	–	97	–	–

61	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	80	68		5440				
62	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С *шт*	30	145		4350				
63	Ц10-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене *шт*	241	92,4	–	22268	–	17569	0,5	121
				90	–	21690	–	81	–	–
64	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,048	16300		782				
65	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 *1000шт*	0,052	22300		1160				
66	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	953	23,2	2,1	22110	2001	13769	0,1	95
				16,5	0,3	15725	286	86	0,002	2
67	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,067	28900		1936				
68	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,53	52100		27613				
69	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,25	60500		15125				
	Раздел 2 Подключение электрооборудования									
70	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	4	2252,25	–	9009	–	5421	8,027	32
				1397,25	–	5589	–	97	–	–
71	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10 *шт*	1	120700		120700				

72	75-6-48	Распределительная панель ВРУ-1-41-00 *шт*	1	76600		76600			
73	75-6-75	Пункт распределительный ПР 11-3064-21У3 *комплект*	1	62600		62600			
74	75-6-79	Пункт распределительный ПР 11-3104 *комплект*	1	97300		97300			
75	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *шт*	5	431,6 / 149	21,6 / 2,9	2158 / 745	108 / 15	654 / 86	0,9 / 0,017	5 / –
76	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	30	61,9 / 23	3,3 / 0,4	1857 / 690	99 / 12	604 / 86	0,14 / 0,002	4 / –
	Раздел 3 Электроосвещение котельной									
77	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	1	961,6 / 412	22,6 / 2,3	962 / 412	23 / 2	356 / 86	2 / 0,013	2 / –
78	18-3-158	Щиток ЩРН-9 *шт*	1	18600		18600				
79	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	228,8 / 205	13,2 / 2,3	229 / 205	13 / 2	178 / 86	1 / 0,013	1 / –
80	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720				
81	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м *шт*	1	561		561				
82	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60 *шт*	1	17		17				
83	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *шт*	8	197,28	71,95	1578	576	1123	0,6325	5

			99,88	44,92	799	359	97	0,19625	2
84 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484				
	шт								
85 17-6-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК220-230-60	4	42		168				
	шт								
86 17-1-19	Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-У3	4	762		3048				
	шт								
87 17-6-18	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100	4	54		216				
	шт								
88 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	283,46	81,7	283	82	210	1,0879	1
	шт		174,4	43,07	174	43	97	0,19525	–
89 17-2-3	Светильники, тип ЛСП01-2х40/Д20-01-УХЛ4	1	2320		2320				
	шт								
90 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	2	101		202				
	шт								
91 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	2	17		34				
	шт								
92 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	39,82	–	40	–	33	0,21505	–
	шт		33,9	–	34	–	97	–	–
93 Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	90,2	–	541	–	358	0,38755	2
	шт		61,58	–	369	–	97	–	–
94 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	39,12	–	39	–	33	0,2162	–
	шт		33,9	–	34	–	97	–	–
95 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
	шт								

96	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	6	215		1290			
97	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 *шт*	1	237		237			
98	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 *1000шт*	0,008	22300		178			
99	Ц8-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 *м*	109	50,5	23,1	5505	2518	2588	0,13	14
				22,1	5,5	2409	600	86	0,032	3
100	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,067	52100		3491			
101	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,02	60500		1210			
102	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,022	52100		1146			

Локальная смета 2-1-4

Раздел 3 Полы

103	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	56,07	331,73	3,88	18600	218	4020	0,3404	19
				63,14	1,46	3540	82	111	0,00713	–
104	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	56,07	250,56	2,74	14049	154	2850	0,24495	14
				44,77	1,04	2510	58	111	0,005	–
105	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	56,07	271,66	16,79	15232	941	4160	0,4209	24

			60,55	6,3	3395	353	111	0,03075	2
106 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=2,000; *м2 стяжки*	112,14	39,35	0,84	4413	94	129	0,00506	1
			0,72	0,31	81	35	111	0,0015	–
107 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе *м2 покрытия*	56,07	2003,55	14,65	112339	821	12630	1,219	68
			197,43	5,49	11070	308	111	0,02675	2
108 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	2,34	277,58	16,79	650	39	174	0,4209	1
			60,55	6,3	142	15	111	0,03075	–
109 Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	2,34	331,73	3,88	776	9	168	0,3404	1
			63,14	1,46	148	3	111	0,00713	–
110 Е11-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам *м2 пола*	2,34	449,42	6,74	1052	16	188	0,44505	1
			69,86	2,54	163	6	111	0,01238	–
111 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм *м2 покрытия*	2,34	1922,09	13,79	4498	32	297	0,69115	2
			109,46	5,18	256	12	111	0,02525	–
112 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	2,34	180,18	2,35	422	5	202	0,53705	1
			90,05	0,9	211	2	95	0,00438	–
113 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	2,34	935,07	6,13	2188	14	180	0,4393	1
			67,28	2,31	157	5	111	0,01125	–
114 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	62,5	125,78	0,2	7861	13	1298	0,10339	6
			18,61	0,09	1163	6	111	0,00038	–

Локальная смета 7-1-1

Раздел 1 Ограждение территории

115 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	794,375	22,68	0,06	18016	48	4317	0,03393	27

			6,68	0,03	5306	24	81	0,00013	–
116 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	794,375	20,98	0,03	16666	24	3076	0,0245	19
	м2								
			4,78	–	3797	–	81	–	–
117 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,28	22,68	0,06	188	–	45	0,03393	–
	м2								
			6,68	0,03	55	–	81	0,00013	–
118 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,28	20,98	0,03	174	–	32	0,0245	–
	м2								
			4,78	–	40	–	81	–	–
119 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,53	22,68	0,06	57	–	14	0,03393	–
	м2								
			6,68	0,03	17	–	81	0,00013	–
120 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,53	20,98	0,03	53	–	10	0,0245	–
	м2								
			4,78	–	12	–	81	–	–
Раздел 2 Спортивная площадка									
2.2 Покрытие поля									
121 Е11-36-3	Устройство искусственного покрытия поля	1008	89,05	5,81	89762	5856	95350	0,54246	547
	м2 покрытия								
			83,06	2,16	83724	2177	111	0,01063	11
122 99-4-1(пл)	Исскуственное покрытие (трава) для футбольных полей	1008	656		661248				
	м2								
123 99-4-2(пл)	Лента соединительная	582	35		20370				
	м2								
124 Е11-8-1	Устройство засыпки кварцевоым песком расход на 1м2/0,017м3	17,136	2528,43	327,33	43327	5609	15348	4,6115	79
	м3 изоляции								
			683,1	123,75	11706	2121	111	0,6	10
125 30-8-95	Песок кварцевый	18,8496	457		8614				
	т								
126 Е11-8-3	Устройство засыпки из крошки резиновой расход на 1м2/0,015м3	15,12	5697,76	327,33	86150	4949	11717	3,956	60

		м3 изоляции		574,43	123,75	8685	1871	111	0,6	9
127	99-4-3(пл)	Резиновая крошка *кг*	3024	31		93744				
128	Е27-65-1	Разметка поля сплошной линией 0,1 м *км линии*	0,27	11461,21	2115,31	3095	571	424	3,657	1
				517,5	790,09	140	213	120	3,5625	1
129	99-4-4(пл)	Белая разметка *м2*	116	173		20068				
	2.3 Устройство спортивного инвентаря									
130	Т1-10-5	Ворота футбольные – строительные работы *ворота*	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3295	4,5	9
				749,1	558,36	1498	1117	126	2,7	5
131	Т1-10-6	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций *ворота*	2	52340,63	81,81	104681	164	13886	50	100
				8547,02	24,31	17094	49	81	0,09	–
	2.4 Ограждение поля									
132	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов *яма*	68	821,25	–	55845	–	56962	5,82	396
				821,25	–	55845	–	102	–	–
133	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны *м3*	6,12	9419,41	122,9	57647	752	4918	5,0715	31
				799,54	46,44	4893	284	95	0,22675	1
134	Е9-57-5	Монтаж металлических стоек ограждения *т конструкций*	3,0464	26001,12	11140,24	79210	33938	34951	62,445	190
				11695,5	2468,49	35629	7520	81	9,475	29
135	Е9-57-5	Монтаж конструкций ограждения с калтикой *т конструкций*	1,58002	26001,12	11140,24	41082	17602	18127	62,445	99
				11695,5	2468,49	18479	3900	81	9,475	15
136	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	158,239	22,68	0,06	3589	9	860	0,03393	5
				6,68	0,03	1057	5	81	0,00013	–
137	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	158,239	20,98	0,03	3320	5	612	0,0245	4

			4,78	–	756	–	81	–	–
Локальная смета 2-1-2									
Раздел 1 Отопление									
1.2 Монтаж									
138	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1347,6	10,99	–	14810	–	18440	0,0501	68
		м трубопровода		10,69	–	14406	–	128	–	–
139	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	56	11,13	–	623	–	767	0,0501	3
		м трубопровода		10,69	–	599	–	128	–	–
140	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	655,155	148,39	0,07	97218	46	74309	0,646	423
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	70757	13	105	0,0001	–
141	Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	20	128,5	12,02	2570	240	1575	0,436	9
		м трубопровода		74,25	4,5	1485	90	100	0,022	–
142	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	36	109,06	9,39	3926	338	2268	0,35	13
		м трубопровода		59,4	3,6	2138	130	100	0,017	1
143	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 30 мм	0,34	5520		1877				
		м3								
144	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	36	114,31	6,39	4115	230	1166	0,192	7
		м трубопровода		29,93	2,48	1077	89	100	0,012	–

145	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	150,76	9,01	3015	180	923	0,27	5
		м трубопровода		42,75	3,38	855	68	100	0,016	–
146	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,014	314500		4403				
		1000м2								

Локальная смета 2-1-5

Раздел 1 Пожарная сигнализация

147	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
148	99-1-1(пл)	Прибор Гранит-16	1	5854		5854				
		шт								
149	Ц8-121-8	Аккумулятор 12В	1	1574	–	1574	–	1223	7	7
		шт		1287	–	1287	–	95	–	–
150	Ц8-121-8	Источник питания	1	1574	–	1574	–	1223	7	7
		шт		1287	–	1287	–	95	–	–
151	73-1-258(об)	Аккумулятор 12В	1	1540		1540				
		шт								
152	73-1-258(об)	Блок питания РИП-12	1	1540		1540				
		шт								
153	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой	144	153,5	–	22104	–	18662	1	144
		шт		144	–	20736	–	90	–	–
154	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	32	369,9	1,6	11837	51	9994	2	64
		шт		347	–	11104	–	90	–	–
155	99-1-2(пл)	Пожарный извещатель дымовой ИП-212-45	32	311		9952				
		шт								
156	99-1-3(пл)	Пожарный извещатель тепловой ИП-103/5	144	55		7920				
		шт								
157	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: ручные	4	195,7	–	783	–	641	1	4
		шт								

			178	–	712	–	90	–	–
158 99-1-4(пл)	Пожарный извещатель ручной ИПРЗСУ	4	440		1760				
	шт								
159 Ц10-698-1	Коробка ответвительная	21	92,4	–	1940	–	1701	0,5	11
	шт								
			90	–	1890	–	90	–	–
160 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	21	59		1239				
	шт								
161 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	5	241,7	91	1209	455	745	0,82	4
	шт								
			131	25,7	655	129	95	0,15	1
162 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	5	457		2285				
	шт								
163 Ц8-402-1	Кабель по установленным конструкциям	1820	50,5	23,1	91910	42042	47720	0,13	237
	м								
			22,1	5,5	40222	10010	95	0,032	58
164 16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВГ 2х0,5мм2	1,6	69800		111680				
	1000м								
165 16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВГ 4х0,5мм2	0,22	77200		16984				
	1000м								
166 Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	5	2062,7	1,6	10314	8	8919	11	55
	шт								
			1982	–	9910	–	90	–	–
167 99-1-5(пл)	Сирена-Свирель	5	233		1165				
	шт								
168 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2	4	20,78	–	83	–	78	0,113	–
	м провода								
			18,11	–	72	–	108	–	–
169 16-8-9	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВ, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,004	12200		49				
	1000м								
170 Ц8-409-2	Трубы ПВХ по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	147,3	73	5892	2920	2576	0,29	12

		м								
				49,5	18,3	1980	732	95	0,107	4
171	8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=16 мм	40	158		6320				
		м								
172	Е21-12-1	Прокладка кабель-каналов	1200	72,88	2,03	87456	2436	83812	0,397	476
		м короба								
				63,9	0,77	76680	924	108	0,2077	249
173	3-1-154	Кабель-канал 10х12	1200	16		19200				
		м								
174	Ц8-402-1	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	225	50,5	23,1	11363	5198	5900	0,13	29
		м								
				22,1	5,5	4973	1238	95	0,032	7
175	16-7-73	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В, с резиновой изоляцией, марка КСВЭВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,225	56900		12803				
		1000м								
176	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	12	24,4	–	293	–	304	0,13	2
		пара								
				23	–	276	–	110	–	–
177	Ц10-911-1	Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассимметрии	1	1569,5	–	1570	–	1708	9	9
		усилительный участок цепи								
				1553	–	1553	–	110	–	–
178	Ц10-765-9	Проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
		схема								
				13230	–	13230	–	90	–	–
	Раздел 2 Часофикация									
179	Ц10-694-1	Установка часовой станции ЧС-100в	1	589,3	–	589	–	523	3	3
		шт								
				581	–	581	–	90	–	–
180	99-2-1(пл)	Часовая станция	1	40369		40369				

181 Ц10-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене	шт	5	279,7	–	1399	–	1238	2	10
		шт		275	–	1375	–	90	–	–
182 99-2-3(пл)	Интервал ЧЭН-08-101-02-К-Р	шт	5	28640		143200				
183 Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	шт	3	181,6	–	545	–	518	1	3
		шт		171	–	513	–	101	–	–
184 18-1-120	Звонок электрический	шт	3	1160		3480				
185 Ц8-81-1	Пост кнопочный	шт	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
		шт		85,5	–	86	–	95	–	–
186 76-46-8	Пост кнопочный ПКЕ	шт	1	147		147				
187 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	175	72,9	–	12758	–	8395	0,33	58
		м кабеля		53,3	–	9328	–	90	–	–
188 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,175	52100		9118				
189 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2	м провода	190	20,78	–	3948	–	3716	0,113	21
		м провода		18,11	–	3441	–	108	–	–
190 16-7-300	Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка ШТПЛ, сечение 2х0,12 мм2	1000м	0,19	1390		264				
Раздел 3 Радиофикация										
191 Ц10-99-7	Монтаж микшера	шт	1	1938,7	–	1939	–	1659	12	12
		шт		1843	–	1843	–	90	–	–
192 99-10-1(пл)	Микшер усилитель РУШ-650	шт	1	22585		22585				
193 Ц10-349-7	Микрофон	шт	1	107,3	–	107	–	100	1	1

				99	–	99	–	101	–	–
194	99-10-2(пл)	Микрофон	1	12077		12077				
		шт								
195	Ц10-386-8	Монтаж громкоговорителя	7	668,9	–	4682	–	4596	4	28
		шт								
				650	–	4550	–	101	–	–
196	76-55-222	Громкоговоритель электродинамический трансляционный	7	953		6671				
		шт								
197	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	–	75	–	58	0,337	–
		шт								
				53,55	–	54	–	108	–	–
198	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195		195				
		шт								
199	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,001	16300		16				
		1000шт								
200	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	40	72,9	–	2916	–	1919	0,33	13
		м кабеля								
				53,3	–	2132	–	90	–	–
201	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04	52100		2084				
		1000м								
202	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2	250	20,78	–	5195	–	4890	0,113	28
		м провода								
				18,11	–	4528	–	108	–	–
203	16-7-300	Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка ШТПЛ, сечение 2х0,12 мм2	0,25	1390		348				
		1000м								

Локальная смета 4-1-1

Раздел 1 Наружное освещение

204	Е1-149-4	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	11	162,72	143,86	1790	1582	592	0,131	1

		яма	11							
				18,86	36,68	207	403	97	0,143	2
205 Е33-2-1	Установка стальных подножников		0,429	10851,1	4495,97	4655	1929	1985	19	8
		т								
				3397,5	1005,87	1458	432	105	4,28	2
206 99-4-1(пл)	ПЧ для ОНО 6.0-.8,5м		11	12070		132770				
		шт								
207 Е6-1-2	Обетонирование металлических подножников		0,53329	9290,54	98,32	4955	52	411	4,41	2
		м3								
				695,25	37,15	371	20	105	0,1814	–
208 Е9-17-1	Монтаж металлических опор из труб		0,88	4646,85	2285,57	4089	2011	1740	9,35	8
		т конструкций								
				1579,5	617,13	1390	543	90	2,34	2
209 99-4-2(пл)	Опоры восьмигранные конические ОНО 8м		11	24276		267036				
		шт								
210 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах		11	758,3	283	8341	3113	5455	2,48	27
		шт								
				441	81	4851	891	95	0,473	5
211 Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1		11	2143,44	1530,15	23578	16832	8500	2,73	30
		шт								
				492,76	320,67	5420	3527	95	1,873	21
212 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (кронштейны из труб)		0,219	154400		33814				
		т								
213 17-3-10	Светильники, тип ЖКУ06-250-001-У1		11	9380		103180				
		шт								
214 17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДНаТ-250		11	794		8734				
		шт								
215 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		1	961,6	22,6	962	23	393	2	2
		шт								
				412	2,3	412	2	95	0,013	–
216 18-3-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-9602		1	12400		12400				
		шт								

217 Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	11	737	–	8107	–	2822	2	22
	шт		270	–	2970	–	95	–	–
218 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	396	10,6	0,1	4198	40	3349	0,06	24
	м		8,8	0,1	3485	40	95	–	–
219 16-7-269	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПВ, сечение 4 мм2	0,396	12300		4871				
	1000м								
220 Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	1	222,7	103	223	103	114	0,57	1
	м		93,2	27,2	93	27	95	0,159	–
221 Ц8-407-4	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
	м		93,2	27,2	559	163	95	0,159	1
222 8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 75х4 мм	6	494		2964				
	м								
223 8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 80х4 мм	1	562		562				
	м								
224 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,76	100,69	0,07	278	–	174	0,369	1
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	166	–	105	0,0001	–
225 Е1-14-2	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	59,4	16,15	16,15	959	959	242	–	–
	м3 грунта		–	4,19	–	249	97	0,01478	1

226 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	59,4	134,1	–	7966	–	9002	0,972	58
	м3 грунта		134,1	–	7966	–	113	–	–
227 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	59,4	21,55	4,52	1280	268	982	0,108	6
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1012	–	97	–	–
228 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	330	36,7	27,8	12111	9174	4922	0,06	20
	м кабеля		8,8	6,9	2904	2277	95	0,04	13
229 30-8-92	Песок природный	13,2	1380		18216				
	м3								
230 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	390	26,4	3,1	10296	1209	7262	0,11	43
	м кабеля		19,1	0,5	7449	195	95	0,003	1
231 16-1-938	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10-1 ГОСТ 16442-80	0,01	68671		687				
	км								
232 16-1-555	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	0,028	229000		6412				
	1000м								
233 16-1-554	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,21	168100		35301				
	1000м								
234 16-1-541	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,068	143800		9778				
	1000м								
235 16-1-472	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,074	121000		8954				

		1000м								
236 Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2		65	29,9	–	1944	–	1822	0,17	11
		шт		29,5	–	1918	–	95	–	–
237 18-3-211	Наконечники кабельные		65	140		9100				
		шт	330	32,4	23,7	10692	7821	4546	0,06	20
238 Ц8-143-1	Укладка сигнальной ленты в траншею			8,6	5,9	2838	1947	95	0,034	11
		м кабеля	49,5	164		8118				
239 1-1-504	Сигнальная лента "Осторожно кабель"									
		м2								
240 Ц8-409-2	Трубы поливинилхлоридные по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		16	147,3	73	2357	1168	1031	0,29	5
		м		49,5	18,3	792	293	95	0,107	2
241 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные, d=32 мм		16	158		2528				
		м								
	Всего прямые затраты					**7888164**	**235282**			**6786**
						1104018	**69454**			**578**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					6181770				
	оборудования, тенге					367098				
	Накладные расходы, тенге					1212171				
	- заработная плата, тенге					177428				
	- трудоемкость, чел-ч					591				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					523994				
	Всего					**9624329**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					132857				
	- сметная заработная плата, тенге					18733				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					107				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)					194574				
	- сметная заработная плата, тенге					89504				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					545				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	93590
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37436
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10082786**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**24097858**
- материалы, тенге	14774430
- оборудование, тенге	877364
- сметная заработная плата, тенге	3800489
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8607
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,898200004**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**21644696,04**
Налог (2 %)	432893,92
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22077589,96**
НДС (12 %)	2649310,80
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24726900,76**

ЗАКАЗЧИК:
ИО Руководителя
ГУ"Каргалинский районный отдел образования"

_____ Сакауова И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____ Канатарбаев Р.А.