Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г. Кандыагаш, мкр.Жастык

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь_2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		59	01.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 202 262	4 644 877	4 644 877	4 644 877					557 385	5 202 262
за отчётный месяц,в том числе :		4 644 877	4 644 877	4 644 877					557 385	5 202 262
Акт № 1		4 644 877	4 644 877	4 644 877					557 385	5 202 262

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
азу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
лам организации деятельности
ществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Optimum Energy" БИН:170340028787

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ «Кандыагашская общеобразовательная средняя школа №2 "по адресу: Актюбинская область, район Мугалжарский, г.

(наименование , адрес)

Объект : Здание школы

Договор субподряда № 59 от 01.06.2022 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь месяц 2022 г.
Локальная смета № 2-1-2
на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5.3 Внутренняя отделка 1-го этажа									
30	135	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	523,2	812,81	9,03	425262	4725	68555	255164	734860

						672,75	4,61	351983	2412	–	54434	
31	136	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	523,2	954,91	6,82	499609	3568	105697	282268	844427
						746,07	3,24	390344	1695	–	62550	
32	138	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,6	1393,89	101,9	246161	17996	50218	138506	415440
						1007,63	81,67	177947	14423	–	30773	
33	139	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1839,72	662,77	7,52	1219311	13835	206619	724265	2099062
						542,94	3,84	998858	7065	–	155486	
34	142	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	76,6	3950,82	47,24	302633	3619	156701	103731	438873
						1857,87	22,95	142313	1758	–	32509	
35	143	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,35	3793,24	61,98	187196	3059	42221	103303	313739
						2875,72	31,62	141917	1560	–	23240	
36	144	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,35	662,77	7,52	32708	371	5543	19428	56307
						542,94	3,84	26794	190	–	4171	

Итого			**4 902 708**
Временные здания и сооружения	**1,2%**	**58 832**	
Итого с временными			**4 961 540**
Зимние удорожания	**1,98%**	**98 239**	
Итого с зимними удорожаниями			**5 059 779**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**101 196**	
Итого сметная стоимость			**5 160 975**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,900000001***		**4 644 877**
НДС	**12 %**		**557 385**
Итого с НДС			**5 202 262**

Место печати (при наличии)

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ Кожаев З.И.

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор ТОО "Optimum Energy"

_____ Жумашев Б. Е.