Счет-фактура № 00000000015 от 27 декабря 2014 г.

Поставщик: ТОО "Отырабат-Курылыс"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440009968, ЮКО, Казыгуртский район с.Казыгурт ул.Ынтымак 49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013731, от 06.02.2014
ИИК поставщика: KZ9278019G0110823001, в банке АО "Темир банк", БИК JSRBKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №106 от 22.12.2014г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 050440009968, ТОО "Отырабат-Курылыс",ЮКО, Казыгуртский район с.Казыгурт ул.Ынтымак 49
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 100240009219, ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ордабасиийнского района"
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Ордабасиийнского района"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240009219,
ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство гаража 2 бокса с навесом при акимате в селе Темирлан Ордабасинского района ЮКО	тенге	1	2 678 571,43	2 678 571,43	12%	321 428,57	3 000 000,00	0	
Всего по счету:					**2 678 571,43**		**321 428,57**	**3 000 000,00**		

Руководитель: Утешов Р. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Анықтама №1
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
24.12.2014 жыл

Тапсырыс беруші: «Ордабасы аудандық құрылыс, саулет және қала құрылысы бөлімі» ММ
Мердігер: «Отырабат-Құрылыс» ЖШС
Келісім-шарт: № 106 15.12.2014 ж.
Қосымша келісім-шарт: № 106/1 22.12.2014 ж.
Инженер: «Жакипов» ЖК
Нысан: «ОҚО Ордабасы ауданы Темірлан ауылы әкімдігі жанындағы екі боксты гараждың бастырмасымен құрылысы».

Атауы	**Атқарылған жұмыстардың құны, тенге**					
	Жыл басынан			**Ағымдағы ай**		
	ҚҚС-сыз	**ҚҚС**	**ҚҚС-мен**	**ҚҚС-сыз**	**ҚҚС**	**ҚҚС-мен**
«ОҚО Ордабасы ауданы Темірлан ауылы әкімдігі жанындағы екі боксты гараждың бастырмасымен құрылысы»	2 678 571	321 429	3 000 000	2 678 571	321 429	3 000 000
Барлығы:	2 678 571	321 429	3 000 000	2 678 571	321 429	3 000 000

Тапсырыс беруші:
Ордабасы аудандық құрылыс, саулет
және қала құрылысы бөлімі ММ басшысы
уақытша атқарушы:
Б.А.Мәді

Инженер:
«Жакипов» ЖК
А.К.Жакипов

Мердігер:
«Отырабат-Құрылыс» ЖШС-нің
Р.Утешов

Заказчик	ГУ"Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Ордабасинского района ЮКО!
Подрядчик	ТОО "Отырабат-Курылыс"
Договор	№ 106 от 15.12.2014 г.
Доп соглашение	№ 106/1 от 22.12.2014 г.
Инженер	ИП Жакипова А.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство гаража на 2 бокса с навесом при акимате в селе Темирлан Ордабасинского *района,ЮКО***

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	851	29,6	28,58	25187	24317	8711	0,01	6
		м3		0,99	9,56	842	8138	97	0,04	30
2	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1489,25	40,5		60315				
		т								
3	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	851	89	88,73	75741	75512	20521	0	2
		м3		0,25	24,61	213	20943	97	0,08	72
4	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,въезд-выезд	50	27,84	26,18	1392	1309	430	0,01	1
		м3		1,66	7,2	83	360	97	0,03	1
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	207	6,48	6,48	1341	1341	422	0	0
		м3		0	2,1	0	435	97	0,01	2
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23	134,1	0	3084	0	3485	0,97	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	0	3084	0	113	0	0
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	207	14,12	12	2922	2483	876	0,01	3
		м3		1,62	2,75	335	568	97	0,01	3
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	207	21,55	4,52	4460	935	3419	0,11	22
		м3		17,03	0	3525	0	97	0	0
9	E0101-12-14	Подача грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для подсыпки под полы	28,6	27,84	26,18	796	749	246	0,01	0
		м3		1,66	7,2	47	206	97	0,03	1
10	E0101-166-2	Разравнивание подсыпки под полы вручную	2,86	134,1	0	384	0	433	0,97	3
		м3		134,1	0	384	0	113	0	0
11	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25,74	14,12	12	363	309	109	0,01	0
		м3		1,62	2,75	42	71	97	0,01	0
12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,74	21,55	4,52	555	116	425	0,11	3
		м3		17,03	0	438	0	97	0	0
13	E0101-27-2	Засыпка въезда-выезда бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50	6,48	6,48	324	324	102	0	0
		м3		0	2,1	0	105	97	0,01	0
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	4,52	1077	226	826	0,11	5
		м3		17,03	0	852	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				177941				
		Раздел: Фундаменты								
15	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,9	9051,97	66,01	98666	720	2526	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2134	272	105	0,12	1
16	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов из бетона В12,5	56,96	10493,5	311,32	597711	17733	33409	2,82	161
		1м3		441	117,61	25119	6699	105	0,57	33
17	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,322789	5239,08	327,33	1691	106	683	11,6	4
		1т		1890	123,75	610	40	105	0,6	0
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00327	65000		213				
		т								
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,319519	65900		21056				
		т								
20	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,626	9051,97	66,01	5667	41	145	1,35	1
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,12	0
21	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ФМ-1-3 из бетона В12,5	2,24	11260,55	112,36	25224	252	2502	6,34	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1021,5	42,44	2288	95	105	0,21	0
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09048	65900		5963				
		т								
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01968	69000		1358				
		т								
24	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0252	71100		1792				
		т								
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,05802	62100		3603				
		т								
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00384	55620		214				
		т								
27	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,01044	119700		1250				
		т								
		Итого по разделу: Фундаменты				764406				
		ИТОГО:				942 349	126475			514
						52 182	37948			144
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				91 335				
		Всего накладных расходов:				91 335				
		Итого с накладными				1 033 684				
		- заработная плата				13 700				
		- трудоемкость				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				62 021				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 095 705				
		Итого с временными, 3,4 %				1 132 959				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				1 140 890				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 145 422				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 156 752				
		ИТОГО:				1 156 752				
		Сметная заработная плата				103 830				
		Нормативная трудоемкость				704				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				2 764 264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				55 285				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 819 549				
		С понижающим коэффициентом К=0,95				2 678 571				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				321 429				
		Всего с НДС				3 000 000				

Инженер
Технадзор ИП Жакипов

А.К. Жакипов

Подрядчик:
ТОО "Отырабат-Курылыс

Р Утешов