Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АБДУЛЛАЕВ АКМАЛ БЕРДИЯРҰЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlmatyStr"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магазина по улице Откелбаева в селе Созак, Созакского района ЮКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство магазина по улице Откелбаева в селе Созак, Созакского района ЮКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

за **июль 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	100,74	329 0	329 78	33143 0	33144 7858			33143
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.**	$м^3$	50,37	427 0	427 124	21508 0	21508 6246			21508
3	3	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	657,3285	46		30237				30237
			Итого по разделу 1: Земляные работы					84888 0	54652 14104	0 0	0 0	84888
			Раздел 2: Железобетонные конструкций									
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	4,36	22846 4482	2286 428	99609 19542	9967 1866	70100		99609
5	5	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	10,9	43446 15118	4135 735	473561 164786	45072 8012	263703		473561
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9265	363218		336521		336521		336521
7	7	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	21,8	6060 1611	15 3	132108 35120	327 65	96661		132108
8	8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	16,35	32368 22848	5979 1264	529217 373565	97756 20666	57896		529217
9	9	6105-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	130,8	8724 6754	548 114	1141099 883423	71678 14911	185998		1141099
10	10	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**		112,56	5772	228	649696	25664	214764		649696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^2$	28,14	3636	42	409268	4728			296652
						10542	5967	296652	167912	5374		
						4384	1104	123366	31067			
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	$м^3$	0,9265	363218		336521		336521		336521
13	13	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	7,68	21504	12666	165151	97275	8801		165151
						7692	2349	59075	18040			
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6528	363218		237109		237109		237109
			Итого по разделу 2: Железобетонные конструкций					4397244	515651	1813448	0	4397244
								2068145	99355	0	0	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
15	15	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	$м^2$	112,56	4487	19	505057	2138	1352		505057
						4456	6	501567	675			
16	16	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	$м^2$	118,188	6574		776968		776968		776968
17	17	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	350	4054	254	1418900	88900	175700		1418900
						3298	107	1154300	37450			
18	18	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	350	1502	10	525700	3500	147350		525700
						1071	3	374850	1050			
19	19	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	350	1594	10	557900	3500	147350		557900
						1163	3	407050	1050			
20	20	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	350	3871	24	1354850	8400	211400		1354850
						3243	8	1135050	2800			
21	21	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	$м^2$	7,68	2505	8	19238	61	3556		19238
						2034	2	15621	15			
22	22	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	$м^2$	7,68	4752	25	36495	192	5015		36495
						4074	8	31288	61			
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					5195108	106691	1468691	0	5195108
								3619726	43101	0	0	
			Раздел 4: Полы									
23	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20/60/ мм**	$м^2$	112,56	1666	72	187525	8104	45249		187525
						1192	25	134172	2814			
24	24	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	112,56	1016	97	114361	10918	90161		114361
						118	33	13282	3714			
25	25	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	112,56	5496	102	618630	11481	506183		618630
						897	30	100966	3377			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	117,0624	10746		1257953		1257953		1257953
27	27	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	130,8	533 297	6 2	69716 38848	785 262	30083		69716
			Итого по разделу 4: Полы					2248185 287268	31288 10167	1929629 0	0 0	2248185
			Раздел 5: Окна									
28	28	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	17,92	6699 3365	446 146	120046 60301	7992 2616	51753		120046
29	29	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	17,92	44864		803963		803963		803963
			Итого по разделу 5: Окна					924009 60301	7992 2616	855716 0	0 0	924009
			Раздел 6: Двери									
30	30	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	6,72	7316 3969	1528 323	49164 26672	10269 2171	12223		49164
31	31	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	6,72	14911		100202		100202		100202
32	32	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,94	9215 7714	123 38	27092 22679	362 112	4051		27092
33	33	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,94	70933		208543		208543		208543
			Итого по разделу 6: Двери					385001 49351	10631 2283	325019 0	0 0	385001
			Раздел 7: Кровля									
34	34	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из досок	$м^3$	1,45	243936 61611	3281 1001	353707 89336	4757 1451	259614		353707
35	35	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,23	219230 65388	3281 1001	269653 80427	4035 1231	185191		269653
36	36	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	112,56	7384 3944	46 8	831143 443937	5177 900	382029		831143
37	37	224-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	124,49136	7549		939816		939816		939816
			Итого по разделу 7: Кровля					2394319 613700	13969 3582	1766650 0	0 0	2394319
			Раздел 8: Фасад									
38	38	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена		130,8	3362	106	439750	13865	57944		439750

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	130,8	2813 518 386	46 4 1	367940 67754 50489	6017 523 131	16742		67754
			Итого по разделу 8: Фасад					507504 418429	14388 6148	74686 0	0 0	507504
			Раздел 9: Система отопления									
40	40	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	51,2	5172 2358	33 9	264806 120730	1690 461	142285		264806
41	41	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	320	4005		1281600		1281600		1281600
42	42	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	105	2853 1411	44 12	299565 148155	4620 1260	146790		299565
43	43	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	63,86	687		43872		43872		43872
44	44	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	23,69	731		17317		17317		17317
45	45	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	12	1624 1598	1 0	19488 19176	12 0	300		19488
46	46	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 $м^3$/ч, DN 15	шт.	12	35426		425112		425112		425112
47	47	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	12	493		5916		5916		5916
			Итого по разделу 9: Система отопления					2357676 288061	6322 1721	2063192 0	0 0	2357676
			Раздел 10: Вентиляция									
48	48	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	200168 178251	6496 1490	200168 178251	6496 1490	15421		200168
49	49	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	3	5145 4590	115 23	15435 13770	345 69	1320		15435
50	50	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9445		28335		28335		28335
51	51	6118-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	35,2	35577 6448	96 28	1252310 226970	3380 986	1021960		1252310
52	52	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	35,2	1693 1202	35 10	59594 42310	1232 352	16052		59594
53	53	234-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	40,48	9498		384479		384479		384479

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 10: Вентиляция					1940321	11453	1467567	0	1940321
								461301	2897	0	0	
			Раздел 11: Канализация бытовая К1									
54	54	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	59625 7606	323 106	59625 7606	323 106	51696		59625
55	55	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм**	комплект	1	21720		21720		21720		21720
56	56	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	7891		7891		7891		7891
57	57	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	1	25101 7301	147 47	25101 7301	147 47	17653		25101
58	58	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	1	52145		52145		52145		52145
59	59	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	20	2803 2764	8 2	56060 55280	160 40	620		56060
60	60	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	30	2899 2883	3 1	86970 86490	90 30	390		86970
61	61	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм**	м	19,96	1576		31457		31457		31457
62	62	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм**	м	29,94	558		16707		16707		16707
			Итого по разделу 11: Канализация бытовая К1					357676	720	200279	0	357676
								156677	223	0	0	
			Раздел 12: Холодное водоснабжение									
63	63	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм**	м	53	4160 4143	4 1	220480 219579	212 53	689		220480
64	64	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм**	м	53	239		12667		12667		12667
65	65	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м	53	1677 1029	186 59	88881 54537	9858 3127	24486		88881
66	66	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	58,3	354		20638		20638		20638
			Итого по разделу 12: Холодное водоснабжение					342666	10070	58480	0	342666
								274116	3180	0	0	
			Раздел 13: Горячее водоснабжение									
67	67	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм**	м	45	4160 4143	4 1	187200 186435	180 45	585		187200
68	68	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм**	м	45	239		10755		10755		10755

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	45	1677 1029	186 59	75465 46305	8370 2655	20790		75465
70	70	234-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	49,5	166		8217		8217		8217
			Итого по разделу 13: Горячее водоснабжение					281637 232740	8550 2700	40347 0	0 0	281637
			Раздел 14: Электрооборудование									
71	71	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	16253 12258	268 78	16253 12258	268 78	3727		16253
72	72	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489		11489		11489		11489
73	73	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	7555 4726	41 0	67995 42534	369 0	25092		67995
74	74	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913		1913		1913		1913
75	75	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	616		4928		4928		4928
76	76	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	938	854 480	326 81	801052 450240	305788 75978	45024		801052
77	77	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,47226	600378		283535		283535		283535
78	78	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,4845	377891		183088		183088		183088
79	79	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	971 923	1 0	5826 5538	6 0	282		5826
80	80	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	20	490		9800		9800		9800
81	81	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	6	383		2298		2298		2298
82	82	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	20	1832 1751	10 3	36640 35020	200 60	1420		36640
83	83	247-102-2124 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	20	27251		545020		545020		545020
			Итого по разделу 14: Электрооборудование					1969837 545590	306631 76116	1117616 0	0 0	1969837
			ИТОГО по акту					23386071 9075405	1099008 268193	13181320 0	0	23386071
			НДС	12%								2806329
			ИТОГО с НДС									26192400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО "AlmatyStr" Әбілқайыр Е.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял (Заказчик)

Аблуллаев А.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Қазыбек Қ.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Тайманов А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)