*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, пр.Санкибай батыра 12Б<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 931240000052 |
| Исполнитель | Тсварищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",Республика Казахстан, Актобе, пр.Санкибай Батыра, дом № 22К, тел.: 53-31-94<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 010740004475 |

Договор (контракт) Договор №505 от 10.04.2024г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 16 | 12.07.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция водопровода -150мм по ул.Маресьева от пр.Мира до ул.Пацаева | | | работа | 1 | 25 543 187,04 | 25 543 187,04 | 2 736 770,04 |
| | | | | Итого | 1 | x | 25 543 187,04 | 2 736 770,04 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кулмаганбетов Н.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. генерального директора по строительству / Есенов М.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"**
**Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"**
**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода -150мм по ул.Маресьева от пр.Мира до ул.Пацаева"**
**Договор подряда (контракт) № 505 от 10.04.2024г.**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
за ИЮЛЬ 2024 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер №505 | дата 10.04.2024г. | наименован. | код | наименование | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Реконструкция водопровода -150мм по ул.Маресьева от пр. Мира до ул.Пацаева** | | 22 806 417,00 | | 22 806 417,00 | | | | | 2 736 770,04 | 25 543 187,04 |
| Всего по объекту | 25 543 187,04 | | | | | | | | | **25 543 187,04** |

**Итого к оплате: 25 543 187,04 (Двадцать пять миллионов пятьсот сорок три тысячи сто восемьдесят семь тенге) в том числе НДС**

**Заказчик**
**Зам. генерального директора по строительству АО "Aqtobe su-energy group"** Есенов М.А.

**Главный инженер по водоснабжению и водоотведению АО "Aqtobe su-energy group"** Боранкулов А.К.

**Авторский надзор:**
**ТОО " Жобалық шешім"** Логинов В.В.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Актюбспецстроймонтаж"** **Кулмаганбетов Н.Ж.**

**Технадзор:**
**ТОО "СамТех"** **Хайрушев И.Е.**

Заказ 294

**Заказчик:** **АО "Agtobe su - energy group" Актюбинская область. г.Актобе, р/н Астана, пр. Санкибай - батыра 12Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО "Актюбспецстроймонтаж" Актюбинская область. г.Актобе, р/н Астана, пр. Санкибай - батыра 22К**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки:** Реконструкция водопровода - 150 мм по ул.Маресьева от пр. Мира до ул. Пацаева

**Наименование объекта:** Реконструкция водопровода - 150 мм по ул.Маресьева от пр.Мира до ул. Пацаева

Договор подряда (контракт) №505 от 10.04.2024г.

# Акт приемки выполненных работ №1

за июль

на Реконструкция водопровода - 150 мм по ул.Маресьева от пр. Мира до ул. Пацаева

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Подраздел 1.1. Земляные работы колодцы.** | | | | | |
| **1** | **1** | **1101-0102-0420** | **Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3 грунта** | **187** | **931** | **174 097** | |
| **2** | **2** | **1101-0205-0209** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** | **м3 грунта** | **5,77** | **27843** | **160 654** | |
| **3** | **3** | **1108-0101-0201** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **3,5** | **10394** | **36 379** | |
| **4** | **4** | **412-102-0110** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **1 т·км** | **6728,7** | **69** | **464 280** | |
| **5** | **5** | **1101-0102-0602** | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **187** | **93** | **17 391** | |
| **6** | **6** | **1101-0102-0420** | **Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **м3 грунта** | **187** | **931** | **174 097** | |
| **7** | **7** | **412-102-0110** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **1 т·км** | **6728,7** | **69** | **464 280** | |
| **8** | **10** | **1101-0201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **173** | **725** | **125 425** | |
| | | | **Раздел 2. Демонтажные работы** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Подраздел 2.0. Подраздел без наименования | | | | | |
| 9 | 26 | 1215-0101-0312 | Пожарный гидрант. Снятие | шт. арматуры | 1 | 15257 | 15 257 | |
| | | | Раздел 3. Водовод | | | | | |
| | | | Подраздел 3.0. Подраздел без наименования | | | | | |
| 10 | 27 | 1122-1401-1001 | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 3 | 40911 | 122 733 | |
| 11 | 28 | 1122-1401-1102 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 400 | 30830 | 12 332 000 | |
| 12 | 29 | 241-201-0618 Коб=1,02 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм | 1 м | 400 | 8471 | 3 388 400 | Казахстан |
| 13 | 96 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | 13977 | 13 977 | |
| 14 | 97 | 244-404-0106 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | 1 шт. | 1 | 73421 | 73 421 | Казахстан |
| 15 | 98 | 241-515-0203 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм | 1 шт. | 1 | 187216 | 187 216 | |
| | | | Раздел 4. Колодцы круглые из сборных ж/б элементов. Д=2000 мм, Н=2,75м (10 штук) | | | | | |
| | | | Подраздел 4.0. Подраздел без наименования | | | | | |
| 16 | 105 | 225-101-0603 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | 1 шт. | 1 | 35924 | 35 924 | Казахстан |
| 17 | 106 | 225-101-0111 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | 1 шт. | 2 | 34405 | 68 810 | Казахстан |
| 18 | 107 | 225-101-0614 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 | 1 шт. | 1 | 80510 | 80 510 | Казахстан |
| 19 | 108 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | 1 шт. | 1 | 8011 | 8 011 | Казахстан |
| 20 | 109 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | 1 шт. | 1 | 7135 | 7 135 | Казахстан |
| 21 | 112 | 261-107-0626 | Скобы ходовые | 1 шт. | 3 | 785 | 2 355 | |
| 22 | 113 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 17,7 | 4932 | 87 296 | |
| 23 | 114 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,43 | 16518 | 7 103 | |
| | | | Раздел 5. Колодцы круглые из сборных ж/б элементов. Д=1500 мм, Н=2,75м (53 штуки) | | | | | |
| | | | Подраздел 5.0. Подраздел без наименования | | | | | |
| 24 | 117 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | 1 шт. | 3 | 24583 | 73 749 | Казахстан |
| 25 | 118 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | 1 шт. | 6 | 22140 | 132 840 | Казахстан |
| 26 | 119 | 225-101-0610 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | 1 шт. | 3 | 40623 | 121 869 | Казахстан |
| 27 | 120 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | 1 шт. | 3 | 8011 | 24 033 | Казахстан |
| 28 | 121 | 225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | 1 шт. | 6 | 7135 | 42 810 | Казахстан |
| | | | Раздел 6. Прочие | | | | | |
| | | | Подраздел 6.1. Подраздел без наименования | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 129 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2,7 | 6698 | 18 085 | |
| 30 | 130 | 1127-0403-0201 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 27 | 1869 | 50 463 | |
| 31 | 131 | 1127-0602-0304 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | 27 | 2732 | 73 764 | |
| 32 | 132 | 1127-0602-0404 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 (до 6 см) | м2 покрытия | 27 | 1107 | 29 889 | |
| 33 | 133 | 1127-0602-0302 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | 27 | 3363 | 90 801 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого:** | | | | **18 705 054** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **2 210 490** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **1 075 797** | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **6 670 204** | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **1 216 048** | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **8 895 801** | |
| | | | оборудование | Тенге | | | **0** | |
| | | | перевозки | Тенге | | | **928 561** | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | **0** | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 836 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **18 705 054** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%) | 1 122 303 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **19 827 358** |
| Сметная прибыль (5%) | 991 368 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **396 547** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.** | **21 215 272** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)** | **22 806 417,00** |

| | |
|---|---|
| НДС (12%) | 2 736 770,00 |
| **Итого** | **25 543 187,04** |

**Заказчик:**

Зам.генерального директора
АО "Agtobe su-energy group "
Есенов М.А.

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению
АО "Agtobe su - energy group"
Боранкулов А.К.

Зам.главного инженера начальника АДС
Азамат Д.К.

Начальник ПТО
Муханова А.К.

Начальник ОКС
Такилов А.Б.

Начальник водопроводных сетей
Туменов К.А.

**Подрядчик:**

Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Кулмаганбетов Н.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Жобалық шешім"
Логинов В.В.

Технадзор:
ТОО "СамТех"
Хайрушев И.Е.