Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, пр.Санкибай батыра 12Б** — 931240000052

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбспецстроймонтаж",Республика Казахстан, Актобе, пр.Санкибай Батыра, дом № 22К, тел.: 53-31-94** — 010740004475

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №505 от 10.04.2024г.

Номер документа	Дата составления
18	16.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода -150мм по ул.Маресьева от пр.Мира до ул.Пацаева			работа	1	36 156 969,07	36 156 969,07	3 873 960,97
				Итого	1	x	36 156 969,07	3 873 960,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кулмаганбетов Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора по строительству / Есенов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода - 150 мм по ул.Маресьева от пр. Мира до ул. Пацаева"
Договор подряда (контракт) № 505 от 10.04.2024г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер №505	дата 10.04.2024г.	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода - 150 мм по ул.Маресьева от пр. Мира до ул. Пацаева		32 283 008,10		32 283 008,10					3 873 960,97	36 156 969,07
Всего по объекту	61 700 156,11									**36 156 969,07**

Итого к оплате: 36 156 969,07 (тридцать шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять тенге, 07 тиын) в том числе НДС

Заказчик:
Зам. генерального директора по строительству
АО "Aqtobe su-energy group" **Есенов М.А.**

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению АО "Aqtobe su-energy group" **Боранкулов А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Жобалық шешім" **Логинов В.В.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж" **Кулмаганбетов Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "СамТех" **Хайрушев И.Е.**

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказ 294и

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group" Актюбинская область, г.Актобе, р/н Астана, пр.Санкибай - батыра 12Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж" Актюбинская область, г.Актобе, р/н Астана, пр.Санкибай - батыра 22К
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция водопровода - 150 мм по ул.Маресьева от пр. Мира до ул. Пацаева

Наименование объекта: Реконструкция водопровода - 150 мм по ул.Маресьева от пр.Мира до ул. Пацаева

Договор подряда (контракт) №505 от 10.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2024 года

на Реконструкция водопровода - 150 мм по ул.Маресьева от пр. Мира до ул. Пацаева

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Земляные работы колодцы.					
1	**1**	**1101-0102-0420**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**299**	**931**	**278 369**	
2	**2**	**1101-0205-0209**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**9,2**	**27843**	**256 156**	
3	**3**	**1108-0101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,6**	**10394**	**58 206**	
4	**4**	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**5382**	**69**	**371 358**	
5	**5**	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**299**	**93**	**27 807**	

6	8	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (старые колодцы)	м3 грунта	299	129	38 571	
7	9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	50,09	6293	315 216	
8	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	192,5	725	139 563	
			Раздел 3. Водовод					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
9	27	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	24	40911	981 864	
10	28	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	467	30830	14 397 610	
11	29	241-201-0618 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	1 м	476,34	8471	4 035 076	Казахстан
12	31	241-201-0604 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	41,38	241	9 973	Казахстан
13	57	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	28130	56 260	
14	58	242-101-0605	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	2	143710	287 420	
15	59	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	7	12668	88 676	
16	60	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	15140	45 420	
17	61	242-101-0604	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	3	94193	282 579	
18	62	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	6	8726	52 356	Казахстан

19	63	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10367	10 367	
20	64	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	55799	55 799	
21	65	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4899	9 798	Казахстан
22	69	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6251	25 004	
23	70	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	4	27902	111 608	
24	71	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	8	2612	20 896	Казахстан
25	81	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	10299	92 691	
26	82	241-209-0207	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	1	19285	19 285	Казахстан
27	83	241-209-0346	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x160x200 мм	1 шт.	3	23991	71 973	Казахстан
28	86	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	4	5569	22 276	Казахстан
29	88	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	6	3398	20 388	Казахстан
30	91	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	5120	40 960	
31	95	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	8	744	5 952	Казахстан
32	96	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	13977	41 931	
33	97	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	1 шт.	3	73421	220 263	Казахстан
34	98	241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	1 шт.	3	187216	561 648	
35	99	1106-0101-0101	Заделка футляров.	м3	5,04	35588	179 364	

			Раздел 4. Колодцы круглые из сборных ж/б элементов. Д=2000 мм, Н=2,75м (10 штук)					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
36	104	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,63	90285	508 305	
37	105	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	3	35924	107 772	Казахстан
38	106	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	6	34405	206 430	Казахстан
39	107	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	1 шт.	3	80510	241 530	Казахстан
			Раздел 5. Колодцы круглые из сборных ж/б элементов. Д=1500 мм, Н=2,75м (53 штуки)					
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования					
40	117	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	10	24583	245 830	Казахстан
41	118	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	30	22140	664 200	Казахстан
42	119	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	10	40623	406 230	Казахстан
43	123	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	13	36711	477 243	Казахстан
			Раздел 6. Прочие					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
44	128	1218-0101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	117	435	50 895	
45	129	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9	6698	60 282	
46	130	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	90	1869	168 210	

47	131	1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	90	2732	245 880	
48	132	1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 (до 6 см)	м2 покрытия	90	1107	99 630	
49	133	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	90	3363	302 670	

			Итого:				**27 017 790**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 701 425**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 799 911**	
			машины и механизмы	Тенге			**8 750 771**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 547 890**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**14 194 234**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**371 358**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 262**	

Всего	**27 017 790**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6%)	1 621 067
Итого с общеплощадочными затратами	**28 638 857**
Сметная прибыль (5%)	1 431 943
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**572 777**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**30 643 577**

Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**32 941 845**
Итого по акту с учетом скидки k=0,98	**32 283 008,10**
НДС (12%)	3 873 960,97
Итого	**36 156 969,07**

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Зам.генерального директора
АО "Aqtobe su-energy group" _____ Есенов М.А.

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению
АО "Aqtobe su-energy group" _____ Боранкулов А.К.

Зам.главного инженера, начальник
Каргалинского участка _____ Азамат Д.К.

Начальник ПТО _____ Муханова А.К.

Начальник ОКС _____ Такилов А.Б.

Начальник водопроводных сетей _____ Туменов К.А.

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж" _____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Жобалық шешім" _____ Логинов В.В.

Технадзор:
ТОО "СамТех" _____ Хайрушев И.Е.