Заказчик (застройщик) : Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
"Восточные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена пр. ... Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2013 года №170

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ "ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Актогай"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-декабрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимено-вание	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимено-вание	Организационно-правовая форма: код
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 003 959,952**		**3 406 440,90208**	**3 005 290,55762**	**0,000**	**127 378,65447**	**0,000**	**0,000**	**536 138,56633**	**5 003 959,95241**
в т.ч. за отчетный месяц		**1 775 257,602**	**635 948,93356**	**595 856,38101**	**0,000**	**40 092,55255**	**0,000**	**0,000**	**213 030,91229**	**1 988 288,51466**
В базовых ценах 2001 года	**3 406 440,902**	**635 948,934**	**635 948,93356**	**595 856,38101**	**0,000**	**40 092,55255**				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,73677419354	4 380 217,04517	1 740 448,62978								
Строительно-монтажные работы	2 400 886,06421	1 630 724,36661								1 630 724,36661
Оборудование	0,00000	0,00000								
Прочие не входящие в СМР	348 606,61435	109 724,26317								109 724,26317
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	34 808,97260	34 808,97260								34 808,97260
Пусконаладочные работы										
Итого	**4 467 821,38608**	**1 775 257,60238**								**1 775 257,60238**
Н Д С 12 %	**536 138,56633**	**213 030,91229**								**213 030,91229**
ВСЕГО с НДС	**5 003 959,95241**	**1 988 288,51467**								**1 988 288,51467**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Промстрой-Энерго"
(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
Алпысбаев Т. Т.
(подпись) (ФИО)

Заказчик (застройщик): Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
"Восточные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ "ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Актогай"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-декабрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимено-вание	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наимено-вание	Организационно-правовая форма: код
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 003 959,952**		**3 406 440,90208**	**3 005 290,55762**	**0,000**	**127 378,65447**	**0,000**	**0,000**	**536 138,56633**	**5 003 959,95241**
в т.ч. за отчетный месяц		**1 775 257,602**	**635 948,93356**	**595 856,38101**	**0,000**	**40 092,55255**	**0,000**	**0,000**	**213 030,91229**	**1 988 288,51466**
В базовых ценах 2001 года	**3 406 440,902**	**635 948,934**	**635 948,93356**	**595 856,38101**	**0,000**	**40 092,55255**				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,73677419354	4 380 217,04517	1 740 448,62978								
Строительно-монтажные работы	2 400 886,06421	1 630 724,36661								1 630 724,36661
Оборудование	0,00000	0,00000								
Прочие не входящие в СМР	348 606,61435	109 724,26317								109 724,26317
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	34 808,97260	34 808,97260								34 808,97260
Пусконаладочные работы										
Итого	**4 467 821,38608**	**1 775 257,60238**								**1 775 257,60238**
Н Д С 12 %	**536 138,56633**	**213 030,91229**								**213 030,91229**
ВСЕГО с НДС	**5 003 959,95241**	**1 988 288,51467**								**1 988 288,51467**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "Промстрой-Энерго"
(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) А. Акмурзин (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
(подпись) Алтысбаев Т. Т. (ФИО)

Наименование стройки Строительство ВЛ 500 кВ ПС Семей-ПС 500 кВ Актогай Форма2

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"

Наименование проекта: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Строительство ВЛ 500 кВ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	37805	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью до 25 м3										
	Кар №28 - 4574,2583	м3	6698,2583	393,40	140,87	2635095	943554	842473	0,52	3503		
				100,35	0,27	672170	1809	125	--	9		
2	37440	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в котлованах площадью до 25 м3										
	10978,22	м3	10978,22	232,50	74,23	2552480	814966	805527	0,31	3392		
				58,50	0,20	642226	2196	125	--	11		
3	37075	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью до 25 м3										
	4502,3037	м3	4502,3037	129,47	36,16	582920	162825	169230	0,16	716		
				29,93	0,14	134754	630	125	--	3		
4	41244	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3										
	15241,42 5	м3	15241,429	65,70	62,12	1001350	946785	284128	0,02	380		
				3,58	15,64	54564	238352	97	0,05	828		

5	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 6 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 311,04956	311,04956	791,10	–	246071	–	278061	4,27	1329
		м3		791,10	–	246071	–	113	–	–
6	40878 2689,6639	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2689,6639	52,40	49,54	140925	133233	39997	0,02	54
		м3		2,86	12,47	7692	33541	97	0,04	116
7	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 54,8911	54,8911	791,10	–	43424	–	49070	4,27	234
		м3		791,10	–	43424	–	113	–	–
8	40513 24757,998	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24757,998	38,59	36,49	955500	903508	271065	0,01	361
		м3		2,10	9,19	51992	227457	97	0,03	790
9	1-164-4 505,26527	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	505,26527	659,25	–	333096	–	376399	3,56	1799
		м3		659,25	–	333096	–	113	–	–
10	1-27-3 24867,19	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	24867,19	7,57	7,57	188313	188313	59305	–	–
		м3		–	2,46	–	61139	97	0,01	234
11	1-27-9 24867,19	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	24867,19	3,28	3,28	81562	81562	25686	–	–
		м3		–	1,06	–	26481	97	–	101
12	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	24867,19	25,65	5,38	637750	133692	488936	0,13	3208
		м3		20,27	–	504058	–	97	–	–
13	1-24-4 279,5815	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	279,5815	29,26	29,26	8181	8181	2576	–	–
		м3		–	9,50	–	2656	97	0,04	10
14	1-24-12 279,58115	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	279,58115	12,78	12,78	3574	3574	1125	–	–
		м3		–	4,15	–	1160	97	0,02	4
15	1-24-3 396,0733	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	396,0733	10,93	10,93	4330	4330	1364	–	–
		м3		–	3,55	–	1406	97	0,01	5

16	1-34-11 198,0365	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	198,0365	8,28 –	8,28 2,69	1640 –	1640 532	516 97	– 0,01	– 2
17	37323 м3	Устройство щебеночного основания под фундаменты	289,005	1104,27 123,75	100,89 38,25	319140 35764	29158 11054	55246 118	0,85 0,18	246 52
18	1-16-3 6104,1885 м3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	6104,1885	25,19 1,22	23,94 6,77	153742 7447	146162 41352	47335 97	0,01 0,02	45 147
19	1-27-3 15268,237 м3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	15268,237	7,57 –	7,57 2,46	115622 –	115622 37539	36413 97	– 0,01	– 144
20	1-27-9 15268,237 м3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15268,237	3,28 –	3,28 1,06	50078 –	50078 16259	15771 97	– –	– 62
21	1-134-2 15268,237 м3	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	15268,237	25,65 20,27	5,38 –	391573 309487	82086 –	300203 97	0,13 –	1970 –
22	3-39-1 373,19372 м2	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками /для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта/	810,19372	2219,09 290,25	1505,21 477,50	1797894 235159	1219514 386867	777532 125	1,86 2,19	1507 1773
23	30-3-13 Изм. и доп. вып. 26 м3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	76,752	6500,00 –	– –	498888 –	– –	– –	– –	– –
24	36897 м3	Бетон для устройства заземления в скале	85,96	4657,81 195,75	66,01 24,93	400385 16827	5674 2143	19918 105	1,35 0,12	116 10

РАЗДЕЛ 2.Установка фундаментов

25	13-24-1 м2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	91625	83,45 8,08	0,12 0,05	7645648 740330	10995 4581	670420 90	0,04 –	3793 18
26	33-1-8 1м3	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	64,8	2187,61 609,75	1338,23 298,26	141757 39512	86718 19327	61781 105	3,46 1,06	224 69

27	33-1-1 293,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 1м3	354,18	1844,68 614,28	1040,30 287,55	653349 217555	368453 101844	335370 105	3,49 1,06	1236 378
32	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф3-А5м-Р м3	64,8	13164,00 --	--	853027 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 79,8	Фундамент Ф4-05 м3	79,8	13164,00 --	--	1050487 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 41,76	Фундамент ФК4-05 м3	62,64	13164,00 --	--	824593 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26 171,84	Фундамент АФ5 м3	204,06	13164,00 --	--	2686246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф2-2 м3	7,68	13164,00 --	--	101100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	17928 293,4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	418,98	147,00 --	--	61590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	19754 293,4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	418,98	83,00 --	--	34775 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	20821 3,84	Болты строительные с гайками, анкерные (АР40) т	5,978	119700,00 --	--	715567 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С01031-А11-11 733,5	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	1047,45	152,80 --	--	160050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С01031-А11-21 733,5	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	1047,45	140,00 --	--	146643 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	С010332-А85-1 734,34	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1 т	1184,4303	379,40 75,88	-- --	449373 89875	-- --	89875 100	1,59 --	1887 --
59	С010331-Т15-12 734,34	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2 т	1184,4303	200,00 40,00	--	236886 47377	-- --	47377 100	0,84 --	995 --

60	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км								
	368,67	т	592,21514	200,00	--	118443	--	23689	0,84	497
				40,00	--	23689	--	100	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
		СН РК 8.02-05-2002, таблица 3, п 3.14 в горных условия, на крутых склонах (косогорах, К=1,5)								
		нормальные условия								
62	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8т, ПБ4у -1044шт								
	494,51433	1т	1301,3535	13838,92	6758,17	18009327	8794768	10792027	38,30	49842
				6457,50	1440,52	8403490	1874631	105	5,58	7262
64	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к -49шт, молниеотвод Р9у (4шт)								
	73,89632	1т	92,3704	8946,90	5316,52	826428	491089	445037	19,60	1810
				3420,00	1168,53	315907	107938	105	4,43	409
65	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25т, У2к+5 -13шт								
		1т	72,84984	8946,90	5316,52	651780	387307	350988	19,60	1428
				3420,00	1168,53	249146	85128	105	4,43	323
68	1-1-199 Изм. и доп. вып. 24	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм								
	1396,5	10м	5137,6	1698,00	--	8723645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	33-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор								
	13965	1м	51376	21,47	13,96	1103005	717322	450979	0,04	1808
				5,24	3,12	269210	160293	105	0,01	694
70	21186	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
	23,628303	т	102	154700,00	--	15779400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
	544,78235	т	1478,9985	128055,00	--	189393153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 245								
	350,66049	т	332,34	1860,00	--	618152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 255								
	19,22653	т	18	3385,00	--	60930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 345								
	153,47832	т	147,6	18432,00	--	2720563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку								
	544,78235	т	1478,9985	30424,00	--	44997050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

76	С01031-А18-1 568,41065	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т	1580,9985	247,10 –	– –	390665 –	– –	– –	– –	– –
77	С01031-А18-2 568,41065	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т	1580,9985	234,30 –	– –	370428 –	– –	– –	– –	– –
78	С010332-А85-1 568,41065	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1 т	1580,9985	379,40 75,88	– –	599831 119966	– –	119966 100	1,59 –	2519 –
79	С010331-Т15-12 568,41065	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2 т	1580,9985	200,00 40,00	– –	316200 63240	– –	63240 100	0,84 –	1328 –
80	С010331-Т15-12 к=0,5 284,20533	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км т	790,49925	200,00 40,00	– –	158100 31620	– –	31620 100	0,84 –	664 –
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода								
81	33-17-9	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км 1км	39,27	192652,08 63000,00	122033,58 28408,10	7565447 2474010	4792259 1115586	3769076 105	353,00 115,97	13862 4554
86	33-18-1	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км 1км переход	39,27	9317,52 4567,50 205,20	4193,14 1094,79 73,67	365899 179366 –	164664 42992 –	233476 105 –	26,50 4,21 0,25	1041 165 –
91	16-7-469 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80 т	542,409	228333,00 –	– –	123849874 –	– –	– –	– –	– –
92	1-1-194 Изм. и доп. вып. 24	Канат оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, d 11 мм 10м	2214,46	990,00 –	– –	2192315 –	– –	– –	– –	– –
93	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	567,289	122,80 –	– –	69663 –	– –	– –	– –	– –
94	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	567,289	102,80	–	58317	–	–	–	–

		т		—	—	—	—	—	—	—
95	С010331-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	567,289	379,40	—	215229	—	43046	1,59	904
		т		75,88	—	43046	—	100	—	—
96	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	567,289	200,00	—	113458	—	22692	0,84	477
		т		40,00	—	22692	—	100	—	—
97	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	283,6445	200,00	—	56729	—	11346	0,84	238
		т		40,00	—	11346	—	100	—	—
		РАЗДЕЛ 5.Линейная арматура								
98	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	101	653,00	—	65953	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
99	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	1080	973,00	—	1050840	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
100	18-4-1093 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93	12	793,00	—	9516	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
103	18-4-1103 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93	9999	1049,00	—	10488951	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
104	18-4-1112 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС210В 212W ГОСТ 6490-93	3996	1449,00	—	5790204	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
105	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	36	134,00	—	4824	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
106	18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	101	142,00	—	14342	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
107	18-4-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	12	190,00	—	2280	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
108	18-4-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98	303	368,00	—	111504	—	—	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
109	18-4-1365 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-21-20 ГОСТ Р 51177-98	216	449,00	—	96984	—	—	—	—

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	101	283,00 --	-- --	28583 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	18-4-1392 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	459,00 --	-- --	16524 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	18-4-1374 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	405,00 --	-- --	4860 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	18-4-1394 Изм. и доп. вып. 25	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	303	1041,00 --	-- --	315423 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Ушко однолапчатое У1-21-20 шт	216	2140,78 --	-- --	462409 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	183,00 --	-- --	6588 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	18-4-1531 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	24	310,00 --	-- --	7440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	18-4-1532 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	303	406,00 --	-- --	123018 --	-- --	-- --	-- --	-- --
123	18-4-1533 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	108	633,00 --	-- --	68364 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	18-4-1523 Изм. и доп. вып. 20	Коромысла лучевые типа 3КЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	25245,00 --	-- --	908820 --	-- --	-- --	-- --	-- --
127	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	123,00 --	-- --	4428 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	72	491,00 --	-- --	35352 --	-- --	-- --	-- --	-- --
129	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	242,00 --	-- --	8712 --	-- --	-- --	-- --	-- --
130	18-4-1645 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	275,00 --	-- --	3300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	18-4-1604 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	985,00 --	-- --	11820 --	-- --	-- --	-- --	-- --

134	18-4-1674 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	12	473,00	--	5676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	18-4-1679 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	216	2576,00	--	556416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	18-4-1572 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98	303	298,00	--	90294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	18-4-1631 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	36	459,00	--	16524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	18-4-1625 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-21-2 ГОСТ Р 51177-98	108	2515,00	--	271620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	18-4-1647 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-21-1 ГОСТ Р 51177-98	108	508,00	--	54864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	18-4-1607 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-21-1 ГОСТ Р 51177-98	216	3765,00	--	813240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	18-4-1713 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/16-2 ГОСТ Р 51177-98	108	494,00	--	53352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	18-4-1418 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	137	152,00	--	20824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	18-4-1431 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	12	188,00	--	2256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	18-4-1436 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	108	737,00	--	79596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	18-4-1427 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-21-3 ГОСТ Р 51177-98	303	471,00	--	142713	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Распорки специальные для обводки шлейфов ЗРС-4-400	18	32748,53	--	589474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	18-4-2291 Изм. и доп. вып. 20	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	98	364,00	--	35672	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	18-4-2047 Изм. и доп. вып. 20	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98	36	3470,00	--	124920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

153	21551	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,00384	149300,00 --	--	573 --	--	--	--	--
154	18-4-2342 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	36	1888,00 --	--	67968 --	--	--	--	--
155	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Зажимы поддерживающие глухие ЗПГИ-6-3 шт	303	51245,38 --	--	15527351 --	--	--	--	--
156	18-4-1731 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98 шт.	101	954,00 --	--	96354 --	--	--	--	--
157	18-4-1893 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	633,00 --	--	7596 --	--	--	--	--
158	18-4-2014 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98 шт.	23	155,00 --	--	3565 --	--	--	--	--
159	18-4-1859 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	108	2350,00 --	--	253800 --	--	--	--	--
161	18-4-1953 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	34	158,00 --	--	5372 --	--	--	--	--
162	18-4-1937 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные прессуемые САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	163	1927,00 --	--	314101 --	--	--	--	--
163	18-4-2039 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ремонтные РАС-500-5А ГОСТ Р 51177-98 шт.	22	1651,00 --	--	36322 --	--	--	--	--
166	18-4-2081 Изм. и доп. вып. 20	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-400/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98 шт.	158	1150,00 --	--	181700 --	--	--	--	--
169	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.600.32.CCR шт.	36	8971,21 --	--	322964 --	--	--	--	--
170	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.500.32.CCR шт.	642	8277,11 --	--	5313904 --	--	--	--	--
171	СТ"MOSDORFER KNILL GRUPPE"	Дистанционная распорка-гаситель(демпфер) S.3.400.32.CCR шт.	2712	5426,48 --	--	14716617 --	--	--	--	--
172	СТООО"АВЕРС"	Протектор ПЗС-27.5-03 шт.	1071	3025,20 --	--	3239989 --	--	--	--	--

13

173	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную								
			103,09618	1100,25	–	113432	–	119103	6,71	692
		1т		1100,25	–	113432	–	105	–	–
174	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную								
			39,685316	846,00	–	33574	–	35252	5,15	204
		1т		846,00	–	33574	–	105	–	–
175	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1								
			142,7815	379,40	–	54171	–	10834	1,59	228
		т		75,88	–	10834	–	100	–	–
176	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2								
			142,7815	200,00	–	28556	–	5711	0,84	120
		т		40,00	–	5711	–	100	–	–
177	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км								
			71,390748	200,00	–	14278	–	2856	0,84	60
		т		40,00	–	2856	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	Тенге			511059322	21788035			104718
			Тенге			16802515	4604893			18172
		Накладные расходы -	Тенге			4002552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11902191				
		Накладные расходы -	Тенге			4498269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3380671				
		Накладные расходы -	Тенге			11588051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16131926				
		Накладные расходы -	Тенге			2594763				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			609789				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			565767534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134232
		Всего СМР	Тенге			565 767 534,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			22 064 934				
		Итого СМР	Тенге			587 832 468				
		Зимние удорожания, (1,3**1,05)	Тенге			8 023 913				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			5 878 325				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 351 330				
		Затраты на командировочные расходы				31 862 898				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			635 948 934				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,73677419354	Тенге			1 740 448 629,78				

		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			34 808 972,60				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			1 775 257 602,38				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			213 030 912,29				
		Итого с НДС	Тенге			1 988 288 514,67				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			**1 988 288 514,67**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

А. Акнурзин

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Алпысбаев Т.Т.

(подпись) (ФИО)

Технадзор /С. Жарылбет/

/Байтолдина/

/Сансызбаев Е.Б/

Н /Оспанова/