форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №102 от "04" июля 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникионной ифраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби, Гагарин, КБИ, СПМК-70"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Развитие и обустройство инженерно-коммуникионной ифраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение в районе Аль-Фараби, Гагарин, КБИ, СПМК-70	63253,629	21650,375	48159,874	21650,375	48159,874	21650,370	48159,874	21650,370	14095,578	6336,696

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда

Наименование объекта - Водопроводные сети по Акмаржан 16, ул.Акмаржан12, ул.Акмаржан 13 в районе КБИ

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Мокрый грунт								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	917,274	30,83	29,14	28283	26734	8032	0,01	11
				1,69	7,34	1550	6730	97	0,03	23
		м3								
2	Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	18,72	302,12		5656		6391	2,13	40
				302,12		5656		113		
		м3								
		Сухой грунт								
3	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	13578,394	23,36	22,08	317180	299800	90069	0,01	121
				1,28	5,56	17380	75474	97	0,02	262
		м3								
4	Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях широной до 2 м и глубиной до 2м с креплениями	311,05	353,7		110018		124321	2,27	706
				353,7		110018		113		
		м3								
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13539,666	6,48	6,48	87729	87729	27628		
					2,10		28433	97	0,01	109
		м3								
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	741,272	134,10		99405		112327	0,97	721
				134,10		99405		113		
		м3								
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	13539,666	21,55	4,52	291726	61146	223663	0,11	1462
				17,03		230581		97		
		м3								
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	503,3	1070,7	152,52	538883	76763	137944	1,02	513
				153,68	57,15	77347	28764	130	0,279	140
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	935,99	289,15	289,15	270643	270643	169430		
					186,62		174675	97	0,858	803
		м3								
10	Е25-106-1	Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями (трубопроводами газопроводов) диаметр трубопровода 100мм	5	24770,93	12883,05	123855	64415	88300	68,5	343
				11092,5	3624,19	55463	18121	120	14,29	71
		м3								
11	Е25-106-3	Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями (трубопроводами газопроводов) диаметр трубопровода 150мм	2	28123,83	15265,08	56248	30530	38272	71,93	144
				11745	4201,76	23490	8404	120	16,18	32
		м3								
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 (внутридворовая)								
12	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,437	56535,37	22346,37	81241	32112	67299,3	198,95	286
				34155	5873,35	49081	8440	117	22,63	33
		км								
13	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм	1,437	8097,13	0	11636	0	15006	51,5	74
				8032,5	0	11543	0	130	0	0
		км								
14	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	117,00	75,82	1,57	8871	184	10109	0,41	48
				67,5	0	7898	0	128	0	0
		счетчик (водомер)								
		шт								
15	Е16-15-1	Установка вентилей до д-25мм	351,00	473,47	39,24	166188	13773	121305,6	1,47	516
				254,25	15,75	89242	5528	128	0,07	25
		шт								
16	Е118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам.25мм	117	187,02	50,89	21881	5954	22239,36	0,75	88
				130,5	18	15269	2106	128	0,09	11
		шт								
		Водопровод В1 (до ограждения)								
17	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,483	78245	36133,62	37792	17453	32314	247	119
				41850	9612,9	20214	4643	130	37,3	18
		км								
18	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150мм	0,483	10216,13	0	4934	0	6047	61,8	30
				9630	0	4651	0	130	0	0
		км								
19	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,612	58881,69	25695,31	94917	41421	83590	194	313
				33075	6813,45	53317	10983	130	26,38	43
		км								
20	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100мм	1,612	8287,75	0	13360	0	16833	51,5	83
				8032,5	0	12948	0	130	0	0
		км								
21	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,658	47611,09	17877,09	174161	65394	163579	173	633
				29700	4698,68	108643	17188	130	18,1	66
		км								
22	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65мм	3,658	8097,13	0	29619	0	38198	51,5	188
				8032,5	0	29383	0	130	0	0
		км								
23	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,678	121294,13	49389,75	82237	33486	71774	312,7	212
				62775	18657	42561	12649	130	91,12	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
24	Е22-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 100мм	0,03	35444,5	8449,81	1063	253	620	69,9	2
				12712,5	3192,75	381	96	130	15,59	0
		км								
25	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 50мм	0,106	28874,84	8426,72	3061	893	2191	69,9	7
				12712,5	3183,75	1348	337	130	15,55	2
		км								
26	Е22-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 200мм	0,002	51857,62	9152,23	104	18	45	76,7	0
				13905	3458,25	28	7	130	16,89	0
		км								
27	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до д-25мм	137	473,47	39,24	64865	5376	47347,2	1,47	201
				254,25	15,75	34832	2158	128	0,07	10
		шт								
28	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
		шт								
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,006	247994,13	49389,75	1488	296	635	312,7	2
				62775	18657	377	112	130	91,12	1
		тн								
30	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 50мм	0,004	28874,84	8426,72	115	34	83	69,9	0
				12712,5	3183,75	51	13	130	15,55	0
		км								
31	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диам. 1500мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	32,44	4467,26	2104,76	144918	68278	125925	13,9	451
				2362,5	623,48	76640	20226	130	2,48	80
		м3								
32	Е22-37-3	Установка пожарного гидранта	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
				288	13,5	1440	68	130	0,07	0
		шт								
33	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром до 100мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860,3	1,4	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	0
		шт								
34	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром до 150мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	0
		шт								
35	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм=ФУТЛЯР	0,009	115636,32	31953,19	1041	288	918	360	3
				66375	12071,25	597	109	130	58,95	1
		км								
36	Е6-3-1-13	Устройство бетонных упоров	2,4	7869,41	95,97	18887	230	2036	4,9	12
				771,75	36,25	1852	87	105	0,18	0
		м3								
37	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	0
		Врезка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм	2	1487,06	318,13	2974	636	1773	2,81	6
				562,5	119,25	1125	239	130	0,59	1
		Врезка								
		ВСКРЫТИЕ ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ -1480м2								
39	Е27-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных	222	66,75	51,25	14819	11378	7417	0,12	26
				15,5	9,62	3441	2136	133	0,04	8
		м3								
40	Е27-15-4	Востановление покрытий и оснований гравийных без добавления нового материала	1480	20,4	15,65	30194	23157	17637	0,03	46
				4,68	4,28	6926	6334	133	0,02	23
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**3037883**	**1239154**	**1888733**	**7440**
	тенге	**1198685**	**434286**	**4922**	**1825**
Материалы		**600044**			
Всего заработная плата		**1632971**			
Накладные расходы		**1888733**			
Нормативная трудоемкость в Н.Р.					**944**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**283310**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**295597**			
ИТОГО ПО АКТУ		**5222213**			
Временные здания и сооружения 1,5%		78333			
Итого:		**5300546**			
Прочие работы и затраты					
Зимнее удорожание 2,07%		109721			
Выслуга лет 1%		53005			
Оплата доп отпусков 0,4%		21202			
Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%		852222			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**6336696**			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г. к=2,55742		**16205594**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		324112			
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**16529706**			
НДС 12%		1983565			
ИТОГО:		**18513271**			
Итого с понижающим коффициентом		**14095578**			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: