Приложение 2
к перечню некоторых
приказов в сфере строительной
деятельности,в которые вносятся
изменения и дополнения
от 08 февраля 2021 г.№ 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация осоответствии

«26» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмолатранстехмонтаж»,Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. С 349, здание 8/3***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Бибикова Виктора Викторовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона «Береке», Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ « Отдел строительства Акимата города Костанай», в лице руководителя Иманбекова Дастана Рустемовича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) уководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО « Prom Stroy Co» - ГСЛ № 22001253 от 25.01.2022г.в лице директора Кенжебаева К.С.,
ТОО «Imperial building KZ» - ГСЛ №20018841 от 15.12.2020г. в лице директора Цвигун А.В.
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) :
ТОО «КазахскийСантехпроект» , проект №4512
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай» №404/1 от 17.08.2018 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование работ	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Производительность КНС	м3/сут	21 840	21 840
Инженерные сети:			
<u>Напорная канализация :</u>			
Внеплощадочная ,			
диаметр dy	мм	450	450
протяженность	м	240,0	240,0
Внутриплощадочная ,			
диаметр dy	мм	400	400
протяженность	м	29	29
диаметр dy	мм	426	426
протяженность	м	67	67
колодец Д-2000 мм	шт	2	2
камера 4500х3000	шт	1	1
<u>Самотечная канализация:</u>			
Внеплощадочная ,			
диаметр dy	мм	600	600
протяженность	м	468	468
диаметр dy	мм	400	400
протяженность	м	7	7
Внутриплощадочная ,			
диаметр dy	мм	630	630
протяженность	м	8	8
диаметр dy	мм	600	600

протяженность	м	24	24
диаметр dy	мм	160	160
протяженность	м	26,5	26,5
диаметр dy	мм	150	150
протяженность	м	9,4	9,4
колодец Д-1500 мм	шт	14	14
колодец Д-2000 мм	шт	1	1
Водопровод:			
Внеплощадочный ,			
диаметр dy	мм	100	100
протяженность	м	36,0	36,0
Внутриплощадочный			
диаметр dy	мм	100	100
протяженность	м	7,0	7,0
диаметр dy	мм	63	63
протяженность	м	38,0	38,0
диаметр dy	мм	32	32
протяженность	м	18,0	18,0
Тепловые сети в 2-х трубном исполнении:			
диаметр dy	мм	76	76
протяженность	м	127	127
Внуплоплощадочые электрические сети :			
напряжение	кВ	0,4	0,4
протяженность	км	0,896	0,896
КПП	шт	1	1
ДЭС с дизель-генераторами:			
единичная мощность	кВт	160	160
Линия телефонного оптического кабеля			
протяженность	м	200,0	200,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **КНС** - производительностью 910 м3/ч , установленная мощность 237 кВт, потребляемая мощность 132 кВт. В КНС размещаются : насосы марки Flygt NT 3202 SA 8-113 (2 рабочих,2 резервных),Q =456.0 м3/ч ; H =20м;N=37кВт; n=1485 об./мин ; дренажный насос марки LOWARA DOMO 20 T/B ELP 380-415 50 (1 рабочий ;1 резервный). Q= 16.5 м3/ ч; H=10,6 м; N= 1,03 кВт; n= 2900 об./мин.- 2 шт., решетка - дробилка для механической очистки сточных вод N=3,7 кВт CMD4010-XDS 2.0 Channel Monster/SAS/- 2 шт.. Перед КНС имеются колодцы диаметром 1500 мм. КНС состоит из подземной и надземной частей. Подземная часть выполнена из монолитного железобетона, имеет круглую форму в плане внутренним диаметром -12,0м, отметка днища сооружения - 10,300м. Надземная часть КНС имеет прямоугольную форму в плане ,с габаритными размерами в крайних осях 19,5х12,0 м. Фундаменты -монолитные железобетонные. Силовое оборудование : распределительный пункт (шкаф) HKY-SV-ЩО-2ПР высота и ширина до 1700х1100 мм -1 шт., шкаф управления охранным освещением ЯУО 9602-3474-У3,1 - 1 шт. **Внутренние сети водопровода и канализации**. Водопровод – выполнены из труб ПЭ 100 SDR17-110х6,6-7,0м., ПЭ 100 SDR17-63х3,8-38,0 м., ПЭ 100 SDR17-32х3 -18,0 м.. Для наружного пожаротушения предусмотрен пожарный гидрант, расположенный на площадке КНС в колодце 2. Гидрант Н-2500 ГОСТ 8220-85Е -1 шт. Кололцы Ду-2000 мм - 1 шт. Задвижка Д №50-1 шт, Д №25-1 шт.. Канализация бытовая, самотечная - выполнена из труб пластиковых, армированных стекловолокном , с муфтой по СТ РК 1128-2002 SN 10000 Д-600мм-24,0 м; из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 Д-630х8 мм-8,0 м ; из полиэтиленовых труб OD 160 SN 8 PE по ГОСТ Р54475-2011-26,5 м., труба электросварная Д-159х6 мм - 9,4 м.,колодец Д-1500 мм - 5 шт., задвижка шиберная ножевая DN 600 PN10 VG 3400 с электроприводом 380V/50Hz/3ph -1 шт.. Канализация бытовая напорная: из труб стальных электросварных прямошовных Д-426х8 мм ГОСТ 10704-91 - 67,0 м; Д-400 мм -29м, задвижка AVK ДN400 PN10 со штурвалом -7 шт.0 клапан обратный AVK PN10 DN400 - 2 шт.,вставка демонтажная AVK PN10 DN-400-5 штук., колодец Д-2000 мм - 2 шт.. **Внеплощадочные сети водопровода и канализации** : водопровод из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 питьевая по ГОСТ 18599-2001 Д- 110х6,6 мм - 36,0 м , водопроводный колодец принят по ТПР 901-09-II.84 из сборных железобетонных элементов - 1шт...Канализация бытовая, самотечная из труб пластиковых ,армированных стекловолокном ,по СТ РК 1128-2002 SN10000 Д-600мм - 468 м ; из труб пластиковых ,армированных стекловолокном ,по СТ РК 1128-2002 SN10000 Д-400мм - 7,0 м; колодцы Д-1500мм - 9 шт., Д-2000 мм - 1шт.. Канализация бытовая напорная : из труб полиэтиленовых т. ПЭ 100SDR17 Д-450х26,7 мм -240 м., колодец гаситель-1 шт.. **Тепловые сети** : приняты из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 Д-76х3 мм-127 м . **Пожарная сигнализация** . Пульт контроля и управления с 2000м контроллер двухпроводной линии связи с2000-КДЛ, релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели с2000-СП1 исполнение 01/с2000-СП2/, извещатель проводной радиоволновый Рельеф-2, блок питания РИП-24,провод полевой П274-320м,провод монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5-80м ,кабели силовые ВВГ 2х1.5 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80 -35 м. **Видеонаблюдение**. Камера 4МП,дальность ИК -подсветки 80 м ,питание PoE, вариофокальный объектив 16 мм,, видеорегистратор 8-ми канальный с PoE ,видеосжатие H.265/DS-7608NI-12/8P/,источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA. **Сети связи городская телефонизация** Терминал абоненский оптический GPON-ONT NTU-RG-1402G-W, 1 порт PON (SC) ,4 порт LAN 10/100/1000 Base-T, 2xUSB, 2xFXS,WiFi (802.11n, 300 Мбит /с.,2,4 GHz)-1 шт. , кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201-200 м. ,колодцы ж/б сборные типовые ККС-2-1 шт.. **Внутриплощадочные электрические сети** . Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х150 (МК) -1 ГОСТ 31996-2012-160м, кабели силовые АВБбШв разного сечения - 0,896 км, светильтники уличные светодиодные марки PROLED SL-24,

мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм ГОСТ 55705-201-16 шт., опоры из стальный труб СТВ 4 Ом, хол.цинк.- 8 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектомвыполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2019г**.;

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2022г**.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13**;

фактически, месяц: _____.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____%_и фактически применено _____%_;

(На объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта ***Строительство КНС.Внешние сетим канализации микрорайона «Береке»*** , что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальномуобеспечению;

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер ГКП «Костанай-Су»,

Куйкабаев Серик Тулеуович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Заместитель директора ГКП «Костанайская ТЭК »,

Плотников Вячеслав Владимирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Заместитель руководителя ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Омаров Мирас Жумартович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Строительство КНС.Внешние сетим канализации микрорайона «Береке»***

наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Акмолатранстехмонтаж»,
Бибиков Виктор Викторович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)