Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
Субподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс", БИН 070340013798
Наименование стройки: Капитальный ремонт входных групп, фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление
Наименование объекта: Капитальный ремонт входных групп, фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление
Договор подряда (контракт) № 199-14-7 от 22.06.2023 г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июнь месяц 2023г

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			199-14-7		22.06.2023 г.				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт входных групп, фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения Актюбинской области", расположенная по адресу: Актюбинская область, г.Алга, ул. Есет-Батыра, 24	229 263,93	204 699,94							24 563,99	229 263,93
	Всего к оплате :	229 263,93									229 263,93

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070340013798

Директор _____ **Ержигитов А.А.**

Приложение 3-1

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АГА-Курылыс", БИН 070340013798**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт входных групп, фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт входных групп, фасадов и благоустройства на территории ГКП "Алгинская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравохранения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 199-14-7 от 22.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь месяц 2023г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм, и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известкового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2	4	697,36	258,45	2789	1034	0	1482	4614	Казахстан
						438,91	75,79	1756	303	0	342		
2	16	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм, и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	4	306,79	5,51	1227	22	0	873	2268	Казахстан
						301,28	1,88	1205	8	0	168		
3	130	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11 Изм	Покрытия кровельные из профилированого оцинкованного листа. Устройство	м2	4	1160,84	37,48	4643	150	0	3276	8553	Казахстан
						1123,36	14,22	4493	57	0	634		
4	2	У86-010302-0303 0	Конструкция скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт	2	7554,00	216,00	15108	432	0	10657	27827	Казахстан
						7338,00	63,00	14676	126	0	2061		
5	8	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм, и доп. вып. 25 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15 см/. Устройство	м2	6	326,77	246,48	1961	1479	0	653	2823	Казахстан
						80,29	70,95	482	426	0	209		

6	10	Е11-270602-0306 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6см/ см из горячих асфальтобеонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	6	268,19	236,02	1609	1416	0	289	2050	Казахстан
						32,17	34,73	193	208	0	152		
7	13	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	3	1140,14	43,83	3420	131	0	3308	7266	Казахстан
						1096,31	17,41	3289	52	0	538		
8	17	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	0,7	1611,48	1407,68	1128	985	0	370	1618	Казахстан
						203,80	329,92	143	231	0	120		
9	18	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою заполнением швов песком	м2	2	1739,55	192,70	3479	385	0	2301	6243	Казахстан
						1546,85	51,14	3094	102	0	462		
10	26	Е11-470104-0107 Кзтр и Кзм=1,11	Деревья саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	1	2401,55	0,00	2402	0	0	1729	4461	Казахстан
						2401,55	0,00	2402	0	0	330		
11	27	Е11-470105-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Деревья саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт	1	1785,94	217,58	1786	218	0	1166	3188	Казахстан
						1568,36	51,58	1568	52	0	236		
11	1	Е11-150109-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2	2	3148,41	21,31	6297	43	0	4509	11671	Казахстан
						3127,10	4,39	6254	9	0	864		
12	20	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные объемо до 5 м3. Устройство	м3	0,35	8406,99	1091,69	2942	382	0	2678	6070	Казахстан
						7315,30	413,25	2560	145	0	450		
13	23	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15/. Устройство	м3	0,3	6472,19	3179,60	1941,66	953,88		1185	3377	Казахстан
						3292,59	697,28	987,78	209		250		
14	25	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	1	2032,74	116,65	2033	117	0	1362	3666	Казахстан
						1916,09	57,96	1916	58	0	272		

15	26	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,007	106266,17	44769,12	744	313	0	370	1203	Казахстан
						61497,05	15031,58	430	105	0	89		
16	132	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Кобылка. Установка с изготовлением	м3	0,1	40772,96	1421,68	4077	142	0	2751	7375	Казахстан
						39351,28	523,23	3935	52	0	546		
17	133	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,1	1570,24	107,60	157	11	0	92	269	Казахстан
						1462,64	45,71	146	5	0	20		
18	134	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	2	1814,49	26,56	3629	53	0	3553	7756	Казахстан
						1787,93	6,45	3576	13	0	575		
19	135	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	12727,24	1543,47	25454	3087	0	23171	52515	Казахстан
						11183,77	637,97	22368	1276	0	3890		
20	145	Е11-120101-0901 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба настенные. Устройство	м	4	1656,83	277,25	6627	1109	0	4040	11520	Казахстан
						1379,58	84,06	5518	336	0	853		
21	167	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Доски ходовые. Укладка	м	8	71,02	9,05	568	72	0	362	1005	Казахстан
						61,97	3,69	496	30	0	74		
22	11	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	5	716,59	7,10	3583	36	0	2454	6520	Казахстан
						709,49	1,94	3547	10	0	483		
23	42	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армарование кладки	т	0,001	114151,34	4287,58	114	4	0	80	210	Казахстан
						109863,76	1289,46	110	1	0	16		
24	11	Е11-090302-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,03	32844,35	21180,31	985	635	0	372	1465	Казахстан
						11664,04	6283,98	350	189	0	109		
25	73	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,11	Водосток наружный. Устройство	м	0,5	2343,96	168,75	1172	84	0	888	2225	Казахстан
						2175,21	44,69	1088	22	0	165		
26	75	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 метров при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05	44016,27	17072,29	2201	854	0	984	3440	Казахстан
						26943,98	5316,09	1347	266	0	255		
27	82	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	2	2288,18	52,49	4576	105	0	3124	8316	Казахстан
						2235,69	27,75	4471	56	0	616		

28	73	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	0,05	48693,31	4668,31	2435	233	0	1827	4602	Казахстан
						44025,00	1647,64	2201	82	0	341		
29	128	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	0,4	12107,62	741,36	4843	297	0	2873	8334	Казахстан
						11366,26	410,11	4547	164	0	617		
30	189	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м, цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,04	38232,71	19016,92	1529	761	0	689	2396	Казахстан
						19215,79	5760,83	769	230	0	177		
31	190	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05	8463,93	4668,31	423	233	0	218	692	Казахстан
						3795,62	1647,64	190	82	0	51		
32	200	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми	м2	2	1287,39	29,14	2575	58	0	1551	4456	Казахстан
						1258,25	12,90	2517	26	0	330		

Итого	**204 947**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 072
- накладные расходы, тенге	69 262
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 048
Всего	**204 947**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)	7 440
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 248**
Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901	**227 444**
Генподрядные услуги, К = 0,9	**204 699,94**
НДС	24 563,99
Итого	**229 263,93**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070340013798

Директор _____ **Ержигитов А.А.**