Декларация о соответствии
построенного объекта
«Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Актогай»
в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

«28» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302
наименование организации, юридический адрес

в лице Бектенова Руслана Мухамеджановича
фамилия имя отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай», Восточно-Казахстанская область
наименование, местонахождение объекта

Заказчиком, которого является АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями», «KEGOC», 010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59
наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, а в случае применения норм и стандартов иностранных государств, международных и региональных организаций на объектах международных специализированных выставок требованиям технических регламентов Республики Казахстан.

2. Субподрядные организации: ТОО «Карэлектроспецстрой»
наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Институт «Казсельэнргопроект», № 03.46.ПСЭ15-025.15
наименование проектной организации, номер проекта

утверждён (а) РГП «Госэкспертиза» (город Алматы), № 02-0265/16 от 23.09.2016 года и АО «KEGOC» приказ № 133 от 19.10.2016 года и РГП «Госэкспертиза» (город Алматы), № 02-0230/17 от 30.11.2017 г. и АО «KEGOC» приказ № 220 от 06.12.2017
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей –	**км.**	**393,54**	**393,54**	**393,54**	**393,54**

ПС 500 кВ Актогай					
в том числе:					
Опоры У2к	шт.	50	50	50	50
Опоры У2к+5	шт.	13	13	13	13
Опоры У2к+5т	шт.	5	5	5	5
Опоры У2к+12	шт.	9	9	9	9
Опоры ПБ4у	шт.	1046	1046	1046	1046
Опоры ПБ4у-II	шт.	10	10	10	10
Опора Р2+5Пу	шт.	14	14	14	14
Всего		**1147**	**1147**	**1147**	**1147**
Железобетон	$м^3$	8969,8	8969,8	8969,8	8969,8
Металл для заземления опор	т.	138,2	138,2	138,2	138,2
Провод 3хАС 400/51	т.	5461,5	5461,5	5461,5	5461,5
Грозозащитный трос, OPGW 32В1+16В4-83	м.	422305	422305	422305	422305
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1370 (140)	т.	249,5	249,5	249,5	249,5
Изоляторы стеклянные	шт.	163748	163748	163748	163748
Распорки демпферные	шт.	34215	34215	34215	34215
Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью	**км**	**393,54**	**393,54**	**393,54**	**393,54**
Ответвление на НУП ПС 220 кВ Каскабулак	**м.**	**2346**	**2346**	**2346**	**2346**
Оптико-волоконный кабель встроенный в грозотрос 48 ов OPWG32B1+16B4-83	м.	5050	5050	5050	5050
OFC-32G.652D-16G.655-FAD-LSZH	м	70	70	70	70
НУП	шт.	1	1	1	1
Опоры ж/б, тип - ПБТ-2, УБТ-2 и КБТ-2	шт.	17	17	17	17
Всего по ответвлению на НУП ПС 220 кВ Каскабулак	**м.**	**2346**	**2346**	**2346**	**2346**
Ответвление на НУП ПС 110 кВ Журекадыр	**м.**	**23 332,15**	**23 332,15**	**23 332,15**	**23 332,15**
Оптико-волоконный кабель встроенный в грозотрос 48 ов OPWG32B1+16B4-83	м.	49480	49480	49480	49480
OFC-32G.652D-16G.655-FAD-LSZH	м	130	130	130	130
НУП	шт.	1	1	1	1
Опоры ж/б и м/к, тип – У35-2т, ПБТ-2, УБТ-2 и КБТ-2	шт.	158	158	158	158
Всего по ответвлению на НУП ПС 110 кВ Журекадыр	**м.**	**23 332,15**	**23 332,15**	**23 332,15**	**23 332,15**

мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Семей -

ПС 500 кВ Актогай. Корректировка», № 03.46.ПСЭ15-025.15. Паспорт рабочего проекта (ПП1). Ведомость полного комплекта проектно-сметной документации (ВПК1). Пояснительная записка (ПЗ1). Сметный расчет (СД1). Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС1). Организация строительства (ОС1). Общая пояснительная записка (ЭВ1.ОПЗ.НУП1). Пояснительная оборудования (ЭВ1.РЗА.НУП1.СО). Общая пояснительная записка (ЭВ1.ОПЗ.НУП2). Пояснительная оборудования (ЭВ1.РЗА.НУП2.СО). Рабочие чертежи: Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай. Корректировка, (ЭВ1). Заказные спецификации на строительные конструкции. Спецификация оборудования. Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай. Корректировка, ЭВ1.ЗС и ЭВ1.СО1, СО2. Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай. Корректировка. Волоконно-оптическая линия связи, ЭВ1.ВОЛС. Заказные спецификации на строительные конструкции. Спецификация оборудования. ВОЛС, ЭВ1.ВОЛС.ЗС и ЭВ1.ВОЛС.СО. Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай. Корректировка. Необслуживаемый усилительный пункт, ЭВ1.НУП. Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии, ЭВ1.АСКУЭ.НУП1. Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии, ЭВ1.АСКУЭ.НУП2. Принципиальные схемы РЗА и схемы подключения, ЭВ1.РЗА.НУП1. Принципиальные схемы РЗА и схемы подключения, ЭВ1.РЗА.НУП2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2016 года;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 (восемнадцать);
фактически, месяц: 24 (двадцать четыре).

9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов, а в случае применения норм и стандартов иностранных государств, международных и региональных организаций на объектах международных специализированных выставок требованиям технических регламентов Республики Казахстан.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
не требуется

наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

11. Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай»

наименование объекта, комплекса

готовым к приёмке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства, устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бектенов Р. М. _____

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.