СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2017 г.

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**
Подрядчик: **ТОО "Дорстрой"**
Доп.соглашение №050240008131/170047/01 от 12 декабря 2017 г. к договору №41 от 03 мая 2017 г.

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость, тенге		Договорная стоимость 2017 г., тенге	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге		Акт выполненных работ с начала строительства, тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тенге	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
Строительство автомобильной дороги Подъезд к н.п.Сазды" в Аральском районе Кызылординской области"	873197630	707140760	828652160	828652160	298876940	828652160	298876940	395108308	142850300

Подрядчик: ТОО "Дорстрой" _____ **Ербулатов С.Ж.**

Технадзор: ТОО "Aisar Group" _____ **Абишев Н.Е.**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" _____ **Таскынбаев А.Б.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к н.п.Сазды" Аральского района Кызылординской области
Доп.соглашение №050240008131/170047/01 от 12 декабря 2017 г. к договору №41 от 03 мая 2017 г.

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Переустройство ВЛ-10 кВ и ВЛ-4 кВ									
		Демонтажные работы.								
1	Е33-102-1 (ДМ)	Установка вручную деревянных опор для ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей цельных одностоечных стоек, длиной до 9,5 м (демонтаж)	3	512,48	93,08	1537	279	1429	2,66	8
		опора		419,4	34,2	1258	103	105	0,17	1
2	П9-22-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,63	148,6	148,6	94	94	66	–	–
		т		–	104,02	–	66	100	2,18	1
3	Е33-108-1 (ДМ)	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов (демонтаж)	0,46	4766,36	3017,55	2193	1388	1191	9,66	4
		км		1647	818,62	758	377	105	3,12	1
4	П9-15-1	Изделия металлические (провода) - погрузка, при автомобильных перевозках	0,068	234,3	234,3	16	16	11	–	–
		т		–	164,01	–	11	100	3,44	0
5	П8-2-1	Перевозка (стойки, провода) автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	0,698	35,54	35,54	25	25	5	–	–
		т		–	7,11	–	5	100	0,15	0
		Наружные электрические сети 0,4 кВ на ПК203+41								
6	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1

7	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	21500		21500			
		шт							
8	1-4-100	Траверсы стальные 2-х штырные	2	530		1060			
		шт							
9	2-1-237	Надставки	0,027	154400		4169			
		т							
10	1-7-53	Хомуты для крепления кронштейнов	0,001	147300		147			
		т							
11	2-1-260	Проводник	0,001	114900		115			
		т							
12	1-5-203	Изоляторы	8	556		4448			
		шт							
13	8-10-277	Колпачки-заглушки 1"	8	55,87		447			
		шт							
14	18-4-1731	Зажимы анкерные	6	1011		6066			
		шт							
15	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,1	7259,41	4310,78	726	431	411	16,1	2
		км		2745	1169,46	275	117	105	4,45	0
16	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,02	165875		3318			
		т							
17	П7-45-1	Перевозка (стойки, провода) на 45 км (75-30), 1 класс груза	1,195	286,81	286,81	343	343	69	–	–
		т		–	57,36	–	69	100	1,2046	1
		Наружные электрические сети 10 кВ на ПК202+24								
18	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
19	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	21500		21500			
		шт							
20	Е33-104-4	Установка опор ВЛ 35 кВ одностоечных, анкерных с тросостойкой на стойках длиной 16,4 м	1	7025,88	4598,13	7026	4598	3615	12,9	13
		опора		2250	1193	2250	1193	105	4,43	4

21	30-19-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12 *шт*	1	57100		57100			
22	Е33-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций анкерных плит объемом до 0,5 м3 *1 м3*	0,36	2794,69	1445,81	1006	520	363	3,86	1
				679,5	281,18	245	101	105	1,13	0
23	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,36	20900		7524			
24	Е33-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ *оттяжка*	3	763,12	227,62	2289	683	1677	2,76	8
				463,5	68,94	1391	207	105	0,28	1
25	2-1-237	Оттяжки *т*	0,202	154400		31189				
26	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные *т*	0,003	119700		359				
27	1-4-100	Траверсы стальные 2-х штырные *шт*	3	530		1590				
28	2-1-237	Надставки, проводники, крепления проводов, оголовки стальные, стяжки, накладки *т*	0,133	154400		20535				
29	1-7-53	Хомуты для крепления кронштейнов *т*	0,004	147300		589				
30	1-5-203	Изоляторы *шт*	8	556		4448				
31	8-10-277	Колпачки-заглушки 1" *шт*	8	55,87		447				
32	18-4-1731	Зажимы анкерные ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	13	1011		13143				
33	16-10-2	Подвеска натяжная изолирующая *шт*	6	2330		13980				
34	2-1-237	Скобы, серьги *т*	0,001	154400		154				
35	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км*	0,12	25922,88	17030,88	3111	2044	1480	43,7	5
				7650	4099,68	918	492	105	15,13	2
36	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	0,07	165875		11611				

37	П7-45-1	Перевозка (стойки, провода) на 45 км (75-30), 1 класс груза	4,795	286,81	286,81	1375	1375	275	–	–
		т		–	57,36	–	275	100	1,2046	6
		Итого по разделу 1				**248248**	**13552**			**48**
						8106	**3507**			**21**
		Стоимость: материалов, тенге				226590				
		Накладные расходы, тенге				12173				
		- заработная плата, тенге				1826				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15625				
		Всего				**276046**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				4141				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время (0,72%)				2017				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2802				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1121				
		Доп.оплата труда в зоне эколог.бедствия				18561				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**304688**				
		Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге,		к=	2,55742	**779215**				
		Налог (2 %)				15584				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**794799**				
		НДС (12 %)				95376				
		Всего с учетом НДС (12 %)				**890175**				
		понижающий коэф.0,948986								
		Всего с понижающим коэффициентом				**844763**				
		в том числе НДС (12%)				90510				

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к н.п.Сазды" Аральского района Кызылординской области
Доп.соглашение №050240008131/170047/01 от 12 декабря 2017 г. к договору №41 от 03 мая 2017 г.

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Искусственные сооружения. Укрепительные работы									
23	Е1-158-5	Укрепление дна русла на входе монолитными бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10 см	79,8	1793,92	27,53	143155	2197	13184	1,1	88
		м2		163,02	7,3	13009	583	97	0,037	3
24	Е1-158-6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины (толщ.8 см);	79,8	-257,32	-0,32	-20534	-26	-1816	-0,15	-12
		м2		-23,32	-0,14	-1861	-11	97	-2	-160
25	Е1-158-5	Укрепление откосов на входе монолитными бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10 см	72,8	1815,09	30,59	132139	2227	13363	1,22	89
		м2		181,13	8,11	13186	590	97	0,037	3
26	Е1-158-6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины (толщ.8 см);	72,8	-257,32	-0,32	-18733	-23	-1657	-0,15	-11
		м2		-23,32	-0,14	-1698	-10	97	-2	-146
27	Е1-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитными бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10 см	44,1	1815,09	30,59	80045	1349	8095	1,22	54
		м2		181,13	8,11	7988	358	97	0,037	2
28	Е1-158-6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины (толщ.8 см);	44,1	-257,32	-0,32	-11348	-14	-1004	-0,15	-7
		м2		-23,32	-0,14	-1028	-6	97	-2	-88
29	Е1-158-5	Укрепление дна русла на выходе монолитными бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10 см	261,3	1793,92	27,53	468751	7194	43169	1,1	287
		м2		163,02	7,3	42597	1907	97	0,035	9
30	Е1-158-6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины (толщ.12 см);	261,3	257,32	0,32	67238	84	5946	0,15	39
		м2		23,32	0,14	6094	37	97	2	523
31	Е30-7-1	Устройство упоров из бетона В20 F300 W6 при толщине до 10 см	16,9	11004,86	532,08	185982	8992	10428	2,55	43
		м3		434,25	131,85	7339	2228	109	0,434	7

32 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,382	8299,96	–	11471	–	12134	48,4	67
	т		8055	–	11132	–	109	–	–
33 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,382	62000		85684				
	т								
34 Е10-51-2	Установка асфальтных планок	1,352	343,35	14,17	464	19	502	1,88	3
	м3		303,75	5,4	411	7	120	0,026	0
35 30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1,352	5420		7328				
	т								
36 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	27,3	432,86	0,86	11817	23	11448	2,81	77
	м3		432	0,32	11794	9	97	0,0015	0
37 Е1-24-6	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт в грунтах 2 группы (108 л.с.) с перемещением до 10 м	240	6,01	6,01	1442	1442	484	–	–
	м3		–	2,08	–	499	97	0,00681	2
38 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	240	4,75	4,75	1140	1140	384	–	–
	м3		–	1,65	–	396	97	0,00539	1
39 Е1-24-7	Расчистка русла бульдозерами мощностью 79 кВт в грунтах 3 группы (108 л.с.) с перемещением до 10 м	280	6,84	6,84	1915	1915	644	–	–
	м3		–	2,37	–	664	97	0,00775	2
40 Е1-24-15	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	280	4,94	4,94	1383	1383	464	–	–
	м3 грунта		–	1,71	–	479	97	0,0056	2
41 П8-45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 45 км (75-30), 1 класс груза (жби, бетон)	97,689	286,81	286,81	28018	28018	5603	–	–
	т		–	57,36	–	5603	100	1,205	118
42 П8-43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 43 км (73-30), 1 класс груза (асфальтобетон)	1,352	279,57	279,57	378	378	76	–	–
	т		–	55,91	–	76	100	1,17	2
	Всего прямые затраты				**1177736**	**56299**			**717**
					108962	**13408**			**279**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1012475				
	Накладные расходы, тенге				121449				
	- заработная плата, тенге				18217				
	- трудоемкость, чел-ч				61				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77951				
	Всего				**1377136**				
	Раздел 3 Дорожная одежда								
74 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из ЩПГС С2 (толщ.21 см)	49613,30538	16,26	12,65	806772	627544	474691	0,0234	1161
	м2		3,56	3,63	176623	180287	133	0,01325	657
75 Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из ЩПГС С2 (толщ.14 см)	143560	17,39	11,84	2496930	1700172	1646809	0,0359	5154
	м2		5,51	3,11	791016	447187	133	0,01121	1609
76 30-8-106	Смеси ЩПГС С2	37841,32072	1980		74925815				
	м3								
77 Е27-63-11	Укрепление обочин ЩПГС С2 толщиной 10 см (8 см)	60222	25,20	20,37	1517330	1226759	815876	0,0317	1909
	м2		4,79	5,40	288463	324977	133	0,02033	1224
78 30-8-106	Смеси ЩПГС С2	5974,022	1980		11828564				
	м3								
79 П8-42-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 42 км (72-30), 1 класс груза (ЩПГС С2)	66487,79026	275,54	275,54	18320046	18320046	3664009	–	–
	т		–	55,11	–	3664009	100	1,15727	76944
	Обустройство дороги								
80 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	493	273,96	119,85	135060	59085	85273	0,64	316
	шт		100,35	29,70	49473	14642	133	0,12	59
81 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	11,339	21000		238119				
	м3								
82 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	54	747,85	146,19	40384	7894	38386	3,2	173
	шт		506,26	28,22	27338	1524	133	0,11	6
83 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	6	157,67	–	946	–	950	0,69	4
	шт		119,03	–	714	–	133	–	–
84 Прайс-лист	Щитки 200*300	21	1204,48		25294				
	шт								
85 Прайс-лист	Щитки А900	12	4147,6		49771				
	шт								
86 Прайс-лист	Щитки Д700	25	4667,79		116695				
	шт								
87 Прайс-лист	Щитки 1210*370	2	4130,14		8260				
	шт								

88	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 1.30	21	1138,15		23901				
		шт								
89	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 1.35	25	1281,29		32032				
		шт								
90	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 3.45	6	2600,98		15606				
		шт								
91	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 2.30	2	1462,83		2926				
		шт								
92	П7-45-1	Перевозка грузов на 45 км (75-30), 1 класс груза (дор.знаки)	0,738	286,81	286,81	212	212	42	–	–
		т								
				–	57,36	–	42	100	1,2046	1
93	Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов	0,7	1891,97	922,5	1324	646	487	2,44	2
		м3								
				398,25	239,85	279	168	109	0,82	1
94	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,7	20900		14630				
		м3								
95	Е42-39-1	Омоноличивание стыка плит	0,156	12418,78	734,05	1937	115	81	2,16	0
		м3								
				330,75	254,14	52	40	89	0,9712	0
96	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	109	6,01	6,01	655	655	220	–	–
		м3								
				–	2,08	–	227	97	0,00681	1
97	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	109	4,75	4,75	518	518	174	–	–
		м3								
				–	1,65	–	180	97	0,00539	1
98	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3	6,01	6,01	18	18	6	–	–
		м3								
				–	2,08	–	6	97	0,00681	0
99	Е1-24-14 к=4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3	19,02	19,02	57	57	19	–	–
		м3								
				–	6,6	–	20	97	0,00539	0
100	Е1-23-2	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 8 м3 с перемещением до 300 м	15	79,08	78	1186	1170	239	0,00747	0
		м3								
				1,08	15,35	16	230	97	0,04563	1
101	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	138	21,55	4,52	2973	623	2280	0,108	15
		м3								
				17,03	–	2350	–	97	–	–

102 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	290	14,12	12,00	4094	3479	1228	0,0122	4
	м3		1,62	2,74	470	796	97	0,0122	4
103 Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	2,32	983,4	983,4	2281	2281	–	4,132	10
	м-час		196,68	225	456	522	–	1	2
104 Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	478	15,75	–	7529	–	7303	0,1	48
	м2 спланированной площади		15,75	–	7529	–	97	–	–
105 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	970	19,4	–	18818	–	18253	0,123	119
	м2 спланированной площади		19,4	–	18818	–	97	–	–
106 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	33	297,12	33,87	9805	1118	9918	1,94	64
	м3		263,25	12,47	8687	412	109	0,0609	2
107 30-8-106	Смеси ЩПГС С2	33	1980		65340				
	м3								
	Итого по разделу 3				**110715829**	**21952391**			**8968**
	Стоимость: материалов, тенге				**1372284** 87391154	**4635268**			**80510**
	Накладные расходы, тенге				6766245				
	- заработная плата, тенге				1014937				
	- трудоемкость, чел-ч				3383				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7048924				
	Всего				**124530998**				

Раздел 4 Двухсторонние съезды. Устройство дорожной одежды на съездах

121 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из ЩПГС С2 (толщ.21 см)	539	16,26	12,65	8765	6818	5157	0,0234	13
	м2		3,56	3,63	1919	1959	133	0,01325	7
122 Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из ЩПГС С2 толщ.14 см	539	17,39	11,84	9375	6383	6183	0,0359	19
	м2		5,51	3,11	2970	1679	133	0,01121	6
123 30-8-106	Смеси ЩПГС С2	233,926	1980		463173				
	м3								
124 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из ЩПГС С2 (толщ.15 см)	270	16,26	12,65	4391	3415	2583	0,0234	6
	м2		3,56	3,63	961	981	133	0,01325	4

125	30-8-106	Смеси ЩПГС С2	50,22	1980		99436				
		м3								
126	Е27-63-11	Укрепление обочин ЩПГС С2 толщиной 10 см (8 см)	755	25,20	20,37	19023	15380	10229	0,0317	24
		м2		4,79	5,40	3616	4074	133	0,02033	15
127	30-8-106	Смеси ЩПГС С2	74,896	1980		148294				
		м3								
		Обустройство двухсторонних съездов								
128	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	126	273,96	119,85	34518	15101	21794	0,64	81
		шт		100,35	29,70	12644	3742	133	0,12	15
129	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	2,898	21000		60858				
		м3								
130	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	13	747,85	146,19	9722	1900	9241	3,2	42
		шт		506,26	28,22	6581	367	133	0,11	1
131	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	–	158	–	158	0,69	1
		шт		119,03	–	119	–	133	–	–
132	Прайс-лист	Щитки А900	11	4147,6		45624				
		шт								
133	Прайс-лист	Щитки В700	2	4597,97		9196				
		шт								
134	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 1.35	11	1281,29		14094				
		шт								
135	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 2.35	2	1647,87		3296				
		шт								
136	П7-45-1	Перевозка грузов на 45 км (75-30), 1 класс груза (дор.знаки)	0,183	286,81	286,81	52	52	10	–	–
		т		–	57,36	–	10	100	1,2046	0
137	П8-43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 43 км (73-30), 1 класс груза (ЩПГС С2)	574,4	279,57	279,57	160582	160582	32116	–	–
		т		–	55,91	–	32116	100	1,173	674
138	П8-45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 45 км (75-30), 1 класс груза (жби)	7,25	286,81	286,81	2079	2079	416	–	–
		т		–	57,36	–	416	100	1,205	9
		Всего прямые затраты				**1092636**	**211711**			**185**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**28811** 852113	**45344**			**731**

	Накладные расходы, тенге				87888				
	- заработная плата, тенге				13183				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70831				
	Всего				**1251354**				
	Раздел 5 Односторонние съезды. Устройство дорожной одежды на съездах								
157 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из ЩПГС С2 (толщ.21 см)	500	16,26	12,65	8131	6324	4784	0,0234	12
	м2		3,56	3,63	1780	1817	133	0,01325	7
158 Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из ЩПГС С2 толщ.14 см	500	17,39	11,84	8696	5921	5736	0,0359	18
	м2		5,51	3,11	2755	1557	133	0,01121	6
159 30-8-106	Смеси ЩПГС С2	217	1980		429660				
	м3								
160 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из ЩПГС С2 (толщ.15 см)	225	16,26	12,65	3659	2846	2153	0,0234	5
	м2		3,56	3,63	801	818	133	0,01325	3
161 30-8-106	Смеси ЩПГС С2	41,85	1980		82863				
	м3								
162 Е27-63-11	Укрепление обочин ЩПГС С2 толщиной 10 см (8 см)	599	25,20	20,37	15092	12202	8115	0,0317	19
	м2		4,79	5,40	2869	3232	133	0,02033	12
163 30-8-106	Смеси ЩПГС С2	59,421	1980		117654				
	м3								
	Обустройство односторонних съездов								
164 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	90	273,96	119,85	24656	10786	15567	0,64	58
	шт		100,35	29,70	9032	2673	133	0,12	11
165 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	2,07	21000		43470				
	м3								
166 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	19	747,85	146,19	14209	2778	13506	3,2	61
	шт		506,26	28,22	9619	536	133	0,11	2
167 Прайс-лист	Щитки А900	11	4147,6		45624				
	шт								
168 Прайс-лист	Щитки В700	2	4597,97		9196				
	шт								
169 Прайс-лист	Щитки 500*3000	3	13455,25		40366				
	шт								

170	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 1.25								
		шт	6	998,50		5991				
171	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 1.35								
		шт	11	1281,29		14094				
172	Прайс-лист	Стойки мет. СКМ 2.35								
		шт	2	1647,87		3296				
173	П7-45-1	Перевозка грузов на 45 км (75-30), 1 класс груза (дор.знаки)								
		т	0,361	286,81	286,81	104	104	21	–	–
				–	57,36	–	21	100	1,2046	0
174	П8-43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 43 км (73-30), 1 класс груза (ЩПГС С2)								
		т	509,28	279,57	279,57	142377	142377	28475	–	–
				–	55,91	–	28475	100	1,173	597
175	П8-45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 45 км (75-30), 1 класс груза (жби)								
		т	5,175	286,81	286,81	1484	1484	297	–	–
				–	57,36	–	297	100	1,205	6
		Всего прямые затраты				**1010621**	**184822**			**172**
						26856	**39426**			**644**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				798943				
		Накладные расходы, тенге				78653				
		- заработная плата, тенге				11798				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65356				
		Всего				**1154630**				

Раздел 6 Рекультивация

		Технический этап рекультивации временно занимаемых земель притрассовых резервов								
176	Е1-30-3	Грубая планировка дна и откосов резерва бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход								
		м2	31890	0,19	0,19	6066	6066	1609	–	–
				–	0,05	–	1659	97	0,00016	5
		Биологический этап рекультивации временно занимаемых земель притрассовых резервов								
177	Е47-104-2	Вспашка средних и тяжелых почв целинных и залежных земель на глубину до 30 см								
		га	18,149	1489,23	1489,23	27028	27028	13167	–	–
				–	562,40	–	10207	129	2,204	40
178	Е47-107-6	Боронование почвы в один след								
		га	36,298	93,94	93,94	3410	3410	1783	–	–
				–	38,07	–	1382	129	0,13775	5
179	Е47-203-8	Предпосевное прикатывание почвы								
		га	18,149	170,86	170,86	3101	3101	1331	–	–
				–	56,86	–	1032	129	0,2755	5
180	Е47-152-2	Посев многолетних трав								
		га	18,149	293,29	293,29	5323	5323	2751	–	–
				–	117,49	–	2132	129	0,45733	8
181	30-12-18	Семена многолетних трав								
		кг	362,98	515		186935				

182	Е47-203-8	Послепосевное прикатывание почвы	18,149	170,86	170,86	3101	3101	1331	–	–
		га		–	56,86	–	1032	129	0,2755	5
		Всего прямые затраты				**234964**	**48029**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**17444**			**68**
		Накладные расходы, тенге				21972				
		- заработная плата, тенге				3296				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15416				
		Всего				**272352**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				4085				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время (0,72%)				1990				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2764				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1106				
		Доп.оплата труда в зоне эколог.бедствия				18313				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**300611**				
		Всего прямые затраты				**114231785**	**22453252**			**10042**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1536913** 90241620	**4750891**			**82233**
		Накладные расходы, тенге				7076207				
		- заработная плата, тенге				1061431				
		- трудоемкость, чел-ч				3538				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7278480				
		Всего				**128586471**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1928797				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время (0,72%)				939710				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1305153				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				522061				
		Доп.оплата труда в зоне эколог.бедствия				8920090				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**142202282**				
		Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге,		**к=**	2,55742	**363670959**				
		Налог (2 %)				7273419				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**370944379**				
		НДС (12 %)				44513325				
		Всего с учетом НДС (12 %)				**415457704**				
		понижающий коэф.0,948986								
		Всего с понижающим коэффициентом				**394263545**				
		в том числе НДС (12%)				42242523				

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**