Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**
Подрядчик: **ТОО "Дорстрой"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство автомобильной дороги "Подъезд к н.п.Сазды" в Аральском районе Кызылординской области**

Договор №41 от 03 мая 2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№41	03.05.2017 г.			ТОО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май (без НДС)	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тыс.тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**322000,00**		**107505,71**			**8906,88**				
В том числе:										
В текущем месяце -за июль месяц 2017 года	**207000,00**	**184821,43**	**69150,97**			**5509,44**			**22178,57**	**207000,00**
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате:	**207000,00**	**184821,43**							**22178,57**	**207000,00**

Заказчик: _____ **Тасыбиев А.Б.**
Начальник Аральского районного отдела ЖКХ, ПТ и АД

Технадзор: _____ **Абишев Н.Е.**
ТОО "Alsar Group"

Подрядчик: _____ **Ербулатов С.Ж.**
Директор ТОО "Дорстрой"

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Технадзор: ТОО "Айсар-Group"
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к н.п.Сазды" Аральского района Кызылординской области
Договор №41 от 03 мая 2017 г.

Акт выполненных работ за июль месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Искусственные сооружения. Трубы д=1,0 м на ПК129+90, ПК145+10, ПК154+52, ПК186+06, ПК193+10, ПК197+25								
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	90,232	26,17	24,95	2361	2251	945	0,00845	1
		м3		1,22	9,58	110	864	97	0,0387	3
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	8,8232	200,88	–	1772	–	2003	1,42	13
		м3		200,88	–	1772	–	113	–	–
3	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	379,073	33,67	32,1	12763	12168	5109	0,0109	4
		м3		1,57	12,33	595	4672	97	0,0498	19
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	20,768	262,72	–	5456	–	6165	1,85	38
		м3		262,72	–	5456	–	113	–	–
5	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	42	2431,12	33,87	102107	1423	12622	1,94	81
		м3		263,25	12,47	11057	524	109	0,0609	3
6	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	16,32	5089,07	38,067	83054	621	5777	1,99	32
		м3		310,5	14,24	5067	232	109	0,0695	1
7	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	35,91	11004,86	532,08	395185	19107	22158	2,55	92
		м3		434,25	131,85	15594	4735	109	0,434	16
8	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	27,36	4921,38	2182,5	134649	59713	56378	7,89	216
		м3		1323	567,45	36197	15525	109	1,94	53

9	30-23-30	Круглые звенья ЗКП 2.100 (ТП 3.501.1-144)	3	23100		69300				
		шт								
10	30-23-31	Круглые звенья ЗКП 2.200 (ТП 3.501.1-144)	27	38800		1047600				
		шт								
11	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	33,12	3316,08	686,25	109829	22729	23174	2,79	92
		м3		463,5	178,43	15351	5910	109	0,61	20
12	30-23-37	Круглые звенья ЗКП 15.170 (ТП 3.501.1-144)	12	50300		603600				
		шт								
13	30-23-50	Стенка откосная СТ-1 (ТП 3.501.1-144)	24	26700		640800				
		шт								
14	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	399	330,32	13,7	131798	5466	46914	0,605	241
		м2		102,83	5,04	41029	2011	109	0,0246	10
15	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	34,89	1097,38	20,67	38288	721	6279	0,91	32
		м2		157,5	7,61	5495	266	109	0,31	11
16	Е1-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами	84,649	3,35	3,35	284	284	95	–	–
		м3		–	1,16	–	98	97	0,0038	0
17	Е1-27-6	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами	99	3,82	3,82	378	378	128	–	–
		м3		–	1,33	–	132	97	0,00433	0
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	26,534	134,1	–	3558	–	4021	0,972	26
		м3		134,1	–	3558	–	113	–	–
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	213,646	21,55	4,52	4604	966	3529	0,108	23
		м3		17,03	–	3638	–	97	–	–
21	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	213,646	14,12	12	3017	2564	906	0,0122	3
		м3		1,62	2,75	346	588	97	0,0122	3
22	Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	1,709	983,4	983,4	1681	1681	–	4,13	7
		м-час		186,68	225	319	385	–	1	2
		Укрепительные работы								
23	Е1-158-5	Укрепление дна русла на входе монолитными бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10 см	68,4	1793,92	27,53	122704	1883	11300	1,1	75
		м2		163,02	7,3	11151	499	97	0,037	3
24	Е1-158-6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины (толщ.8 см);	68,4	-257,32	-0,32	-17601	-22	-1557	-0,15	-10
		м2		-23,32	-0,14	-1595	-10	97	-2	-137
25	Е1-158-5	Укрепление откосов на входе монолитными бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10 см	62,4	1815,09	30,59	113262	1909	11454	1,22	76
		м2		181,13	8,11	11303	506	97	0,037	2

26	Е1-158-6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины (толщ.8 см);	62,4	-257,32	-0,32	-16057	-20	-1420	-0,15	-9
		м2		-23,32	-0,14	-1455	-9	97	-2	-125
27	Е1-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитными бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10 см	37,8	1815,09	30,59	68610	1156	6939	1,22	46
		м2		181,13	8,11	6847	307	97	0,037	1
28	Е1-158-6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины (толщ.8 см);	37,8	-257,32	-0,32	-9727	-12	-860	-0,15	-6
		м2		-23,32	-0,14	-881	-5	97	-2	-76
41	П8-45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 45 км (75-30), 1 класс груза (жби, бетон)	660,111	286,81	286,81	189326	189326	37864	–	–
		т		–	57,36	–	37864	100	1,205	795
42	П8-45-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 45 км (75-30), 1 класс груза (гпс, щебень)	345,28	287,62	287,62	99309	99309	19861	–	–
		т		–	57,52	–	19861	100	1,21	418
		Всего прямые затраты				**3941910**	**423601**			**1074**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**170954** 3347355	**94954**			**1023**
		Накладные расходы, тенге				279785				
		- заработная плата, тенге				41968				
		- трудоемкость, чел-ч				140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				253302				
		Всего				**4474997**				

Раздел 2 Земляное полотно

62	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	60190	1,41	1,41	84917	84917	17538	–	–
		м2		–	0,30	–	18081	97	0,00099	60
63	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	59020	1,82	1,82	107331	107331	23302	–	–
		м2		–	0,41	–	24023	97	0,00134	79
64	Е1-145-9	Планировка откосов, полотна, выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	42914,642	14,12	3,88	605917	166471	458619	0,0724	3107
		м2		10,24	0,78	439446	33357	97	0,0026	113
65	Е1-145-10	Планировка откосов, полотна, выемок в грунтах 3 группы механизированным способом	211970	20,18	5,13	4278204	1088056	3314353	0,106	22469
		м2		15,05	1,07	3190149	226710	97	0,00364	772
		Устройство защитной рубашки								
66	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы экскаваторами емк.ковша 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	22181,04	26,27	25,02	582720	554996	170748	0,008	177
		м3		1,15	6,79	25508	150521	97	0,0232	514

67	Е1-20-1	Работа на отвале в грунтах 1 группы	22181,04	3,12	2,66	69146	59018	28401	0,00273	61
		м3		0,39	0,93	8651	20628	97	0,00305	68
68	П8-55-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 55 км , 1 класс груза	40068,34	327,18	327,18	13109359	13109359	2621872	–	–
		т		–	65,44	–	2621872	100	1,37414	55060
69	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	45323	14,01	14,01	634777	634777	210805	–	–
		м3		–	4,80	–	217325	97	0,015676	710
70	Е1-130-7 к=7,0	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, при толщине слоя 25 см	45323	9,75	9,75	441950	441950	129012	–	–
		м3		–	2,93	–	133002	97	0,0096	435
71	Е1-135-1	Полив водой уполотняемого грунта насыпей	45323	14,12	12,00	639847	543762	191900	0,0122	553
		м3		1,62	2,75	73423	124412	97	0,0122	553
72	Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	362,584	983,4	983,4	356565	356565	–	4,132	1498
		м-час		196,68	225	71313	81581	–	1	363
73	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	146150	1,41	1,41	206191	206191	42586	–	–
		м2		–	0,30	–	43903	97	0,00099	145
		Всего прямые затраты				**21116924**	**17353393**			**27865**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3808490**	**3695416**			**58870**
						-44958				
		Накладные расходы, тенге				7209137				
		- заработная плата, тенге				1081370				
		- трудоемкость, чел-ч				3605				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1699564				
		Всего				**30025624**				

Раздел 3 Дорожная одежда

74	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из ЩПГС С2 (толщ.21 см)	44262,4417	16,26	12,65	719760	559862	423495	0,0234	1036
		м2		3,56	3,63	157574	160843	133	0,01325	586
76	30-8-106	Смеси ЩПГС С2	11525,93982	1980		22821361				
		м3								
79	П8-42-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 42 км (72-30). 1 класс груза (ЩПГС С2)	20170,39468	275,54	275,54	5557751	5557751	1111550	–	–
		т		–	55,11	–	1111550	100	1,15727	23343
		Итого по разделу 3				29098872	6117613			1036
						157574	**1272393**			**23929**

	Стоимость: материалов, тенге				22823684				
	Накладные расходы, тенге				1535045				
	- заработная плата, тенге				230257				
	- трудоемкость, чел-ч				768				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1838035				
	Всего				**32471952**				
	Раздел 4 Двухсторонние съезды. Земляные работы								
108	Е1-24-6 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из выемки в насыпь)	487	6,01	6,01	2925	2925	984	–	–
	м3		–	2,08	–	1015	97	0,006823	3
109	Е1-24-14 к=2,0 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	487	9,51	9,51	4630	4630	1558	–	–
	м3		–	3,30	–	1606	97	0,01027	5
110	Е1-135-1 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	196	14,12	12,00	2767	2352	830	0,012197	2
	м3		1,62	2,75	318	538	97	0,012197	2
111	Е27 т.ч.п.1, 6 Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	1,568	983,4	983,4	1542	1542	–	4,13	6
	м-час		196,68	225	308	353	–	1	2
112	Е1-145-2 Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	3694	1,41	1,41	5212	5212	1076	–	–
	м2		–	0,30	–	1110	97	0,00099	4
	Устройство защитной рубашки								
113	Е1-17-7 Разработка грунта 1 группы экскаваторами емк.ковша 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	448	26,27	25,02	11769	11209	3449	0,00799	4
	м3		1,15	6,79	515	3040	97	0,023195	10
114	Е1-20-1 Работа на отвале в грунтах 1 группы	448	3,12	2,66	1397	1192	574	0,00273	1
	м3		0,39	0,93	175	417	97	0,00305	1
115	П8-55-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 55 км , 1 класс груза	784	327,18	327,18	256505	256505	51301	–	–
	т		–	65,44	–	51301	100	1,37414	1077
116	Е1-130-1 Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	384	14,01	14,01	5378	5378	1786	–	–
	м3		–	4,80	–	1841	97	0,015676	6
117	Е1-130-7 к=7,0 Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	384	9,75	9,75	3744	3744	1093	–	–
	м3		–	2,93	–	1127	97	0,0096	4
118	Е1-135-1 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	384	14,12	12,00	5421	4607	1626	0,012197	5
	м3		1,62	2,75	622	1054	97	0,012197	5
119	Е27 т.ч.п.1, 6 Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	3,072	983,4	983,4	3021	3021	–	4,132	13
	м-час		196,68	225	604	691	–	1	3

120	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	2083	1,41	1,41	2939	2939	607	–	–
		м2		–	0,30	–	626	97	0,00099	2
		Всего прямые затраты				**307251**	**305257**			**31**
						2542	**64718**			**1125**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-548				
		Накладные расходы, тенге				64884				
		- заработная плата, тенге				9733				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22328				
		Всего				**394463**				

Раздел 5 Односторонние съезды. Земляные работы

139	Е1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	370	6,01	6,01	2222	2222	748	–	–
		м3		–	2,08	–	771	97	0,006823	3
140	Е1-24-14 к=2,0	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	370	9,51	9,51	3518	3518	1184	–	–
		м3		–	3,30	–	1220	97	0,01027	4
141	Е1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из выемки в насыпь)	58	6,01	6,01	348	348	117	–	–
		м3		–	2,08	–	121	97	0,006823	0
142	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	24	12,51	12,51	300	300	100	–	–
		м3		–	4,28	–	103	97	0,01399	0
143	Е1-130-8 к=5,0	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, при толщине слоя 30 см	24	6,36	6,36	153	153	45	–	–
		м3		–	1,91	–	46	97	0,00625	0
144	Е1-135-1	Полив водой уполотняемого грунта насыпей	24	14,12	12,00	339	288	102	0,012197	0
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,012197	0
145	Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	0,192	983,4	983,4	189	189	–	4,13	1
		м-час		196,68	225	38	43	–	1	0
146	Е1-135-1	Полив водой до оптимальной влажности	187	14,12	12,00	2640	2244	792	0,012197	2
		м3		1,62	2,75	303	513	97	0,012197	2
147	Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	1,496	983,4	983,4	1471	1471	–	4,13	6
		м-час		196,68	225	294	337	–	1	1

148 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	2461	1,41	1,41	3472	3472	717	–	–
	м2		–	0,30	–	739	97	0,00099	2
	Устройство защитной рубашки								
149 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы экскаваторами емк.ковша 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	308	26,27	25,02	8091	7707	2371	0,00799	2
	м3		1,15	6,79	354	2090	97	0,023195	7
150 Е1-20-1	Работа на отвале в грунтах 1 группы	308	3,12	2,66	960	820	394	0,00273	1
	м3		0,39	0,93	120	286	97	0,00305	1
151 П8-55-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 55 км , 1 класс груза	539	327,18	327,18	176347	176347	35269	–	–
	т		–	65,44	–	35269	100	1,37414	741
152 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	264	14,01	14,01	3697	3697	1228	–	–
	м3		–	4,80	–	1266	97	0,015676	4
153 Е1-130-7 к=7,0	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, при толщине слоя 25 см	264	9,75	9,75	2574	2574	751	–	–
	м3		–	2,93	–	775	97	0,0096	3
154 Е1-135-1	Полив водой уполотняемого грунта насыпей	264	14,12	12,00	3727	3167	1118	0,012197	3
	м3		1,62	2,75	428	725	97	0,012197	3
155 Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	2,112	983,4	983,4	2077	2077	–	4,132	9
	м-час		196,68	225	415	475	–	1	2
156 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1378	1,41	1,41	1944	1944	402	–	–
	м2		–	0,30	–	414	97	0,00099	1
	Всего прямые затраты				**214071**	**212538**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1991** -459	**45259**			**776**
	Накладные расходы, тенге				45337				
	- заработная плата, тенге				6801				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15564				
	Всего				**274972**				
	Всего прямые затраты				**54679028** **4141551**	**24412402** **5172740**			**30030** **85723**

В том числе стоимость: материалов, тенге			26125075
Накладные расходы, тенге			9134187
- заработная плата, тенге			1370128
- трудоемкость, чел-ч			4567
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3828793
Всего			**67642008**
Временные здания и сооружения (1,5 %)			1014630
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время (0,72%)			494328
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			686566
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			274627
Доп.оплата труда в зоне эколог.бедствия			4548252
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**74660411**
Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге,	**к=**	2,55742	**190938027**
Налог (2 %)			3818761
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**194756788**
НДС (12 %)			23370815
Всего с учетом НДС (12 %)			**218127603**
понижающий коэф.0,948986			
Всего с понижающим коэффициентом			**207000000**
в том числе НДС (12%)			22178571

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**