Заказчик: "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Технадзор: ТОО "Айсар-Group"
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к н.п.Сазды" Аральского района Кызылординской области
Договор №41 от 03 мая 2017 г.

Акт выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Искусственные сооружения. Трубы д=1,0 м на ПК57+72, ПК71+61, ПК111+55								
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / *м3*	65,153	26,17 / 1,22	24,95 / 9,58	1705 / 79	1626 / 624	683 / 97	0,00845 / 0,0387	1 / 3
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы / *м3*	6,515	200,88 / 200,88	– / –	1309 / 1309	– / –	1479 / 113	1,42 / –	9 / –
3	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 / *м3*	47,387	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	1596 / 74	1521 / 584	639 / 97	0,0109 / 0,0498	1 / 2
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3*	13,847	262,72 / 262,72	– / –	3638 / 3638	– / –	4111 / 113	1,85 / –	26 / –
5	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты / *м3*	28	2431,12 / 263,25	33,87 / 12,47	68071 / 7371	948 / 349	8415 / 109	1,94 / 0,0609	54 / 2
6	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты / *м3*	10,88	5089,07 / 310,5	38,067 / 14,24	55369 / 3378	414 / 155	3851 / 109	1,99 / 0,0695	22 / 1
7	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов / *м3*	23,96	11004,86 / 434,25	532,08 / 131,85	263676 / 10405	12749 / 3159	14784 / 109	2,55 / 0,434	61 / 10

	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м									
	м3	18,24	4921,38	2182,5	89766	39809	37585	7,89	144
9 30-23-30	Круглые звенья ЗКП 2.100 (ТП 3.501.1-144)		1323	567,45	24132	10350	109	1,94	35
	шт	4	23100		92400				
10 30-23-31	Круглые звенья ЗКП 2.200 (ТП 3.501.1-144)								
	шт	17	38800		659600				
11 Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м								
	м3	38,64	3316,08	686,25	128133	26517	27037	2,79	108
12 30-23-37	Круглые звенья ЗКП 15.170 (ТП 3.501.1-144)		463,5	178,43	17910	6895	109	0,61	24
	шт	14	50300		704200				
13 30-23-50	Стенка откосная СТ-1 (ТП 3.501.1-144)								
	шт	28	26700		747600				
14 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
	м2	267	330,32	13,7	88195	3658	31393	0,605	162
15 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		102,83	5,04	27456	1346	109	0,0246	7
	м2	23,28	1097,38	20,67	25547	481	4190	0,91	21
16 Е1-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами		157,5	7,61	3667	177	109	0,31	7
	м3	56,431	3,35	3,35	189	189	63	–	–
17 Е1-27-6	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами		–	1,16	–	65	97	0,0038	0
	м3	66	3,82	3,82	252	252	85	–	–
19 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	1,33	–	88	97	0,00433	0
	м3	13,846	134,1	–	1857	–	2098	0,972	13
20 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		134,1	–	1857	–	113	–	–
	м3	249,254	21,55	4,52	5371	1127	4117	0,108	27
21 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		17,03	–	4245	–	97	–	–
	м3	249,254	14,12	12	3519	2991	1057	0,0122	3
22 Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км		1,62	2,75	404	685	97	0,0122	3
	м-час	1,994	983,4	983,4	1961	1961	–	4,13	8
	Всего прямые затраты по разделу 1		186,68	225	372	449	–	1	2
					2943956	**94242**			**659**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**106295**	**24926**			**96**
					2743418				

	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				141587				
	- трудоемкость, чел-ч				21238				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71				
	Всего				185133				
					3270675				
	Раздел 2 Земляное полотно								
44	Е1-35-2								
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м								
	м3	9169	12,61	12,61	115645	115645	38918	–	–
			–	4,38	–	40122	97	0,014287	131
45	Е1-23-2								
	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом V=8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м								
	м3	13323	79,08	78,00	1053554	1039165	212322	0,007483	100
			1,08	15,35	14389	204500	97	0,045633	608
46	Е1-23-2								
	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом V=8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м (добавлять на каждые последующие 100 м)								
	м3	13323	6,31	6,20	84038	82573	16071	0,00004	1
			0,11	1,13	1466	15103	97	0,00324	43
47	Е1-24-6								
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из выемки в насыпь)								
	м3	6055	6,01	6,01	36369	36369	12239	–	–
			–	2,08	–	12617	97	0,006823	41
48	Е1-24-14 к=4,0								
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
	м3	6055	19,02	19,02	115141	115141	38748	–	–
			–	6,60	–	39947	97	0,021594	131
49	Е1-24-6								
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из выемки в насыпь с двойной перекидкой)								
	м3	12216	6,01	6,01	73374	73374	24693	–	–
			–	2,08	–	25456	97	0,006823	83
50	Е1-24-14 к=4,0								
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
	м3	12216	19,02	19,02	232298	232298	78176	–	–
			–	6,60	–	80593	97	0,021594	264
51	Е1-130-2								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
	м3	33430	12,51	12,51	418132	418132	138818	–	–
			–	4,28	–	143112	97	0,01399	468

	одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, при толщине слоя 30 см	33430	6,36	6,36	212448	212448	62017	–	–
	м3		–	1,91	–	63935	97	0,00625	209
53 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33430	14,12	12,00	471947	401076	141544	0,012197	408
	м3		1,62	2,75	54157	91765	97	0,012197	408
54 Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	267,44	983,4	983,4	263000	263000	–	4,13	1105
	м-час		196,68	225	52600	60174	–	1	267
56 Е1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из выемки в насыпь)	8242,8	6,01	6,01	49510	49510	16662	–	–
	м3		–	2,08	–	17177	97	0,006823	56
57 Е1-24-14 к=4,0	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8242,8	19,02	19,02	156745	156745	52749	–	–
	м3		–	6,60	–	54381	97	0,02158	178
58 Е1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из выемки в насыпь с двойной перекидкой)	37611,2	6,01	6,01	225909	225909	76025	–	–
	м3		–	2,08	–	78376	97	0,0068	256
59 Е1-24-14 к=4,0	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	37611,2	19,02	19,02	715211	715211	240690	–	–
	м3		–	6,60	–	248134	97	0,021577	812
60 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24226,4	14,12	12,00	342016	290656	102576	0,012197	295
	м3		1,62	2,75	39247	66501	97	0,012197	295
61 Е27 т.ч.п.1, 6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	193,8112	983,4	983,4	190594	190594	–	4,13	800
	м-час		196,68	225	38119	43608	–	1	194
62 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	60190	1,41	1,41	84917	84917	17538	–	–
	м2		–	0,30	–	18081	97	0,00099	60
63 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	59020	1,82	1,82	107331	107331	23302	–	–
	м2		–	0,41	–	24023	97	0,00134	79
64 Е1-145-9	Планировка откосов, полотна, выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	3185,358	14,12	3,88	44974	12356	34041	0,0724	231
	м2		10,24	0,78	32618	2476	97	0,002625	8

Устройство защитной рубашки

	емк.ковша 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10562,4	26,27	25,02	277486	264284	81309	0,00799	84
	м3		1,15	6,79	12147	71676	97	0,023195	245
67 Е1-20-1	Работа на отвале в грунтах 1 группы	10562,4	3,12	2,66	32926	28104	13524	0,00273	29
	м3		0,39	0,93	4119	9823	97	0,00305	32
68 П8-55-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 55 км , 1 класс груза	18484,20	327,18	327,18	6047568	6047568	1209514	–	–
	т		–	65,44	–	1209514	100	1,37414	25400
	Всего прямые затраты по разделу 2				**11351134**	**11162405**			**3052**
					248861	**2621095**			**30268**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				-60132				
	Накладные расходы, тенге				2631477				
	- заработная плата, тенге				394722				
	- трудоемкость, чел-ч				1316				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				838957				
	Всего				**14821567**				
	Всего прямые затраты				**14295089**	**143560**			**3711**
					355156	**2646021**			**30364**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13796373				
	Накладные расходы, тенге				2773064				
	- заработная плата, тенге				415960				
	- трудоемкость, чел-ч				1387				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1024089				
	Всего				**18092243**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				271384				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время (0,72%)				132218				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				183636				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				73455				
	Доп.оплата труда в зоне эколог.бедствия				1216590				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**19837307**				
	Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге,		**к=**	**2,5574**	**50732326**				
	Налог (2 %)				1014647				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**51746973**				
	НДС (12 %)				6209637				
	Всего с учетом НДС (12 %)				**57956610**				
	понижающий коэф.0,948986								
	Всего с понижающим коэффициентом				**55000000**				
	в том числе НДС (12%)				5892857				

Заказчик: Тас

Технадзор:

Подрядчик: