СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 г.

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"**
Подрядчик: **ТОО "Дорстрой"**
Договор **№41 от 03 мая 2017 г.**

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость, тенге		Договорная стоимость 2017 г., тенге	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге		Акт выполненных работ с начала строительства, тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тенге	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
Строительство автомобильной дороги Подъезд к н.п.Сазды" в Аральском районе Кызылординской области"	873497630	707140760	828652160	433543852	156369865	433543852	156369865	7000000	2524748

Подрядчик: ТОО "Дорстрой" _____ **Ербулатов С.Ж.**

Технадзор: ТОО "Aisar Group" _____ **Абишев Н.Е.**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" _____ **Таскынбаев А.Б.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги районного значения "Подъезд к н.п.Сазды" Аральского района Кызылординской области
Договор №41 от 03 мая 2017 г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Дорожная одежда									
74	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из ЩПГС С2 (толщ.21 см)	3117,965	16,26	12,65	50702	39438	29832	0,0234	73
		м2		3,56	3,63	11100	11330	133	0,01325	41
76	30-8-106	Смеси ЩПГС С2	811,918	1980		1607598				
		м3								
79	П8-42-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 42 км (72-30), 1 класс груза (ЩПГС С2)	1420,856	275,54	275,54	391503	391503	78301	–	–
		т		–	55,11	–	78301	100	1,15727	1644
		Итого по разделу 3				**2049802**	**430941**			**73**
						11100	**89631**			**1686**
		Стоимость: материалов, тенге				1607761				
		Накладные расходы, тенге				108133				
		- заработная плата, тенге				16220				
		- трудоемкость, чел-ч				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129476				
		Всего				**2287411**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				34311				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время (0,72%)				16716				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23217				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9287				
		Доп.оплата труда в зоне эколог.бедствия				153806				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2524748**				
		Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге,		к=	2,55742	**6456842**				
		Налог (2 %)				129137				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6585978**				

НДС (12 %)	790317
Всего с учетом НДС (12 %)	**7376296**
понижающий коэф.0,948986	
Всего с понижающим коэффициентом	**7000000**
в том числе НДС (12%)	750000

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**