**Заказчик/Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"
**Подрядчик/Субподрядчик:** ТОО "AKM Group Company"
**Договор:** Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.
**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 30.10.2024г**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 8 609,67 | 7 687,21 | | | | | | | 922,46 | 24 018,09 |
| **Всего к оплате** | 8 609,67 | 7 687,21 | | | | | | | 922,46 | 24 018,09 |

**Заказчик/Генподрядчик:**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**
**Директор**
**Елемесов Н.Ж.**

**Подрядчик/Субподрядчик:**
**ТОО "AKM Group Company"**
**Директор**
**Тұрсынханов Е.Б.**

**Наименование стройки** - Строительство электроснабжения на жилой дом №51 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик/Генподрядчик:** ТОО "RKR GROUP AND CO"
**Подрядчик/Субподрядчик:** ТОО "AKM Group Company" Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **17759** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10191 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **6802** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6802 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 1 | 252-207-2615<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** | **шт.** | **1** | **3 120** | **3120** |
| 2 | 252-207-1014<br>*РСНБ РК 2022* | **Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** | **шт.** | **1** | **3 682** | **3682** |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **10957** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3389 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 3 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование | **км** | **0,0023** | **3 432 778** | **7895** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | | | | |
| | | Формула объема = (2,3).0,001 | | | | |
| 4 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 0,9.1,02 | м | 0,918 | 246 | 226 |
| 5 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = 1,4.1,02 | м | 1,428 | 1 986 | 2836 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **17759** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3536 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1944* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 4032 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1015* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 10191 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **17759** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **1225,37** |
| | | **Итого** | | | | **18984,37** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **949,22** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **379,69** |
| | | **Итого** | | | | **20313,28** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **21444,73** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **2573,37** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **24018,09** |

**Заказчик/Генподрядчик**
**ТОО "RKR GROUP AND CO"**

**Директор**
**Елемесов Н.Ж.**

**Подрядчик/Субподрядчик**
**ТОО "AKM Group Company"**

**Директор**
**Тұрсынханов Е.Б.**