ик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, г.Аркалык, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29

льный подрядчик: ТОО "MEIIR STROI", БИН: 190740029278, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер,АЛТЫНБЕКОВ, 27

дрядчик: ТОО «AlmatyStr», БИН: 190840025189, г.Алматы Бостандыкский район, ул. Жарокова №275А;

ка: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка»

т: «Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка»

ор подряда (контракт) №3 от 2024-06-05

Акт выполненных работ №1
за август 2024 (месяц, год)

сн(а) в текущих ценах на 2023

	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7
	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	**шт.**	**8**	**11359**	**90872**
		из них:				
1		затраты на труд рабочих			5224,00	41792
		в том числе оплата труда рабочих			2544,00	20352
1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,848	5325,00	41791
2		машины и механизмы			492,00	3936
		в том числе оплата труда машинистов			134,00	1072
1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,526	288,00	439
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,16568	12844,00	2128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,16568*	*3825,00*	*634*
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,16568	8269,00	1370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,16568*	*2678,00*	*444*
3		материалы, изделия и конструкции			5643,00	45144
1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,6	1293,00	2069
2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,52	1215,00	632
3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0928	457354,00	42442
	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**48**	**933**	**44784**
		из них:				

4.1		затраты на труд рабочих			813,00	39024
		в том числе оплата труда рабочих			396,00	19008
1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,3248	5325,00	39005
4.2		машины и механизмы			61,00	2928
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	720
2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,637616	288,00	472
2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,115104	12844,00	1478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115104*	*3825,00*	*440*
2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,115104	8269,00	952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115104*	*2678,00*	*308*
4.3		материалы, изделия и конструкции			59,00	2832
3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,776	1293,00	2296
3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,432	1215,00	525
	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм оцинкованный**	**т**	**0,0624**	**622827**	**38864**
	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**$м^3$**	**6,84**	**7750**	**53010**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			7750,00	53010
		в том числе оплата труда рабочих			3732,00	25527
1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	11,797632	4493,00	53007
	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**$м^3$**	**6,84**	**3683**	**25192**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			3683,00	25192
		в том числе оплата труда рабочих			1774,00	12134
1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,779808	3716,00	25194
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**3551**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			3551
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*901*
	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**$м^3$**	**13,74**	**118**	**1621**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			118,00	1621
		в том числе оплата труда машинистов			30,00	412
1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,1514258	10719,00	1623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1514258*	*2678,00*	*406*
	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**$м^3$**	**2,42**	**118**	**286**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			118,00	286

		в том числе оплата труда машинистов			30,00	73
2.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0266703	10719,00	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0266703*	*2678,00*	*71*
	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**$м^3$**	**6,07**	**83**	**504**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			83,00	503
		в том числе оплата труда машинистов			21,00	127
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0469769	10719,00	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0469769*	*2678,00*	*126*
	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**$м^3$**	**13,74**	**83**	**1140**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			83,00	1141
		в том числе оплата труда машинистов			21,00	289
4.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,1063366	10719,00	1140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1063366*	*2678,00*	*285*
	Раздел 2.	**Покрытие**				**134216**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12833
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6283*
		машины и механизмы	тенге			44603
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10068*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			76780
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**3,5**	**8660**	**30310**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			654,00	2289
		в том числе оплата труда рабочих			320,00	1120
5.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,56455	4052,00	2288
5.2		машины и механизмы			2781,00	9734
		в том числе оплата труда машинистов			539,00	1887
5.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,277536	20863,00	5790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,277536*	*3825,00*	*1062*
5.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,06076	21415,00	1301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06076*	*3825,00*	*232*
5.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,186592	11783,00	2199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,186592*	*2678,00*	*500*
5.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,035672	12458,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,035672*	*2678,00*	*96*
5.3		материалы, изделия и конструкции			5225,00	18287

5.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,27	4281,00	18280
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,245	22,00	5
5	**7101-0403-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	**$м^2$**	**43,75**	**2375**	**103906**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			241,00	10544
6.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,42375	118,00	5163
6.2		машины и механизмы			4346,00	10534
		в том числе оплата труда машинистов			797,00	34869
6.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,5194	187,00	8181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5194*	13034,00	6770
6.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	1,2789	*3201,00*	*1663*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2789*	16545,00	21159
6.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0539	*3825,00*	*4892*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0539*	13928,00	751
6.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01764	*3201,00*	*173*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01764*	21415,00	378
6.2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,20433	*3825,00*	*67*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20433*	11783,00	2408
6.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1274	*2678,00*	*547*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1274*	12458,00	1587
6.2.7	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,11515	*2678,00*	*341*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11515*	15597,00	1796
6.3		материалы, изделия и конструкции			*3825,00*	*440*
6.3.1	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4375	1337,00	58493
6.3.2	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,65625	7188,00	3145
6.3.3	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,26875	6647,00	4362
6.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,875	6164,00	50969
		Итого по смете:			22,00	19
		Итого с НДС 12%				**390 489,00**
						437 347,68

Субподрядчик)

«AlmatyStr», БИН: 190840025189

тор _____ **Каленов К.М.**

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "MEIIR STROI", БИН: 190740029278

Директор _____ **Есеналиев Б.И.**