Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«__29__» __09__ 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. Кызылжар-3» п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Темирский отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Руководитель – Биалиев А.Т**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование»**
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза по Актюбинской области №04-0398/14 от 22июля 2014 г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных труб SDR21 ф125х6	м	4357		4357	
Протяженность водопроводных труб SDR21 ф110х5,3	м	5155		5155	
Протяженность водопроводных труб SDR21 ф63х3	м	45		45	
Протяженность водопроводных труб SDR21 ф40х2,4	м	140		140	
Протяженность водопроводных труб SDR17 ф32х2,3	м	7300		7300	
Протяженность водопроводных труб SDR17 ф225х13,4	м	513,2		513,2	
Протяженность водопроводных труб SDR17 ф110х6,6	м	2581		2581	
Протяженность газопроводных SDR17 труб ф63х3,8	м	120		120	
Протяженность газопроводных SDR17 труб ф32х2,3	м	480		480	
Протяженность газопроводных SDR17 труб ф108х4	м	139		139	
Протяженность линии ВЛ-10кВ	м	279		279	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения

Трубопроводы смонтированы из полиэтиленовых труб диаметром 125х6, 110х5,3,63х3,40х2,4 мм , 32х2,3 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 16997 м. Переходы водопровода через поселочные дороги выполнены в кожухе из стальных труб диаметрами 325х6 мм и 273х6мм. Для подключения потребителей к водопроводным сетям предусмотрены сборные железобетонные колодцы с отключающимися вентилями. Предусмотрена установка пожарных гидрантов в кол-ве 44 шт. Имеются в наличии водопроводные счетчики холодной воды в кол-ве 468 шт.

Наружные сети газоснабжения

Подключение к подземному полиэтиленовому газопроводу низкого давления ДУ 225 мм

Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб диаметром 225х13,4 мм, 110х6,6 мм, 32х2,3 мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ трубами диам 32х2,3 мм. Наземный газопровод до границ потребителей проложен стальными трубами 25 мм с установкой опоры для каждого участка и отключающего крана диам.25 мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.76х3мм. Для отключения газопровода жилого массива предусмотрена установка крана ПЭ шарового для подземной установки под ковердиам.225мм.

Подключение к надземному стальному газопроводу низкого давления ДУ 108 мм

Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6 мм, 63х3,8 мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ трубами диам.57 мм с установкой одной опоры для каждого участка и отключающего крана диам. 50 мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.159х5 мм.

Подключение к подземному газопроводу высокого давления ДУ 110 мм

Для понижения высокого давления 2-й категории предусмотрен ГРПШ-07-02У1. Газопровод высокого давления 2-й категории до ГРПШ смонтирован из полиэтиленовых труб диам. 110х10 мм. На выходе ГРПШ задвижка ЗКЛ-2-16 диам.100мм. Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб диам225х13,4мм, 110х6,6 мм, 32х2,3 мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ ф 32х2,3 мм. Наземный газопровод до границ потребителей проложен стальными трубами диам.25 мм с установкой одной опоры для каждого участка и отключающего крана диам.25 мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.76х3 мм

Электроснабжение ВЛ-10кВ

Линии ВЛ-10 кВ смонтирована на железобетонных опорах проводами марки АС-50. В местах пересечения линии с автодорогами предусмотрены переходные опоры. Грозащита ВЛ-10кВ осуществлена путем заземления всех стоек. Установлены комплектные

трансформаторные подстанции КТПГ 250/6-10 -3 шт. КТПГ400/6-10-1 шт. трансформаторы масляные трехфазные ТМ. ТМГ250/6-10У1-3 шт. ТМ. ТМГ 400/6-10У1-1 шт. На концевых опорах у КТПГ установлены разъединители РЛНЛ 10Б/400У1 с приводом-4 шт.

Электроснабжение ВЛИ-0,4кВ

Линия ВЛИ-0,4кВ смонтирована на железобетонных опорах самонесущими изолированными проводами марки СИП-2 сечением 3х50+1х54,6+2х16 мм2. На опорах в местах пересечения с существующим ВЛ-10кВ и ВЛ-35кВ предусмотрена установка ограничителей перенапряжения. На концевых опорах , а также через каждые 200 м , предусмотрено повторное заземление нулевого провода. Монтаж наружного освещения проводом ПВС 3х2,5 мм2, светильники ЖКУ-16-150-186 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ноябрь **2016г.**_____;

месяц, год

окончание работ _____**сентябрь 2017г.**_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ____**10,5**_____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____**10,5**____;

фактически, месяц: _____**10,5**_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. Кызылжар-3» п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.