Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140011128, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50; тел: 87164122138
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 303, тел: 87774747649
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания общеобразовательной школы села Старый Колутон
Договор подряда №34 от 02.04.2024г.

Акт выполненных работ №1
за август 2024 года
от 14 августа 2024 года

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета № 2-1-1 - Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 3=ННР-1401		**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	16,8	2037,87	212,15	34236	3564	--	23339	62181
			НР - 72%; СП - 8%			1825,72	103,76	30672	1743		4606	
2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 3=ННР-1401		**прим.Сцена. Разборка покрытия**	м2	9,03	384,87	21,32	3475	192	--	2436	6384
			НР - 72%; СП - 8%			363,55	11,12	3283	100		473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	14,3	102,79	6,44	1470	92	--	1024	2693
			НР - 72%; СП - 8%			96,35	3,09	1378	44		199	
	4	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,53	22795,18	8018,78	12081	4250	--	7135	20754
			НР - 72%; СП - 8%			14776,40	3921,76	7831	2079		1537	
	5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	395,05	384,87	21,32	152 043	8 422	0	106 569	279 300
			НР - 72%; СП - 8%			363,55	11,12	143 620	4 393		20 689	
	6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1620,0335	40,79	--	66081	--	--	47578	122752
			НР - 72%; СП - 8%			40,79	--	66081	--		9093	
	7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3509,954	192,60	--	676017	--	--	486732	1255769
			НР - 72%; СП - 8%			192,60	--	676017	--		93020	

РАЗДЕЛ 2.Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,94	26479,71	1439,01	51371	2792	45320	2835	58543
			НР - 72%; СП - 8%			1679,81	349,91	3259	679		4336	
	9	1106-1701-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,01332	392915,29	3725,66	5234	49	4662	387	6070
			НР - 72%; СП - 8%			39256,63	1078,08	523	14		450	
	10	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 З=ННР-1401	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,216	3123,22	8,68	19414	54	17559	1309	22380
			НР - 72%; СП - 8%			289,80	2,61	1801	16		1658	
	11	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Перегородки армированные из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84,52	3987,05	255,93	336985	21631	163725	113037	486024
			НР - 72%; СП - 8%			1794,00	63,50	151629	5367		36002	
	12	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	5822,64	1708,29	17468	5125	8576	3613	22767
			НР - 72%; СП - 8%			1255,64	416,88	3767	1251		1686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 З=ННР-1401	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,79	6825,46	76,39	114599	1283	74130	28610	154666
			НР - 72%; СП - 8%			2333,88	32,81	39186	551		11457	
	14	234-101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,679	43126,00	--	72409	--	72409	--	78202
			СП - 8%			--	--	--	--		5793	
			РАЗДЕЛ 3.ОГД-1 /2 шт./, тактильной резиновой плитки/ помещение №15 1 этаж /холл/									
	15	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	2	506,21	0,19	1012	--	18	716	1866
			НР - 72%; СП - 8%			497,17	--	994	--		138	
	16	241-102-0115 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,39	868,00	--	2075	--	2075	--	2241
			СП - 8%			--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	7,17	42,50	2,40	305	17	39	182	526
			НР - 72%; СП - 8%			34,79	0,39	249	3		39	
	18	236-203-0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Эмаль алюминийнаполненная термостойкая на основе алюминиевой пудры и модифицированного термостойкого полимера для защиты стальных конструкций и оборудования	кг	1,7925	2105,00	--	3773	--	3773	--	4075
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ									
	28	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	30,83	44563,14	24,40	1373882	752	757953	442928	1962154
			НР - 72%; СП - 8%			19953,86	--	615177	--		145345	
	29	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,532	27016,34	10023,48	14373	5333	--	8387	24580
			НР - 72%; СП - 8%			16992,86	4902,20	9040	2608		1821	
	30	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными	т	0,10175	814254,62	6015,25	82850	613	53525	20854	112001
			НР - 72%; СП - 8%			282177,87	2481,70	28712	253		8296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	31	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	3711,85	49,37	5939	79	2802	2229	8821
			НР - 72%; СП - 8%			1911,01	23,71	3058	38		653	
			РАЗДЕЛ 6.ОКНА /ОК-1, ОК-2, ОК-3/									
	32	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05187	67895,54	2828,06	3522	147	250	2271	6257
			НР - 72%; СП - 8%			60253,80	558,08	3125	29		463	
	33	214-208-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0394	469545,00	--	18500	--	18500	--	19980
			СП - 8%			--	--	--	--		1480	
			РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ									
			Перегородки ПВХ									
	43	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,7	3340,87	19,87	22384	133	14459	5656	30283
			НР - 72%; СП - 8%			1162,97	9,46	7792	63		2243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	44	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	прим.Перегородки из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	2,32	6058,09	209,32	14055	485	579	9464	25401
			НР - 72%; СП - 8%			5599,72	66,07	12991	153		1882	
	45	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	153,04	1170,42	5,05	179121	773	35897	102835	304512
			НР - 72%; СП - 8%			930,81	2,45	142451	375		22556	
	46	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,795	1114,34	24,42	20944	459	--	14850	38658
			НР - 72%; СП - 8%			1089,92	7,47	20485	140		2864	
	47	223-203-0210 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	прим.Перегородки из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,795	31302,00	--	588321	--	588321	--	635387
			СП - 8%			--	--	--	--		47066	

РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	51	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 З=ННР-1401	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3163,38	1178,50	25,40	3728053	80350	809351	2063042	6254382
			НР - 72%; СП - 8%			897,25	8,53	2838352	26984		463288	
	53	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3020,95	817,16	6,66	2468596	20119	559752	1366886	4142320
			НР - 72%; СП - 8%			625,21	3,22	1888725	9727		306839	
	54	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 З=ННР-1401	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	45,58	4546,78	22,31	207 242	1 017	95 214	80 255	310 496
			НР - 72%; СП - 8%			2435,52	9,96	111 011	454		23 000	
			ПОЛЫ									
	56	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	364,52	922,07	40,35	336114	14709	155398	124913	497909
			НР - 72%; СП - 8%			455,41	20,53	166007	7484		36882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	57	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	364,52	1425,59	84,00	519655	30620	465090	27930	591392
			НР - 72%; СП - 8%			65,69	40,73	23945	14847		43807	
	58	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	145,808	10540,43	2351,51	1536879	342869	577521	555310	2259565
			НР - 72%; СП - 8%			4228,09	1061,50	616489	154775		167375	
	59	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36,452	6774,90	2351,51	246959	85717	159	143839	422062
			НР - 72%; СП - 8%			4419,04	1061,50	161083	38694		31264	
	60	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	844,14	310,78	3,19	262346	2693	162936	70402	359368
			НР - 72%; СП - 8%			114,57	1,26	96717	1064		26620	
	69	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	117,52	443,03	2,42	52065	284	3268	35027	94060
			НР - 72%; СП - 8%			412,80	1,16	48513	136		6967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90,9	922,07	40,35	83816	3668	38751	31149	124163
			НР - 72%; СП - 8%			455,41	20,53	41397	1866		9197	
	72	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	90,9	712,79	42,00	64793	3818	57989	3482	73737
			НР - 72%; СП - 8%			32,84	20,36	2986	1851		5462	
	75	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	60,96	373,68	3,22	22779	196	15649	5060	30066
			НР - 72%; СП - 8%			113,75	1,54	6934	94		2227	
	76	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	124,01	6528,07	91,27	809546	11318	683533	86523	967754
			НР - 72%; СП - 8%			924,89	44,15	114695	5475		71685	
			РАЗДЕЛ 9.Крыша									
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
	77	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	732	131,88	32,01	96533	23432	5109	53808	162369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			92,89	9,21	67992	6742		12027	
	78	214-210-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010575	349485,00	--	3696	--	3696	--	3992
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
	79	214-210-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,03076	343539,00	--	10567	--	10567	--	11412
			СП - 8%			--	--	--	--		845	
	80	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	140,68	128,43	3,38	18068	476	8940	6269	26284
			НР - 72%; СП - 8%			61,50	0,39	8652	55		1947	
	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2 З=ННР-1401	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	140,68	176,52	4,81	24832	676	14368	7125	34514
			НР - 72%; СП - 8%			69,58	0,77	9788	108		2557	
			Канализационный вентиляционный стояк									
	82	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1041,88	4,50	6251	27	26	4469	11578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1032,98	1,52	6198	9		858	
	83	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 З=ННР-1401	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	0,36	20150,18	2264,69	7254	815	--	4911	13138
			НР - 72%; СП - 8%			17885,49	1061,50	6439	382		973	
	84	234-101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	0,3672	43126,00	--	15836	--	15836	--	17103
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
	85	1112-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401	**Примыкания к трубам. Устройство**	1 примыкание	4	669,83	4,61	2679	18	417	1616	4639
			НР - 72%; СП - 8%			561,09	--	2244	--		344	
	86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Примыкания из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,45	5485,53	18,64	7954	27	5831	1514	10226
			НР - 72%; СП - 8%			1445,32	5,21	2096	8		757	
	87	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	3796,90	62,95	7594	126	6212	934	9210
			НР - 72%; СП - 8%			628,14	20,27	1256	41		682	
			Оконный блок слуховой/5 ШТ./									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	88	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	20613,60	1175,40	103068	5877	51988	34403	148468
			НР - 72%; СП - 8%			9040,66	515,62	45203	2578		10998	
			Стремянка /5 шт./									
	93	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	8,57	7584,10	241,65	64996	2071	840	45416	119245
			НР - 72%; СП - 8%			7244,45	115,80	62085	992		8833	
	94	215-203-0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,6776	103403,00	--	70066	--	70066	--	75671
			СП - 8%			--	--	--	--		5605	
	95	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стремянка. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	17,14	117,22	4,81	2009	82	407	1121	3380
			НР - 72%; СП - 8%			88,65	2,18	1520	37		250	
			водосток									
	96	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	201,5	967,53	15,64	194957	3152	108511	60732	276144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			413,37	5,24	83294	1056		20455	
	97	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	202,5	1934,37	119,96	391710	24292	11380	261614	705590
			НР - 72%; СП - 8%			1758,21	36,12	356038	7314		52266	
	98	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,043317	97412,77	34861,47	4220	1510	556	1930	6642
			НР - 72%; СП - 8%			49719,56	12152,59	2154	526		492	
	99	214-201-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02557	424901,00	--	10865	--	10865	--	11734
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
	100	214-205-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,01008	478807,00	--	4826	--	4826	--	5212
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
	101	214-210-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00583	349485,00	--	2037	--	2037	--	2200
			СП - 8%			--	--	--	--		163	

РАЗДЕЛ 10.Отмостка, крыльцо

Тамбур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	102	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа+ фронтон. Устройство	м2 кровли	4,5	7216,73	28,80	32475	130	28260	2979	38290
			НР - 72%; СП - 8%			907,83	11,50	4085	52		2836	
	103	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,6	1128,22	68,81	4062	248	1276	1873	6410
			НР - 72%; СП - 8%			704,90	17,67	2538	64		475	
	104	234-101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,432	43126,00	--	18630	--	18630	--	20120
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	
	105	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2	796,31	20,28	1593	41	237	952	2749
			НР - 72%; СП - 8%			657,28	3,81	1315	8		204	
	106	224-104-0308 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2	4339,00	--	8678	--	8678	--	9372
			СП - 8%			--	--	--	--		694	

РАЗДЕЛ 12.Вывоз мусора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	113	411-101-0217 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1881,425	68,00	--	127937	--		--	138172
			СП - 8%			--	--	--	--		10235	
	114	414-104-0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	53,755	891,00	--	47896	--		--	51728
			СП - 8%			--	--	--	--		3832	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								23 808 093

Локальная смета № 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	35	462,33	3,40	16182	119	1166	10758	29095
		НР - 72%; СП - 8%			425,62	1,29	14897	45		2155	
2	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	669,76	6,45	2679	25	--	1920	4967
		НР - 72%; СП - 8%			663,31	3,36	2653	13		368	
3	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	4	476,40	1,74	1906	7	--	1370	3538
		НР - 72%; СП - 8%			474,66	0,91	1899	4		262	
4	1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	2	380,92	5,95	762	12	--	544	1411
		НР - 72%; СП - 8%			374,97	3,10	750	6		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	12	877,04	3,97	10524	48	--	7561	19532
			НР - 72%; СП - 8%			873,07	2,07	10477	25		1447	
	6	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	15	1090,39	7,93	16356	119	--	11735	30339
			НР - 72%; СП - 8%			1082,46	4,14	16237	62		2247	
	7	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	832,64	7,19	4996	43	--	3582	9264
			НР - 72%; СП - 8%			825,45	3,75	4953	22		686	
	8	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	669,76	6,45	3349	32	--	2400	6209
			НР - 72%; СП - 8%			663,31	3,36	3317	17		460	
	9	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4907,65	2478,89	4908	2479	149	2256	7737
			НР - 72%; СП - 8%			2280,20	852,86	2280	853		573	
	10	1215-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сеть канализационная дворовая. Прочистка	м трубопровода	8	1332,54	--	10660	--	413	7378	19481
			НР - 72%; СП - 8%			1280,88	--	10247	--		1443	
			РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
	12	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43	1774,19	19,88	76290	855	472	53979	140691
			НР - 72%; СП - 8%			1743,33	0,19	74963	8		10422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	42,57	268,00	--	11409	--	11409	--	12322
			СП - 8%			--	--	--	--		913	
	19	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	664,12	32,22	664	32	19	453	1206
			НР - 72%; СП - 8%			613,36	15,44	613	15		89	
	22	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2929,12	--	2929	--	2426	362	3554
			НР - 72%; СП - 8%			502,58	--	503	--		263	
	23	241-214-0303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	529,00	--	529	--	529	--	571
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
	24	241-116-1007 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	7653,00	--	15306	--	15306	--	16530
			СП - 8%			--	--	--	--		1224	
	25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2465,54	103,97	32052	1352	3564	19683	55873
			НР - 72%; СП - 8%			2087,40	15,44	27136	201		4139	
	26	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	858,00	--	9438	--	9438	--	10193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		755	
	27	242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
	28	242-301-1203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1457,00	--	1457	--	1457	--	1574
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
	29	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	23017,74	--	23018	--	22555	334	25220
			НР - 72%; СП - 8%			463,20	--	463	--		1868	
	30	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	1521,74	--	1522	--	1059	334	2004
			НР - 72%; СП - 8%			463,20	--	463	--		148	
	31	241-207-0102 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	18	170,00	--	3060	--	3060	--	3305
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
			РАЗДЕЛ 4.Канализация бытовая К1									
	42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	940,21	1,49	13163	20	29	9448	24420
			НР - 72%; СП - 8%			936,74	0,53	13114	7		1809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	13,972	270,00	--	3772	--	3772	--	4074
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
	44	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	906,24	3,60	11 781	47	57	8 419	21 816
			НР - 72%; СП - 8%			898,24	1,21	11 677	16		1 616	
	45	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	11,6766	1094,00	--	12 774	--	12 774	--	13 797
			СП - 8%			--	--	--	--		1 022	
	47	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
	48	241-230-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	3	264,00	--	792	--	792	--	855
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
	49	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	2224,00	--	13344	--	13344	--	14412
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
	50	241-208-1502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	9	359,00	--	3231	--	3231	--	3489
			СП - 8%			--	--	--	--		258	
	51	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Прочистка полиэтиленовая диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
	52	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка полиэтиленовая диаметром 50 мм	шт.	1	209,00	--	209	--	209	--	226
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
	53	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	144,00	--	864	--	864	--	933
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
	54	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	514,00	--	5140	--	5140	--	5551
			СП - 8%			--	--	--	--		411	
	55	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431,00	--	431	--	431	--	465
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
	56	ТПРАЙС-ЛИСТ фирмы "KMI Company" п.1	Трап полиэтиленовый диаметром 50	шт.	5	1458,00	--	7290	--	7290	--	7873
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
			РАЗДЕЛ 6.Оборудование									
	71	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	3332,86	103,41	13331	414	874	8817	23920
			НР - 72%; СП - 8%			3010,80	50,78	12043	203		1772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	72	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	4	8000,00	--	32000	--	32000	--	34560
			СП - 8%			--	--	--	--		2560	
	73	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	4	3977,00	--	15908	--	15908	--	17181
			СП - 8%			--	--	--	--		1273	
	74	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	7605,00	--	30420	--	30420	--	32854
			СП - 8%			--	--	--	--		2434	
	75	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
	76	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	4115,98	205,29	24696	1232	3204	15026	42900
			НР - 72%; СП - 8%			3376,62	101,59	20260	610		3178	
	77	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	6	8879,00	--	53274	--	53274	--	57536
			СП - 8%			--	--	--	--		4262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	78	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	8876,00	--	53256	--	53256	--	57516
			СП - 8%			--	--	--	--		4260	
	83	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	5671,65	53,10	11 343	106	1 659	6 926	19 730
			НР - 72%; СП - 8%			4789,09	20,52	9 578	41		1 462	
	85	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724,00	--	53724	--		--	53724
						--	--	--	--	53724	--	
	86	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368,00	--	63368	--		--	63368
						--	--	--	--	63368	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								912 410

Локальная смета № 2-1-3 - Отопление

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	94	1268,83	55,53	119270	5220	--	84076	219614
		НР - 72%; СП - 8%			1213,30	28,96	114050	2722		16268	
2	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	774	488,75	--	378292	--	--	272371	702716
		НР - 72%; СП - 8%			488,75	--	378292	--		52053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	78	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	8876,00	--	53256	--	53256	--	57516
			СП - 8%			--	--	--	--		4260	
	83	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	5671,65	53,10	11 343	106	1 659	6 926	19 730
			НР - 72%; СП - 8%			4789,09	20,52	9 578	41		1 462	
	85	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724,00	--	53724	--		--	53724
						--	--	--	--	53724	--	
	86	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368,00	--	63368	--		--	63368
						--	--	--	--	63368	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								912 410

Локальная смета № 2-1-3 - Отопление

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	94	1268,83	55,53	119270	5220	--	84076	219614
		НР - 72%; СП - 8%			1213,30	28,96	114050	2722		16268	
2	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	774	488,75	--	378292	--	--	272371	702716
		НР - 72%; СП - 8%			488,75	--	378292	--		52053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	1215-0102-0102 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 2 м3. Демонтаж	шт.	1	5305,54	166,09	5306	166	--	3763	9794
			НР - 72%; СП - 8%			5139,45	86,63	5139	87		725	
			РАЗДЕЛ 2.Отопление									
	8	242-207-0802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	188	2100,00	--	394800	--	394800	--	426384
			СП - 8%			--	--	--	--		31584	
	11	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	50,24	1024,86	1,21	51 489	61	6 997	35 569	94 022
			НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,59	44 431	30		6 965	
	12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	100,48	1024,86	1,21	102 978	122	13 995	71 136	188 043
			НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,59	88 861	59		13 929	
	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	98,35	2,70	334	9	149	122	493
			НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	176	1		37	
	14	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,4	110,68	3,49	376	12	287	54	465
			НР - 69%; СП - 8%			22,72	0,46	77	2		34	
	20	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	115	537,00	--	61755	--	61755	--	66695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		4940	
			РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы теплосети									
21	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	26	3573,50	53,26	92911	1385	64680	26811	129299
		НР - 98%; СП - 8%			1032,54	19,68	26846	512		9578	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,24	98,35	2,70	614	17	274	224	905
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	323	2		67	
23	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	6,24	110,68	3,49	691	22	527	100	854
		НР - 69%; СП - 8%			22,72	0,46	142	3		63	
			РАЗДЕЛ 4.В-1,В-2								
27	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	6215,33	249,32	12431	499	97	11771	26138
		НР - 98%; СП - 8%			5917,38	88,01	11835	176		1936	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВКК 315	шт.	2	34138,66	--	68277	--	68277	--	73739
		СП - 8%			--	--	--	--		5462	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВКК 200	шт.	2	28011,20	--	56022	--	56022	--	60504
		СП - 8%			--	--	--	--		4482	
30	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2	1737,14	148,77	3474	298	568	2682	6649
		НР - 98%; СП - 8%			1303,76	64,85	2608	130		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	31	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,133	689260,00	--	91672	--	91672	--	99006
			СП - 8%			--	--	--	--		7334	
	32	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1974,09	38,08	11845	228	2220	9304	22841
			НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	9397	97		1692	
	33	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	2	9957,84	201,30	19916	403	6507	12873	35412
			НР - 98%; СП - 8%			6503,11	64,85	13006	130		2623	
	34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВКК 200	шт.	2	19748,77	--	39498	--	39498	--	42658
			СП - 8%			--	--	--	--		3160	
	35	246-303-0301 РСНБ РК 2015	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 160 мм	шт.	1	3423,00	--	3423	--	3423	--	3697
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
	36	246-303-0302 РСНБ РК 2015	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром до 315 мм	шт.	2	6255,00	--	12510	--	12510	--	13511
			СП - 8%			--	--	--	--		1001	
	37	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2659,38	50,36	5319	100	4127	1102	6935
			НР - 98%; СП - 8%			546,21	16,21	1092	32		514	
	38	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4085,03	54,43	8170	108	6575	1489	10432
			НР - 98%; СП - 8%			743,45	16,21	1487	32		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	39	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,28	7484,69	59,46	129335	1028	90781	37193	179851
			НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	37526	427		13322	
	40	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	8030,36	60,13	44167	331	31892	11840	60487
			НР - 98%; СП - 8%			2171,63	25,01	11944	138		4481	
	41	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,78	7809,59	48,67	170093	1060	125728	42866	229996
			НР - 98%; СП - 8%			1988,31	20,01	43305	436		17037	
	42	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	12	207,00	--	2484	--	2484	--	2683
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
	43	1126-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	33,34	272,20	18,04	9075	601	671	6149	16442
			НР - 76%; СП - 8%			234,03	8,65	7803	288		1218	
	44	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	26005,73	1650,02	52011	3300	5199	34266	93179
			НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	43512	1575		6902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	45	234-201-0206 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	м3	2	44897,00	--	89794	--	89794	--	96978
			СП - 8%			--	--	--	--		7184	
	46	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	27,4	2848,55	168,78	78050	4625	9372	49028	137244
			НР - 76%; СП - 8%			2337,70	16,68	64053	457		10166	
	47	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	16	740,81	3,47	11853	55	10579	1205	14102
			НР - 98%; СП - 8%			76,17	0,65	1219	10		1045	
			РАЗДЕЛ 6.Распределительный коллектор									
	61	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	5377,23	77,27	16132	232	12477	3437	21135
			НР - 98%; СП - 8%			1141,15	27,99	3423	84		1566	
	62	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1966,75	44,50	4917	111	2630	2174	7658
			НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	2176	42		567	
	63	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	1639,75	44,50	4099	111	1812	2174	6775
			НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	2176	42		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	64	242-204-1003 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	38767,00	--	77534	--	77534	--	83737
			СП - 8%			--	--	--	--		6203	
	65	242-204-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	6433,00	--	32165	--	32165	--	34738
			СП - 8%			--	--	--	--		2573	
	66	242-204-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	7351,00	--	36755	--	36755	--	39695
			СП - 8%			--	--	--	--		2940	
	67	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	103814,24	471,29	207628	942	195845	10776	235876
			НР - 98%; СП - 8%			5420,48	77,25	10841	154		17472	
	68	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2561,01	--	5122	--	4395	712	6301
			НР - 98%; СП - 8%			363,47	--	727	--		467	
	69	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	3080,42	--	6161	--	5206	936	7665
			НР - 98%; СП - 8%			477,67	--	955	--		568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00754	424901,00	--	3204	--	3204	--	3460
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
	71	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0416	458917,00	--	19091	--	19091	--	20618
			СП - 8%			--	--	--	--		1527	
	72	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	29671,35	1064,88	4451	160	3541	740	5606
			НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	750	63		415	
	73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,15	98,35	2,70	211	6	94	77	311
			НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	111	1		23	
	74	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,15	110,68	3,49	238	8	181	34	294
			НР - 69%; СП - 8%			22,72	0,46	49	1		22	
	75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	750,30	80,55	2251	242	994	860	3359
			НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	1015	116		249	
	76	234-303-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	3	1644,00	--	4932	--	4932	--	5327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
	77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента самоклеющаяся 3х50 15м ST	рулона	1	4022,23	--	4022	--	4022	--	4344
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**								**3 558 667**

Локальная смета № 2-1-4 - Электрооборудование и электроосвещение

			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж оборудования									
1	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	150	69,12	0,74	10368	110	--	7427	19219
		НР - 72%; СП - 8%			68,38	0,39	10257	58		1424	
2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	190	63,19	--	12006	--	--	8644	22302
		НР - 72%; СП - 8%			63,19	--	12006	--		1652	
3	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	прим.Щиток распределительный. Демонтаж	шт.	1	334,30	1,74	334	2	--	240	620
		НР - 72%; СП - 8%			332,56	0,91	333	1		46	
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
4	1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	2000	470,25	186,89	940500	373780	--	629597	1695705
		НР - 84%; СП - 8%			283,36	91,40	566720	182800		125608	
5	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	38	73102,55	1288,80	2777897	48975	37306	2280671	5463254
		НР - 84%; СП - 8%			70832,00	617,60	2691616	23469		404685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка штроб внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	190	2109,34	31,25	400775	5937	174132	162269	608088
			НР - 72%; СП - 8%			1161,61	24,57	220706	4668		45044	
	7	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штроба, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	190	314,68	2,83	59789	537	22702	29447	96375
			НР - 80%; СП - 8%			192,37	1,36	36550	258		7139	
	8	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	25	988,34	430,55	24708	10764	280	17639	45735
			НР - 84%; СП - 8%			546,58	293,36	13664	7334		3388	
	9	1146-0301-0204 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	150	1648,33	696,97	247250	104545	1893	179175	460538
			НР - 84%; СП - 8%			938,75	483,27	140812	72490		34114	
			РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование и материалы									
	10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17446,50	1047,95	17446	1048	13190	2580	21628
			НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11	247-201-0408 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15178,00	--	15178	--	15178	--	16392
			СП - 8%			--	--	--	--		1214	
	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5887,58	121,86	17663	365	8172	6652	26260
			НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	9126	112		1945	
	13	247-204-1834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
	14	247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	2	8610,00	--	17220	--	17220	--	18598
			СП - 8%			--	--	--	--		1378	
	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3162,09	27,25	6324	54	3228	2190	9195
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	3042	--		681	
	16	247-204-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
	17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1616,95	--	4851	--	39	3465	8981
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	4812	--		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	18	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	5307,00	--	15921	--	15921	--	17195
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
	19	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1511,40	89,01	1511	90	26	1032	2746
			НР - 72%; СП - 8%			1395,48	37,50	1395	38		203	
	20	247-301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25818,00		25818	--	25818	--	27883
			СП - 8%			--	--	--	--		2065	
	21	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1803,92	181,92	5412	546	54	3627	9762
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	75,00	4812	225		723	
	22	247-302-0512 РСНБ РК 2015	прим.Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А	шт.	3	2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
			СП - 8%			--	--	--	--		563	
	23	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7140,40	122,70	7140	123	3629	2466	10375
			НР - 72%; СП - 8%			3388,00	37,50	3388	38		769	
	24	247-204-3423 РСНБ РК 2015	прим.Выключатель автоматический типа ВА57 35 3Р 125А	шт.	1	25259,00	--	25259	--	25259	--	27280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2021	
	25	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	17446,50	1047,95	17446	1048	13190	2580	21628
			НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1602	
	26	247-201-0212 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3162,09	27,25	6324	54	3228	2190	9195
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	3042	--		681	
	28	247-204-1802 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"**	шт.	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
	29	247-204-1804 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"**	шт.	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
	30	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	1616,95	--	3234	--	26	2310	5987
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	3208	--		443	
	31	247-204-2818 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	2	5307,00	--	10614	--	10614	--	11463
			СП - 8%			--	--	--	--		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	32	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5887,58	121,86	17663	365	8172	6652	26260
			НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	9126	112		1945	
	33	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
	34	247-204-1832 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
	35	247-204-3407 РСНБ РК 2015	прим.Выключатель автоматический типа ВА57 32 3Р 63А	шт.	1	13716,00	--	13716	--	13716	--	14813
			СП - 8%			--	--	--	--		1097	
	36	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17446,50	1047,95	17446	1048	13190	2580	21628
			НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1602	
	37	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
			СП - 8%			--	--	--	--		462	
	38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3162,09	27,25	9486	82	4841	3285	13793
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	4563	--		1022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	39	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	3	622,00 --	-- --	1866 --	-- --	1866	-- 149	2015
	40	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1616,95 1604,00	-- --	3234 3208	-- --	26	2310 443	5987
	41	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА СП - 8%	шт.	2	5307,00 --	-- --	10614 --	-- --	10614	-- 849	11463
	42	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5887,58 3042,00	121,86 37,50	5888 3042	122 38	2724	2217 648	8754
	43	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С" СП - 8%	шт.	1	8610,00 --	-- --	8610 --	-- --	8610	-- 689	9299
	44	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	17446,50 3208,00	1047,95 375,00	17446 3208	1048 375	13190	2580 1602	21628
	45	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3162,09	27,25	9486	82	4841	3285	13793
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	4563	--		1022	
	47	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
	48	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1616,95	--	3234	--	26	2310	5987
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	3208	--		443	
	49	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	5307,00	--	10614	--	10614	--	11463
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
	50	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	8754
			НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	3042	38		648	
	51	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
	52	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17446,50	1047,95	17446	1048	13190	2580	21628
			НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53	247-201-0212 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
	54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3162,09	27,25	15810	136	8069	5476	22988
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	7605	--		1703	
	55	247-204-1802 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"**	шт.	5	2870,00	--	14350	--	14350	--	15498
			СП - 8%			--	--	--	--		1148	
	56	247-204-0616 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	1	677,00	--	677	--	677	--	731
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
	57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1616,95	--	4851	--	39	3465	8981
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	4812	--		665	
	58	247-204-2818 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	3	5307,00	--	15921	--	15921	--	17195
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
	59	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	8754
			НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	3042	38		648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60	247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
						--	--	--	--		689	
			СП - 8%									
	61	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17446,50	1047,95	17446	1048	13190	2580	21628
						3208,00	375,00	3208	375		1602	
			НР - 72%; СП - 8%									
	62	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
						--	--		--		462	
			СП - 8%									
	63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3162,09	27,25	12648	109	6455	4380	18391
						1521,00	--	6084	--		1362	
			НР - 72%; СП - 8%									
	64	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
						--	--	--	--		199	
			СП - 8%									
	65	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1616,95	--	3234	--	26	2310	5987
						1604,00	--	3208	--		443	
			НР - 72%; СП - 8%									
	66	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	5307,00	--	10614	--	10614	--	11463
						--	--	--	--		849	
			СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	67	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	8754
			НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	3042	38		648	
	68	247-204-1829 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"**	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
	69	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	17446,50	1047,95	17446	1048	13190	2580	21628
			НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	3208	375		1602	
	70	247-201-0136 РСНБ РК 2015	**прим.Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн Пм-9 IP40**	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
	71	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	1616,95	--	3234	--	26	2310	5987
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	3208	--		443	
	72	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
	73	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3162,09	27,25	3162	27	1614	1095	4598
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521	--		341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	74	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
	75	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1803,92	181,92	1804	182	18	1209	3254
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	75,00	1604	75		241	
	76	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12891,00	--	12891	--	12891	--	13922
			СП - 8%			--	--	--	--		1031	
	77	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3162,09	27,25	15810	136	8069	5476	22988
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	7605	--		1703	
	78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-1,6А	шт.	2	1985,00	--	3970	--	3970	--	4288
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
	79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-10А	шт.	1	4255,00	--	4255	--	4255	--	4595
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
	80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-16А	шт.	1	5532,00	--	5532	--	5532	--	5975
			СП - 8%			--	--	--	--		443	
	81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-25А	шт.	1	7285,00	--	7285	--	7285	--	7868
			СП - 8%			--	--	--	--		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-40А	шт.	1	12381,00	--	12381	--	12381	--	13371
			СП - 8%			--	--	--	--		990	
	83	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8183,28	116,26	8183	117	3656	3202	12296
			НР - 72%; СП - 8%			4410,00	37,50	4410	38		911	
	84	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	8220,00	--	8220	--	8220	--	8878
			СП - 8%			--	--	--	--		658	
	85	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	22	1332,51	51,17	29315	1126	131	20558	53863
			НР - 72%; СП - 8%			1275,36	22,50	28058	495		3990	
	86	247-102-0401 РСНБ РК 2015	прим.Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна) Вектор 1200 LED-20w	шт.	22	27499,00	--	604978	--	604978	--	653376
			СП - 8%			--	--	--	--		48398	
	87	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	799,15	17,96	5594	125	47	3942	10299
			НР - 72%; СП - 8%			774,64	7,50	5422	52		763	
	88	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный URAN EFS-190 LED 8w (Выход)	шт.	7	19938,00	--	139566	--	139566	--	150731
			СП - 8%			--	--	--	--		11165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	89	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	57	630,91 558,20	4,26 1,88	35962 31817	243 107	3902	22986 4716	63663
	90	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	223	857,72 809,29	9,26 3,75	191272 180472	2065 836	8735	130542 25745	347559
	91	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник светодиодный Арклайн 1200 LED 35w(с защитной решеткой)** *СП - 8%*	шт.	20	20331,00 --	-- --	406620 --	-- --	406620	-- 32530	439150
	92	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник светодиодный Раунд LED 12w IP65** *СП - 8%*	шт.	22	1431,00 --	-- --	31482 --	-- --	31482	-- 2519	34001
	93	247-102-0161 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	175	26020,00 --	-- --	4553500 --	-- --	4553500	-- 364280	4917780
	94	247-102-0160 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	48	24391,00 --	-- --	1170768 --	-- --	1170768	-- 93661	1264429
	95	247-102-0159 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/В/М/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20+БАП СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	15	20014,00 --	-- --	300210 --	-- --	300210	-- 24017	324227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	96	1121-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	15	766,01	5,12	11490	77	1026	7503	20512
			НР - 72%; СП - 8%			692,44	2,25	10387	34		1519	
	97	247-102-0144 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	14	17622,00	--	246708	--	246708	--	266445
			СП - 8%			--	--	--	--		19737	
	98	247-102-0146 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54+БАП СТ РК 2595-2014	шт.	1	17979,00	--	17979	--	17979	--	19417
			СП - 8%			--	--	--	--		1438	
	99	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	10	1332,51	51,17	13325	512	59	9345	24483
			НР - 72%; СП - 8%			1275,36	22,50	12754	225		1814	
	100	247-103-0212 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	10	94292,00	--	942920	--	942920	--	1018354
			СП - 8%			--	--	--	--		75434	
			РАЗДЕЛ 4.Установочные материалы									
	101	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	150	829,00	--	124350	--	124350	--	134298
			СП - 8%			--	--	--	--		9948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	102	247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	192	732,00	--	140544	--	140544	--	151788
			СП - 8%			--	--	--	--		11244	
	103	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	182	386,80	0,35	70398	64	16740	38610	117728
			НР - 72%; СП - 8%			294,47	0,17	53594	31		8721	
	104	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	47	345,00	--	16215	--	16215	--	17512
			СП - 8%			--	--	--	--		1297	
	105	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	43	368,00	--	15824	--	15824	--	17090
			СП - 8%			--	--	--	--		1266	
	106	247-214-0102 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	85	342,00	--	29070	--	29070	--	31396
			СП - 8%			--	--	--	--		2326	
	107	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	476,00	--	3332	--	3332	--	3599
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
	108	247-306-0308 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	6287,00	--	62870	--	62870	--	67900
			СП - 8%			--	--	--	--		5030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	115	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3417	400941,00	--	137002	--	137002	--	147962
			СП - 8%			--	--	--	--		10960	
	116	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5355	468325,00	--	250788	--	250788	--	270851
			СП - 8%			--	--	--	--		20063	
	117	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,3366	751664,00	--	253010	--	253010	--	273251
			СП - 8%			--	--	--	--		20241	
	118	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0204	1240322,00	--	25303	--	25303	--	27327
			СП - 8%			--	--	--	--		2024	
	119	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,102	1814564,00	--	185086	--	185086	--	199893
			СП - 8%			--	--	--	--		14807	
	120	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,1734	2978584,00	--	516486	--	516486	--	557805
			СП - 8%			--	--	--	--		41319	
	121	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,102	4872137,00	--	496958	--	496958	--	536715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		39757	
	122	243-106-0104 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х6 (ок)-0,66	км	0,0306	348487,00	--	10664	--	10664	--	11517
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
	123	243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,918	128016,00	--	117519	--	117519	--	126920
			СП - 8%			--	--	--	--		9401	
			РАЗДЕЛ 6.Трубы									
	124	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2165	391,45	15,33	847489	33190	101754	519455	1476299
			НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	712545	8920		109356	
	125	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	359	516,22	34,91	185323	12532	17042	115339	324715
			НР - 72%; СП - 8%			433,84	12,38	155749	4444		24053	
	126	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	39	328,95	4,64	12829	181	587	8693	23243
			НР - 72%; СП - 8%			309,26	0,31	12061	12		1722	
	127	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	40,17	113,00	--	4539	--	4539	--	4902
			СП - 8%			--	--	--	--		363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 7.заземление ВРУ. Молниезащита									
	128	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	5	669,08	23,80	3345	119	2029	887	4571
			НР - 72%; СП - 8%			239,36	7,12	1197	36		339	
	129	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	200	937,70	29,14	187540	5828	127856	40127	245880
			НР - 72%; СП - 8%			269,28	9,38	53856	1876		18213	
	130	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	6677,47	204,99	20032	615	15378	3062	24942
			НР - 72%; СП - 8%			1346,40	71,25	4039	214		1848	
	131	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24	4418,52	176,68	106044	4240	76671	19003	135051
			НР - 72%; СП - 8%			1047,20	52,50	25133	1260		10004	
	132	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	80	407,97	16,68	32638	1335	10957	14886	51326
			НР - 72%; СП - 8%			254,32	4,12	20346	330		3802	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге								24 814 255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-5 - Пожарная сигнализация									
1		1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4982,69	6,89	4983	7	53	3004	8626
			НР - 61%; СП - 8%			4923,13	1,39	4923	1		639	
2		1310-0701-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701	шлейф	15	380,28	--	5704	--	--	3480	9918
			НР - 61%; СП - 8%			380,28	--	5704	--		735	
3		248-303-0106 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	26776,00	--	26776	--	26776	--	28918
			СП - 8%			--	--	--	--		2142	
4		1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	4057,69	2,85	8115	6	145	4858	14011
			НР - 61%; СП - 8%			3982,00	--	7964	--		1038	
5		248-302-0103 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
6		1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	прим.Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования	шт.	9	4057,69	2,85	36519	26	655	21861	63051
			НР - 61%; СП - 8%			3982,00	--	35838	--		4670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	248-302-0502 РСНБ РК 2015	прим.Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-6	шт.	9	1762,00	--	15858	--	15858	--	17127
			СП - 8%			--	--	--	--		1269	
	8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	50	3159,57	2,40	157978	120	3458	94184	272335
			НР - 61%; СП - 8%			3088,00	--	154400	--		20173	
	9	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	50	1732,00	--	86600	--	86600	--	93528
			СП - [illegible]%			--	--	--	--		6928	
	10	1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	13	1259,11	6,54	16368	85	293	9766	28225
			НР - 61%; СП - 8%			1230,00	1,54	15990	20		2091	
	11	248-304-0201 РСНБ РК 2015	прим.Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Блик 3С-12"Выход"	шт.	13	1931,00	--	25103	--	25103	--	27111
			СП - 8%			--	--	--	--		2008	
	12	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	17467,59	1,95	17468	2	152	10562	30272
			НР - 61%; СП - 8%			17314,00	--	17314	--		2242	
	13	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1702,00	--	1702	--	1702	--	1838
			СП - 8%			--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	5	4982,69	6,89	24913	35	262	15020	43127
			НР - 61%; СП - 8%			4923,13	1,39	24616	7		3195	
	15	248-303-0101 РСНБ РК 2015	прим.Прибор приема и контроля шлейфа Маяк -ШС1	шт.	5	9898,00	--	49490	--	49490	--	53449
			СП - 8%			--	--	--	--		3959	
	16	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	760	712,58	416,52	541561	316555	84193	177802	776912
			НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	140813	106134		57549	
	17	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,2	50713,00	--	10143	--	10143	--	10954
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
	18	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,56	27972,00	--	15664	--	15664	--	16917
			СП - 8%			--	--	--	--		1253	
	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	359,85	160,44	3598	1604	450	1496	5502
			НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	1544	534		408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	380886,00	--	3809	--	3809	--	4114
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
	21	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3402,48	--	3402	--	314	2223	6075
			НР - 72%; СП - 8%			3088,00	--	3088	--		450	
	22	248-306-0301 РСНБ РК 2015	прим.Аккумулятор 7,0 А/Ч 12В	шт.	1	12078,00	--	12078	--	12078	--	13044
			СП - 8%			--	--	--	--		966	
	23	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1350,22	32,22	1350	32	--	960	2495
			НР - 72%; СП - 8%			1318,00	15,44	1318	15		185	
	24	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
	25	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	857,04	57,17	8570	571	3661	3183	12693
			НР - 72%; СП - 8%			433,84	8,25	4338	82		940	
	26	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	188,00	--	1880	--	1880	--	2030
			СП - 8%			--	--	--	--		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162	27	1614	1095	4598
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521	--		341	
	28	247-204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	1	1640,00	--	1640	--	1640	--	1771
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
	29	247-201-1301 РСНБ РК 2015	прим.Корпус для установки	шт.	1	4900,00	--	4900	--	4900	--	5292
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге								1 576 214

Локальная смета № 7-1 - Благоустройство территории

1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5538,5	7,14	7,14	39545	39545	--	8693	52097
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,18	--	12074		3859	
2	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	442,1	97,58	21,56	43140	9531	--	26044	74719
		НР - 72%; СП - 8%			76,02	5,80	33608	2564		5535	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	364,8	34,78	34,78	12688	12687	--	3945	17964
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,02	--	5479		1331	
4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	960	335,05	35,08	321648	33676	206382	88959	443455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			84,99	13,59	81590	13046		32849	
	5	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	144	6674,87	1091,58	961181	157188	293349	542704	1624196
			НР - 94%; СП - 8%			3546,14	463,20	510644	66701		120311	
	6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,2	9942,20	1881,21	71584	13544	30373	31754	111605
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	27667	6114		8267	
	7	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	96	6674,87	1091,58	640788	104791	195568	361803	1082798
			НР - 94%; СП - 8%			3546,14	463,20	340429	44467		80207	
	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,6	27321,24	1151,21	207641	8749	187791	12038	237254
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	11101	2127		17574	
	9	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200	2679,04	33,66	535 808	6 732	283 476	268 287	868 422
			НР - 108%; СП - 8%			1228,00	14,07	245 600	2 814		64 328	
	13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	188,5	34,78	34,78	6556	6556	--	2039	9282
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,02	--	2831		688	
	14	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,08	6674,87	1091,58	40583	6637	12385	22914	68577
			НР - 94%; СП - 8%			3546,14	463,20	21561	2816		5080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	91,2	9942,20	1881,21	906729	171566	384714	402222	1413667
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	350449	77447		104716	
	18	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9	9942,20	1881,21	18890	3574	8015	8380	29451
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	7301	1613		2182	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**								**6 033 487**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета № 2-1-1 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	*м ограждения*	21,9	1 119,51	128,93	24 517	2 823	-	16 602	44 409
					990,58	62,34	21 694	1 365	-	3 290	

РАЗДЕЛ 4.Ограждение маршей на лестничных клетках

2	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	*м*	21,9	21 955,81	7,79	480 832	171	401 447	57 034	580 895
					3 617,09	-	79 214	-	-	43 029	

РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ

3	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72,00% СП = 8,00%	*м2*	87,495	4 471,65	89,11	391 247	7 797	88 279	215 277	655 046
					3 373,58	43,71	295 171	3 824	-	48 522	
4	223-205-0507	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением ГОСТ 23747-2015		87,495	98 390	-	8 608 633		8 608 633	-	9 297 324
					-	-		-	-	688 691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			двупольный, ДМА С 22-12									
			м2									
5	1109-0403-0403		Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР = 72,00% СП = 8,00%		5,0	7 324,13 5 771,03	122,10 61,71	36 621 28 855	610 309	7 156 -	20 998 4 610	62 229
			м2									
6	223-207-0102		Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		5,0	70 068 -	- -	350 340	-	350 340 -	- 28 027	378 367
			м2									
7	1110-0501-0201		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72,00% СП = 8,00%		4,7	4 691,64 2 620,58	434,50 241,04	22 051 12 317	2 042 1 133	7 692 -	9 684 2 539	34 274
			м2									
8	223-203-0301		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный		4,7	59 854 -	- -	281 314	-	281 314 -	- 22 505	303 819
			м2									
			ОКОННЫЕ ОТКОСЫ									
9	1110-0405-0102		Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР = 72,00% СП = 8,00%		532,0	1 160,58 987,37	13,14 6,36	617 429 525 281	6 990 3 384	85 158 -	380 641 79 848	1 077 918
			м откоса									
10	261-107-0846		Сендвич-панель СП = 8,00%		0,279	3 715 098 -	- -	1 036 512	-	1 036 512 -	- 82 921	1 119 433
			1000 м2									
11	217-206-0305		Профиль для поликарбонатных листов пристенный СП = 8,00%		532,0	1 112 -	- -	591 584	-	591 584 -	- 47 327	638 911
			м									
12	1110-0111-0401		Наличники оконные. Установка и крепление		532,0	705,54 212,92	2,92 1,54	375 347 113 273	1 553 819	260 521 -	82 146 36 602	494 095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР = 72,00% СП = 8,00%									
			м коробок									
			РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОТОЛОК									
13	1115-0108-1401		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%		1 372,86	5 289,57 3 328,60	352,77 190,20	7 261 839 4 569 702	484 304 261 118	2 207 833 -	3 478 196 859 204	11 599 239
			м2									
14	232-401-0101		Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		1 372,86	4 122 -	- -	5 658 929	-	5 658 929 -	- 452 714	6 111 643
			м2									
15	1110-0104-0201		Потолки. Подшивка досками обшивки - ВАГОНКА НР = 72,00% СП = 8,00%		145,0	4 520,68 1 591,41	55,91 27,96	655 499 230 754	8 107 4 054	416 638 -	169 063 65 965	890 527
			м2 потолков									
16	1115-0404-0109		Потолки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 72,00% СП = 8,00%		145,0	1 980,78 610,55	2,54 1,40	287 213 88 530	368 203	198 315 -	63 887 28 088	379 188
			м2 окрашиваемой поверхност									
			СТЕНЫ									
17	1110-0402-0601		Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие.		250,0	6 334,81 3 273,63	66,79 31,81	1 583 702 818 408	16 698 7 952	748 596 -	594 980 174 295	2 352 977
			м2 перегородок									
18	1115-0405-0103		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72,00% СП = 8,00%		132,4	1 446,56 1 180,92	11,29 6,08	191 525 156 354	1 495 805	33 676 -	113 154 24 375	329 054
			м2 окрашиваемой поверхност									
19	1212-0102-0701		Стены. Подготовка поверхностей бетон-контактом НР = 72,00% СП = 8,00%		1 320,0	161,35 99,85	9,01 0,30	212 982 131 802	11 893 396	69 287 -	95 185 24 658	332 825
			м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00%		3 163,38	1 213,80 847,81	9,85 4,18	3 839 711 2 681 945	31 159 13 223	1 126 607 -	1 940 512 462 423	6 242 646
			м2 отделываемой поверхност									
			ПОЛЫ									
	21	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%		420,52	4 186,78 2 671,07	318,44 163,72	1 760 625 1 123 238	133 910 68 848	503 477 -	858 302 209 516	2 828 443
			м2 покрытия									
	22	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм СП = 8,00%		428,9304	7 242 -	- -	3 106 314	-	3 106 314 -	- 248 505	3 354 819
			м2									
	23	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%		1 007,0	1 371,32 1 018,39	50,91 28,91	1 380 919 1 025 519	51 266 29 112	304 134 -	759 338 171 220	2 311 477
			м2 покрытия									
	24	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32		1 027,14	3 652 -	- -	3 751 115	-	3 751 115 -	- 300 089	4 051 204
			м2									
	25	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%		1 007,0	1 362,49 1 234,14	84,57 47,96	1 372 027 1 242 779	85 162 48 296	44 086 -	929 572 184 130	2 485 729
			м2 покрытия									
	26	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм СП = 8,00%		1 034,189	1 443 -	- -	1 492 335	-	1 492 335 -	- 119 387	1 611 722
			м2									
			РАЗДЕЛ 9.Крыша									
	27	261-302-0120	Оконный блок слуховой/5 ШТ./ Решетки жалюзийные неподвижные односекционные (прим.)		6,0	4 767 -	- -	28 602	-	28 602 -	- 2 288	30 890
			м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-2 - Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
28	244-301-0402	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 30°С		*шт.*	1	35 559 -	- -	35 559	-	35 559 -	- 2 845	38 404
29	242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		*шт.*	1	15 091 -	- -	15 091	-	15 091 -	- 1 207	16 298
			Локальная смета № 2-1-3 - Отопление									
			РАЗДЕЛ 2.Отопление									
30	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		*м трубопровода*	400,0	4 009,10 1 890,86	105,53 39,75	1 603 640 756 344	42 212 15 900	805 084 -	556 016 172 772	2 332 428
31	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%		*шт.*	94,0	591,51 446,73	- -	55 602 41 993	- -	13 609 -	30 235 6 867	92 704
32	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72,00% СП = 8,00%		*кВт*	155,4	4 494,26 1 714,41	34,25 15,26	698 408 266 420	5 322 2 372	426 666 -	193 530 71 355	963 293
33	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт		*секция*	1 110,0	5 878 -	- -	6 524 580	-	6 524 580 -	- 521 966	7 046 546
34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%		*шт.*	188,0	6 261,29 4 533,58	191,89 36,46	1 177 123 852 313	36 075 6 854	288 735 -	618 601 143 658	1 939 382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 7-1 - Благоустройство территории									
	35	1127-0201-1004	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%**	*м бортового камня*	108,0	4 637,40 2 816,86	75,22 35,11	500 839 304 221	8 124 3 792	188 494 -	221 769 57 809	780 417
	36	255-101-0101	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 - ПОРЕБРИК**	*м3*	1,728	59 131 -	- -	102 178	-	102 178 -	- 8 174	110 352
	37	255-101-0101	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 - БОРДЮР (работа учтена основной сметой = 200м.п.)**	*м3*	8,6	59 131 -	- -	508 527	-	508 527 -	- 40 682	549 209
	38	1111-0101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%**	*м2 покрытия*	960,0	2 786,86 1 935,48	218,42 122,18	2 675 386 1 858 061	209 683 117 293	607 642 -	1 422 259 327 811	4 425 456
	39	255-1020201	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	*м2*	760,0	6 893 -	- -	5 238 680	-	5 238 680 -	- 419 094	5 657 774
	40	255-1020202	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	*м2*	200,0	7 509 -	- -	1 501 800	-	1 501 800 -	- 120 144	1 621 944
			Итого по акту замены №1:									85 173 310

ИТОГО:	**Тенге**								145 876 436
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34 635 875				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 409 524			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 566 849			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69 761 176		
- Оборудование	Тенге				117 092				
- Перевозка	Тенге				175 833				
- Накладные расходы	Тенге							26 979 928	
- Сметная прибыль	Тенге							10 797 010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Всего	**145 876 436**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 749 112
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,64%	3 894 223
Итого	**151 519 771**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 028 054**
Итого в текущих ценах 2021г.	**154 547 825**
Итого в текущих ценах 2022г. К=1,0500514	**162 283 160**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-3 245 663
Итого в текущих ценах	**159 037 497**
НДС (12 %)	19 084 500
Итого	**178 121 997**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Искаков Д. Д.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140011128

Руководитель _____ **Барахоева П. Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "GREEN Delta"
БИН 011140011726

Эксперт _____ **Аськенов М. Ж.**
ИИН 890628351313
аттестат № KZ17VJE00041698 от 17.10.2018 г.
аттестат № KZ67VJE00086194 от 12.04.2024 г.
аттестат № KZ31VJE00041543 от 10.10.2018 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ""ArtCraft Nord", БИН 170440025528

_____ **Есебаев Ж. Р.**
ИИН 940706301418
Приказ №80 от 16.05.2023г.