Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик (Застройщик) : **НАЮПОВА АЙЫМ БОЛАТОВНА, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Амангельды Иманов, д. 109, тел. 87025487270**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А, 87029806687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция квартиры под размещение салон красоты по адресу: ул. А. Иманова, дом № 109, кв. № 52 г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция квартиры под размещение салон красоты по адресу: ул. А. Иманова, дом № 109, кв. № 52 г.Кызылорда**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AST-H/04** от **01.04.2024г.**

# Акт выполненных работ № 1

**за июнь 2024 (месяц, год)**

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Общестроительные работы** | | | | |
| | | | **Полы** | | | | |
| 1 | 1 | 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м²** | **14,2** | **3 100,0** | **44 020** |
| 2 | 2 | **6109-0308-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | **м²** | **8,6** | **1 095,0** | **9 417** |
| 3 | 3 | **6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса из плиток керамических** | **м** | **16,8** | **641,0** | **10 769** |
| 4 | 4 | **6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах** | **м** | **12,3** | **534,0** | **6 568** |
| | | | **Проемы** | | | | |
| 5 | 5 | **1114-0303-0103** *РСНБ РК 2022* | **Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах** | **м²** | **2,1** | **4 346,0** | **9 127** |
| 6 | 6 | 1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022* | **Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м²** | **5,04** | **3 456,0** | **17 418** |
| | | | **Внутренняя отделка** | | | | |
| **7** | **7** | **6112-0501-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого** | **м²** | **14,2** | **2 114,0** | **30 019** |
| **8** | **8** | **6107-0104-0210** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Подшивка деревянного потолка плитами ГВЛ** | **м²** | **8,6** | **2 292,0** | **19 711** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами** | **м$^2$** | **8,6** | **1 283,0** | **11 034** |
| 10 | 10 | 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску** | **м$^2$** | **8,6** | **954,0** | **8 204** |
| 11 | 11 | 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами** | **м$^2$** | **27,5** | **1 032,0** | **28 380** |
| 12 | 12 | 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску** | **м$^2$** | **27,5** | **800,0** | **22 000** |
| 13 | 13 | 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону** | **м$^2$** | **9,5** | **5 992,0** | **56 924** |
| | | | **ИТОГО по разделу : Общестроительные работы** | | | | **273 591** |
| | | | **Итого по АКТУ со скидкой 20%:** | | | | **218 873** |
| | | | НДС (12%) | | | | 26 264,7 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **245 137,6** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "AST Group 2030", БИН 990240002403, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, Айтеке би 28 А

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дарибаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

НАЮПОВА АЙЫМ БОЛАТОВНА, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Амангельды Иманов, д. 109

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Наюпова А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт по техническому надзору Сисенбеков Кабылет Әбдірашитұлы KZ86VJE00070429 KZ32VJE00070431 KZ59VJE00070430

М.П. СИСЕНБЕКОВ ҚАБЫЛЕТ ӘБДІРАШИТҰЛЫ KZ86VJE00070429

Разработчик проектной документации строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «IDD Шайман групп»

Директор Мақаш Ғалымжан

М.П.