Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, пл Республики, 4 БИН

Подрядчик: ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Пос. Жайлау"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
и деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №1 от 21 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№№04074000253 3/190143/00	27.06.2019 г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**148 036 125,00**									
		132 175 111,61							**15 861 013,39**	**148 036 125,00**

М.П. Заказчик: и.о.заместитель руководителя
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы _____ Мусаев Б.А. "21" октября 2019 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Сункар" _____ Булекбаев В.Е. "21" октября 2019 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. Технический надзор: Директор ТОО"СейсмоСтройЗащита" _____ Мусин В.А. "21" октября 2019 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. Генеральный подрядчик: Директор ТОО "ПСК Градцентр" _____ Садвакасов К.Е. "21" октября 2019 года
(должность ФИО, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190143/00 от 27.06.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2019	27.09.2019	23.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, согласно спецификации									
			Разработка									
1	1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8686,693	221,88	212,50	1927368	1845945	750	422189	2537522
						9,29	58,22	80673	505700		187965	
2	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	965,188	2106,07	--	2032757	--	--	1463585	3776049
						2106,07	--	2032757	--		279707	
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16890,792	620,00	--	10472291	--		--	11310074
						--	--	--	--		837783	
4	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	9651,881	15,50	13,13	149632	126690	417	52812	218639
						2,33	5,27	22525	50824		16195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Обратная засыпка									
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4532,55	190,78	182,25	864712	826054	391	190487	1139616
						8,44	49,93	38267	226299		84416	
6	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7931,963	620,00	--	4917817	--		--	5311242
						--	--	--	--		393425	
7	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4079,295	34,25	34,25	139722	139722	--	31353	184761
						--	10,68	--	43546		13686	
8	8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	453,255	796,07	--	360822	--	--	259792	670263
						796,07	--	360822	--		49649	
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	4079,295	143,96	66,41	587241	270916	--	322200	982196
						77,54	32,16	316325	131175		72755	
10	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	4532,55	79,49	67,73	360311	307010	13598	77358	472682
						8,76	14,95	39703	67739		35014	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
			Основание									
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	281,646	143,96	66,41	40545	18705	--	22246	67814
						77,54	32,16	21840	9057		5023	
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	96,00	3037,30	153,58	291581	14744	184694	95296	417827
						959,82	42,88	92143	4116		30950	
			Трубы хризотилцементные									
13	13	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,317	543379,13	3299,34	172061	1045	42302	127867	323922
						406486,00	1405,25	128714	445		23994	
14	14	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,717	659580,60	79566,31	473167	57079	113176	314999	851219
						422250,00	21285,25	302912	15270		63053	
15	15	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1 К=1,25	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	824475,75	99457,89	31536	3804	7543	20994	56733
						527812,50	26606,56	20189	1018		4202	
16	16	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,101	928016,56	112721,10	93962	11413	25659	59359	165586
						561874,00	30306,50	56890	3069		12266	
17	17	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2014,135	2407,00	--	4848023	--	4848023	--	5235865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		387842	
18	18	С123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4820,76	3989,00	--	19230012	--	19230012	--	20768413
						--	--	--	--		1538401	
19	19	С123-011201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	250,286	5834,00	--	1460171	--	1460171	--	1576985
						--	--	--	--		116814	
20	20	С123-011201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	674,997	7298,00	--	4926129	--	4926129	--	5320219
						--	--	--	--		394090	
			Прочее									
21	30	Е11-231101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	22086,77	--	22087	--	2934	18962	44332
						19153,26	--	19153	--		3284	
			РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
			Диаметром 1,5м, 234шт									
22	31	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	55,10	39603,32	6920,93	2182123	381340	1108394	838182	3261930
						12566,16	2799,65	692389	154259		241624	
23	32	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	234	24704,00	--	5780736	--	5780736	--	6243195
						--	--	--	--		462459	
24	33	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	234	22792,00	--	5333328	--	5333328	--	5759994
						--	--	--	--		426666	
25	34	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	322	11716,00	--	3772552	--	3772552	--	4074356
						--	--	--	--		301804	
26	35	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	313	21190,00	--	6632470	--	6632470	--	7163068
						--	--	--	--		530598	
27	36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	235	1479,00	--	347565	--	347565	--	375370
						--	--	--	--		27805	
28	37	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	234	21260,00	--	4974840	--	4974840	--	5372827
						--	--	--	--		397987	
29	38	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	9,557	669200,55	6454,73	6395402	61686	5937607	481500	7427054
						41448,00	1249,50	396109	11941		550152	
30	40	С121-060304-0401	Лестницы /стремянки/	т	4,521	550868,00	--	2490232	--	2490232	--	2689450
						--	--	--	--		199219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	41	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	490,840	156,03	2,51	76587	1231	59958	10749	94323
						31,37	0,37	15398	180		6987	
32	42	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	490,840	582,67	3,72	285997	1825	268918	10774	320513
						31,08	0,74	15254	361		23742	
			Отмостка									
33	43	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	990,570	206,58	28,97	204632	28696	109085	72877	299710
						67,49	10,78	66851	10678		22201	
34	44	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	990,570	1080,85	2,74	1070657	2716	901620	180656	1351418
						167,90	0,96	166321	953		100105	
			Контрольные колодцы, Диаметром 1,5м, 31шт									
35	59	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	14,555	39603,32	6920,93	576426	100734	292792	221413	861666
						12566,16	2799,65	182900	40749		63827	
36	60	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	24704,00	--	222336	--	222336	--	240123
						--	--	--	--		17787	
37	61	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	22792,00	--	205128	--	205128	--	221538
						--	--	--	--		16410	
38	62	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	9	11716,00	--	105444	--	105444	--	113880
						--	--	--	--		8436	
39	63	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	15	21190,00	--	317850	--	317850	--	343278
						--	--	--	--		25428	
40	64	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16	1479,00	--	23664	--	23664	--	25557
						--	--	--	--		1893	
41	65	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	21260,00	--	191340	--	191340	--	206647
						--	--	--	--		15307	
42	66	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,341	669200,55	6454,73	228465	2204	212111	17201	265319
						41448,00	1249,50	14150	427		19653	
43	67	С121-060304-0401	Лестницы /стремянки/	т	0,25	550868,00	--	137717	--	137717	--	148734
						--	--	--	--		11017	
44	68	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	17,151	156,03	2,51	2676	43	2095	376	3296
						31,37	0,37	538	6		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	69	Е11-130301-1417 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	17,151	582,67	3,72	9993	64	9396	376	11199
						31,08	0,74	533	13		830	
			Поддон, L-1740 п/м									
46	76	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	109,7	5678,45	901,48	622926	98892	215383	328028	1027030
						2813,59	367,50	308651	40315		76076	
47	77	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	109,7	7792,90	1545,98	854881	169594	350829	383866	1337847
						3048,84	673,75	334458	73910		99100	
48	78	Е11-061301-0103	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм, Бетон В20	м3	109,62	37220,24	5178,03	4080083	567616	1887281	1660438	6199763
						14825,63	1819,67	1625186	199472		459242	
49	79	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,280	215512,00	--	922478	--	922478	--	996276
						--	--	--	--		73798	
50	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1205,82	848,99	20,12	1023725	24260	690915	289699	1418498
						255,88	2,45	308550	2954		105074	
			РАЗДЕЛ 4. Деталь крепления коммуникаций									
			Крепление телефонной канализации, 22шт									
51	89	Е11-070107-0102	Конструкции стальные для крепления. Установка	т стальных элементов	2,484	394762,54	4471,00	980511	11105	909793	73933	1138800
						24000,60	1225,00	59613	3043		84356	
52	90	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	134,64	6324,98	2382,91	851595	320835	297289	326725	1272586
						1734,04	322,45	233471	43415		94266	
53	91	С121-040302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	134,64	61429,00	--	8270801	--	8270801	--	8932465
						--	--	--	--		661664	
54	92	Е11-060601-0203	Стены железобетонные. Бетон В7,5	м3	15,4	39512,59	6800,91	608494	104734	273930	227244	902597
						14924,00	1291,52	229830	19889		66859	
			РАЗДЕЛ 5. Покрытия									
			Разборка покрытий									
55	93	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	168,869	2605,48	1095,78	439986	185044	--	363458	867720
						1509,70	483,18	254942	81593		64276	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				113625584	5685745	84111676	8966994	132399986
								8438055	1742415	-	9807406	
			В том числе :									
			Накладные расходы	Тенге								8966995
			Сметная прибыль	Тенге								9807406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными	**Тенге**						**1,3 %**	**1721200**	**134121186**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**2,25 %**	**3017727**	**137138913**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**143981603**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**146861235**
			Итого с НДС	**Тенге**						**12 %**	**17623348,20**	**164484583,22**
			Итого с тендерной скидкой, 10%	**Тенге**								**148036125,00**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ә
ҚОЛЫ
20 ___ ж.

Главный специалист_____ Илипбаев Е.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____ Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".
Эксперт авторского надзора_____ Обілкан Г.К.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"

Директор_____ Бупекбаев В.Е.