Форма №КС-3

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Договор: Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	102 161,09	91 215,26							10 945,83	102 161,09
Всего по стройке	102 161,09	91 215,26							10 945,83	102 161,09

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №47 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Суб. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ" Договор субподряда №13 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75538**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24556
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13203*
		машины и механизмы	тенге			23005
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5785*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27977
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**8747**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4754
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2315*
		машины и механизмы	тенге			424
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3569
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
		Металлопрокат				

1	2	3	4	5	6	7
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1**	**1 243**	**1243**
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**66791**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19802
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10888*
		машины и механизмы	тенге			22581
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5686*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24408
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,01288**	**3 432 778**	**44214**
		Формула объема = (1,98+10,9).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,98).1,02	**м**	**2,0196**	**246**	**497**
7	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (10,9).1,02	**м**	**11,118**	**1 986**	**22080**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75538**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24556
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13203*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			23005
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5785*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27977
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
		Всего прямые затраты				**75 538,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**5 212,12**
		Итого				**80 750,12**
		Сметная прибыль - 5%				**4 037,51**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**1 615,00**
		Итого				**86 402,63**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**91 215,26**
		НДС- 12%				**10 945,83**
		Стоимость строительства				**102 161,09**

Ген. подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Аликулов Г. А.**