Заказчик: **КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, пл Республики, 4 БИН 040740002533**

Подрядчик: **ТОО "Сункар" Адрес: г. Алматы, ул. Ангарская 141 БИН 910 640 000 157**

Наименование строительства и его адрес: **"Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. пос. Жайлау"**

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам органиации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка №2 от 20 марта 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№040740002533/190143/00	27.06.2019 г				
		Доп.согл. №040740002533/190143/01	23.01.202Сг				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**60 048 203,68**									
		53 614 467,57							**6 433 736,11**	**60 048 203,68**

М.П. **Заказчик: И.о. заместитель руководителя**
КГУ"Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы _____ **Карменов Р.Д.** "20" марта 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "Сункар"** _____ **Булекбаев В.Е.** "20" марта 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: Директор ТОО"СейсмоСтройЗащита"** _____ **Мусин В.А.** "20" марта 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Авторский надзор: Директор ТОО "ПСК Градцентр".** _____ **Нильдибаев Н.С.** "20" марта 2020 года
(должность, ФИО, подпись)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы.Строительство магистральных сетей канализации в пос. "Жайлау"**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации (раздел НК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/190143/00 от 27.06.2019**

Доп.соглашение **№ 040740002533/190143/01 от 23.01.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.03.2020	23.10.2019	27.03.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, согласно спецификации									
			Разработка									
1	1	Е11-010102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3586,719	221,88	212,50	795807	762187	310	174321	1047738
						9,29	58,22	33310	208803		77610	
2	2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	291,839	2106,07	--	614635	--	--	442537	1141745
						2106,07	--	614635	--		84574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5107,184	620,00	--	3166454	--		--	3419771
						--	--	--	--		253316	
4	4	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	2918,391	15,50	13,13	45243	38307	125	15968	66109
						2,33	5,27	6811	15368		4897	
			Обратная засыпка									
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8037,722	190,78	182,25	1533423	1464869	694	337798	2020918
						8,44	49,93	67860	401303		149698	
6	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14066,014	620,00	--	8720928	--		--	9418603
						--	--	--	--		697674	
7	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7233,947	34,25	34,25	247774	247774	--	55600	327644
						--	10,68	--	77222		24270	
8	8	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	803,772	796,07	--	639857	--	--	460697	1188599
						796,07	--	639857	--		88044	
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	7233,950	143,96	66,41	1041374	480425	--	571368	1741761
						77,54	32,16	560949	232617		129019	
10	10	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	8037,722	79,49	67,73	638951	544430	24114	137182	838224
						8,76	14,95	70407	120124		62091	
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
			Основание									
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	499,452	143,96	66,41	71899	33170	--	39449	120256
						77,54	32,16	38730	16061		8908	
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	170,240	3037,30	153,58	517070	26145	327525	168992	740947
						959,82	42,88	163400	7299		54885	
			Трубы хризотилцементные									
13	13	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,986	543379,13	3299,34	535935	3254	131764	398280	1008952
						406486,00	1405,25	400917	1386		74737	
14	14	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,237	659580,60	79566,31	815637	98392	195091	542991	1467319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						422250,00	21285,25	522154	26321		108690	
			РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
			Диаметром 1,5м, 234шт									
15	31	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	312,231	39603,32	6920,93	12365365	2160927	6280900	4749698	18484268
						12566,16	2799,65	3923538	874136		1369205	
					Отмостка							
16	43	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	258,522	206,58	28,97	53406	7489	28470	19020	78219
						67,49	10,78	17447	2787		5794	
17	44	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	258,522	1080,85	2,74	279423	709	235307	47148	352697
						167,90	0,96	43407	249		26126	
			РАЗДЕЛ 4. Покрытия									
			Разборка покрытий									
18	93	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	672,53	2605,48	1095,78	1752267	736947	--	1447491	3455738
						1509,70	483,18	1015319	324950		255981	
19	94	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1412,31	75,00	--	105923	--		--	114397
						--	--	--	--		8474	
20	95	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1412,31	1033,00	--	1458916	--		--	1575630
						--	--	--	--		116713	
			Восстановление									
21	96	Е11-270602-0708 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии	м2 покрытия или основания	1700,00	1044,64	106,41	1775891	180892	1501612	166314	2097582
						54,93	35,65	93387	60607		155376	
22	97	Е11-270602-0709 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0708, толщина 15 см	м2 покрытия или основания	1700,00	1609,23	45,73	2735688	77745	2651485	40765	2998569
						3,80	18,40	6458	31288		222116	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				39911867	6863662	11377397	9815619	53705684
								8218586	2400520	-	3978198	
			В том числе :									
			Накладные расходы	Тенге								10469180
			Сметная прибыль	Тенге								3978199
			Итого с временными	Тенге						1,3 %	698174	54403858
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге						2,25 %	1224087	55627945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	**Тенге**								**58403559,4**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**59571630,59**
			Итого с НДС	**Тенге**						**12 %**	**7148595,67**	**66720226,26**
			Итого с тендерной скидкой, 10%	**Тенге**								**60048203,68**

Заказчик

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ж.
КОПІ
20 ж.

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Главный специалист_____Илипбаев Е.К.

ТОО"СейсмоСтройЗащита"
Эксперт(ы)
технического надзора:_____Касымжанов Б.Н.

ТОО "ПСК Градцентр".
Эксперт авторского надзора_____Әбілжан Г.К.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар"

Директор_____Булекбаев В.Е.